REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S,

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

OBJETO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII).
LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

INTERVENTORÍA:
EDUBAR S.A.

CONTRATISTA:
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DOCUMENTO:
INFORME MENSUAL DE OBRA DE CONTRATISTA No. 04
(PERIODO DEL (24) DE (07) AL (23) DE (08) DE (2024)

Escaneado con CamScanner

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....3

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.....4

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4

LOCALIZACION DEL PROYECTO 5

.

OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 6

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 6

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 9

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 14

BITACORAS DE OBRAS 15

Escaneado con CamScanner

INTRODUCCION

Este informe detalla el progreso técnico, administrativo, ambiental y financiero de la empresa Occidental de Colombia S.A.S. en el marco del Contrato de Obra LP-001-2024, celebrado con la Alcaldía Distrital de Barranquilla y bajo la supervisión de la interventoría de EDUBAR. El propósito de este informe es proporcionar una actualización sobre el cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato, así como sobre las eventualidades surgidas durante el desarrollo del proyecto, que tiene como objetivo el **mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y bulevares en distintos sectores del Distrito de Barranquilla**. El contrato se inició el 22 de abril de 2024 y está previsto que finalice el 31 de diciembre de 2024.

Escaneado con CamScanner

Características Técnicas del Proyecto

Mejoramiento y Construcción de Parques Públicos, Canchas Deportivas, Zonas Verdes, Malecones y Bulevares en Diferentes Sectores del Distrito de Barranquilla

A. **Descripción de los Componentes**:

- **Parques Públicos**: Construcción y mejoramiento de parques con áreas de juegos infantiles, zonas de picnic, y áreas de descanso.
- **Canchas Deportivas**: Instalación de canchas multifuncionales para fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros.
- **Zonas Verdes**: Plantación de árboles y plantas nativas, creación de jardines y áreas verdes.
- **Malecones y Bulevares**: Construcción de paseos peatonales y ciclovías, mejoramiento de las vías existentes y mobiliario urbano.

B. **Especificaciones de Materiales**:

- **Parques**: Uso de materiales resistentes y de alta durabilidad para juegos infantiles y mobiliario.
- **Canchas**: Superficies deportivas de alta calidad, sistemas de drenaje eficientes y cercas perimetrales.
- **Zonas Verdes**: Plantas autóctonas, césped resistente, y sistemas de riego automatizados.
- **Malecones y Bulevares**: Pavimentos de concreto, adoquines, luminarias LED y bancos de descanso.

C. **Diseño y Planificación**:

- Elaboración de planos arquitectónicos y de ingeniería detallados.
- Distribución estratégica de áreas para maximizar el uso y disfrute de los espacios.
- Integración de elementos de accesibilidad para personas con discapacidades.

D. **Métodos de Construcción**:

Escaneado con CamScanner

- Implementación de técnicas modernas y sostenibles.
- Uso de maquinaria especializada y mano de obra calificada.
- Supervisión continua para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

E. **Cronograma**:

- Fases de construcción claramente definidas con tiempos estimados para cada etapa.
- Inicio del proyecto en 22 de Abril del 2024 y finalización prevista para 31 de Diciembre del 2024.
-

F. **Costos**:

- Presupuesto total estimado de $7.646.889.263,78

- Desglose de costos por componente del proyecto (materiales, mano de obra, equipos, etc.).

G. **Estándares de Calidad**:

- Cumplimiento de normas nacionales e internacionales de construcción.
- Inspecciones regulares para garantizar la calidad y seguridad de las obras.

H. **Mantenimiento**:

- Planes de mantenimiento a corto y largo plazo.
- Estrategias para el cuidado de las instalaciones y la gestión de residuos.

Escaneado con CamScanner

Localización del Proyecto

Este proyecto se encuentra localizado en todo el perímetro y a lo largo y ancho de la ciudad de Barranquilla.



Escaneado con CamScanner

Obras Contempladas en el Proyecto

OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA – ESTRUCTURA

Excavación a máquina y retiro de material sobrante en volqueta (zonas duras en general).

Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente, incluye retiro de material e= 0.25

EDU. Relleno en material seleccionado, compactado.

Demolicion y retiro de estructura en concreto reforzada.

Demolicion de placa de concreto e= 0,20 con equipo hidroneumatico

Desmonte y retiro de estructura metalica h> 4 mts y disposicion final en botadero.

Placa en concreto de 3000 psi e = 0.10 metros, incluye malla electrosoldada

Viga de amarre en concreto de 3000 psi de 0.15 x 0.20 metros, incluye acero de refuerzo 2 varillas d = 3/8", estribos d = 1/4" a cada 0.20 metros

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

El estado del contrato actual se encuentra **ACTIVO**

Información General del Contrato de Obra

Escaneado con CamScanner

CONTRATO No:	LP-001-2024
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARRNQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
NIT	829000075-1
SUPERVISOR:	EDUBAR
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 7.646.889.263,78**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

POLIZA SEGÚN CONTRATO	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	76117
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	22092
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024

Escaneado con CamScanner

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2024	02/05/2024	$764.688.926,38
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/04/2024	31/12/2024	$1.529.377.853,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS	31/12/2024	31/12/2024	$2.294.066.779,13

Escaneado con CamScanner

Actividades Desarrolladas por el Contratista

Excavación a máquina y retiro de material sobrante en volqueta (zonas duras en general).





Escaneado con CamScanner

Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente, incluye retiro de material e= 0.25





Escaneado con CamScanner

EDU. Relleno en material seleccionado, compactado.





Escaneado con CamScanner

Demolicion y retiro de estructura en concreto reforzada.



Demolicion de placa de concreto e= 0,20 con equipo hidroneumatico



Desmonte y retiro de estructura metalica h> 4 mts y disposicion final en botadero.



Escaneado con CamScanner

Placa en concreto de 3000 psi e = 0.10 metros, incluye malla electrosoldada



Avance y Estado de las Obras Contrato de Obra.

Avance de obra de presupuesto se encuentra en un 28%

Personal del Contratista en la Obra.

Personal del Contratista en la Obra.

El Contratista mantuvo en obra el siguiente personal promedio:

3 Residentes

3 Profesionales SST

5 Operadores

4 Conductores

3 Maestros de obras

15 Ayudantes de albañileria

Escaneado con CamScanner

Equipos del Contratista en la Obra

Durante el mes de agosto de ejcucion de obras se mantuvo en las respectivas obras intervenidas los siguientes equipos:

Estacion topografica completa

Nivel topografico completo

Buldoser D6H caterpillar

Retrocargador 416D caterpillar

Minicargador terex

Minicargador caterpillar

Vibrocompactador Inger Soll-Rand

Volqueta doble troque kodiac

Volqueta un troque volskwagen

Tractocamion mitsubishi canter

Escaneado con CamScanner

Comentarios y Conclusiones


Es importante destacar el inicio de estas obras que abarcan un porcentaje significativo de sectores de esta ciudad que no contaban con la ejecución de estos proyectos en administraciones pasadas. Esta iniciativa ha permitido un mejoramiento notable del ambiente social en estos barrios, promoviendo la integración y la participación activa de la comunidad.

Hasta la fecha, hemos llevado dos meses de obra, enfocándonos principalmente en las actividades preliminares. A continuación, se presentan algunos puntos clave de los logros y beneficios observados hasta ahora:

Escaneado con CamScanner

ANEXO N° 1

BITACORA PARQUE VILLA SAN PEDRO



JUEVES 01 DE Agosto 2024

Personal
1 Maestro — 1 Residente
3 Ayudantes. — 1 Aux. SST

Actividades
- Adecuacion y compactación de relleno en andenes.
- Retiro de RCD para acopio
- Descargue de malla electrosoldada
- Demolicion de poste.

Yeisni EE

Escaneado con CamScanner

VIERNES 02 DE AGOSTO 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente.
3 Ayudantes 1 Aux. SST

Actividades

- Encofrado para anden.
- Fundida de placa para anden.
- Demolicion de poste.

Yeisni CC Fernando Portela

Escaneado con CamScanner

SABADO 03 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
4 Ayudantes.

Actividades
- Adecuacion y modulación de placas de anden.
- Fundicion de placa de anden.

DOMINGO 04 DE AGOSTO 2024

* Dia no laboral.

Yeisni EE

Escaneado con CamScanner

Lunes 05 DE AGOSTO 2024

Personal


1 Maestro. 1 Residente.

3 Ayudantes.

Actividades

- Modulación para placas de anden

-En conversación con el Arq. Edgar de Asi, se consento dejar el andén en el tramo donde se encuentra el árbol, cerca al andén de 1.20 m. Vaciando una viga diafragma para protección del árbol, y de allí hacer un peronte en bloque abuzardado de una hilada o dos, según amerite para proteger la raiz que quede expuesta.



Yeisni

EDUBAR.

Escaneado con CamScanner

- Excavación para anden y viga variable.

- Excavacion para placa de anden.

MARTES 06 DE AGOSTO 2024.

Personal

1 Maestro 1 Residente.

4 Ayudantes

Actividades

* lluvia desde las 7:30 Am hasta las 9:30

- Cargue de volqueta con RCD y escombros.

- Excavación para tubería electrica

- instalacion de tuberia electrica

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 07 DE AGOSTO 2024

* Dia Festivo: Se Conmemora la batalla de Boyacá
- No laborado

Yeisni

JUEVES 08 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
4 Ayudantes

Actividades
- Excavación para alcorque de arbol que esta cerca de biosaludable

- Excavacion e instalación tuberia electrica

- Excavacion para registros electricas

Yeisni

- Desinstalacion e instalacion de cerramiento.

Escaneado con CamScanner

VIERNES 09 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
4 Ayudantes

Actividades
- Fundición de registros electricos.

- Excavación de tuberia electrica

- Fundición de viga para contenedor de raiz.

- Desinstalacione instalación de cerramiento.

Yesni

Jonnuidys Paulino.

Escaneado con CamScanner

SABADO 10 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
4 Ayudantes.

Actividades
- Fundicion de registros electricos
- Excavacion de tuberia electrica
- instalacion de tuberia electrica.

Yeisni

DOMINGO 11 DE AGOSTO

*Dia no laboral.

Yeisni

Escaneado con CamScanner

LUNES 12 DE AGOSTO 2024

Personal

1 Maestro. 1 Residente

1 Ayudante.

Actividades

- Excavacion para tuberia electrica -

- Instalacion de tuberia electrica -

- Desinstalación e instalacion de cerramiento

- Excavación de alcorque

MARTES 13 DE AGOSTO 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

4 Ayudantes 1 Aux. SST

Actividades

- Demolición de anden
- Excavacion de registros electricos -
- Fundicion de registros electricos

Nota: La interventoria solicita al contratista realizar las demolidas a la zona de planos y anderos para aprobación.

- Se solicita la entrega de los resultados de las pruebas de resistencia del Concreto.
- Nuevamente la interventoria solicita al contratista la limpieza de la obra.

Yeisni Ee Jorvendys Pastu
EDUBAR SA.

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 14 DE AGOSTO 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

4 Ayudantes

Actividades

- Retiro de RCD y escombro fuera de obra para acopio.

- Encofrado de viga 15 x 20

- Fundida de viga 15 x 20.

Yeisni

Escaneado con CamScanner

JUEVES 15 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente.
3 Ayudantes

Actividades
- Limpieza general de obra.

La supervision autoriza realizar el muro de contencion de la cuneta que incluira una baranda. la viga debe ser de 30x30, baranda galvanizada. Se debe bajar tuberia electrica de registro a 0.50m sobre la viga de anden.

ALBERTO VASQUEZ
Supervisor S.D.OP

EDUSAR S.A.

- Instalacion de bodoquin de guia.
- Acopio de RCD de obra.

Escaneado con CamScanner

VIERNES 16 DE AGOSTO 2024

Personal
1 Maestro 1 Residente
4 Ayudantes

Actividades.
- Retiro de RCD De la obra.

- Excavación manual en plazoleta

- Encopre de viga bordillo

- Fundida de viga bordillo.

Jornada Laboral
EDUBAR. SA.

Escaneado con CamScanner

SABADO 17 DE AGOSTO 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

1 Conductor de volqueta.

Actividades

- Descargue de materiales (arena - gravilla).

DOMINGO 18 DE AGOSTO 2024

* Dia no laboral.

LUNES 19 DE AGOSTO 2024

Festivo: Conmemoracion de la virgen maria.

Escaneado con CamScanner

Martes 20 DE Agosto 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

4 Ayudantes 1 AUX. SST.

Actividades

- Compactacion de material en plazoleta

- EncoFrado y adecuacion de modulaciones.

- Fundida de placa estampada en plazoleta.

Fernando Pinto D.

EDUSAR.

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 21 DE AGOSTO 2024

Personal.

1 Maestro 1 Residente

5 Ayudantes

Actividades

- Adecuación de terreno en plazoleta

- Compactacion del material.

- Fundida de placa estampada en plazoleta.

- Fundida de viga 15 x 20

NOTA: Se recomienda al contratista realizar el retiro de RCD de la obra que se encuentran en el andén sobre la calle 102..

La interventoría solicita realizar las pruebas de densidad del area de la plaza y entregar resultados.

Jonathan Castro
ESINSAR. S.A.

Yeisni

JUEVES 22 DE AGOSTO 2024

Personal

1 Maestro 1 Residente

6 Ayudantes 1. Aux. SST

Actividades

- Limpieza de cuneta

- Fundicion de placa anden

- Demolicion de pedestal de poste

- Fundicion de placa en concreto estampado.

Alastin. Yesni EE

Escaneado con CamScanner

VIERNE 23 DE AGOSTO 2024

personal
1 Maestro 1 Residente
6 Ayudantes

Actividades
- Excavación de cuneta
- Limpieza y descapote de cuneta.

- Encofrado y Fundicion de viga 15 x 20

- Limpieza de placas

Nuevamente se solicita al contratista realizar los pruebas de densidades del relleno y compactación del área de plaza. Además de entregar resultados y pruebas de resistencia del concreto.

Sonaly Cortes
EDOSAR. SA.

Yeisni EE

Escaneado con CamScanner

ANEXO N° 2

BITACORA PARQUE VILLA CORDIALIDAD

JUEVES 01 – 08/24.
LOTA 15

DIA NUBLADO.
1 MAESTRO. 3 AYUDANTES 1SST.
INICIAMOS CON DESMONTE DE COBERTA DE ACERO.

LOTA: EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN SITIO POR LO CUAL SE SUSPENDEN LABORES

Jaime Sarmiento

VIERNES 02-08/24
HORA 16.
DIA NUBLADO
1 MAESTRO 2 AYUDANTES 1SST.

CONTINUA DESMONTE DE CUBIERTA DE ACERO.

Jairo Sarmiento

SABADO 03-08/24

NOTA J7

DIA SOLEADO:

MAESTRO, 4 AYUDANTES, 1 SST

CONTINUAMOS CON DESMONTE DE ESTRUCTURA DE ACERO DE PLATOLETA

JAIRO SARMIENTO

LUNES 05-08/24

NOTA J8 DIA SOLEADO: 7/MAESTRO 7 AYUDANTE

FINALIZA DESMONTE DE CUBIERTAS DE ACERO

INICIAMOS DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS DE CONCRETO. JAIRO SARMIENTO

Escaneado con CamScanner

JUEVES 06-08/24

NOTA 59.

DIA HORNADO.

INICIAMOS LA DEMOLICIÓN DE VIGAS DE AMARRE Y COLUMNAS DE ESTRUCTURAS

—Fy.

Fernando Castro. JAIRO SARMIENTO.

VIERNES 08-08/24

NOTA 60.

A SOLEADO

MAESTRO, 4 AYUDANTES. ISST

REALIZA DEMOLICIÓN DE VIGAS DE AMARRE

INICIA DEMOLICIÓN DE LOSA.

Fernando Castro —Fy.

JAIRO SARMIENTO

VIERNES 09-08-2024

NOTA: la interventoría evidencia la demolición de la estructura de concreto del salón social del al actind pue wo fue avalada por la interventoría hasta tanto se realice el respectivo estudio y revisión por parte del especialista. Situación que fue comentada con el Residente de obra, donde se le informó que la estructura debía esperar la visita para proceder a la demolición

Formaletas Torre Durán S.A.

HOJA 62.

SABADO 10-08-2024

INICIO: 7:00 Am. - FINAL: 3:00 PM.

CLIMA: SOLEADO.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. DEMOLEDOR ELECTRICO

PERSONAL: (5) MAESTRO Y AYUDANTES.

ACTIVIDADES: DEMOLICION DE VIGAS DE AMARRE Y COLUMNAS. CON SU RESPECTIVO ACOPIO

JAIME SARMIENTO

NOTA 63.

lunes 12-08-2024.

inicio 7:00 Am. - Final: 5:00 pm

clima: SOLEADO.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: DEMOLEDOR ELECTRICO MONA 16 LBS, PALA CARRETILLA.

PERSONAL: (5). 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES
1 SST
1 SST

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE VIGAS DE AMARRE Y COLUMNAS DE SALÓN SOCIAL CON SU RESPECTIVO ACOPIO

NOTA: VISITA EDUBAR. INTERVENTORIA TECNICA Y SST.

NOTA 64.

MARTES 13-08-2024.

Inicio 7:30 AM Final: 4:30 PM

Clima: Semi nublado

Herramientas y equipos: Demoledor electrico + Planta, Palas, Carretilla

Personal: (7). Maestro - Ayudantes - SST. Residente.

Actividades: Continuamos con demolición de vigas de amarre y columnas - Acopio de material RCD vegetal y Pitc

Adicional se realiza el retiro de estructuras de cubierta de salon social Guardados en campamento de la empresa.

Jaime Sarmiento

Escaneado con CamScanner

Hoja 65

MIERCOLES 14-8-2024

Inicio: 7:30 AM Final 4:30 PM

CLIMA: SEMINUBLADO. - LLUVIAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: DEMOLEDOR ELECTRICO

PLANTA, CARRETILLAS, PALAS.

PICOS

PERSONAL (5) MAESTRO AYUDANTES SST	
	RESIDENTE.
ACTIVIDADES: DEMOLICION DE VIGAS AMARRE	
Y COLUMNAS.	
CONTINUA EL ACOPIO DE RCD PTRO Y	
VEGETAL	
LLUVIA	
	EN HORAS DE LA TARDE SE
	PRESENTARON FUERTES LLUVIAS
	HASTA LA FINALIZAR LA TARDE.
	ANA SARMIENTO P. Fe

NOTA 66

JUEVES 15 - 08/2024

INICIO 7:30 AM FINAL: 4:30 PM

CLIMA SEMINUBLADO.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: DEMOLEDOR, PLANTA ELECTRICA, PALAS, PICOS, CARRETILLAS Y BARRAS. MAZO DE 10 LBS.


PERSONAL: (4) MAESTRO, AYUDANTES

SST.

ACTIVIDADES: INICIAMOS CON DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE SALÓN SOCIAL

CONTINUA EL ACOPIO DE RCD PTRO, LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO


JAIRO BARRIENTOS

Viornas	NOTA 67 Incio:7:30am Final:5:30pm
16-08-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado
	• Se continua el acopio de RCD resultante de la demolición.
	
Sabado	NOTA 68
17-08-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto reforzado.
	• Se continua al acopio de RCD resultante de la demolición.
	
Lunas	NOTA 69
19.08-24	• Dia parado
	
Martes	NOTA 70 (nieio: 7:30 am Final: 5:00 pm Lluvias
20-08-24	• Se continua con lo damolición crato 11:280m
	• Se continua al acopio de RCD resultante de la demolición.
	• Se inicia descapote con la ayuda de retrocargador
	
Miercoles	NOTA 71 Inicio: 7:00am Final: 5:00pm Lluvias
21-08-24	• Se continua con la demolición de la losa de concreto .00pm
	reforzado (antiguo salón social).
	Sa continua al descapote mecanico con ayuda de retrocargador

	• Se continua el acopio de RCD resultante de la demolición y
	acopete.

Juavas	NOTA 72 Inicro: 7:00am Final: 5:00pm
22-08· 24	• Se realiza la raparación dal carramiento parimatral
	dabido a daños ocacionados al mismo por fuertes brisas.
	Sa continva con la damdiciónde la losa da concrato raforzado (antarior salón social).
	• Se continva al acopio dal RCD resultante da la damolición.
	HEJ
Viornas	NOTA 73 Inicio : 7:20 am Final : 2:00 pm Lluvias
23-08-24	a con la damolicion da la losa da concrato 01:30 pm 12:20 pm
	· Sa eontinua con lo damolición
	raporeado (antarior salón social).
	· Se continva al acopio dal RCD resultante dala damolición.
	HEJ
Sabado	NOTA 74 Inicio : 7:30am Final : 12:30 pm Llovias
24· 08-24	• Se continva con la damolicrón da la losa da concrato 0:40 P
	raforzado (antarior salón social).
	• Se inicia descapote manual.
	• Se continva al acopio dal RCD resultante da la damolición y
	al descapota.
	HEJ
Lonas	NOTA 75 Inicio : 7:00 Llovia
26-08-24	• Se continva con al descapote manual y constantes lluvias. 8:60 am
	• Se realiza la raparación dal carramiento parimetal dabido
	a daños ocacionados por fuertes brisas y constantes lluvias

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ANEXO N° 3

BITACORA PARQUE JORGE ROBLEDO

Jueves 25/07/2024.

Inicio 7:30 Día: Soleado
personal: 1 Residente, 1 aux Residente 1 sst, 1 operario, 1 topografo, 1 Maestro 2 ayudantes.

Maquinaria: Retrocargador; Herramientas menores.

Actividad: Ampliación del pozo y retiro de material RCD.

Ing. RESIDENTE
EDUARDO BEDOYA.

Viernes. 26/07/2024.

Inicio 7:30 Día Soleado
personal: 1 Residente, 1 aux Residente 1 sst, 1 operario 1 topografo, 1 Maestro 2 ayudantes

Maquinaria: Retrocargador, Herramientas

menores.

Actividad: Traslado de material a punto de acopio y topografía del terreno.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

Sabado 27/07/2024

Inicio 7:30 am Día Soleado

personal: 1 Residente, 1 aux residente 1 sst, 1 operario, 1 maestro, 1 Topografo, 2 ayudantes.

Maquinaria: Retrocargador, taladro y herramientas menores.

actividad: traslado de material a punto de acopio. Arreglo de la Valla.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL

Lunes. 29/07/2024.

Inicio: 7:30 am, Día soleado.

Personal: 1 Residente, 1 aux. Residente, 1 SST, 1 Operario, 1 Maestro, 1 Topografo y 2 ayudantes.

Maquinaria: Retrocargador, Herramienta menores.

Actividad: traslado de material a punto de acopio.

ARQ. RESIDENTE
EDWARDO PARRA.

Martes: 30/07/2024

Personal: 1 Residente, 1 aux Residente, 1 SST, 1 operario, 1 ayudante, 1 topografo.

Maquinaria: Retrocargador, Herramienta menores.

Actividad: traslado de material a punto de acopio.

Miercoles. 31/07/2024.

Inicio 7:30 Dia: Soleado

Personal: 1 Residente, 1 aux residente 1 SST, 1 conductor, 1 topografo, 1 Maestro, 2 ayudante, 1 operario.

Actividad: traslado de material a punto de acopio..

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL

GERENTE GENERAL
EDUBAR S.A.

Jueves. 01/07/2024.

Inicio 7:30 Dia Soleado

Personal: 1 Residente, 1 aux Residente 1 SST, 1 topografo, 1 Operario 1 Maestro y 2 ayudantes

actividad: Entrada de material de cantera, traslado de material a punto de acopio, y topografía del terreno.

Arq. Residente Eduardo Bernal.

Jornalero: Surnadis Castro Ant. Eduban.

Viernes. 02/08/2024.

Inicio: 7:30. Día: soleado

personal: 1 Residente, 1 aux Residente. 1 SST, 1 Topografa, 2 operarios. 1 maestro. 2 ayudantes.

Actividad: Relleno. y compactación en zona de cancha de futbol.

Maquinaria: vibrocompactador retrocargador, y herramientas menores

Arq. Residente Eduardo Bernal

Jornalero: Surnadis Castro. Ant. Eduban

Sabado 03/08/2024

Inicio 7:30 Dia Soleado

Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro
2. Operadores, 2 ayudantes
1 topografo
Actividad: Relleno y compactación de material en zona de cancha de futbol. y topografia del terreno
Maquinaria: Retroexcavadora, retrocargador vibrocompactador, Bulldozer, Herramientas Menores

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL

EDUBAR SA

Lunes. 05/08/2024.

Inicio 7:30 Dia: Soleado

Personal: 1 Residente, 1 ayu Residente
1 SST, 1 Maestro, 4 Operadores,
5 ayudantes, 1 topografo.

Actividad: Relleno y compactación del material, entrada del material de contera. topografia del terreno.

Arq. EDUARDO BERNAL.
RESIDENTE.

Martes 06/08/2024

Inicio: 7:30. Día Soleado.

Personal: 1 Residente, 1 aux residente. 1 SST, 1 Maestro, 1 Topografo., Ayudantes 4 operadores.
Maquinaria: Retrocargador, Vibrocompactador Retroexcavadora., Bulldozer. Herramientas menores.

Actividad: Entrada de material de cantera relleno y compactación en zona de concha. topografia del terreno.

Jonnuidys Pinto.
INT. EDUBAR.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO PERNAL

Miercoles 07/08/2024.

Día Festivo.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO PERNAL.

Jueves 08/8/2024

Inicio 7:30 Día Soleado.

Personal: 1 aux Residente, 1 SST
1 Maestro, 3 ayudantes, 1 cadenero,
4 operarios, 1 Topografo

Maquinaria: 1 Retro cargador
1 Retro excavadora, 1 Bolldozer
1 vibro compactador. Herramientas
menores.

Actividad: Relleno y compactación
en Zona de concha y pista
de patinaje. Retiro de Material RCD.
Topografia del terreno.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL

Jornada: Contra.
INT. EDUBAR S.A

Viernes. 09/8/24.

Hora de inicio: 7:30 Día: Soleado

Personal: 1 Residente, 1 aux Residente
1 SST, 1 Maestro de obra, 1 Topografo
2 ayudantes, 4 operadores.

Maquinaria. 1 Retrocargador
1 Retro excavadora, 1 vibrocompactador
1 Bulldozer

Actividad: Relleno y compactación de terreno en las sgtes zonas: plazoleta #9, cancha de futbol y pista de patinaje. Retiro de material RCD. y topografia del terreno.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

Samuel Castro.
TNT. ESDUAR.

Sabado 10./ 8/2024.

Hora de inicio 7:30 Dia: Soleado

personal: 1 Residente, 1 aux Residente 1 sst, 1 Maestro de obra, 1 Topografa 4 operadores, 2 ayudantes.

Maquinaria: 1 Retrocargador 1 retroexcavadora, 1 Bulldozer 1 vibrocompactador.

Actividad: relleno y compactación de terreno. en zonas plazoleta #9, cancha de fotbol y pista de patinaje.. Se realizaron tomas. para las densidades del terreno. retiros de RCD. y Topografia del terreno.

Arq. Residente Eduardo Bernal.

Ing. Edubar.

Domingo 11/08/24.

Hora de inicio 7:30 Dia Sabado

personal: 1 Residente, 1 aux Residente
1 SST, 1 Maestro de obra, 1 topografo
4 operadores, 2 ayudantes.

Maquinaria: 1 retro cargador
1 retro excavadora, 1 Bulldozer
1 vibro compactador.

Actividad. relleno y compactación del terreno en zonas plazoleta #9, concha de futbol y pista de patinaje.. y retiros de material RCD.

Adm. RESIDENTE
EDUARDO BERMUDEZ

INT. EDUBAR

Lunes. 12/08/24.

Hora de inico 7:30 am Dra Soledad

Personal: 1 Residente, 1aux Residente
1 aux arquitecto, 1 Topografo, 1SST
1 Maestro, 4 operadores, 2 ayudantes

Maquinaria: 1 retro excavadora
1 retrocargador, 1 Bull dozer
1 vibrocompactador.

Actividad: Retiro de Material RCD.
relleno y compactación de
terreno, Excavacion en ojo de
agua. y estudio de niveles.
de Zonas y plazoletas.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

Soraya Costa EDUARDO

Martes. 13/08/24.

Hora de inicio 730 Dia Soleado

personal: 1 Residente, 1 aux Residente
1 aux. arquitecto, 1 Topografo, 1 SST.
1 Maestro; 4 operadores, 2 ayudantes.

Maquinaria: 1 retro excavadora
1 retrocargador, 1 Bolldozer
1 vibro compactador.

Actividad.: corte en zona de pista de patinaje, retiro de RCD., compactación de terreno. estudio de niveles. de diseño. de las zonas y plazoletas.

Ing. RESIDENTE
EDUARDO BERMUDEZ.

Sormedis Cortes.
INT. EDUBAR.

Miercoles 14/8/24.

Hora de inico 7:30 Dia soleada

personal: 1 Residente, 1 aux Residente
1 aux arquitecto, 1 topografo, 1 SST.
1 Maestro, 2 ayudantes, 4 operarios.

Maquinaña: 1 retrocargador
1 retroexcavadora 1 Bulldozer
1. Vibrocompactador.

Actividad: Retiro de Material RCD.
corte de terreno en zona de
pàsta de patinaje, compactación
de terreno. y estudio de niveles
de diseño.

Nota: Se presentaron lluvias. finalizando
jornada laboral.

EDWARDO BERNAL
Arq. RESIDENTE

Fernadis Castro
Int. ESUBAN.

Jueves 15/8/24

Hora de inicio 7:30 Dia nublado

personal: 1 Residente, 1 aux residente
1 aux arquitecto, 1 topografo, 1 SST.
1 Maestro, 2 ayudantes, 4 operarios.

Maquinaria: 1 retrocargador.
1, retro excavadora, 1 Bulldozer
1 vibrocompactador Herramientas menores.

Actividad: Se encontro el terreno Saturado. por motivo de la lluvias.

Arq. RESIDENTE
EDWARD BERNAL.

Jornadis Castro.
ANT. EDUBAR.

Se realizó visita por parte de la interventoria. Se aclararon temas respecto a los diseños de los colectores hidraulicos, el contratista solicito agilidad en el proceso para intervenir en

el "ojo de agua", el contratista aclara diseño acerca de la ubicación de los muros.

Supervisión por parte de secretaria de obras publicas y ADI.

ADI se compromete anual arbolado del anden junto a la pista de patinaje Interventoria se compromete a la entrega de los estudios del "ojo de agua" para geotecnia con respuesta el dia 21/08/24.
pendiente revisión de diseño estructural de los muros con respuesto para el dia miercoles 21/08/24

Catalina Montoya.

ALBERTO VASQUEZ.

Nuggeth Ucros J.

Sorandy Castro - EDUBAR

ARQ ROSIDONE EDUARDO BERNAL

Sorandis Castro

VIERNES 16/8/2024

HORA DE INICIO 7:30 DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUXI. RESIDENTE. 1 AUXIL. SST 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES. 5 OPERARIOS.
- MAQUINARIA.: 1 RETRO CARGADOR, 1 RETROEXCAVADORA, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES: - MOVIMIENTO DE TIERRAS HACIA LOS TALUD.
- VIBROCOMPACTACION ZONA DE PATINAJE Y CANCHA.
- TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN ZONA DE ANDEN CALLE 74,
- ANDEN CARRERA 13 SUR, ANDEN CIRCUNVALAR Y CHEKEO DE PISTA DE PATINAJE,
- CORTE TERRENO ZONA DE PISTA DE PATINAJE.

ANT. RESIDENTE EDUARDO BERNAL.

ANT. SOPORTE CASTRO ANT. EDUBAR.

SÁBADO 17/8/2024

HORA DE INICIO: 7:30 DIA SOLEADO.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 5 OPERADORES.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADOR, 1 RETROCARGADORA. 1 BULDOZER. 1 VIBROCOMPACTADOR, HERRA-

MIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES: - MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE DE TERRENO EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE.
- HUMECTACIÓN TERRENO EN ZONA DE CANCHA Y PISTA DE PATINAJE.
- TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN ZONA DE ANDENES Y PLAZOLETAS. CARRERA 13 SUR Y PLAZOLETAS 10 - 7.

AUX. RESIDENTE EDUARDO BERNAL.

INT. EDUBAR, S.A.

MARTES 20/8/2024

HORA DE INCIO: 7:30 DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX RESIDENTE, 1 AUX SST., 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 3 OPERADORES.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES:.
- CORTE TERRENO EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE.
- HUMECTACION TERRENO CANCHA Y PISTA DE PATINAJE.
- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- TRABAJOS DE TOPOGRAFIA NIVEL DE CORTE EN PISTA DE PATINAJE.

EDUARDO BERNAL
Arq. RESIDENTE

Fernanda Castro
EDUBAR. S.A.

MIERCOLES 21/8/2024.

HORA 7:30 DIA CON LLUVIA. (0,30m).

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 3 OPERADORES.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 BULDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES..
- ACTIVIDADES:
- CORTE DE TERRENO ZONA DE PISTA DE PATINAJE.
- HUMECTACION DE TERRENO CANCHA Y PISTA.
- MOVIMIENTO DE TIERRAS
- TRABAJO DE TOPOGRAFIA ANDEN ERA 13 SUR Y CANCHA.

RESIDENTE
EDUARDO BERNAL

Fernanda Castro
EDUBAR S.A.

JUEVES 22/8/24.

HORA: 7:30 DIA NUBLADO

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 RESIDENTE AUX, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 3 OPERADORES.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETRO-CARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES:

- TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, UBICACION MUROS DE CONTENCION EN ZONA PISTA, TOMA DE COTAS ML REALES CONTORNO PARQUE.

SE RECIBE SUPERVISOR GASES DEL CARIBE Y RESIDENTE DE INTERVENTORIA PARA REALIZAR RECORRIDO EN ZONA EXTERNA DEL PARQUE PARA COORDINAR Y AUTORIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN VIAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUB. DE GAS NATURAL, LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN SOBRE VIA CARRERA 13 SUR Y CALLE 74.

ESTA ACTIVIDAD ES AUTORIZADA POR LA INTERVENTORIA EDUBAR.

Las medidas aproximadas para la excavación es de 180.0 - 200.0 m largo
0,70 ancho.
1,80 h.

Fernando Cortes
EDUBAR. SA.

VIERNES 23/8/2024

HORA DE INICIO: 7:30 DIA: LLUVIOSO (40 M).

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 3 OPERARIOS, 2 CONDUCTORES,
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADOR, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES: -CORTE MANUAL ZONA TUB. DE GAS EN PISTA DE PATINAJE.
- TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE MURO Y PILOTES EN ZONA DE PISTA COTA 59.30.
- CORTE CON MAQUINA ZONA DE PISTA.

Arq. RESIDENTE
EDUARDO BERNAL.

Fernando Castro
EDUBAR SA.

SÁBADO 24/8/2024.

HORA DE INICIO: 7:30 DIA: DIA LLUVIOSO.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 AUX. RESIDENTE, 1 AUX. SST, 1 TOPOGRAFO, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 3 OPERARIOS, 2 CONDUCTORES.
- MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS, HERRAMIENTAS MENORES.