Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de supervisión

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
11/12/2024	15/10/2024-30/11/2024	DISICO S.A.	Helio Rigoberto Salazar Correa

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	205 de 2023 CO1.PCCNTR.5699596	Tipo:	Compraventa	Convenio No.:		Tipo.:	

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional	2024	6823	17/01/2023	$10.217.611.224,00
Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional	2024	40724	9/08/2024	$63.645.676,00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$9.975.347.600,00	$10.017.723.464,00	28/12/2023	Hasta el 31 de Diciembre de 2023	29/12/2023	31/10/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
73454-1 21376-1 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	29/12/2023	322523	$9.975.347.600,00	28/12/2023
73454-1 21376-1 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	29/12/2023	246124	$42.375.864,00	30/08/2024

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato	1	29/12/2023	3 meses	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por tres (3) meses contados a partir del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.
	2	21/03/2024	3 meses	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por tres (3) meses contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.
	3	1/06/2024	2 meses	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por dos (2) meses contados a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024.
	4	31/08/2024	2 meses	$42.375.864	se adiciona el Contrato 205 de 2023 en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($42.375.864), y se prorroga por dos (2) meses a partir del 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.
	5	29/10/2024	1 mes	N/A	Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por un (1) mes contando a partir del 1 de noviembree de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024.

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio	$ 9.975.347.600	% Anticipo:	
Pagos		Amortización	

Cantidad de Registros	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No.Pago	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	No. Factura	Valor Neto	Soporte
1	322523	$ 9.975.347.600	1	18,41%	$ 1.844.566.199,70	$ 8.130.781.400,30	FEV6463	$ 1.844.566.199,70	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				9,61%	$ 962.826.749,71	$ 7.167.954.650,59	FEV6464	$ 962.826.749,71	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de instalación de los equipos
2	322523	$ 9.975.347.600	2	12,70%	$ 1.272.253.098,69	$ 5.895.701.551,90	FEV7028	$ 1.272.253.098,69	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión
				10,00%	$ 1.001.290.680,60	$ 4.894.410.871,30	FEV7009	$ 1.001.290.680,60	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
3	322523	$ 9.975.347.600	3	5,18%	$ 518.993.239,87	$ 4.375.417.631,43	FEV7330	$ 518.993.239,87	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				14,79%	$ 1.481.637.849,37	$ 2.893.779.782,06	FEV7329	$ 1.481.637.849,37	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión

Cantidad de Registros	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No.Pago	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	No. Factura	Valor Neto	Soporte
4	322523	$ 9.975.347.600	4	6,24%	$ 625.288.919,98	$ 2.268.490.862,08	FVE7561	$ 625.288.919,98	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				12,69%	$ 1.270.956.099,84	$ 997.534.762,24	FEV7562	$ 1.270.956.099,84	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de instalación de los equipos *comprobante de instalacion de los equipos en las diferentes sedes firmadas por el coordinador
		TOTAL		**89,62%**	**$ 8.977.812.837,76**			**$ 8.977.812.837,76**	

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Entrega a satisfacción UPS y Aires Acondicionados	Entrega de las UPS, Aires Acondicionados (si aplica) y dispositivos correspondientes a las Seccionales en las sedes definidas en la ejecución del contrato. - Actas de ingreso a almacén de las Direcciones Seccionales a nivel nacional. - Certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Seccional con firma del director Coordinador de Soporte Tecnológico o Ingeniero Seccional. - Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la entrega total de los equipos. - Informe de seguimiento de entrega de los dispositivos del contrato.	- Actas de ingreso a almacén de las Direcciones Seccionales a nivel nacional. - Certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Seccional con firma del director Coordinador de Soporte Tecnológico o Ingeniero Seccional. - Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la entrega total de los equipos. - Informe de seguimiento de entrega de los dispositivos del contrato.
Instalación a satisfacción UPS y Aires Acondicionados	Instalación de las UPS, Aires Acondicionados (si aplica) y dispositivos correspondientes a la Seccional en las sedes definidas en la ejecución del contrato. - Certificado de cumplimiento de instalación expedido por el coordinador de soporte tecnológico o ingeniero seccional y firmados por el Director Seccional. - Certificación de cumplimiento, expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la instalación total de los equipos. - Informe de seguimiento de instalación de los dispositivos del contrato.	- Certificado de cumplimiento de instalación expedido por el coordinador de soporte tecnológico o ingeniero seccional y firmados por el Director Seccional. - Certificación de cumplimiento, expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la instalación total de los equipos. - Informe de seguimiento de instalación de los dispositivos del contrato.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
UPS - AIRES ACONDICIONADOS Y DISPOSITIVOS ENTREGADOS. UPS - AIRES ACONDICIONADOS Y DISPOSITIVOS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO	Se relacionan las UPS, Aires Acondicionados y dispostivos entregados en los almacenes seccionales y almacen central, así como los equipos instalados en los Formatos de Certificación de Cumplimiento correspondientes.	15/10/2024-30/11/2024	89,62%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N/A				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: De conformidad con el contrato 205 de 2023, la supervisión ha revisado las actas de entrega e instalación . Por lo tanto, se autoriza el pago de la facturas electrónicas FEV7561 y FEV7562 por valor de $625.288.919,98 y $1.270.956.099,84 teniendo en cuenta lo establecido en la forma de pago del Anexo de Condiciones Contractuales.
La información de los soportes correspondientes al periodo se anexan en el SIGOBIUS.
Estas facturas se pagan por un valor de $1.896.245.019,82 afectando el Registro Presupuestal No. 322523.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre:	**Rafael Londoño Carantón**	**Hélio Rigoberto Salazar Correa**
Cargo:	**Director Administrativo División Servicios Tecnológicos**	**Profesional Universitario - Supervisor**
Firma:		