DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	21 AGO -24	CIUDAD	SANTA ROSA CABAL
SECCIONAL	SANTA ROSA DE CABAL		
SERVICIO	■ INSTALACIÓN	☐ DESINTALACIÓN	☐ MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS	EQUIPO	
INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA YORK. DE 18.000 BTU. EQUIPO QUEDA OPERANDO OK.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	7.00 Metros
	MARCA	YORK
	BTU	☐ 12000 ☒ 18000 ☐ 24000
	SERIE CONDENSADORA	00000 222523030D 148
	SERIE MANEJADORA	0000019 S7 23D 100 250

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	DAVID CARDONA	ENCARGADO	WILLIAM KLEIN
FIRMA		FIRMA CONFORMIDAD	

Powered by CamScanner