SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO: No 2062-2021, "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION A VÍAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
Periodo:	Del 1 al 28 de febrero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2805 de fecha 1 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

El proyecto corresponde al mejoramiento de sectores críticos de la vía terciaria, entre el corregimiento de Las Delicias en el municipio de Ayapel y el municipio de Pueblo Nuevo en una longitud de 14 km y la construcción de un puente vehicular.

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN LA VEREDA MARRALU Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO'.

LONGITUD DEL PUENTE: 110 metros de luz principal, 2 accesos de 55 metros cada uno.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 2062-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MA-003-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTE MARRALÚ	NIT:	901711843-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Concrearmado Ltda. NIT830041080-6 (85%) Vías y Viaductos S.A.S NIT 900345057-5 (10%) Sistemas Especiales Construcción SAS (5%)			
OBJETO:	*"CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN LA VEREDA MARRALU Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO'*			
FECHA DE INICIO:	2/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba	
VALOR INICIAL:	$ 33.376.871.186 (Incluido IVA)			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 33.376.871.186 (Incluido IVA)			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 10.013.061.356			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 4.516.047.389			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.497.013.967			
PLAZO INICIAL:	20 meses			
TOTAL PRÓRROGAS:	1			
PRÓRROGA 1:	Seis (6) meses			
PRÓRROGA 2:	N/A			
PRÓRROGA 3:	N/A			
PRÓRROGA 4:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2025			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No 000000070 8 de fecha 16 de junio de 2023	2023			$33.376.871.186	$22.892.310.554	$10.484.560.632
TOTAL				$33.376.871.186	$22.892.310.554	$10.484.560.632

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRAS No. 1	$10.958.781.717	N/A	$3.287.634.515	$7.671.147.202
ACTA DE OBRAS No. 2	$4.094.709.580	N/A	$1.228.412.874	$2.866.296.706
ACTA DE OBRAS No. 3	$2.870.665.572	N/A	$861.199.672	$2.009.465.900

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 28/02/2025, para el periodo de febrero de 2025 el contratista de obra, Consorcio Puente Marralú, siguió realizando adelantos en la construccion de la obra.

Para el mes de octubre de 2024, el contratista presentó el Acta de cobro No. 1 con un porcentaje de avance de 32.83%. El valor total del acta de cobro No.1 es de $10.958.781.717, el valor del 30% amortizado es $3.287.634.515, siendo así el valor neto por cobrar $7.671.147.202.

Para el periodo de diciembre de 2024 el contratista, Consorcio Puente Marralú, presentó el acta de cobro No. 2 con un porcentaje de avance de 45.10%. El valor total del acta de cobro No. 2 es de $4.094.709.580, el valor del 30% amortizado es $1.228.412.874, siendo así el valor neto por pagar de $2.866.296.706.

En el mes de diciembre de 2024 se prorrogó el convenio No. 2062-2021 hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el mes de enero de 2025 se prorrogó el contrato de obras LP-MA-003-2023 hasta el 30 de septiembre de 2025.

En el mes de febrero de 2025 el contratista Consorcio Puente Marralú, presentó el acta de cobro No.3 con un porcentaje de avance de 53,7%. El valor total del acta de cobro No.3 es de $2.870.665.572, el valor del 30% amortizado es $861.199.672 para un valor neto por pagar de $2.009.465.900.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 32.557.923.156	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 14.983.346.723	44,89 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 17.467.041.913	52,33 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 457.114.957	100 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 17.924.156.870	53,70 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	**$10.013.061.356**
Amortizado	$4.516.047.389
Saldo	**$5.497.013.967**

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 44,89%
Meta física ejecutada %: 53,70%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/02/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO POLIZA No. 68960 - Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.				
AMPARO	**% AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento general del Contrato	10%	$ 3.337.687.119	02/08/2023	03/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 10.013.061.356	02/08/2023	03/02/2026
El pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 6.675.374.237	02/08/2023	03/10/2028
Estabilidad y calidad de las obras	30%	$ 10.013.061.356	03/10/2025	03/10/2030
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 115.239.065	03/10/2025	03/10/2030
POLIZA DE SEGURO RCE No. 802041923 - Confianza				
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	$ 3.337.687.118	02/08/2023	30/09/2025
Otros	13.5%	$ 4.505.877.610	02/08/2023	30/09/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

			RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.			1009 DE 2022		
OBJETO			"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
INTERVENTOR			WSP CONSULTORES COLOMBIA S.A.S.		
CONTRATISTA DE OBRA			CONSORCIO PUENTE MARRALÚ		
SUPERVISOR			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		
No.	FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
131	25/01/2025	CPM23-229-2025	NOTA TECNICA SOBRE CAMBIO DE COEFICIENTES	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
132	31/01/2025	CPM23-230-2025	INFORME DE CALIDAD No 7	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
133	5/02/2025	CPM23-231-2025	NOTAS TECNICAS VARIAS	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
134	6/02/2025	CPM23-233-2025	Informes mensuales mes de diciembre de 2024	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
135	6/02/2025	CPM23-234-2025	Informes mensuales mes de enero de 2025	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
136	10/02/2025	CPM23-235-2025	Respuesta Comunicado WSP-1942-0272-2025	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
137	12/02/2025	CPM23-237-2025	Análisis de Precios Unitarios No Previstos.	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
138	12/02/2025	CPM23-238-2025	Pólizas Actualizadas Según Prórroga No.001	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1			
2			
3			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1009 DE 2022		
CONTRATISTA:	WSP CONSULTORES COLOMBIA S.A.S	NIT:	901.498.331-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%) ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%)		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”		
FECHA DE INICIO:	1/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 3.709.997.752 moneda corriente, incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.709.997.752 moneda corriente, incluido IVA.		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 350.000.000 (50% de la vigencia 2022)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 350.000.000		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Nueves (9) meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
691822	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 700.000.000	$ 643.513.556	$ 56.486.444
429823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 1.374.918.575	$ 1.374.918.575	$ 0.00
Vigencia futura	2024	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$1.635.079.177	$ 440.774.462	$1.194.304.715

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	$ 27.528.800	$ 5.230.472	0	$ 32.759.272
Acta de costos 2	$ 47.467.600	$ 9.018.844	0	$ 56.486.444
Acta de costos 3	$ 65.623.540	$ 12.468.473	0	$ 78.092.013
Acta de costos 4	$ 70.699.000	$ 13.427.110	0	$ 84.096.110
Acta de costos 5	$ 82.828.707	$ 15.737.454	0	$ 98.566.161
Acta de costos 6	$ 2.786.293	$ 529.396	0	$ 3.315.689
Acta de costos 7	$ 80.150.000	$ 15.228.500	0	$ 95.378.500
Acta de costos 8	$ 84.630.000	$ 16.079.700	0	$ 100.709.700
Acta de costos 9	$ 89.224.840	$ 16.952.720	0	$ 106.177.560
Acta de costos 10	$ 112.833.280	$ 21.438.323	0	$ 134.271.603
Acta de costos 11	$ 108.105.200	$ 20.539.988	0	$ 128.645.188
Acta de costos 12	$ 105.240.560	$ 19.995.706	0	$ 125.236.266
Acta de costos 13	$ 135.962.045	$ 25.832.789	0	$ 161.794.834
Acta de costos 14	$ 141.495.075	$ 26.884.064	0	$ 163.379.140
Acta de costos 15	$ 154.732.638	$ 29.399.201	0	$ 184.131.839

Acta de costos 16	$ 155.706.330	$ 29.584.203	0	$ 185.290.533
Acta de costos 17	$ 141.283.130	$ 26.843.795	0	$ 168.126.925
Acta de costos 18	$ 132.705.160	$ 25.213.980	0	$ 157.919.140
Acta de costos 19	$ 142.407.260	$ 27.057.379	0	$ 169.464.639

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 28/02/2025, para el período de febrero de 2025. En el mes de febrero de 2025 el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Concreto de F´c=280 kg/cm2 de la viga cabezal del Estribo 1 del puente de Marralú para un total de 40,5 m3.
- Concreto de F´c=350 kg/cm2 para las dovelas D10 y D11 de los voladizos 1 y 2; losa inferior, muros de la zona central sobre la cimbra de la Pila 2 del puente de Marralú para un total de 223,60 m3.
- Figuración de 55.420 kg de acero de refuerzo (Fy = 4200 kg/cm²) para las dovelas D10 y D11 de los voladizos 1 y 2; losa inferior, muros de la zona central sobre la cimbra de la Pila 2 y viga cabezal del Estribo 1 del puente de Marralú.
- Instalación de acero de presfuerzo (Fy=18.900 kg/cm2) para el tensionamiento de los cables 25 y 26 de la dovela D9; cables 27, 28, 29 y 30 de la dovela D10; cables 31 y 32 de la dovela D11 de los voladizos 1 y 2 del puente de Marralú en un total de 317.469,40 tn-m.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 14.983.346.723
Total inversión ejecutada: $ 17.924.156.870

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$370.999.776	21-44-101425855 anexo 1	01/08/2023	30/09/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$350.000.000	21-44-101425855 anexo 1	01/08/2023	31/03/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$741.999.551	21-44-101425855 anexo 1	01/08/2023	31/03/2029
Calidad del servicio	$1.112.999.326	21-44-101425855 anexo 1	23/02/2026	23/02/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA No. 1 POR PARTE DE INVIAS
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:2/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:27/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1	3/02/2025	Presunto incumplimiento Requerimiento observaciones documento PAGA	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
2	3/02/2025	CPM23-229-2025 Notas técnicas alargamiento cables	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
3	7/02/2025	Informe mensual No.18 Contrato Interventoría 1009 de 2022.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn: Ing. Nestor Lemus Villadiego
4	11/02/2025	Informe Trimestral Social de Interventoría No. 2	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	eñores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Atn: Ing. Jairo Fernando Arguello
5	12/02/2025	Aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA- V5	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón

6	13/02/2025	Oficios con radicado 2024SVBOG-090481 y 2024S-VBOG-099008	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	eñores. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn: Ing. Jairo Fernando Arguello
7	14/02/2025	odificación Contractual - Notificación de perfeccionamiento de fusión por absorción	WILLIAM CASTILLO Rep. Legal WSP INGENIEROS S.A.S.	eñores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
8	13/02/2025	CPM23-238-2024 Pólizas actualizadas según prórroga No.001	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
9	13/02/2025	Informe mensual de Interventoría No.18 enero de 2025	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. MUNICIPIO DE AYAPEL Atn.: Dra. Ángela Domínguez Miranda
10	14/02/2025	Informe calidad noviembre 2024	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
11	14/02/2025	Informe calidad No.7	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1	25/01/2025	NOTA TECNICA SOBRE CAMBIO DE COEFICIENTES	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
2	31/01/2025	INFORME DE CALIDAD No 7	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
3	5/02/2025	NOTAS TECNICAS VARIAS	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA

4	6/02/2025	Informes mensuales mes de diciembre de 2024	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
5	6/02/2025	Informes mensuales mes de enero de 2025	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
6	10/02/2025	Respuesta Comunicado WSP-1942-0272-2025	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
7	12/02/2025	Análisis de Precios Unitarios No Previstos.	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
8	12/02/2025	Pólizas Actualizadas Según Prórroga No.001	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	12/02/2025	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA	Pólizas Actualizadas Según Prórroga No.001
2	12/02/2025	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón	Aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA- V5

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité de seguimiento contractual convenio y visitas técnicas de obras.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se requiere que los contratistas presenten mayor avance de obras ejecutadas en aras de cumplir el tiempo contractual.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1009-2022