INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 023 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184
DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER
CONTRATO DE MANDATO No. 221009
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado *"**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I SECTOR 2**",* el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander.		
PARTICIPANTES	En Territorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**		$29.731.676.848,07
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico		
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$29.731.676.848,07
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTISÉIS (26) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ROCIO AYALA MORENO	20/01/2023	31/05/2024
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	19/02/2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$27.786.613.876,7	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$1.945.062.971,37

% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	3.26%	% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)	99.64%

Nota:

- De acuerdo con las actividades reportadas y las cantidades ejecutadas en el presente periodo se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 99.64% comparado con el programado del 81.65% se observa un adelanto de 17.99%.

- Durante el periodo del presente informe no se han realizado cambios técnicos ni modificaciones al contrato.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532750-1	11/01/2023	CUMPLIMIENTO	$2.973.167.685,0	23/12/2022	23/10/2025
ACTUALIZACIÓN DE POLIZA 3532750-1	28/03/2023	CUMPLIMIENTO	$2.973.167.685,0	20/01/2023	20/11/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023	16/03/2023	$5.997.227.641,07
SEGUNDO DESEMBOLSO	11/12/2024	13/12/2024	$8.995.841.461,00
TERCER DESEMBOLSO			
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$14.993.069.102,07

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	N/A	0	0	0
03/2023	$ 29.622.706,50	0	0	0
03/2023		$ 29.622.706,50		31/03/2023
04/2023	$55.837.000,08			20/04/2023
04/2023		$55.837.000,08		19/05/2023
05/2023	$ 57.838.484,11		0	
06/2023		$57.838.484,11		28/06/2023
06/2023	$ 56.145.938,79			30/06/2023
07/2023		$ 56.145.938,79		25/07/2023
07/2023	$ 57.944.269,92			31/07/2023
08/2023		$ 57.944.269,92		28/08/2023

08/2023	$ 58.011.262,20			31/08/2023
09/2023		$58.011.262,20		07/09/2023
09/2023	$ 55.770.660,08			30/09/2023
10/2023		$ 55.770.660,08		09/10/2023
10/2023	$57.665.411,96			31/10/2023
11/2023		$57.665.411,96		07/11/2023
11/2023	$55.770.015.69			30/11/2023
12/2023		$55.770.015.69		07/12/2023
12/2023	$57.098.160,56			30/12/2023
01/2024		$57.098.160,56		05/01/2024
01/2024	$53.278.267,05			31/01/2024
01/2024		$53.278.267,05		06/02/2024
02/2024	$ 49.841.853,32			29/02/2024
02/2024		$ 49.841.853,32		07/03/2024
03/2024	$ 53.298.544,47			31/03/2024
03/2024		$ 53.298.544,47		04/04/2024
04/2024	$ 51.534.695,53			30/04/2024
04/2024		$ 51.534.695,53		07/05/2024
05/2024	$47.986.620,84			31/05/2024
05/2024		47.986.620,84		07/06/2024
06/2024	$28.718.799,11			30/06/2024
06/2024		$28.718.799,11		05/07/2024
07/2024	$29.257.618,34			31/07/2024
07/2024		$29.257.618,34		06/08/2024
08/2024	$27.224.425,85			31/08/2024
08/2024		$27.224.425,85		05/09/2024
09/2024	$26.339.504,83			30/09/2024
09/2024		$26.339.504,83		10/10/2024
10/2024	$27.237.722,03			31/10/2024
10/2024		$27.237.722,03		07/11/2024
11/2024	$26.190.904,46			30/11/2024
11/2024		$26.190.904,46		05/12/2024
12/2024	$25.751.341,48			31/12/2024
12/2024		$25.751.341,48		09/01/2025

Se registra traslado de rendimientos financieros generados en el mes diciembre de 2024 por valor de $25.751.341,48 realizado el traslado el día 09 de enero de 2025.

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato No 00674-2023	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el proyecto construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander Fase I Sector 2.	$1.944.936.000
Nombre contratista	UNION TEMPORAL INTER MÁLAGA	
Representante legal	MARIA ANGELICA ROMERO ASCANIO	
Integrantes:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ con C.C. No. 13.722.479-1 en participación del 20%; CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S, con NIT 800.233.670-7 en participación del 20%;	

	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.713.031-3 en participación del 20% y JGH GESTION SAS, con NIT 900581798-5 en participación del 40%
Fecha Firma del contrato	(18/05/2023)
Plazo contrato	(20 meses)
Fecha del acta de inicio del contrato	20/06/2023
fecha de Terminación del contrato	19/02/2025

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	0%	0%	0$	#	
PRIMER PAGO	14.62%	14.62%	$291.740.400,00	CE24-11055	20/12/2024
SEGUNDO PAGO	24.37%	24.37%	$486.234.000,00	CE24-12072	27/12/2024
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$777.974.400,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**38.99%**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101181673	08 DE JUNIO DE 2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	388.987.200	29-MAY-2023	29-MAY-2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	388.987.200	29-MAY-2023	29-ENE-2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	388.987.200	29-ENE-2025	27-DIC-2029
				NOTA ACLARATORIA: Este amparo inicia cobertura una vez se suscriba el acta de recibo final	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
No. Contrato	00668-2023	**$ 27.786.363.566,24**
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA	
Representante legal	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	
Identificación	91.227.926	

	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	90%	91.227.926
	MACAM SAS	10%	900.878.133-4
Fecha Firma del contrato	16/05/2023		
Plazo contrato	20 meses		
Fecha del acta de inicio del contrato	20/06/2023		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	19/02/2025		
Valor acumulado de recursos ejecutados	$23.515.500.142,86		
Porcentaje acumulado de recursos ejecutados	99.64%		
Porcentaje avance físico programado acumulado	81.65%		
Porcentaje avance físico ejecutado en el periodo	3.26%		
Porcentaje avance físico programado en el periodo	15.12%		

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	0%	0%	0$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO	15%	15%	$4.167.954.534,93	CE24-09452	02/12/2024
SEGUNDO PAGO	25%	25%	$6.946.590.891,56	CE24-12072	27/12/2024
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$11.114.545.426,49	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(40%)**	

PÓLIZAS:

Cumplimiento inicial

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181237	29/05/2023	cumplimiento del contrato	5.557.272.713,25	16-may-2023	16-may-2025
		pago de salarios	5.557.272.713,25	16-may-2023	16-ene-2028
		estabilidad y calidad de la obra	5.557.272.713,25	Inicia cobertura de 5 años contados a partir del acta de recibo final	

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN

Pólizas actualizadas:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101181237	28/07/2023	cumplimiento del contrato	5.557.272.713,25	20-06-2023	20-06-2025
		pago de salarios	5.557.272.713,25	20-06-2023	20-02-2028
		estabilidad y calidad de la obra	5.557.272.713,25	Inicia cobertura de 5 años contados a partir del acta de recibo final	
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

Responsabilidad Civil inicial

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-40-101064079	29/05/2023	predios labores y operaciones	1.389.318.178,31	16-may-2023	16-may-2025
		contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

Responsabilidad Civil actualizada

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-40-101064079	28/07/2023	predios labores y operaciones	1.389.318.178,31	20-06-2023	20-02-2025
		contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN		

4. INFORME DEL SUPERVISOR:


DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

Desde la supervisión del contrato específico en el cumplimiento de sus obligaciones se han llevado acabo las siguientes obligaciones durante el periodo:

1.Seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en cumplimento del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables.

COMPONENTE TÉCNICO:

De acuerdo con las actividades reportadas y las cantidades ejecutadas en el presente periodo se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 99,64% que equivale a $27.686.580.394,12 que comparado con el programado del 81,65% que equivale a $22.686.328.737,20, se observa un adelanto de 17,99%.



FUENTE: *UT INTER MALAGA*

En el periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2024 se presentó el siguiente avance de ejecución:

No.	PERIODO	Vr. EJECUTADO	% EJECUTADO	Vr. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1	20 JUN - 30 JUN 2023	$ 4.025.840,00	0,014%	$ 4.025.840,00	0,01%
2	01 JUL - 31 JUL 2023	$ 22.846.850,00	0,082%	$ 26.872.690,00	0,10%
3	01 AGO - 31 AGO 2023	$ 38.441.962,00	0,14%	$ 65.314.652,00	0,24%
4	01 SEP - 30 SEP 2023	$ 37.479.208,00	0,13%	$ 102.793.860,00	0,37%
5	01 OCT - 31 OCT 2023	$ 332.775.092,00	1,20%	$ 435.568.952,00	1,57%
6	01 NOV - 30 NOV 2023	$ 184.960.535,24	0,67%	$ 620.529.487,24	2,23%
7	01 DIC - 31 DIC 2023	$ 21.286.146,70	0,08%	$ 641.815.633,94	2,31%
8	01 ENE - 31 ENE 2024	$ 11.671.582,52	0,04%	$ 653.487.216,46	2,35%
9	01 FEB - 29 FEB 2024	$ 100.235.561,92	0,36%	$ 753.722.778,38	2,71%
10	01 MAR - 31 MAR 2024	$ 9.430.268,12	0,03%	$ 763.153.046,50	2,75%
11	01 ABR - 30 ABRI 2024	$ 11.122.833,80	0,04%	$ 774.275.880,30	2,79%
12	01 MAY - 31 MAY 2024	$ 18.462.293,20	0,066%	$ 792.738.173,50	2,85%
13	01 JUN - 30 JUN 2024	$ 11.086.946,00	0,040%	$ 803.825.119,50	2,89%
14	01 JUL - 31 JUL 2024	$ 18.626.790,00	0,067%	$ 822.451.909,50	2,96%
15	01 AGO - 31 AGO 2024	$ 3.387.947.550,00	12,193%	$ 4.210.399.459,50	15,15%
16	01 SEP - 30 SEP 2024	$ 8.710.614.272,86	31,349%	$ 12.921.013.732,36	46,50%
17	01 OCT - 31 OCT 2024	$ 10.594.486.410,50	38,128%	$ 23.515.500.142,86	84,63%
18	01 NOV - 30 NOV 2024	$ 3.264.620.628,45	11,75%	$ 26.780.120.771,31	96,38%
19	01 DIC - 31 DIC 2024	$ 906.459.622,81	3,26%	$ 27.686.580.394,12	99,64%

FUENTE: *UT INTER MALAGA*

Ver anexo: Flujo de inversión (Excel)

- **Actividades desarrolladas en el periodo:**

Según los informes presentados por el contratista de obra e interventoría, se realizaron las siguientes actividades en el periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2024:

- **ACTIVIDADES GEOTECNICAS**

- Durante el presente periodo el geotecnista de obra reviso las condiciones del terreno donde pudo evidenciar y constatar las consideraciones presentadas en los estudios y diseños.

- **ACTIVIDADES HIDRAULICAS**

- Durante el presente periodo se lleva a cabo la revisión de los estudios y diseños del proyecto.
- Se realiza la verificación de los planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas de cada una de las actividades de obra a ejecutar con visitas al área de intervención.

- **ACTIVIDADES ESTRUCTURALES**

- Se realiza la verificación de los estudios, diseños del proyecto, planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas de las actividades de obra a ejecutar.

- **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS**

- Se realizan las afiliaciones al sistema de seguridad social del personal de obra.
- Se realiza la contratación del personal de obra.
- Se realiza el pago de la seguridad social.
- El contratista realiza la recepción de las hojas de vida para la contratación del personal.
- Se participa en los comités y reuniones.
- Se realiza seguimiento a la programación de obra, flujo de inversión, plan de contingencia, plan de gestión ambiental y plan de calidad.
- Verificación de las especificaciones técnicas y planos de las actividades ejecutadas.
- Entrega del registro fotográfico de las actividades ejecutadas.
- Comunicación permanente entre la comunidad y la interventoría.
- Se realiza el control de la documentación de obra y archivo.

- **ACTIVIDADES TECNICAS**

- Se realiza seguimiento en campo para el reconocimiento de los trabajos y de las cantidades de obra de las actividades ejecutadas.
- Revisión y seguimiento a la programación de obra y flujo de inversión.
- Se hace seguimiento a las actividades ejecutadas.
- Se participa de los comités entre contratista de obra e interventoría.
- Se realiza seguimiento a la actividad de excavación a mano en descolgado del talud para zapatas.
- Se realiza seguimiento a la actividad de suministro y Colocación de concretos f´c 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas.
- Se realiza seguimiento a la actividad de suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.
- Se realiza seguimiento a la actividad de drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración de 0.00 a 15mts.
- Se realiza seguimiento a la actividad de encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal.
- Se realiza seguimiento a la actividad de empradizados talud con pendiente >2:1 y <=1.5:1.

- Se realiza seguimiento a la actividad de protección de taludes con manto permanente.
- Se realiza seguimiento a la actividad de Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo.
- Se realiza seguimiento a la actividad de Malla de alta resistencia ≥130 kN/M.
- Se realiza seguimiento a la actividad de Concreto de 3000 psi.
- Se realiza seguimiento a la actividad de Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración mayor a 15 mts.
- Se realiza seguimiento a la actividad de Encamisado para micropilotes.
- Por parte del equipo de profesionales de la interventoría se realiza la revisión de los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades y planos entregados por la entidad.

ÍTEMS EJECUTADOS DURANTE EL PRESENTE PERIODO:

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y en atención a la carga administrativa que tiene la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, y con el propósito de vigilar y controlar de manera eficiente la inversión de los recursos provenientes de los Pactos Territoriales, se procedió a la contratación de una interventoría externa. Esta interventoría tiene como objetivo garantizar la correcta ejecución de los recursos y el cumplimiento de los fines para los cuales fueron destinados.

En el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre, la interventoría externa ha avalado los siguientes ítems ejecutados

ITEM	DESCRIPCION
Ítem 1.1 Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad
Ítem 1.2 Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem 1.3 Desmonte y descapote	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad
Ítem 2.1 Excavación a tajo abierto en taludes-Excavación con acarreo libre-En material granular a cualquier profundidad	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem 2.3 Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem 2.4 Transporte de material de excavación	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem 4.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem 7.1 Cuneta flexible geomanto hormigón	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem 7.3 Empradización talud con pendiente >2:1 y <=1.5:1	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 86.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem NP.1 Micropilotes diámetro 0,25 incluye refuerzo.	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad
Ítem NP.4 Bolsacreto 3000 PSI 2,40 ml (medido por el lado largo de 2.40ml)	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 61.53% de la ejecución de la actividad.

Ítem NP.5 Concreto de 3000 psi	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.
Ítem NP.7 Geotextil NT 2500	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 61.54% de la ejecución de la actividad.
Ítem NP.8 Encamisado para micropilotes	Para el presente periodo se tiene un acumulado del 100.00% de la ejecución de la actividad.

Ver anexo: Seguimiento cantidades de obra

Actas parciales de los contratos derivados con sus anexos

Para el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2024, se realizaron actas parciales al contratista de obra e interventoría, las cuales se adjuntan al presente.

Registro fotográfico:









5.CONCLUSIONES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- **CONCLUSIONES**

- Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las actividades de forma eficiente, cumpliendo con los lineamientos descritos en los planos y especificaciones técnicas del contrato y acatando las indicaciones dadas por la interventoría

- Durante el presente periodo, de acuerdo con las actividades reportadas y las cantidades ejecutadas en el presente periodo se presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 99.64% que equivale a $27.686.580.394,12 que comparado con el programado del 81.65% que equivale a $22.686.328.737,20, se observa un adelanto de 17.99%, de acuerdo con lo planteado en la Reprogramación No 2.

ANEXOS

Se anexa al presente informe lo siguiente:

1. **COMPONENTE TECNICO**
   - Informe de actividades contrato de obra No. 00668-2023 y anexos
   - Informe de actividades contrato de Interventoría No. 00674-2023 y anexos
   - Cantidades de obra ejecutadas N°17.
   - Flujo de inversión mensual 17.
   - Memorias de cantidades N°17.
   - Seguimiento a cantidades y avance N°17.

2. **COMPONENTE FINANCIERO**
   - Extracto bancario correspondiente al mes de diciembre de 2024.
   - Informe financiero mes de diciembre de 2024
   - Rendimientos financieros

3 **COMPONENTE JURIDICO**
4 **REGISTRO FOTROGRAFICO**
5 **FLUJO DE INVERSION**
6 **SEGUIMIENTO CANTIDADES Y AVANCES**

OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ
SUPERVISOR