INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 DE 2021 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado *"**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I SECTOR 2**"*, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**		$29.731.676.848,07
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico		
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$29.731.676.848,07
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTISÉIS (26) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/03/2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$27.786.613.876,7	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$1.945.062.971,37
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	0%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	0%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532750-1	11/01/2023	CUMPLIMIENTO	$2.973.167.685,0	23/12/2022	23/10/2025
ACTUALIZACIÓN DE POLIZA 3532750-1	28/0372023	CUMPLIMIENTO	$2.973.167.685,0	20/01/2023	20/11/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan sí:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$5.997.227.641,07
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$5.997.227.641,07**
SEGUNDO DESEMBOLSO			
TERCER DESEMBOLSO			
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$5.997.227.641,07**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**	**0**	**0**
03/2023	$ 29.622.706,50	**0**	**0**	**0**
04/2023		45.173.69.18		20/04/2023
04/2023	$55.837.000,08			
05/2023			$55.837.000,08	

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

En el mes de Abril se dio inicio al proceso contractual de interventoría, se realizó la publicación de prepliegos el 19 de abril, cerrando al 30 de abril en pliegos definitivos, esperando la adjudicación para el próximo 24 de mayo de 2023. El proceso se podrá consultar en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4317877&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO

(No. Contrato)	N/A	**$**
Nombre contratista	Razón social del Contratista)	
Representante legal	Nombre R/L	
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)	
Plazo contrato	(meses)	
Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)	
fecha de Terminación del contrato	(DD/MM/AÑO)	

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	0%	0%	0$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
N/A					
ESTADO DEL CONTRATO					

cas.gov.co contactenos@cas.gov.co Línea Gratuita 01 8000 917600

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

- ***CONTRATO DE OBRA***

Se desarrolló el proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del proyecto, al finalizar el mes de abril el proceso se encontraba en la etapa de traslado de evaluación, el cual se dio la adjudicación el día 05 de mayo de 2023, al proponente UNIÓN TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA, documento que se anexa, al presente y podrá ser consultado en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
No. Contrato			**$**
Nombre contratista	Razón social del Contratista		
Representante legal	Nombre R/L		
Identificación	Identificación		
	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Plazo contrato	(meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(DD/MM/AÑO)		

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)

PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
N/A					
ESTADO DEL CONTRATO					

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
COMPONENTE TÉCNICO: Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades en el mes de abril de 2023: 1. Se realizó el proceso contractual para seleccionar el contratista de obra 2. Se dio inicio al proceso de adjudicación de la obra. 3. Se dio inicio al proceso de selección de la interventoría. **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** En proceso de pliegos definitivos para selección del interventor, se espera adjudicar el 24 de mayo de 2023, sin embargo puede ser antes, si se reduce el tiempo de evaluación. **CONTRATO DE OBRA:** 1. Se realizó el proceso contractual para seleccionar el contratista de obra 2. Se dio inicio al proceso de adjudicación de la obra.

3. El día 05 De mayo de 2023 se adjudicó el proceso de obra a la UNIÓN TEMPORAL MITIGACIÓN MÁLAGA

COMPONENTE FINANCIERO

Se recibió giro del primer desembolso por valor de $5.997.227.641,0, recursos que se encuentran en la cuenta de ahorros No. 0479 0011 2021 del banco Davivienda la cual es para manejo exclusivo de los recursos que serán transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada como inembargable, con unos rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 2023 por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS($ 29.622.706,50), los cuales fueron girados al DTN, el día 20 de mayo de 2023.

En el mes de abril de 2023, se generaron rendimientos financieros por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON OCHO CENTAVOS ($55.837.000,08)

COMPONENTE JURÍDICO

En proceso para seleccionar el interventor y elaboración de contratos.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se continuará el proceso para suscripción del contrato de obra y se hará selección del interventor para el proyecto.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:

1. Extracto bancario correspondiente al mes de Abril de 2023.
2. Informe financiero mes de Abril de 2023
3. Resolución de Adjudicación de la obra
4. Soportes de reintegro de rendimientos financieros.

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

ROCIO AYALA MORENO

SUPERVISOR