INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 DE 2021 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DEL 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I SECTOR 2".	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	$29.731.676.848,07
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico	
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$29.731.676.848,07
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTISÉIS (26) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECISEIS (16) DIAS DE DICIEMBRE DE 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental	

SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/03/2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$27.786.613.876,7	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$1.945.062.971,37
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	0%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	0%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3532750-1	11/01/2023	CUMPLIMIENTO	$2.973.167.685,0	23/12/2022	23/10/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($29.731.676.848,07) serán desembolsados así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	08/03/2023		**$5.997.227.641,07**
SEGUNDO DESEMBOLSO			
TERCER DESEMBOLSO			
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$0**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

A la fecha no se ha dado inicio al proceso contractual de interventoría, se encuentra en elaboración de estudios previos y requerimientos técnicos.

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
(No. Contrato)	N/A	**$**
Nombre contratista	Razón social del Contratista)	
Representante legal	Nombre R/L	
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)	
Plazo contrato	(meses)	
Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)	

fecha de Terminación del contrato	(DD/MM/AÑO)

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
ESTADO DEL CONTRATO					

- ***CONTRATO DE OBRA***

Se dio inicio al proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del proyecto, a la fecha se encuentra en la etapa de publicación de pre pliegos, el cual podrá ser consultado en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
No. Contrato			**$**
Nombre contratista	Razón social del Contratista		
Representante legal	Nombre R/L		
Identificación	Identificación		
	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Plazo contrato	(meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(DD/MM/AÑO)		

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO

ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
ESTADO DEL CONTRATO					

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

COMPONENTE TÉCNICO:

Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se tramitaron pólizas para la respectiva aprobación.
2. Se realizó la incorporación de los recursos del contrato especifico al presupuesto de rentas y gastos de la CAS para la vigencia 2023.
3. Se dio inicio al proceso de apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos.
4. Se dio inicio al proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública para la selección del ejecutor del contrato de obra.
5. Se están elaborando de estudios previos y requerimientos técnicos para el proceso contractual de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OF.PRINCIPAL- SAN GIL
Carrera 12 N° 9-06
Barrio La Playa
Tel: (607) 7238925 - 7240765- 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26-48
Edificio Sura Oficina 303
Tel:(607) 7238925 Ext.4001-4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel:(607)7238925 Ext.5001-5002
Celular:(310)8157695
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 N° 11-41
Barrio Centro
Tel:(607)7238925 Ext.6001-6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 N° 12-38
Tel:(607)7238925
Ext.2001-2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 N° 9-14
Barrio Aquileo Parra
Tel: (607)7238925 Ext.3001-3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

Se encuentra en proceso de elaboración de requerimiento técnico y estudios previos para dar inicio al proceso precontractual para selección del contratista.

CONTRATO DE OBRA:

Se dio inicio al proceso precontractual, el cual ya se encuentra publicado en el Secop II

COMPONENTE FINANCIERO

Se dio inicio al trámite de la apertura de la cuenta bancaria para manejo exclusivo de los recursos que serán transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada como inembargable, la cual se allegara una vez se cuente con la certificación de la apertura

COMPONENTE JURÍDICO

En proceso precontractual para seleccionar los contratistas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se continuará el proceso de contratación para selección del contratista de obra y se dará inicio a la selección del interventor para el proyecto, proceso que se extenderá hasta finales del mes de abril.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:

1. Resolución de incorporación de los recursos al presupuesto de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.
2. Memorando de asignación de la Supervisión del convenio.

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

ROCIO AYALA MORENO

SUPERVISOR