INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 02 CONTRATO ESPECIFICO N° 2221184 DE 2021 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER CONTRATO DE MANDATO No. 221009 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	ENTerritorio y la Corporación Autónoma Regional de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado *"**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER. FASE I SECTOR 2**"*, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**		$29.731.676.848,07
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico		
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$29.731.676.848,07
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTISÉIS (26) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA CAS	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/01/2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES			
ADICIONES O PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES Y REINICIOS			
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20/03/2025		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA	$27.786.613.876,7	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	$1.945.062.971,37
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	0%	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	0%

GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
3532750-1	11/01/2023	CUMPLIMIENTO	$2.973.167.685,0	23/12/2022	23/10/2025
ACTUALIZACIÓN DE POLIZA 3532750-1	28/0372023	CUMPLIMIENTO	$2.973.167.685,0	20/01/2023	20/11/2025

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($29.731.676.848,07) cuyos desembolsos se dan sí:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLCITUD PRIMER DESEMBOLSO	09/03/2023		$5.997.227.641,07
PRIMER DESEMBOLSO		16/03/2023	**$5.997.227.641,07**
SEGUNDO DESEMBOLSO			
TERCER DESEMBOLSO			
CUARTO DESEMBOLSO			
QUINTO DESEMBOLSO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$5.997.227.641,07**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR GIRADO A DTN	VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN	FECHA DEL GIRO AL DTN
02/2023	**N/A**	**0**	**0**	**0**
03/2023	$ 29.622.706,50	**0**	**0**	**0**

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

A la fecha no se ha dado inicio al proceso contractual de interventoría, se encuentra en elaboración de estudios previos y prepliegos de condiciones.

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
(No. Contrato)	N/A	**$**
Nombre contratista	Razón social del Contratista)	
Representante legal	Nombre R/L	
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)	
Plazo contrato	(meses)	

Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)
fecha de Terminación del contrato	(DD/MM/AÑO)

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	0%	0%	0$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
N/A					
ESTADO DEL CONTRATO					

- ***CONTRATO DE OBRA***

Se dio inicio al proceso contractual de licitación pública, para la selección del ejecutor del proyecto, al finalizar el mes de marzo de 2023, el proceso se encontraba en la etapa de publicación de pliegos definitivos, el cual podrá ser consultado en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
No. Contrato			**$**
Nombre contratista	Razón social del Contratista		
Representante legal	Nombre R/L		
Identificación	Identificación		
	INTEGRANTES (SI APLICA)		
	Nombres	Participación	Nit o CC
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Plazo contrato	(meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(DD/MM/AÑO)		

NOVEDADES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA
N/A		

PAGOS:

CONCEPTO	% REQUERIDO	% A PAGAR	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	%	%	$	#	(dd/mm/año)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
N/A					
ESTADO DEL CONTRATO					

4. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

COMPONENTE TÉCNICO:

Una vez suscrito el contrato específico se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se tramitaron pólizas para la respectiva aprobación.
2. Se realizó la incorporación de los recursos del contrato especifico al presupuesto de rentas y gastos de la CAS para la vigencia 2023.
3. Se dio inicio al proceso de apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos.
4. Se dio inicio al proceso contractual bajo la modalidad de Licitación Pública para la selección del ejecutor del contrato de obra.
5. Se están elaborando de estudios previos y prepliegos para el proceso contractual de interventoría.
6. Se realizó actualización de Pólizas

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Se encuentra en proceso de elaboración de requerimiento técnico y prepliegos de condiciones para dar inicio al proceso precontractual para selección del contratista.

CONTRATO DE OBRA:

Se dio inicio al proceso precontractual, el cual ya se encuentra publicado en el Secop II

COMPONENTE FINANCIERO

Se recibió giro del primer desembolso por valor de $5.997.227.641,0, recursos que se encuentran en la cuenta de ahorros No. 0479 0011 2021 del banco Davivienda la cual es para manejo exclusivo de los recursos que serán transferidos por ENTerritorio a la CAS, la cual está exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y gravámenes e igualmente se encuentra marcada como inembargable, con unos rendimientos financieros generados en el mes de marzo de

2023 por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS($ 29.622.706,50)

COMPONENTE JURÍDICO

En proceso precontractual para seleccionar los contratistas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se continuará el proceso de contratación para selección del contratista de obra y se dará inicio a la selección del interventor para el proyecto.

ANEXOS

Se anexar al presente informe lo siguiente:

1. Copia de las pólizas actualizadas.
2. Extracto financiero del mes de marzo de 2023.
3. Informe financiero mes de marzo de 2023.

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

ROCIO AYALA MORENO

SUPERVISOR