Santiago de Cali – Valle, febrero 08 de 2025 LAM-138-411-2025

ASUNTO: DEFINICION POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3,5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PARA CERRAMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023.

AL: Señor Ingeniero
MARIO GIL CARDONA
FIRMA DE INTERVENTORIA
Contrato 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Medellín – Antioquia

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente comunicación y con el fin de dar continuidad al desarrollo de las actividades de construcción del cerramiento del proyecto, contemplado en el capítulo 22, me permito informar sobre las inconsistencias presentes en relación con las dimensiones del ITEM 22.1.1.3. POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3,5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA, ya que existen varias discrepancias en las longitudes de los gallinazos que conforman el poste, y además el rendimiento considerado en el insumo del APU, el cual no está acorde a lo que se va a utilizar *(SE ANEXA PRESENTACIÓN).*

Esperamos su colaboración para definir las dimensiones del poste a utilizar con sus respectivos gallinazos con el fin de generar el Análisis de Precio Unitario APU NO PREVISTO con las longitudes y rendimientos acordes para esta actividad.

De igual manera se sugiere la pertinencia de no instalar el tubo que va ubicado en el cerramiento cada 15m y va anclado con concreto ciclópeo, debido a que en el cerramiento actual que esta entre CACOM 6 y la edificación nueva no contiene este elemento, además quita área libre en el sector externo a lo largo del mismo elemento.

Atentamente,



Arquitecto **CARLOS VILLAMIZAR SALCEDO**
Representante legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S