EJECUTADO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 36.937.493,64	$ 46.722.235,71	$ 58.507.398,05	79,86%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 55.325.465,07	$ 69.981.180,77	$ 80.914.873,82	86,49%
3	CIMENTACIÓN	$ 430.113.366,39	$ 544.050.397,15	$ 732.033.596,93	74,32%
4	ESTRUCTURA	$ 708.141.601,89	$ 895.728.312,23	$ 1.012.773.401,47	88,44%
5	MAMPOSTERÍA	$ 19.418.966,52	$ 24.563.050,75	$ 45.800.971,54	53,63%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 120.169.432,22	$ 152.002.314,81	$ 242.482.852,94	62,69%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 222.298.254,97	$ 281.185.062,71	$ 530.550.269,48	53,00%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 240.064.312,00	$ 303.657.348,25	$ 303.657.348,25	100,00%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ -	$ -	$ 36.339.094,54	0,00%
10	PAÑETES	$ 99.245.718,76	$ 125.535.909,66	$ 126.654.034,76	99,12%
11	CIELO RASO	$ 138.979.935,91	$ 175.795.720,94	$ 210.161.686,69	83,65%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 287.445.677,95	$ 363.590.038,05	$ 324.181.542,28	112,16%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 43.788.142,72	$ 55.387.621,73	$ 113.127.197,96	48,96%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ 12.844.972,80	$ 16.247.606,09	$ 65.580.900,95	24,77%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 109.859.500,00	$ 138.961.281,55	$ 580.819.092,97	23,93%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 56.989.986,90	$ 72.086.634,43	$ 136.735.416,78	52,72%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ 141.949.640,34	$ 179.552.100,07	$ 355.863.347,12	50,46%
18	CUBIERTAS	$ 285.755.596,28	$ 361.452.253,73	$ 472.231.514,39	76,54%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 53.071.874,00	$ 67.130.613,42	$ 117.265.596,48	57,25%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 11.704.979,52	$ 14.805.628,59	$ 50.224.674,67	29,48%
21	CERRADURAS	$ -	$ -	$ 20.174.655,36	0,00%
22	OBRAS GENERALES	$ -	$ -	$ 127.913.857,45	0,00%
23	URBANISMO	$ -	$ -	$ 82.343.651,74	0,00%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 10.715.908,00	$ 13.554.552,03	$ 29.424.459,24	46,07%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ -	$ -	$ 0,00	0,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ -	$ -	$ 9.907.250,99	0,00%
27	EQUIPOS	$ 20.148.409,41	$ 25.485.723,06	$ 47.006.025,78	54,22%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ 41.540.727,33	$ 52.544.866,00	$ 107.554.276,00	48,85%
NP	ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20)	$ 696.153.007,57	$ 880.563.939,27	$ 1.006.584.065,34	87,48%
	COSTO TOTAL	$ 3.842.662.970,20	**$ 4.860.584.391,00**	**$ 7.026.813.053,98**	**69,17%**