PROGRAMADO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 44.873.843,40	$ 56.760.924,52	$ 58.507.398,05	97,01%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 55.889.098,50	$ 70.694.120,69	$ 80.914.873,82	87,37%
3	CIMENTACIÓN	$ 578.728.434,60	$ 732.033.596,93	$ 732.033.596,93	100,00%
4	ESTRUCTURA	$ 800.674.679,00	$ 1.012.773.401,47	$ 1.012.773.401,47	100,00%
5	MAMPOSTERÍA	$ 16.030.711,90	$ 20.277.247,48	$ 45.800.971,54	44,27%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 159.615.628,30	$ 201.897.808,24	$ 242.482.852,94	83,26%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 324.054.358,26	$ 409.896.357,76	$ 530.550.269,48	77,26%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 157.223.820,92	$ 198.872.411,08	$ 303.657.348,25	65,49%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ -	$ -	$ 36.339.094,54	0,00%
10	PAÑETES	$ 98.337.808,85	$ 124.387.494,41	$ 126.654.034,76	98,21%
11	CIELO RASO	$ 166.115.632,70	$ 210.119.663,80	$ 210.161.686,69	99,98%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 227.710.695,30	$ 288.031.258,48	$ 324.181.542,28	88,85%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 80.321.027,39	$ 101.598.067,54	$ 113.127.197,96	89,81%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ 15.035.545,33	$ 19.018.461,29	$ 65.580.900,95	29,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 2.825.352,83	$ 3.573.788,79	$ 580.819.092,97	0,62%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 1.760.499,53	$ 2.226.855,86	$ 136.735.416,78	1,63%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ 116.053.252,23	$ 146.795.758,74	$ 355.863.347,12	41,25%
18	CUBIERTAS	$ 359.161.363,30	$ 454.303.208,44	$ 472.231.514,39	96,20%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 14.701.087,79	$ 18.595.405,94	$ 117.265.596,48	15,86%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 10.740.591,61	$ 13.585.774,33	$ 50.224.674,67	27,05%
21	CERRADURAS	$ 8.612.786,70	$ 10.894.313,90	$ 20.174.655,36	54,00%
22	OBRAS GENERALES	$ 42.724.959,67	$ 54.042.801,49	$ 127.913.857,45	42,25%
23	URBANISMO	$ 24.340.803,27	$ 30.788.682,05	$ 82.343.651,74	37,39%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 7.909.175,54	$ 10.004.316,14	$ 29.424.459,24	34,00%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	100,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ -	$ -	$ 9.907.250,99	0,00%
27	EQUIPOS	$ -	$ -	$ 47.006.025,78	0,00%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ -	$ -	$ 107.554.276,00	0,00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20)	$ 712.071.968,46	$ 900.699.832,91	$ 1.006.584.065,34	89,48%
	COSTO TOTAL	$ 4.025.513.125,36	**$ 5.091.871.552,27**	**$ 7.026.813.053,98**	**72,46%**