| | | |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE TERUEL HUILA<br>SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA | TERUEL merece lo mejor |

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 133 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:**<br>**El ALIGAS S.A.S.**<br>**NIT. 901.106.568-6**<br><br>**REPRESENTANTE LEGAL:**<br>**ALICIA ROJAS MEDINA**<br>C.C. No. 55.055.687 de Garzón (H) | **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 133 DE 2023** |

**PLAZO:** VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTOY EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN TODO CASO EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTA SUJETO A LA VIGENCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 046 DE 2023.

**PLAZO TOTAL:** VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTOY EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN TODO CASO EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTA SUJETO A LA VIGENCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 046 DE 2023.

**FECHA DE INICIO:** 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

**VALOR:** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CINCO PESOS ($346.191.005,oo) M/CTE
**VALOR TOTAL:** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CINCO PESOS ($346.191.005,oo) M/CTE

**OBJETO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLAZADE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 2023000298

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** 2023000929

**FORMA DE PAGO:** El Municipio pagará el valor del contrato, una vez sea recibido a satisfacción del objeto del contrato por parte del MUNICIPIO, previa presentación de la factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento a satisfacción firmada por la supervisión y la acreditación del pago de la seguridad social. Todo pago. Está sujeto a la programación anual mensualizado de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditados, en ningún caso, al giro del Municipio.

**PERIODO DE EJECUCION:** Desde el 24 de Noviembre al 13 de diciembre de 2023

**FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:** 14 de Diciembre de 2023

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

**1.1 Información sobre estado y avance del convenio**

De conformidad con lo expresado en el **CONTRATO NO. 133 DE 2023**, , suscrito entre el **MUNICIPIO DE TERUEL** y **El ALIGAS S.A.S.** , el contratista ha presentado una ejecución del 98,92%, evidenciándose el desarrollo de las siguientes actividades, de acuerdo al acta de avance suscrita por conveniente y supervisión, así:

MUNICIPIO DE TERUEL HUILA

SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA

TERUEL merece lo mejor

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | CAPITULO EQUIPOS DE CARNICOS | | | | | | | | |
| 1.1. | Suministro de Molino para carne industrial electrico 110V, en acero inoxidable con capacidad de hasta 300 kg/ Dia. | Und | 4 | 5.178.062,00 | $ 20.712.248,00 | 4,00 | $ 20.712.248,00 | 4,00 | $ 20.712.248,00 |
| 1.2. | Suministro de Sierra para carne industrial electrico 110V,en acero inoxidable con un largo de cuchilla de 78" pulgadas. | Und | 4 | 3.308.015,00 | $ 13.232.060,00 | 4,00 | $ 13.232.060,00 | 4,00 | $ 13.232.060,00 |
| 1.3. | Suministro e instalación de Lavamanos de Pedal en acero inoxidable, incluye griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Und | 2 | 1.072.626,00 | $ 2.145.252,00 | 2,00 | $ 2.145.252,00 | 2,00 | $ 2.145.252,00 |
| | SUBTOTAL CAPITULO EQUIPOS DE CARNICOS | | | | $ 36.089.560,00 | | $ 36.089.560,00 | | $ 36.089.560,00 |
| 2 | CAPITULO EQUIPO CONDENSADOR CUARTO DE BOVINOS | | | | | | | | |
| 2.1. | Suministro e instalación de Equipo condensador de 3Hp con evaporador, tablero electrico y Kit de Accesorios de Frio y Electrico. | Und | 1 | 31.217.908,00 | $ 31.217.908,00 | 1,00 | $ 31.217.908,00 | 1,00 | $ 31.217.908,00 |
| | SUBTOTAL CAPITULO | | | | $ 31.217.908,00 | | $ 31.217.908,00 | | $ 31.217.908,00 |
| 3 | CAPITULO MOBILIARIO PUESTOS DE VERDURAS, SALAS DE CARNICOS, SALAS DE DESPOSTE Y ALIMENTOS PREPARADOS . | | | | | | | | |
| 3.1. | Suministro e instalación de Estantes para verduras Metalico en Tubo Cuadrado Calibre 18 y Angulos de 1" x 1/8" de Medidas Totales de 1.70m X 1.70m X 0.60m, incluye 12 canastillas plasticas color Gris de 0.40X0.60X0.13, cuenta con espaldar y espejo de 0.40 X 1.70, el estante pintado de color Gris. | Und | 8 | 1.829.774,00 | $ 14.638.192,00 | 8,00 | $ 14.638.192,00 | 8,00 | $ 14.638.192,00 |
| 3.2. | Suministro e instalación de Muebles Loker en acero inoxidable ref 304 calibre 20 con entrepaño y tres puertas con chapêta para candado de medidas 1.50m X 0.40m X 0.88m. | Und | 16 | 2.540.351,00 | $ 40.645.616,00 | 16,00 | $ 40.645.616,00 | 16,00 | $ 40.645.616,00 |
| 3.3. | Suministro e instalación de Cajones para Verduras para cada puesto en acero inoxidable ref 304 calibre 20 con seis gavetas medidas 1.20m X 0.60m X 0.20m. | Und | 32 | 1.195.813,00 | $ 38.266.016,00 | 32,00 | $ 38.266.016,00 | 32,00 | $ 38.266.016,00 |
| 3.4. | Suministro e instalación de Mesas de trabajo en acero inoxidable ref 304 calibre 20 con entrepaño y patas fabricadas en tubo cuadrado de 1 1/2" calibre 18 Medidas de 1.00m X 0.60m X 0.90m de altura. | Und | 14 | 1.157.955,00 | $ 16.211.370,00 | 14,00 | $ 16.211.370,00 | 14,00 | $ 16.211.370,00 |
| 3.5 | Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.10m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | Und | 1 | 2.315.658,00 | $ 2.315.658,00 | 1,00 | $ 2.315.658,00 | 1,00 | $ 2.315.658,00 |
| 3.6 | Suministro e instalación de Meson en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.55m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | Und | 2 | 2.387.167,00 | $ 4.774.333,00 | 2,00 | $ 4.774.333,00 | 2,00 | $ 4.774.333,00 |
| 3.7 | Suministro e instalación de Meson en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.70m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | Und | 4 | 2.494.429,00 | $ 9.977.715,00 | 4,00 | $ 9.977.715,00 | 4,00 | $ 9.977.715,00 |
| 3.8 | Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.85m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | Und | 1 | 2.494.429,00 | $ 2.494.429,00 | 1,00 | $ 2.494.429,00 | 1,00 | $ 2.494.429,00 |
| 3.9 | Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.90m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | Und | 3 | 2.494.429,00 | $ 7.483.286,00 | 3,00 | $ 7.483.286,00 | 3,00 | $ 7.483.286,00 |
| 3.10 | Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 2.95m x 0.60m x 0.90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | Und | 3 | 2.494.429,00 | $ 7.483.286,00 | 3,00 | $ 7.483.286,00 | 3,00 | $ 7.483.286,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | Suministro e Instalación de Mesón en acero inoxidable ref 304 Calibre 18 con estructura en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre 18 para patas y un pozuelo estandar de 0.55m x 0.39m x 0.15m. Dimensiones externas 3.00m x 0.60m x 0.90m (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados) | Und | 1 | 2.494.428,00 | $ 2.494.428,00 | 1,00 | $ 2.494.428,00 | 1,00 | $ 2.494.428,00 |
| 3.12. | Suministro de Mesa de desposte industrial en acero inoxidable ref 304 calibre 16, con entrepaño y estructura en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, con riel y 4 Ganchos para colgar carnicos, medidas de 1.70m X 0.60m X 0.90m. | Und | 6 | 2.835.338,00 | $ 17.012.027,00 | 6,00 | $ 17.012.027,00 | 6,00 | $ 17.012.027,00 |
| | SUBTOTAL CAPITULO | | | | $ 163.796.356,00 | | $ 163.796.356,00 | | $ 163.796.356,00 |
| 4 | CAPITULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN ACERO INOXIDABLE PARA SALAS DE DESPOSTE, CUARTOS Y FRIOS, SALAS DE CARNICOS, PESCADOS Y ALIMENTOS PREPARADOS. | | | | | | | | |
| 4.1. | Suministro e Instalación de Rejilla en acero inoxidable ref 304 de medidas 1m X 0.30 cm. | Und | 5 | 933.263,00 | $ 4.666.314,00 | 2,00 | $ 1.866.526,00 | 2,00 | $ 1.866.526,00 |
| 4.2. | Suministro e Instalación de Rejilla en acero inoxidable ref 304 de medidas 0.70 cm X 0.30 cm. | Und | 23 | 890.625,00 | $ 15.884.374,00 | 23,00 | $ 15.884.374,00 | 23,00 | $ 15.884.374,00 |
| | SUBTOTAL CAPITULO | | | | $ 20.550.688,00 | | $ 17.750.902,00 | | $ 17.750.902,00 |
| 5 | CAPITULO EQUIPO DE PRESIÓN | | | | | | | | |
| 5.1. | Suministro e Instalación de Equipo de Presión compuesto por una Bomba de 3HP y Tanque Hidroacumulador de 200 Litros, Caudal Total 3.44Lps con cabeza dinamica total de diseño 32.49 m.c.a. | Und | 1 | 7.181.808,00 | $ 7.181.808,00 | 1,00 | $ 7.181.808,00 | 1,00 | $ 7.181.808,00 |
| | SUBTOTAL CAPITULO | | | | $ 7.181.808,00 | | $ 7.181.808,00 | | $ 7.181.808,00 |
| 6 | CAPITULO SUMINISTRO DE EXTINTORES, CAMILLA Y BOTIQUIN CON SEÑALIZACIÓN PARA LA PLAZA DE | | | | | | | | |
| 6.1. | Suministro e Instalación de Extintores Tipo ABC Multiproposito con soporte de 20 Libras, incluye señalización. | Und | 6 | 102.612,00 | $ 615.654,00 | 6,00 | $ 615.654,00 | 6,00 | $ 615.654,00 |
| 6.2. | Suministro de Camilla de emergencia y Botiquin para empotrar con señalización. | Und | 1 | 295.179,00 | $ 295.179,00 | 1,00 | $ 295.179,00 | 1,00 | $ 295.179,00 |
| | SUBTOTAL CAPITULO | | | | $ 910.833,00 | | $ 910.833,00 | | $ 910.833,00 |
| | SUBTOTAL PRESUPUESTO ANTES DE IVA | | | | $ 259.747.163,00 | | $ 256.947.367,00 | | $ 256.947.367,00 |
| | IVA | | | 19% | $ 49.351.959,00 | | $ 48.820.000,00 | | $ 48.820.000,00 |
| | SUBTOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO | | | | $ 309.099.112,00 | | $ 305.767.367,00 | | $ 305.767.367,00 |
| | A (Administración) | | | 12% | $ 37.091.893,00 | | $ 36.692.084,00 | | $ 36.692.084,00 |
| | VALOR TOTAL | | | | $ 346.191.005,00 | | $ 342.459.451,00 | | $ 342.459.451,00 |
| | PORCENTAJE DE AVANCE (%) | | | | | | 98,92% | | 98,92% |

## 2. ACTAS

### 2.1 Relación de las diferentes actas: actas de inicio y acta de recibo final.

| TIPO DE ACTA | FECHA | DIAS EJECUTADOS | DIAS PENDIENTES POR EJECUTAR | FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA INICIO | 24 de noviembre de 2023 | 0 | 20 | 14 de diciembre de 2023 |
| ACTA RECIBO FINAL | 13 de diciembre de 2023 | 19 | 1 | 14 de diciembre de 2023 |

### 2.2 Recomendaciones y Conclusiones

Ninguna.

## 3. INFORME FINANCIERO

### 3.1 Estado Financiero del Contrato

| VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR ADICIONAL | VALOR FINAL CONTRATO | VALOR EJECUTADO PARCIALES | VALOR SIN EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| Valor Total Contrato $346.191.005,oo | $00,oo | $346.191.005,oo | Pago Final 13/12/2023 $342.459.451,oo | $3.731.554,oo |

## 3. ASPECTOS CONTRACTUALES

### 1 Verificación de Pólizas y Pagos de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales

En cumplimiento a las **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,** se verifican los pagos al sistema integral de seguridad social correspondiente a los meses de ejecución, es decir del periodo comprendido entre el 24 de Noviembre y el 13 de diciembre de 2023.

El presente contrato está respaldado por la garantía única de seguros de cumplimiento a favor del Municipio de Teruel según Póliza de cumplimiento No.CHU-100009750 y responsabilidad civil No CHU-100001954, se encuentran los siguientes anexos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: Anexo 0
ASEGURADORA: Seguros Mundial
POLIZA No. CHU-100009750
FECHA EXPEDICION: 02/11/2023
FECHA APROBACION POLIZA: 02/11/2023

| AMPAROS | % DEL VALOR DEL CONTRATO | VALOR DEL AMPARO PREVISTO EN EL CONTRATO | VIGENCIA PREVISTA EN EL CONTRATO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DE LA POLIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 20% del valor del contrato | $ 69.238.220,oo | Igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción. | $ 69.238.220,oo | DE: 25/10/2023 al 14/03/2024 |
| **Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** | 10% del valor del contrato | $34.619.110,oo | Termino de duración del contrato y tres (03) años más, contados a partir de la suscripción. | $34.619.110,oo | DE: 25/10/2023 al 14/11/2026 |
| **Calidad del servicio** | 20% del valor total del contrato | $69.238.220,oo | Termino de duración del contrato y un (01) años más, contados a partir de la suscripción. | $ 69.238.220,oo | DE: 25/10/2023 al 14/11/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calidad de los elementos** | 20% del valor total del contrato | $69.238.220,oo | Termino de duración del contrato y un (01) años más, contados a partir de la suscripción. | $69.238.220,oo | DE: 25/10/2023 al 14/11/2024 |

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Anexo 0
ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A.
POLIZA No. CHU-100001954
FECHA EXPEDICION: 02/11/2023
FECHA APROBACION POLIZA: 02/11/2023

| AMPAROS | % DEL VALOR DEL CONTRATO | VALOR DEL AMPARO PREVISTO EN EL CONTRATO | VIGENCIA PREVISTA EN EL CONTRATO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DE LA POLIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 200 SMMLV | $232.000.000,oo | Termino de duración del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato. | $200.000.000,oo | DE: 25/10/2023 al 14/11/2023. |

**3.2 Comentarios y Conclusiones**

- Ninguno

**3.3 Certificado de Cumplimiento**

Por lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 133 de 2023, de acuerdo al informe de actividades presentado por el Contratista, certifica que cumplió satisfactoriamente con el avance de obra ejecutado a la fecha; durante el periodo comprendido entre el 24 de Noviembre y el 13 de diciembre de 2023. Por lo anterior se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

| N°. DE CDP | N°. DE RP | VALOR A CANCELAR |
|---|---|---|
| 2023000298 | 2023000929 | $346.191.005,oo |

**VALOR A PAGAR: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CINCO PESOS ($346.191.005,oo) M/CTE.**

La presente certificación se expide con el fin de dar cumplimiento con los requisitos para el **PAGO FINAL**, correspondiente al periodo en mención.

Informe presentado en TERUEL - HUILA, el 13 de diciembre de 2023.

**ING. MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO**
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR