MOCOA, 25 DE FEBRERO DE 2025

SEÑORES:

COMPANY PERMO S.A.S ZOMAC
INTERVENTORÍA
CIUDAD MOCOA PUTUMAYO

REF.: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA NO. SPO-036-2024
ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 45 DÍAS

Por medio de la presente, INGENIA COL S.A.S ZOMAC, identificada con NIT 901.354.501-6, en calidad de contratista de obra del contrato de referencia, me permito solicitar formalmente una prórroga de 45 días, a partir del 12 de marzo de 2025.

La solicitud de prorroga está fundamentada en las siguientes consideraciones:

1. **Retraso en la disponibilidad de insumos esenciales**: Durante el periodo de inicio del contrato, se evidenció que la falta de tuberías y accesorios de PVC solicitados por el proyecto imposibilitó el avance de las actividades de construcción. A pesar de las gestiones realizadas, el tiempo estimado de entrega por parte de los proveedores continuó variando entre 15 y 20 días, lo que generó demoras imprevistas en el cronograma de trabajo. Además, este periodo coincidió con la temporada de festividades de fin de año, lo que llevó al cierre temporal de muchas empresas proveedoras, retrasando aún más la adquisición de insumos esenciales. Esta situación obligó a esperar hasta la reanudación de actividades comerciales para poder realizar pedidos y garantizar el abastecimiento de materiales.

2. **Las condiciones climáticas adversas**, particularmente la persistencia de la temporada de lluvias en la región, han tenido un impacto significativo en las excavaciones y movimientos de tierra del proyecto, ya que la saturación del suelo ha incrementado de manera considerable el riesgo de deslizamientos y colapsos parciales en las zanjas, lo que compromete tanto la seguridad del personal como la integridad y calidad de los trabajos ejecutados. A su vez, las crecientes de los ríos han afectado gravemente el suministro de materiales pétreos, especialmente la arena de río, que es un insumo esencial para la cimentación y protección de la tubería del acueducto. Esta escasez ha generado interrupciones en el desarrollo de actividades críticas dentro del cronograma del proyecto, lo que retrasa su avance y compromete el cumplimiento de los plazos establecidos.

3. **Disponibilidad de personal y equipos**: La reducción de operatividad en la región debido a las festividades de fin de año y carnavales en enero ha generado una menor disponibilidad de personal y equipos, lo que ha dificultado el cumplimiento del cronograma de obra.Por todo lo expuesto, solicito de manera respetuosa que se considere la prórroga mencionada, garantizando así la capacidad de ejecutar la obra bajo circunstancias que aseguren la calidad y seguridad del proyecto. La nueva fecha de finalización se ajustaría a la nueva fecha de finalización, calculada a partir del término de la prórroga.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

INGENIA COL S.A.S ZOMAC
NIT: 901.354.501-6
RL. Freyman Jovanni Pozzo Perez
C.C 1.124.854.859

Anexo: certificado de cantera