CONTROL INFORMES CTO 2150-2024 SNR

INFORMES SEMANALES			CENTRO								ORINOQUIA	ANDINA	
			BOGOTA	CUNDINAMARCA		BOYACA		SANTANDER	HUILA		GUAVIARE	ANTIOQUIA	QUINDIO
			FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	FRENTE 6	FRENTE 7	FRENTE 8	FRENTE 9	FRENTE 10	FRENTE 11
			BOGOTA	AGUA DE DIOS	LA PALMA	SANTA ROSA DE VITERBO	GUATEQUE	CONVENCION	NEIVA	GARZON	SAN JOSE GUAVIARE	SANTO DOMINGO	FILANDIA
0	3-sep-24	martes											
1	10-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	17-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	24-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	1-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	8-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	15-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	22-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	29-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	5-nov-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	12-nov-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	19-nov-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	26-nov-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	3-dic-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	10-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
15	17-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
16	24-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
17	31-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
			$ 213.115.377,00	$ 59.371.523,00	$ 126.341.463,00	$ 129.729.468,00	$ 140.521.985,00	$ 105.053.125,00	$ 200.238.984,00	$ 143.094.539,00	$ 202.730.968,00	$ 70.411.191,00	$ 46.740.812,00
			SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL	OFICINA ORIP AGUA DE DIOS (Cundinamarca)	OFICINA ORIP LA PALMA (Cundinamarca)	ORIP SANTA ROSA DE VITERBO (Boyaca)	ORIP GUATEQUE (Boyaca)	ORIP CONVENCION (Norte de Santander)	ORIP NEIVA (Huila)	ORIP GARZON (Huila)	ORIP SAN JOSE DEL GUAVIARE (Guaviare)	ORIP SANTO DOMINGO (Antioquia)	ORIP FILANDIA (Quindio)

$ 1.437.349.435,00

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,60%	89,50%
Valor básico de la Obra programada:	$ 213.115.377,00	$ 190.738.262,42

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	93,00%	97,00%
Valor básico de	198.197.300,61	$ 206.721.915,69

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


IMAGENES AVANCE




Comentario: MANTENIMIENTO DE PINTURA MARCOS Y PUERTAS



Comentario: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MUROS ESCALERAS Y ASEO FINAL



Comentario: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MUROS ESCALERAS Y ASEO FINAL



Comentario: MANTENIMIENTO MUROS PINTURA VINILO EN CUARTO DE LACTANCIA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **LA PALMA** SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,54%	82,50%
Valor básico de la Obra programada:	$ 126.341.463,00	$ 104.231.706,98

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica Ejecutada (%)	100,00%	100,00%
Valor basico de la Obra Ejecutada:	126.341.463,00	126.341.463,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


IMAGENES AVANCE



Comentario: ENTREGA DE LAVADO DE FACHADA



Comentario: INSTALACIÓN DE CIELORASO Y LUMINARIAS



Comentario: ENTREGA DE ILUMINACION CON SU INSTALACIÓN DE CIELORASO Y LUMINARIAS



Comentario: ENTREGA DE LAVADO DE FACHADA

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,50%	87,87%
Valor básico de la Obra programada:	$ 129.729.468,00	$ 113.993.283,53

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	100,00%	100,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 129.729.468	129.729.468,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**


OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: ENTREGA DE CUBIERTA E INSTALACIÓN TANQUES DE RESERVA



Comentario: ENTREGA DE ILUMINACION Y MANTENIMIENTO PINTURA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS



Comentario: ENTREGA DEL MANTENIMIENTO FACHADAS



Comentario: ENTREGA DEL MANTENIMIENTO FACHADAS

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE	**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**	SEDE	**GUATEQUE**	SUPERVISOR	**ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,35%	96,88%
Valor básico de la Obra programada:	$ 140.521.985,00	$ 136.137.699,07

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	100,00%	100,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	140.521.985,00	140.521.985,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: INSTALACIÓN CIELORASO PVC Y LUMINARIAS



Comentario: INSTALACIÓN CIELORASO PVC Y LUMINARIAS

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE: **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR: **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	28,59%	53,55%
Valor básico de la Obra programada:	$ 70.411.191,00	$ 37.705.192,78

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica Ejecutada (%)	60,00%	63,00%
Valor basico de la Obra Ejecutada:	$ 42.246.714,60	$ 44.359.050,33

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE




Comentario: INSTALACION DE MESON EN COCINA CON ENCHPES DE PISO Y MURO



Comentario: MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO



Comentario:ADECUACION DE RED ELECTRICA EN CANALETA PLASTICA EN ARCHIVO



Comentario:ADECUACION DE RED ELECTRICA EN CANALETA PLASTICA EN ARCHIVO

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE	**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**	SEDE	**FILANDIA**	SUPERVISOR	**ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,37%	42,99%
Valor básico de la Obra programada:	$ 46.740.812,00	$ 20.093.875,08

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica Ejecutada (%)	65,00%	72,00%
Valor basico de la Obra Ejecutada:	$ 30.381.527,80	$ 33.653.384,64

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: INSTALACION DE ENCHAPES EN BAÑO Y COCINA



Comentario: INSTALACION DE ENCHAPES EN BAÑO Y CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS



Comentario: INSTALACIÓN DE CIELORASO EN PVC Y LUMINARIAS



Comentario: INSTALACION DE ENCHAPES EN BAÑO Y CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días


ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: MANTENIMIENTO DE ESTUCO Y PINTURA



Comentario: MANTENIMIENTO DE ESTUCO Y PINTURA

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	51,56%	235,33%
Valor básico de la Obra programada:	$ 6.136.467,38	$ 22.832.228,14

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	6,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 9.702.256,42	$ 48.414.259,55

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS / CUND** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario:REMATES DE PINTURA EN FILO SUPERIOR MURO



Comentario: ALINEACION DE LAMPARAS EN TERCER PISO



Comentario: PINTURA EN AREA PRIMER PISO ZONA DE CAJAS



Comentario: REMATES PINTURA EN NUEVA AREA ZONA TRANSICION RACK Y OFICINA REGISTRADOR



Comentario: PINTURA INTERNA NUEVA ZONA RACK SEGUNDO PISO



Comentario: INSTALACIÓN DE COCINA DEACUERDO CON AJUSTES SOLICITADOS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,27%	49,90%
Valor básico de la Obra programada:	$ 11.735.915,95	$ 38.341.742,53

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	7,00%	96,16%
Valor básico de la Obra	$ 5.379.048,11	$ 73.892.752,37

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	1,16%	3,44%	6,32%	12,03%	21,04%	34,62%	49,90%	73,99%	100,00%
% EJECUTADO	1,16%	9,16%	24,16%	74,16%	82,16%	89,16%	96,16%		

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION- N. SANTANDER** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC



Comentario:AJUSTES EN AVISO



Comentario:PINTURA EN ZONA ATENCION A PUBLICO



Comentario:ADECUACION BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,40%	47,18%
Valor básico de la Obra programada:	$ 13.110.325,34	$ 49.870.358,12

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	84,00%	326,00%
Valor básico de la Obra	$ 88.798.466,51	$ 344.622.620,02

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	0,18%	3,77%	6,42%	7,00%	7,08%	10,33%	12,40%	20,32%	32,50%
% EJECUTADO	5,00%	20,00%	40,00%	50,00%	58,00%	69,00%	84,00%		

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA - HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)



Comentario: INSTALACION DE LAMAPARAS EN ZONA ATENCION PUBLICO, PINTURA



Comentario: LAVADO DE FACHADA EN VIDRIO ZONA PALACIO DE JUSTICIA



Comentario: INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE FRANJA FOTOLUMINISCENTE



Comentario: INSTALACION DE LAMPARAS EN ZONA ARCHIVO PRIMER PISO A DOBLE ALTURA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON- HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,94%	58,80%
Valor básico de la Obra programada:	$ 13.110.325,34	$ 49.870.358,12

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	7,00%	91,00%
Valor básico de la Obra	$ 6.315.810,14	$ 82.105.531,83

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON- HUILA** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**


OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: CANALETA PLASTICA CABLEADO EXISTENTE



Comentario: LIMPIEZA DE AREAS, CIELO RASO EN PVC



Comentario: CIELO RASO, TRASIEGO DE CAJAS



Comentario: CIELO RASO, TRASIEGO DE CAJAS

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON
Matrícula No.: A25202001-79742098

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	digo: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE/ GUAVIARE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	16,29%	51,96%
Valor básico de la Obra programada:	$ 11.656.973,42	$ 60.563.899,22

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física	10,00%	85,16%
Valor básico de la Obra	$ 11.656.973,42	$ 99.270.785,64

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



	21/oct/24 Semana 43	28/oct/24 Semana 44	4/nov/24 Semana 45	11/nov/24 Semana 46	18/nov/24 Semana 47	25/nov/24 Semana 48	2/dic/24 Semana 49	9/dic/24 Semana 50	16/dic/24 Semana 51
%PROGRAMADO	0,16%	0,92%	3,57%	10,31%	21,37%	35,67%	51,96%	70,19%	100,00%
% EJECUTADO	0,16%	15,16%	27,16%	37,16%	52,16%	75,16%	85,16%	94,16%	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	digo: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **13** Del: **26 de noviembre de 2024** Al: **3 de diciembre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **91** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE/ GUAVIARE** SUPERVISOR **ING. BAYARDO BUSTOS LINARES**

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

IMAGENES AVANCE



Comentario: VANOS NUEVA VENTANERIA



Comentario: INSTALACION VENTANERIA FACHADA LATERAL



Comentario: ADECUACION BAÑO 02 ZONA PATIO



Comentario: REMATES INTERNOS VANOS VENTANAS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098