INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE ELABORACION	22/02/2025	PERIODO No.	16	DEL	17/02/2025	AL	22/02/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	GGC-104-2024			CONTRATO No.:	GGC-089-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"			OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"		
CONTRATISTA	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIRIA S.A.S			CONTRATISTA	GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024			PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025			PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de noviembre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	2 de noviembre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de febrero 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de febrero 2025		
PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) :	116			PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) :	116		
PLAZO TRANSCURRIDO:	113	EQUIVALE AL	97%	PLAZO TRANSCURRIDO:	112	EQUIVALE AL	97%
VALOR INICIAL :	$ 119.999.406,70			VALOR INICIAL :	$ 1.142.512.709,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 119.999.406,70			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.142.512.709,00		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN (%)

VALOR DEL FRENTE COSTO DIRECTO OBRA OFICINA MAGANGUE $ 572.595.803,00

DESCRIPCION	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
AVANCE SEMANAL	14,00%	26,30%
AVANCE ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	82,00%	42,97%
TOTALES PRESENTE SEMANA	**96,00%**	**69,27%**

100%

**PORCENTAJES CALCULADOS SOBRE COSTO DIRECTO 30,73%

*PORCENTAJES ACTUALIZADOS SEGÚN MODIFICATORIO #1


3. CONTROL DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION	VALORES PROGRAMADOS	VALORES EJECUTADOS
AVANCE SEMANAL	$ 80.163.412	$ 150.788.232
AVANCE ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	$ 469.528.558	$ 246.028.217
TOTALES PRESENTE SEMANA	**$ 549.691.970**	**$ 396.816.449**

**PORCENTAJES CALCULADOS SOBRE COSTO DIRECTO

*PORCENTAJES ACTUALIZADOS SEGÚN MODIFICATORIO #1

3. GRAFICO DE AVANCE



4. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Excavación e instalación de tuberia eléctrica de 3" desde poste hasta el inmueble
2. Construcción de un registro eléctrico de 90x90x60
3. Instalación de estrucura metálica para cielo raso externo
4. Instalación de láminas de pvc de cielo raso en recepción y pasillos 2 y 3
5. Enchape de muros y piso de baño de hombres.
6. Desmonte de teja de asbesto cemento del área del comodato.
7. Instalación de teja termoacustica, mantenimiento de cerchas en área de comodato.
8. Corrección de punto hidraulico baño hombres
9. Cambio de tuberia pvc a emt 3/4" desde comodato hasta tablero de red regulada
10. Instalación tuberia emt 3" desde planta hasta transferencia
11. Construcción de tres pisa techo.
12. Mantenimiento cerramiento existente, pintura esmalte blanco a porton de acceso
13. Instalación de caballetes metálicos en cubierta.
14. Instalación de sistema puesta a tierra con tres varillas cobre, soldadura exotermica y cable cobre
15. Inicia instalación de 9 puertas metálicas en oficinas y cocineta pendiente colocar hoja de vidrio
16. Instalación de puertas dos secciones en vidrio templado en auditorio y acceso principal
17. Cambio de tuberia pvc a emt 2" desde comodato hasta tablero principal de 30 circuitos
18. Instalación de caja de transferencia
19. Instalación de tubería de desague de AA en oficinas
20. Instalación de luces redondas y luz de emergencia en pasillo

21. Retiro de escombro de concreto

22. Retiro de teja de asbesto cemento

Si bien es cierto el contrato finaliza el 28 de febrero de 2025 y falta un 30% de ejecución de obra, la interventoria considera que el contratista terminará sus ejecuciones dentro del plazo contractual pues las actividades relacionadas con la mano de obra pendientes se pueden realizar en esta última semana además cerca del 20% de ejecución, está relacionada directamente con suministro de elementos que tienen un valor considerable pero que son de rápida instalación.

No obstante la interventoría considera que se requerirán algunos días adicionales para proceder al recibo a satisfacción total de la sede.

5. ACTIVIDADES POR LA INTERVENTORIA REALIZADAS EN LA SEMANA

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto, ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Realizó control permanente del personal de la obra que tenga su respectiva seguridad social y el uso de elementos de protección personal.

En este periodo se realizóla instalación de cubierta y se llevaron a cabo los controles del correcto uso de los EPP de los trabajadores en el desarrollo de la actividad para garantizar el bienestar de los mismos.

Durante este periodo se lleve a cabo un acompañamiento permante en cada actividad desarrollada, evaluando que el personal delegado para cada trabajo cumpliera acabalidad con todo los requisitos exigidos por la interventotia y hojas de vida aprobadas por esta.

La interventoria diligencio formato de bitácora de obra en donde se hace registro diario de lluvias, de personal laborando en la obra, la cual se realiza diariamente consignando actividades realizadas, solicitudes por parte del contratista y soluciones dadas por la interventoria.

Monitorear y controlar las actividades ejecutadas de acuerdo a lo estipulado y a las cantidades aprobadas. Verificar los tiempos de la reprogramación entregada por el ejecutor.

6. RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-064-2024.
OBJETO " ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
ENTIDAD CONTRATANTE
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
CONTATISTA.
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S
INTERVENTOR
EQUILÁTERO Y ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
PLAZO DE EJECUCION
HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR DEL CONTRARTO
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.512.709,00)
FECHA DE ACTA DE INICIO
DOS (2) DE NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION DE LA OBRA
SEDE LOCAL ICA MAGANGUE, MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

DURANTE LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL DIECISIETE (17) AL VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DE 2025 EL CONTRATISTA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ITEM 1.17 RETIRO Y BOTADA DE ESCOMBROS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL. AVANCE ACUMULADO 80%

ITEM 1.18 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL). avance semanal 66,6% para un total de AVANCE ACUMULADO 82,34%

ITEM 1.19 DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE. LA MANO DE OBRA INCLUYE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS DE PROTECCIÓN PARA EL MANEJO DE ESTA TEJA. INCLUYE MANEJO ESPECIAL, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA ESPECIAL AL SITIO PERMITIDO DE MANEJO DE ESTOS ELEMENTOS. avance semanal 12,33% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 1.22 PODA DE RAMAS. avance semanal 40% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 3.1 MANTENIMIENTO CERRAMIENTO EXISTENTE EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA EXTERIORES. avance semanal 13,04% para un total de AVANCE ACUMULADO 96,06%

ITEM 3.2 CERRAMIENTO EN TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 2". INCLUYE PATA DE ANCLAJE Y TAPON METALICO PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA EXTERIORES avance semanal 10% para un total de AVANCE ACUMULADO 98,44%

ITEM 5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACÚSTICA KINGROOF ECO - PANEL TIPO SANDWICH. avance semanal 6,92% para un total de AVANCE ACUMULADO 96,19%

ITEM 5.4 CIELO RASO CONTINUO EN PVC BLANCO RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO. avance semanal 52,51% para un total de AVANCE ACUMULADO 85,38%

ITEM 6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERÁMICA 30X60 CM. AVANCE ACUMULADO 84,49%

ITEM 6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PORCELANATO 60X60. AVANCE ACUMULADO 85,40%

ITEM 7.1 SANITARIO SMART ELONGADO COLOR BLANCO. AVANCE ACUMULADO 33,33%

ITEM 7.2 LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO TIPO SAN LORENZO. AVANCE ACUMULADO 33,33%

ITEM 7.3 ORINAL MEDIANO BLANCO GRIFERÍA TIPO PUSH. AVANCE ACUMULADO 30%

ITEM 8.3 PINTURA EXTERIOR EN KORAZA. AVANCE ACUMULADO 30%

ITEM 8.4 PINTURA CON VINILO EN MUROS. AVANCE ACUMULADO 30%

ITEM 10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICO DE 10 KVA 208/120V ON LINE, AUTONIMIA DE 10 MIN A PLANA CARGA. AVANCE ACUMULADO 30%

ITEM 10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA RETIE PARA CUARTOS TECNICOS. INCLUYE 1 METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 HF FR LS Y CLAVIJA.
AVANCE ACUMULADO 71,43%

ITEM 10.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA REGULADOR 208/120V. AVANCE ACUMULADO 30%

ITEM 10.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60X60 40W 120V AUDITORIO**.** AVANCE ACUMULADO 30,56%

ITEM 10.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON TRES VARILLAS COBRE-COBRE DE 2,4M X 5/8", SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLE 1/0 COBRE DESNUDO 25ML PARA EL TRANSFORMADOR. AVANCE ACUMULADO 95%

ITEM 10.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDODO DE 18W 120V. PARA COCINA, BAÑOS CUARTO DE ASEO, PASILLOS. AVANCE ACUMULADO 90,91%

ITEM 10,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA A TRANSFERENCIA DESDE PLANTA Y TRASNFORMADOR 3X1/0+1/0+1/0T, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN. AVANCE ACUMULADO 66,67%

ITEM 10,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRDUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR DE 100A A 200A, PROTECCIONES SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR, CONEXIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR. avance semanal 45% para un total de AVANCE ACUMULADO 95%

ITEM 10.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ODC0S-I1W INFRARROJO MONTAJE EN TECHO. AVANCE ACUMULADO 80%

ITEM 10,27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION 2X3" TUBO PVC 3", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADO. avance semanal 52,60% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,28 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TN1 HASTA UPS Y TR1 2X6+6+8T, INCLUYE TERMINALES. AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CS274 DE 0,6X0,6M CON TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE EXCAVACIÓN. avance semanal 23,73% para un total de AVANCE ACUMULADO 33,33%

ITEM 10,30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3" PARA ACOMETIDA DE PLANTA A TRANSFERENCIAAVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION 1X3" TUBO PVC 3", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO CON EL MISMO MATERIAL EXCAVADOAVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 11,5 PUERTA DE DOS SECCIONES EN VIDRIO TEMPADO CON MARCO Y TRAVESAÑO FABRICADO EN TUBERÍA TIPO PESADA CON ACABADO FINAL EN ABM, CIERRA PUERTA SUPERIOR, CERRADURA - MANIJA CON LLAVE. AVANCE ACUMULADO 95,94%

NP.7 Suministro e instalacion de MURO EN SUPERBOARD 14mm 1 CARA- Incluye perfileria y demás accesorios para su correcta instalación (No se incluye pintura). AVANCE ACUMULADO 100%

NP.32 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO, GATO HIDRÁULICO, MANIJA, BISAGRA, EMPAQUE SILICONADO, CONTRAMARCO EN ALUMINIO, PISAVIDRIO DE PRESIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBE CERRAR PERFECTAMENTE SIN ESPACIO. AVANCE ACUMULADO 90,09%

NP.12 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO 1 HOJA COMPUESTA POR DOS CUERPOS DE VIDRIO DE 4MM, INCLUYE MARCO, GATO HIDRÁULICO, MANIJA, BISAGRA, EMPAQUE SILICONADO, CONTRAMARCO EN ALUMINIO, PISAVIDRIO DE PRESIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBE CERRAR PERFECTAMENTE SIN ESPACIO. AVANCE ACUMULADO 89,04%

NP.30 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2" PARA ACOMETIDA. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.AVANCE ACUMULADO 100%

NP.31 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3/4" PARA ACOMETIDA. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. AVANCE ACUMULADO 100%

A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE AJUSTAN LAS CANTIDADES DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No.2

ITEM 1,2 DESMONTE DE VENTANAS. avance semanal 92,27% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 1,3 DEMOLICIÓN MANUAL DE MESÓN EN CONCRETO. avance semanal 13,40% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 1,7 DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPE O PAÑETE (REVOQUE). avance semanal 33,05% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 1,15 DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO. avance semanal 14,29% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 2,1 EXCAVACIÓN MANUAL H= 0-2 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO. avance semanal 32,90% para un total de AVANCE ACUMULADO 96,55%

ITEM 2,2 LLENO COMPACTADO CON RECEBO COMÚN. avance semanal 23,81% para un total de AVANCE ACUMULADO 94,86%

ITEM 2,4 CONCRETO DE 3000 PSI avance semanal 19,97% para un total de AVANCE ACUMULADO 91,67%

ITEM 3,4 CONCRETO DE 3000 PSI. avance semanal 18,27% para un total de AVANCE ACUMULADO 91,67%

ITEM 4,1 TUBERÍA CPVC PRESIÓN Ø= 1/2" (INCL. ACCESORIOS). avance semanal 27% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 4,4 PUNTO HIDRÁULICO CPVC DE 1/2" (3 M). avance semanal 75% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 4,5 VALVULA DE REGISTRO DE 1/2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO. avance semanal 50% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 4,6 TUBERÍA DRENAJE MINI SPLIT PVC 1" (INCL. ACCESORIOS). avance semanal 57,88% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 4.7 REJILLA PARA PISO EN PVC 3"X2". AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 4.8 TUBERÍA PVC Ø= 4" (INCL. ACCESORIOS). avance semanal 69,39% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 4,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-S SANITARIA Ø= 2" (INCLUYE ACCESORIOS). avance semanal 26% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 5,3 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 S= 50 CM. AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 8,1 ESTUCO ACRÍLICO EN MUROS. avance semanal 76,52% para un total de AVANCE ACUMULADO 84,80%

ITEM 8,2 PAÑETE MURO (INCL. FILOS Y DILATACIONES). avance semanal 78,29% para un total de AVANCE ACUMULADO 96,09%

ITEM 10,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 5800, TOMA CORRIENTE, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACION. avance semanal 13,21% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 2400, INTERRUPTOR, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACION. AUDITORIO. . avance semanal 50% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA CON POLO A TIERRA EN CANALETA METALICA SOBREPUESTA , TOMA CORRIENTE CABLE 12 AWG TRIPLE FASE AZUL Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. avance semanal 9,1% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADA EN CANALETA METALICA SOBREPUESTA , TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). avance semanal 4,55% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 2400, INTERRUPTOR, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACION. avance semanal 10% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X12 FASE ROJA O FASE AZUL PARA TOMACORRIENTES DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA TOMA DEL CIRCUITOavance semanal 6,67% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

ITEM 10,22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA DE 12X5CM HOMOLOGADA BLANCA PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TROQUELES TRIPLES, ALAMBRE DE PUESTA A TIERRA Y MARCACION RETIE.. avance semanal 32,85% para un total de AVANCE ACUMULADO100%

NP.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE VIBRADO PARA CERRAMIENTO #20 .avance semanal 28,88% para un total de AVANCE ACUMULADO 100%

NP.13 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y PINTURA ANTICORROSIVA (2 MANOS) PARA CERCHAS Y CELOSIAS ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA EN TODO EL DESARROLLO DE LA SECCION DE METRO LINEAL MEDIDO EN PLANTA (INCLUYE PERFILES, TENSORES, VIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SECCION MEDIDA EN PLANTA). AVANCE ACUMULADO 100%

NP.27 DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA CON UN ESPESOR HASTA 25CM. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES, DEMOLICIÓN DE REVOQUES Y DE ENCHAPES APLICADOS EN EL MURO A DEMOLER E INSTALACIONES EMBEBIDAS, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA; SE DEBE UTILIZAR CORTADORA PARA GARANTIZAR QUE LOS FILETES DE LA DEMOLICIÓN QUEDEN ORTOGONALES AVANCE ACUMULADO 100%

Durante el periodo que comprende el presente informe la Interventoría realizo recorridos de obra identificando junto con el Contratista las dificultades que se presentan en el proyecto.
La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual, a la fecha

7. PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA

Personal	Cargo	Herramientas
Karen Andrea Arias Guerra	Residente de obra	Andamios
Loraines Maria Barrios Campo	Residente Siso	Paladraga
Jorge Ramon Sierra Falco	Oficial	Martillos
Willliam Rafael Sierra Falco	Oficial	Herramienta menores
Nilson Villalba Florez	Ayudante	Maquina de soldar
Jose Ignacio Contreras Perez	Ayudante	Compresor de aire eléctrico (2und)
Daniel Eduardo Peñate Velasquez	Techador	Taladro
Jorge Isaac Medina	Pintores	Pulidora
Odimar Villegas	Pintores	
Jan Carlos Pineda Canchila	Enchapador	
Guillermo Sierra	Electrico	
Nalver Rodriguez	Electrico	
Rafael Arrieta	Puertas	
Julio Arroyo	Puertas	
Freider Arroyo	Puertas	

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA

Personal	Cargo	
Jennifer Lucia Torregrosa Hernández	Residente de Interventoría	
Liliana Quiroga Sepúlveda	Directora de Interventoría	
Ruby Caceres	Profesional HSEQ	

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA (ANTES Y DESPUES)

EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA ELÉCTRICA 3"		CONSTRUCCIÓN REGISTRO ELÉCTRICO	
			
Antes	Después	Antes	Después

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARRA CIELO RASO EXTERIOR	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN LÁMINAS PVC CIELO RASO	
	
Antes	Después

ENCHAPE DE MUROS Y PISO BAÑOS	
	
Antes	Después


DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO ÁREA COMODATO	
	
Antes	Después


MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN DE NUEVA TEJA TERMOACUSTICA ÁREA COMODATO	
	
Antes	Después


CAMBIO TUBERÍA PVC A EMT 2" DESDE COMODATO HASTA TABLERO PRINCIPAL	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3" DESDE PLANTA HASTA TRANSFERENCIA Y CAJA DE TRANSFERENCIA	
	
Antes	Después


CONNSTRUCCIÓN DE PISA TECHOS	
	
Antes	Después

MANTENIMIENTO CERRAMIENTO EXISTENTE, APICACION ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO	
	
Antes	Después

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INSTALACIÓN DE CABALLETES	
	
Antes	Después


INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO Ttemplado	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUE DE AA	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN DE LUCES REDONDAS	
	
Antes	Después

INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	
	
Antes	Después

RETIRO DE ESCOMBROS	
	
Antes	Después

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA ESPECIAL DE TEJA ASBESTO CEMENTO	
	
Antes	Después

SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	
	
TRANSFORMADOR REGULADOR	UPS BIFASICA

10.0 GESTION DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

Se solicita al ejecutor la entrega de los resultados de las pruebas de concreto tomada a los elementos fundidos en el cerramiento.Se le manifiesta al ejecutor que los elementos correspondientes a utilizar en la cubierta deben ser los estipulados en la ficha tecnica de esta.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: LILIANA QUIROGA SEPULVEDA
Proyectó: Jennifer Torregrosa