REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	**Fecha de finalización del Contrato**	**Fecha de elaboración del Informe de Avance**
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	6 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	**Fecha de Inicio**	**Fecha de término**	**Descripción de avance**	**Grado de Avance %**	**Observaciones**
Se acompaña inicio de trabajos de mantenimiento correctivo en monumento ELOY ALFARO.	06/12/2024	06/12/2024	Se verifica inicio de correctivo con la demolición en andén, para instalar soportes de antivandálicos para 16 luminarias redondas de (3 watts) y 4 lineales	10 %	No aplica

Retiro de reflectores	06/12/2024	06/12/2024	Se verifica retiro de 2 reflectores en lateral de monumento. No se retira antivandálico de los reflectores y su lijado y pintura se realizarán en sitio.	12 %	No aplica
Se calcula corriente de alimentadores de Roy Alfaro y Piper Pimienta (4 amperios) y se recomienda alimentar los dos tableros desde la misma acometida. Para evitar hurto Se recomienda instalar varilla a tierra en caja AP del tablero de distribución	06/12/2024	06/12/2024	Se inicia verificación de circuitos retirando encauchetado existente e identificando canalización para cableado nuevo.	15 %	No aplica

ELOY ALFARO					
Instalación de circuito a tierra			Instalación de 2 varillas cobre 9/16 “ x 2,4 mts para línea a tierra y cableado de cobre desnudo (25 mts)	30 %	No aplica
Mantenimiento Antivandálicos de Reflectores	06/12/2024	06/12/2024	Se lijan, pintan y sueldan antivandálicos de reflectores	50 %	No aplica

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO


IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Demolición de andén para instalar soporte antivandálico de luminarias en andén.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Retiro de 2 reflectores para revisión y mantenimiento en sitio de antivandálicos.
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Retiro de cable encauchetado para verificación de tuberías.

IMAGEN No.4	DESCRIPCIÓN
	Instalación de electrodos y cable desnudo de puesta a tierra.
IMAGEN No.5	**DESCRIPCIÓN**
	Antivandálico pulido, limpio y pintado


5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Se continuarán los trabajos de obra civil y adecuaciones requeridas para el día siguiente.

Firma,



VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S



RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Técnico
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***