REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	**Fecha de finalización del Contrato**	**Fecha de elaboración del Informe de Avance**
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	6 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	**Fecha de Inicio**	**Fecha de término**	**Descripción de avance**	**Grado de Avance %**	**Observaciones**
Pulida y Pintura de Antivandálicos	06/12/2024	06/12/2024	Se retiran reflectores, se pulen con grata y se pintan antivandálicos en sitio.	100 %	No aplica
Instalación de reflectores	06/12/2024	06/12/2024	Se instalan 3 reflectores nuevos y uno reutilizado en	100 %	No aplica

			perfecto estado		
Sellado de antivandálicos	06/12/2024	06/12/2024	Se sellan con soldadura eléctrica antivandálicos.	100 %	No aplica

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Antivandálico después de retiro de reflector y antes de pulir
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Antivandálico pintado
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Antivandálico sellado y con reflector nuevo instalado, prueba de reflector.

	
IMAGEN No.4	**DESCRIPCIÓN**
	Puerta Pintada
IMAGEN No.5	**DESCRIPCIÓN**
	Monumento con iluminación ornamental al 100 % Impacto final después del mantenimiento preventivo

5. **COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA**
   No aplica.

Firma,

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Técnico
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***