REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	7 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Suministro e instalación de luminarias con tablero de control tipo pedestal, sistema de puesta a tierra y fuente de datos con integrados para inteligencia lumínica de iluminación led	07/12/ 2024	07/12/ 2024	Se realiza soldadura exotérmica para instalación de malla puesta a tierra, la cual se deja con cable hasta el tablero principal pendiente realizar conexión de la	20 %	Se soldaron varillas de cobre a cable de calibre 1/0 AGW para formar malla a tierra, que formarán el sistema de la malla puesta a tierra, así mismo la instalación de tubería en PVC con un diámetro de pulgada y media 1½" esta se entierra a 30 cm de profundidad, la cual llega hasta el faro, se funde caja de paso para las

			tierra al tablero, así mismo se realiza trabajos de obra civil, para lo cual se evidencia excavación para instalar tubería para tendido eléctrico y tendido de envío de datos, desde el tablero principal hasta el faro para instalación de luminarias		conexiones, al tapar la tubería se deja como aviso preventivo cinta peligro para excavaciones y/o trabajos a futuro.
Se hace un recorrido general	07/12/ 2024	07/12/ 2024	Se evidencia que hay tubería PVC de ¾" vandalizada y sin cableado. Los reflectores con antivandálico cubierto están completos. Se avanza en excavación Manual	30 %	La excavación quedo en algunos tramos a 30 cms y en otros a 35 cms de profundidad
Se ubican los elementos eléctricos de	07/12/ 2024	07/12/ 2024	El punto de conexión a red Emcali es el	30 %	Se identifica que se instalarán luminarias nuevas de dos tipos: 1-

bombeo e iluminación			transformador con Nodo No 1045881 de 112.5 kva 3 fases 13,2 kva /208/120 v, que alimenta el cuarto de bombas a través de una tubería PVC subterránea de 4" y cajas de paso de BT, Cable calibre entre 2/0 y 4/0. En cuarto hay dos bombas de 30 hp 3f marca siemens. En iluminación los controles quedarán ubicados en tablero externo.		Reflectores: 16 perimetrales al monumento y 4 de frente al faro. En faro son 3 mojones nuevos construidos y se aprovechará el existente que está en buen estado. A los reflectores se le instalaron expansor de luz y marco, que son accesorios para mejorar la iluminación 2- 8 reflectores en la parte superior, en la fuente.
Adecuación de reja de seguridad para tablero.	07/12/ 2024	07/12/ 2024	Se realiza adecuación de obra civil para instalación de reja de seguridad en tablero de protección y control.	100%	No aplica.

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Soladura exotérmica para instalación de sistema triangular de puesta a tierra.

IMAGEN No.2	DESCRIPCIÓN
	Obra civil e instalación cable de sistema triangular de puesta a tierra.
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Instalación sistema triangular de puesta a tierra hasta tablero.
IMAGEN No.4	**DESCRIPCIÓN**
	Instalación sistema triangular de puesta a tierra hasta tablero, cubierta con cemento.

IMAGEN No.5	DESCRIPCIÓN
	Obra civil e instalación de tubería luminarias obelisco.
IMAGEN No.6	**DESCRIPCIÓN**
	Obra civil – Instalación de tubería PVC 1½" luminarias obelisco.
IMAGEN No.7	**DESCRIPCIÓN**
	Tubería de ¾ “ vandalizada

IMAGEN No.8	DESCRIPCIÓN
	Avance en excavación Manual e instalación de tubería PVC y cajas de derivación en puntos de iluminación perimetral a la fuente
IMAGEN No.9	**DESCRIPCIÓN**
	Avance en instalación de tubería PVC perimetralmente a la fuente
IMAGEN No.10	**DESCRIPCIÓN**
	Fundición de 3 Mojones para reflectores adicionales frente al faro Existía 1 mojón , se adicionaron 3 mojones = total 4 reflectores

IMAGEN No.11	DESCRIPCIÓN
	Transformador punto de conexión a red Emcali del monumento de la solidaridad
IMAGEN No.12	**DESCRIPCIÓN**
 	Adecuación de reja de seguridad para tablero.

4. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Se continuarán los trabajos de obra civil y adecuaciones requeridas para el día siguiente.

Firma,

Victor L. Silva Mora

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Técnico
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***