REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	8 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Se verifica avance en trabajos de obra civil	08/12/2024	08/12/2024	Se avanza en canalización perimetral y se instala tubería pvc de 1 1/2” Se finaliza alambrado con cable encauchetado 4x16 . Se realiza fundición de 3	100 %	Los reflectores en fuente tienen pendiente instalación de antivandálicos. Se destinará por parte del contratista personal para vigilar durante la noche para evitar hurto de los materiales instalados.

			mojones para igual número de reflectores nuevos en área de faro.		
Continúa obra civil	08/12/2024	08/12/2024	Fundición de canalización subterránea 1 metro antes de las bases de los reflectores. Se rellena la canalización. Se retiran antivandálicos antiguos y se instalan los nuevos que son más pequeños.	100 %	Pendiente pintura de antivandálicos nuevos
Continúa cableado	08/12/2024	08/12/2024	Se realiza cableado perimetral faltante y se instalan 6 reflectores. .	100 %	Pendiente cableado hacia los 4 reflectores de las banderas.
Instalación de recubrimiento en antivandálicos	08/12/2024	08/12/2024	Se realiza recubrimiento con fibra de vidrio en los antivandálicos que van en la parte superior del monumento.	60%	N/A

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Pantalla y marco a instalar en 20 reflectores nuevos

IMAGEN No.2	DESCRIPCIÓN
	
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Caja de distribución subterránea de alimentación hacia zona de banderas. Pendiente tapa
IMAGEN No.4	**DESCRIPCIÓN**
	Caja de salida de iluminación hacia reflectores Pendiente relleno, reforzamiento en concreto y pintura de antivandálico


IMAGEN No.5	DESCRIPCIÓN
	Caja de salida de iluminación hacia reflectores, Pendiente tapa, relleno y reforzamiento en concreto.
IMAGEN No.6	**DESCRIPCIÓN**
	Reflector instalado en antivandálico típico. Pintura y soldadura.

IMAGEN No.7	DESCRIPCIÓN
	Avance en trabajos de recubrimiento con fibra de vidrio en anti vandálicos.


4. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Se continuarán los trabajos de obra civil y adecuaciones requeridas para el día siguiente.

Firma,



VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S



RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Técnico
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***