REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	9 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Traslado tablero de control	09/12/ 2024	09/12/ 2024	Se realiza adecuación del espacio para traslado de tablero de control	100 %	N/A
Instalación detallada de reflectores	09/12/ 2024	09/12/ 2024	Se instalan 20 reflectores y pantallas de expansión de luz con marco.	100 %	N/A

Instalación de recubrimiento en antivandálicos	09/12/ 2024	09/12/ 2024	Se realiza recubrimiento con fibra de vidrio en los antivandálicos que van en la parte superior del monumento.	100%	N/A

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Reflectores a instalar “color kinetics Color Blast PowerCore gen4/gen5
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Pantalla y marco a instalar en 20 reflectores nuevos
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Instalación de Luminarias.

IMAGEN No.4	DESCRIPCIÓN
	Bases de soporte debidamente selladas cumpliendo seguridad para el reflector y previendo entrada de agua en empalmes eléctricos.
IMAGEN No.5	**DESCRIPCIÓN**
	Bases de soporte debidamente selladas cumpliendo seguridad para el reflector y previendo entrada de agua en empalmes eléctricos.
IMAGEN No.6	**DESCRIPCIÓN**
	Bases de soporte debidamente selladas cumpliendo seguridad para el reflector y previendo entrada de agua en empalmes eléctricos

IMAGEN No.7	DESCRIPCIÓN
	Instalación de 8 luminarias en fuente superior Las luminarias son colorkinetics burst powercore gen 2/ gen 3.
IMAGEN No.8	**DESCRIPCIÓN**
	Finaliza recubrimiento con fibra de vidrio e instalación de los anti vandálicos que van en la parte superior del monumento.
IMAGEN No.9	**DESCRIPCIÓN**
	Panorama General de iluminación en Monumento de la solidaridad

4. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Se continuarán los trabajos de obra civil y adecuaciones requeridas para el día siguiente.

Firma,

Victor L. Silva Mora

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Técnico
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***