REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	10 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del sistema de iluminación ornamental	10/12/ 2024	10/12/ 2024	Se realiza se inspección del tablero principal, se realiza tareas de limpieza general, tanto en la parte interior como exterior, se remueve polvo y demás suciedades encontradas, se	100 %	No aplica

			realiza ajuste de borneras para todas las conexiones eléctricas del tablero, se proceden a tomar medidas de corriente y voltaje de líneas de alimentación eléctrica para luminarias, se toman medidas de voltaje que alimenta el circuito, se realizan tomas de medidas para el sistema de puesta a tierra, se realiza tomas y registros de imágenes termo gráficas para todo el circuito eléctrico, se toman medidas de humedad dentro del tablero.		

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Ajuste de borneras y conexiones eléctricas del circuito. Medición de voltajes, corrientes, resistencia y termografía.

 	

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

No aplica

Firma,

Victor L. Silva Mora

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Componente Técnico Construcción
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***