REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	11 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del sistema de iluminación ornamental	11/12/ 2024	11/12/ 2024	Se realiza mantenimiento en tablero principal ejecutando actividades de limpieza general, tanto en la parte interior como exterior, se realiza ajuste de	100 %	Al realizar la activación del sistema de iluminación de forma manual desde el tablero, se procedió a medir la corriente de consumo pero esta medición no fue posible realizarla de forma correcta ya que las luminarias de la fachada se encuentran por fuera de funcionamiento

			borneras, se proceden a tomar medidas de corriente y voltaje de líneas de alimentación eléctrica, se realizan tomas de medidas para el sistema de puesta a tierra, se realiza tomas y registros de imágenes termo gráficas para todo el circuito eléctrico, se toman medidas de humedad dentro del tablero.		debido al hurto de su cableado.

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
 	Ajuste de borneras y conexiones eléctricas del circuito. Medición de voltajes, corrientes, resistencia y termografía.


Visión Ganadora
3.45304N 76.53239W
3-36 Calle 12
San Pedro
Cali
Valle del Cauca


3.45304N 76.53237W
3-36 Calle 12
San Pedro
Cali
Valle del Cauca


Visión Ganadora
3.45287N 76.53252W
342 Calle 12
San Pedro
Cali
Valle del Cauca

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

No aplica

Firma,

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo Técnico profesional
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***