REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	12 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento Cuadriga Romana.	12/12/2024	12/12/2024	Se realiza revisión y limpieza general de todos los elementos que componen el sistema como luminarias, tablero	100 %	Para des energizar el sistema fue necesario acceder hasta la fotocelda de la acometida que se encuentra aproximadamente a 60 cms de la línea a 13.2 kv, muy por debajo de la distancia de seguridad para este nivel de voltaje,

			eléctrico de protección y control, cajas de inspección, cableados, canalizaciones y sistemas antivandálicos. Para la limpieza se utilizaron cepillos de cerdas suaves, paños de microfibras, limpiadores con soluciones neutras no abrasivos, antioxidantes y limpiador de contactos eléctricos.		por lo tanto se recomienda reubicar urgentemente dicha fotocelda y mitigar el riesgo de contacto o arco eléctrico.
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento Cuadriga Romana.	12/12/2024	12/12/2024	En el tablero de protección y control se realiza revisión y medición de variables eléctricas como tensión, corriente, resistencia de puesta a tierra, humedad	100%	No aplica

			relativa y toma de termografía.		
Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos del hito monumento Cuadriga Romana.	12/12/2024	12/12/2024	Se realiza prueba general de funcionamiento de todo el sistema de iluminación.	100%	No aplica

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Tarea de des energizar la acometida eléctrica cubriendo la fotocelda para simular oscuridad, y evidencia del riesgo de arco o contacto eléctrico por cercanía entre la fotocelda y la línea de 13,2 kv que alimenta el devanado primario del transformador.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Medición de parámetros eléctricos : Línea a Tierra
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**

	Medición de Parámetros eléctricos Temperatura
IMAGEN No.4	**DESCRIPCIÓN**
	Evidencia de limpieza y Verificación de funcionamiento de reflectores perimetrales en la parte inferior
IMAGEN No.5	**DESCRIPCIÓN**
	Luminarias de piso Dañadas

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Reubicar fotocelda de acometida para mitigar el riesgo de arco o contacto eléctrico con la línea de 13,2 KV.

Firma,

Victor L. Silva Mora

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo Técnico profesional
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***