de reticulado #24 la de cual se evidenciaron observaciones que fueron remitidas al contratista de obra para subsanarlas y ajustes encontrados. Las actividades laborales fueron a las 6:00PM sin novedades que haya dificultado el avance de la programada por el contratista de obra.

Residente Obra — Residente Interventoria

1/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal de Obra (1) Director (1) auxiliar ingeniero (1) Residente (1) profesional SISO, personal Interventoria: (1) profesional SISO (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingeniero personal tecnico Obra: Cuadrilla electrica 5 personas (1) ayudante de Obra (1), Cuadrilla de acabados (2) personas, Se continuan actividades con la instalacion de muro Rasa y lamina fibrocemento, black theater, Se continua con la instalacion y ajuste de equipos electricos, se continua con ajuste de las redes hidrosanitarias y RCI con un opical. Las actividades terminaron a las 6:00 PM sin novedades que hayan dificultado la programacion de actividades del contratista de obra.

Residente Obra — Residente Interventoria

2/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (parcialmente nublado) en obra se evidencia que se presentaron lluvias en horas de la noche del dia anterior, personal Obra: (1) Director (1) ingeniero auxiliar (1) Residente (1) profesional SISO, personal Interventoria: (1) Director, (1) auxiliar, Residente (1) profesional SISO. Se continuan actividades en acabados de muro Rasa, en drywall fibro mineral y black theater, se continuan las actividades de instalacion de aparatos electricos y ajuste de

dos mismos, dos actividades terminan a las 3:00pm sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado por el contratista de obra. ———

Residente 1- Obra Residente Interventoria

3/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (parcialmente nublado) personal en obra: (1) Residente (1) auxiliar ingeniería (1) Residente (1) profesional SISO (1) oficiales de acabados, (1) soldador electricista (3) Se continua las actividades con ayuda de equipos electricos, instalacion de drywall, fibrocemento y pintura para muros y cielo raso, se recupera sitio de vias con la aplicacion de asfalto en frio: de intervencion presentan con el siguiente personal: (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) residente (1) profesional SISO. La jornada termino a las 5:30 sin novedades que haya dificultado el avance de lo programado por el contratista de obra. ——— ———

Residente Obra Residente Interventoria

NOTA: el dia 3 de febrero de 2025 se le observo al contratista de obra sobre la recuperacion de asfalto para el cruce de la instalacion de tuberia C900 y tuberia 2" PVC-P. aclarando que tenian que dejar el asfalto con el espesor que existia anteriormente desde se realizo el corte, Residente hizo caso omiso y continuo realizando la actividad, añadido a esto utilizaron el asfalto en frio el cual no estaba especificado para ejecutar esta actividad, se le dijo que el especificado y como estaba pago era el MDC19 al realizar esta actividad se pudo evidenciar que no cumplio con la calidad de instalacion. ———

Residente Interventoria

4/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima frio (ventoso nublado) personal en obra: (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingeniero (1) profesional SISO (1) cuadrilla de obra (2) personas para acabados, cuadrilla electrica personal Interventoria: (1) Director (1) residente (2) auxiliar ingeniero (1) profesional SISO. Se continua las actividades de acondicionamiento y recuperacion del cerco de obra, Se continua en la instalacion de drywall yeso y puntos para circuitos electricos, se continua con la instalacion de aparatos electricos (rondas convencionales, luminarias equipos de conexion) y demas accesorios que se requieren para esta actividad, se realiza recuperación de asfalto y cunetas en cierre derecho frente se instala tuberia C900 y tuberia 2" PVC-P para el sostenimiento de la doble y construccion de bermas proyecto fase III. las actividades culminan a las 5:00 pm se recuerda que hagan definitivo el acompañamiento de las obras programadas por el contratista de obra.

Residente de Obra

Residente Interventoria

05/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal de obra es 1 director. 1 residente 1 sisoma 1 aux ingeniero se cuenta con 1 cuadrilla electrica de 1 oficial, 2 ayudantes, 1 celador del consorcio y 1 cuadrilla de acabados con 1 oficial, 1 ayudante en la interventoria 1 director 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas durante el dia es la continuacion de instalacion y adecuacion de cielo raso en la sala de reuniones y oficina de comandante, se continua tambien instalando aparatos electricos como lo son tomas

interruptores y luminarias, en la parte electrica tambien se ejecuta la instalacion de canaleta en pared para tomas regulares, adicional se evidencia el armado total del gabinete del transformador como de sus conexiones, para este dia. se Finalizan actividades a las 5:30pm sin presentar alguna novedad.

Dir. Interventoria Residente obra.

06/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal de obra es 1 director, 1 residente, 1 sisoma 1 aux ingeniero 1 oficial se presenta 1 cuadrilla electrica de 1 oficial, 2 ayudantes y 1 cuadrilla de acabados 1 oficial, 1 ayudante en la interventoria se tiene 1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas durante el dia es la continuación de instalacion de aparatos electricos como lo son luminarias en cielo raso, tapas de interruptores y tomas, en la parte de equipos se evidencia la llegada de la ups de 50kva la cual genera un avance considerable, en la parte de acabados se continua en la adecuacion e instalación de laminas fibromineral y acabados en laminas drywal entre otros actividades se realiza aseo y limpieza alrededor de los campamentos de manera manual. Se finalizan actividades a las 5:30 pm

Dir interventoria Residente obra.

07/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal de obra es 1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 sisoma, 1 celador se presenta 1 cuadrilla electrico de 1 oficial 2 ayudantes en la parte de acabados se presenta 1 oficial, 1 ayudante. para la interventoria 1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar. 1 sisoma los actividades desarrolladas durante el dia son la continuacion de acabados en cielo raso como lo es pintura, y montaje de laminas fibromineral, para la parte electrica se continua con luminarias en su instalacion y adecuacion de tomas en canaleta que se instala en oficina de novedades se puede evidenciar la llegada de 3 tableros electricos a obra como lo son TTE, TERR, TANP1 lo que aumenta el avance de obra segun los compromisos del consorcio FOC2309. entre otras actividades se realiza excavacion el costado de la via que construyo fase 2 para buscar tubo de 24" y tomar las cotas. y levantar en el proceso de planificación de la adicion prospecta del contrato la hora de salida es a las 5:30 pm sin novedad alguna

Dir interventoria Residente obra

08/02/2025 Se inician actividades a las 6:00am con un clima despejado el personal de obra 1 director, 1 residente, 1 aux ingeniera 1 Sisoma, 1 ayudante la cuadrilla electrica con 1 oficial, 2 ayudantes en la parte de acabados 1 oficial, 1 ayudante la interventoria asiste con 1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 sisoma

y los especialistas a disponibilidad para cualquier solicitud del contratista las actividades desarrolladas durante el dia son la continuación de instalacion de cielo raso y pintura y detalles en general para la horadada, en la parte electrica se continua instalando lamparas y tapas de tomas e interruptores se realiza recorrido en conjunto por toda la edificacion verificando detalles y poder realizar los respectivos arreglos, entre otras actividades se continua realizando conexiones de circuitos de los tableros TTE, TGRR la hora de salida es a las 5:30 pm sin novedad

Director Interventoria Residente Obra.

29/02/2025 Dia Dominical (no se programan actividades para este dia)

Dire interventoria Residente obra

30/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am. con un clima nublado presentando una leve lluvia el personal del contratista es 1 director, 1 residente, 1 sisoma, 1 aux ingeniería se presenta 1 cuadrilla de electricos con 1 oficial, 2 ayudantes, en la parte de acabados 1 oficial, 1 ayudante y 1 por parte del concreto 1 ayudante, en la intervention fija 1 director, 1 residente, 1 inspector 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad para las actividades desarrolladas durante

el dia es la continuacion de instalacion de black feather en el cuarto de planta electrica y transformador, en la parte de electricidad se continua con la instalacion de luminarios al interior de la herradura en general, para este dia se tiene la visita de la supervision del contrato junto con el especialista mecanico de la Fac, el objetivo de visita es aclarar dudas sobre la parte de aires acondicionados para la posible adicion, en horas de la tarde se hace reconocido en conjunto con los porter tanto contratista y interventoria y un proveedor para analizar todo el sistema de aires acondicionados que se prevee instalar en la torre de control, durante este reconocido se toman y analizan multiples conceptos lo cual el contratista se compromete a entregar un informe que emitira el provedor del sistema de aires a instalar, entre otras actividades la interventoria realiza toma de cotas de nivel para el tabo del pase de la viga con el fin de tener referencia para los Filtros que se prevee construir en la adicion del contrato, la hora de salida es a las 6:20 pm sin novedad alguna

Director interventoria Residente obra

21/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima lluvioso de 3 horas aproximado, sin afectar la ejecución de actividades, el personal del contratista es 1 director, 1 residente, 1 siso, 1 auxiliar, 1 asistente el presento 1 cuadrilla electrica de 1 oficial, 2 ayudantes y la interventoria con 1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas durante el dia son la continuacion de luminarias led explosion en el cuarto del transformador y la instalacion de tomas en el cuarto de planta electrica, para la actividad de instalacion de tomas e interruptores la interventoria realiza observacion del Cambio de estos aparatos electricos porque en verificacion de la especificacion tecnica algunos no cumplen con lo requerido entre otras actividades se realizo aseo general en la herradura y la hora de salida es a las 5:30pm sin novedad alguna. en otras observacanes se evidencia que la actividad de cielo raso y block teacher finaliza observando resultados satisfactorios.

Director interventoria Residente obra

22/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima nublado presentando lever lluvias sin afectar la ejecucion de actividades el personal del contratista es 1 director, 1 residente, 1 sisoma, 1 auxiliar, 1 asistente

se presenta 1 cuadrilla electrica de 1 ingeniero, 1 oficial, 2 ayudantes y la interventoria con 1 director, 1 residente 1 ing auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades ejecutadas durante el dia es la continuacion de instalacion de luminarias en los cuarto tecnicos en general (led explosion), para el cuarto de baterias se realiza la consulta a la supervisión de la ubicacion de las lamparas, ya que en el plano electrico la ubicacion actual es encima de las laminas Fibromineral lo que no seria funcional y se podrian fracturar las laminas ya que estas son frageles. por tal motivo se espera respuesta de la supervision para dar reubicacion de las lamparas en el cuarto de baterias. entre otras actividades se realizan detalles al interior de la barradera, se finalizan actividades a las 5:30 pm sin algun novedad. Entre otras observaciones se tiene visita del supervisor del contrato con el fin de hacer recorrido general en las instalaciones

Dir interventoria residente obra

13/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima lluvioso aproximado de 2 horas sin afectar las actividades programadas en personal del consorcio Fac2309 es 1 director, 1 residente, 1 sisoma, 1 aux ingeniero 1 ayudante se presenta una cuadrilla electrica de 1 ingeniero, 1 oficial, 2 ayudantes en la interventoria

1 director, 1 residente, 1 ins auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad. Las actividades desarrolados durante el dia es la continuación de la instalacion de luminarios en el cuarto de planta electrica y cuarto de transformador. en complemento de esta actividad se instalan tapas de tomacorrientes en estos cuartos, entre otras actividades se instalan los papeleras de los 4 baños de la construcción, 2 papeleras se dejan moviles para mejor manejo de estas como lo son las de la habitacion 1. y 2. Las otros 2 papeleras se dejan fijas en la pared para el cuarto de oficina de escalera area, terminando esta instalación con resultados satisfactorios, en la parte de acabados se realizan detalles generales al interior de la huradura, para este dia se realiza comite de obra virtual en el cual se detallan los avances del proyecto a la fecha la hora de salida es a las 5:30pm sin novedad alguna

Dise interventoria residente obra

24/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima nublado presentando llevi lluvias aproximado de 1 hora sin afectar la edjecucion de la misma en personal de obra es 1 director, 1 residente, 1 sisoma, 1 aux ingeniero 1 ayudante 1 cuadrilla electrica de 1 oficial 2 ayudantes y la interventoria de 1 director, 1 residente 1 ins auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad. las actividades desarrolladas durante el dia es la continuacion de la instalacion de luminarios.

en al cuarto del transformador y planta electrica, tambien se realiza la instalación de tomas electricos en parte cerca del cuarto de reguladores, se empieza a instalar escalillas al interior de la herradura la hora de salida es a las 5:00 pm sin novedad alguna

Direc interventoria Residente obra

15/02/2024 Se da inicio de actividades a las 8:00 am con un clima lluvioso aproximado de 3 horas en horas de la mañana el personal del contratista es 1 director, 1 residente, 1 sisomes y 1 inspector con 1 cuadrilla electrica de 1 oficial y 2 ayudantes en la interventoria 1 director, 1 residente, 1 inspector, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas en el dia fue la continuacion de instalacion de ducto conduit ejecutando los ultimos detalles en esta actividad, entre otras actividades se hacen conexiones de cable Fanales en tableros ubicados en la sala de navegacion, se le hace la observacion al contratista que las tomas e interruptores instalados deben ser retirados porque no cumplen con la especificacion. la hora de salida para este dia es a las 12:00 pm sin ninguna novedad

Director interventoria Residente obra

26/02/2024 para este dia no se programan actividades (Dia Domingo)

Directa Interventoria Residente obra

27/02/2024 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal de obra es 1 directa, 1 residente, 1 sisoma 1 auxiliar. 1 cuadrilla electrica de 1 oficial y 2 ayudante la interventoria 1 directa, 1 residente, 1 sisoma 1 ing auxiliar y los especialistas a disponibilidad. las actividades desarrolladas para este dia es el adoste de puertas en general, tambien se da por Finalizada la actividad de la instalacion del ducto evolutivo, entre otras actividades se hacen ajustes electricos en aparatos y tableros para completar su Configuracion Final de los mismos. la hora de salida es a las 5:30 pm sin novedad alguna

Directa Interventoria Residente obra

28/02/2024 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un Clima despejado el personal de obra es 1 directa, 1 residente, 1 ins auxiliar, 1 sisoma, se presenta 1 cuadrilla electrica de 1 oficial y 1 ayudante en la interventoria 1 directa, 1 residente 1 ing auxiliar, 1 sisoma y los especialistas las actividades principales del dia es realizar la ubicacion y subir al piso #9 de la torre de control la UPS50KBA, entre otras actividades se realiza recorrido con el contratista para verificar al interior de la herradura

los detalles y puntos pendientes por termina sus acabado, lo cual se realizan observacion verbales, dejando como compromiso corregir lo antes posible, adicional se continuo con la adecuacion del cuarto de tableros la hora de salida es a las 5:30 sin novedad alguna

Dire interventoria Residente obra

19/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal del contratista es 1 director, 1 residente, 1 sisoma, 1 aux. ingenieria en la cuadrilla electrica se presenta 1 oficial, 2 ayudant se presenta 1 cuadrilla de aseo y limpieza de zonas y la interventoria de 1 director, 1 residente, 1 ing aux y sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas durante el dia es la instalacion de tomas colgantes en el cuarto de reguladores, tambien se realizo aseo y limpieza general al interior y exterior de la obra con 2 ayudantes, entre otras actividades la interventoria realiza inspeccion y acompañamiento de las actividades en desarrollo, la hora de salida es a las 5:30 pm sin novedad.

Dire. Interventoria Residente obra.

20/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal de obra es 1 director, 1 residente, 1 sisoma, 1 aux ingenieria se presenta 1 cuadrilla electrica de 3 ingenieros 1 oficial, 2 ayudantes para la parte hidraulica se evidencia 1 oficial y el personal de interventoria 1 directo, 1 Residente, 1 auxiliar ingeniero, 1 sisoma

y los especialistas a disponibilidad los principales actividades desarrolladas son la conexion de la bomba electrica en el pozo prefabricado como tambien el suministro de la misma, la actividad iniciada el dia anterior de tomas colgantes en el cuarto de reguladores se da por finalizada obteniendo resultados exitosos adicional en actividades electricas se continua con la conexion de circuitos en el tablero general que se ubica en el cuarto de tableros, entre otras actividades la interventoria realiza inspeccion y recibo parcial de aparatos electricos instalados en cada area de la construccion, dentro de estos aparatos se evidencia tomas, luminarias interruptores entre otros. la hora de salida para este dia es a las 6:45 pm sin novedad alguna.

Direc Interventoria Residente obra.

21/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00am con un Clima despejado el personal de obra es 1 directa, 1 residente, 1 sisoma, 1 auxiliar se presenta 1 cuadrilla electrica de 1 ingeniero 1 oficial, 2 ayudantes, tambien se evidencia 1 oficial hidraulico y la interventoria con 1 directa, 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas durante el dia son verificar el funcionamiento y ensayo de bombas electricas del manhole y tanque de maquinas, tambien se realiza programacion del panel de deteccion de incendio del sistema de la herradura.

entre otros actividades se continua con las conexiones del tablero General y adecuacion del cuarto de tableros, entre otros actividades la interventoria realiza inspeccion y contra a lo desarrollado en obra la hora de salida es a las 5:30pm Sin novedad alguna

Direct Interventoria Residente obra

22/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6.00am con un clima lluvioso aproximado 2 horas sin presentar interrupciones en las actividades el personal de obra es 1 directa, 1 Residente, 1 Seguridad 1 aux Ingeniera, 1 oficial, 1 ayudante, en la parte electrica se evidencia 2 oficiales, 1 ayudantes y en la especialidad hidraulica 1 oficial, la interventoria con 1 directa, 1 residente, 1 inspector, 1 seguridad y los especialistas a disponibilidad. las actividades desarrolladas es la continuacion en la programacion del panel de sistema de deteccion de incendio, lo cual se configuran los aparatos de este sistema, en la parte hidraulica se realiza llenado de tuberia PCI para realizar prueba de presión y se realiza aseo y retiro de escombro fuera de la unidad la hora de salida es a las 2:30pm Sin novedad alguna

Direc Interventoria Residente Obra

23/02/2025 Dia Dominical Se da inicio de actividad a las 6:00 am. con un clima despejado el personal de obra es 1 directa, 1 residente, 1 seguridad, 1 aux ingeniera, 1 cuadrilla electrica de 2 oficiales la interventoria con

1 directa, 1 residente, 1 sisoma, 1 ins auxiliar, las actividades para este día es la continuación en la programación del panel de detección del Sistema de incendio, en la parte hidraulica se realiza la prueba de presion a las 8.30 am con una presion inicial de 200psi, este ensayo se verificara 24 horas despues para observar su estado se finalizan actividades a las 12:30 pm sin novedad alguna.

Director Interventoria Residente obra.

24/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima lluvioso aproximado de 2 horas sin afectar el desarrollo de actividades el personal de obra es 1 directa, 1 residente, 1 sisoma, 1 auxiliar ingeniero, 1 oficial, 1 ayudante, se presenta 1 cuadrilla electrica con: 1 oficial, 2 ayudantes y en la especialidad hidraulica 1 oficial, la interventoria con 1 directa, 1 ins auxiliar 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas durante el dia es verificar los resultados de la prueba de presion de la red RCI lo cual presenta resultados satisfactorios, se continua con la programacion del panel de detección de incendio, adicional se hace retiro de material sobrante y escombro de la construcción fuera de la unidad, la hora de salida es a las 5:30 pm sin novedad alguna.

Director Interventoria Residente obra.

25/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima lluvioso aproximado de 2 horas sin afectar las actividades el personal de obra

es 1 director, 1 Residente, 1 sisema, 1 aux interventoria, 1 cadenante, 1 oficial se presento una cuadrilla electrica de 1 oficial, 2 cadente, en la interventoria 1 director, 1 ins interventoria auxiliar, 1 sisema las actividades programadas son continuación de la programación del panel de deteccion de incendio de todo el sistema de la herradura. en otras actividades se realizan detalles y correcciones que la interventoria exige al contratista la hora de salida es a las 5:30 sin novedad

Dire interventoria

Residente obra

26/02/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un Clima lluvioso aproximado de 2 horas sin afectar actividades el personal de obra es 1 director 1 residente, 1 ins auxiliar, 1 sisema, 1 oficial, 1 cadente y 1 cuadrilla electrica de 1 oficial, 1 cadente en la interventoria 1 director 1 residente auxiliar, 1 sisema las actividades desarrolladas fue la terminacion de la programacion del panel de detección, se realizo correccion y acabados de detalles al interior de la herradura, y se realizo ajustes a la carpintaria por parte del cadente para este dia se presento visita del supervisor TE chamarro se realizo recorrido de obra entre directores de interventoria y obra y supervisor con el fin de visualizar y detallar cada area de la herradura, se realizo comite presencial de obra y se levanta acta, la hora de salida es a las 6:00 pm sin novedad

Dire interventoria

Residente obra

27/02/2025 NOTA ACLARATORIA: El consorcio FOC 2304 de buena fe, que se trabajo mancomunadamente con la interventoria las diferentes pruebas para entrega a satisfacción del proyecto, los cuales quedaron evidenciados en formatos, videos y registro fotografico los cuales se entregaran en el paquete de acta de recibo final, las ~~cuales~~ siguientes pruebas se realizaron al proyecto:
1.) Prueba hidrostatica tanto al ramal interno de la herradura, como a la red principal de agua potable. 2.) Prueba hidrostatica a toda la red PCI que compone la herradura, 3.) Prueba de desinfección al inicio y despues de la instalación de los aparatos Sanitarios. 4.) Prueba de instalación y comportamiento de bombas centrifugas de agua potable de 7,5 hp 5.) prueba de instalación y comportamiento de bomba eyectora de 1 hp, 6.) Prueba de instalación y comportamiento de bombas eyectoras de 4,5 hp de aguas residuales 7.) Prueba de los diferentes aparatos electricos que compone la herradura como: tomas normales, tomas regulados, interuptor sencillo, interuptor sencillo conmutable, interuptor 3 vias, interuptor cuatro vias, tomas GFCI, tomas bifasicos, secadores, lamparas de emergencia, lamparas cuadradas, lamparas redondas, tomas trifasico y bifasicos de los condensadores, Estas pruebas de los diferentes aparatos sanitarios quedo hasta cuarto de baterias, cuarto reguladores, cuarto de equipos, salon de descanso, habitacion 1 y 2, baños, oficina de negociación obra, oficina del comandante.

Residente de obra

27-02-2025 Respecto observaciones: Para dar por cerrada esta bitacora que las diversas observaciones llegadas a este consecio se le estan dando solucion como lo siguiente: 1 Yo se colocaron tomas regoladas, tomas normales e interruptores en varios lugares y lugares 2.) se viene trabajando en temas del aseo de la herramienta quedando listo para entrego. 3) se realizo Prueba de sonificacion de la red de deteccion. 9

Residente de obra

27/02/2025, el personal de obra es 1 director, 1 residente, 1 sisoma 1 aux insenieria, 1 oficial, 1 ayudante y 1 cuadrilla electrica de 1 oficial y 2 ayudantes, la interventoria con 1 director 1 ins auxiliar, 1 sisoma entre las actividades destacadas se continua realizando detalles de acabados y en la parte electrica realizando correcciones de aparatos electricos la hora salida fue a las 4:30 pm sin novedad. para el contratista para los electricos 5:30 pm

Director interventoria Residente obra

28/02/2025 se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal de obra es 1 director. 1 Residente, 1 aux insenieria, 1 sisoma, 1 oficial, 1 ayudante y 1 cuadrilla electrica de 1 oficial, 2 ayudantes la interventoria con 1 director, 1 ins auxiliar, 1 sisoma las actividades principales en desarrollo fue limpieza y aseo general al interior de la obra y reforzamiento detalles de acabados, en la parte electrica se continua realizando correcciones que solicito la interventoria y haciendo la instalacion de aparatos electricos la hora de salida es 4:30 pm sin novedad

Director interventoria Residente obra