enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202534010000701

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 18-01-2025 12:32:18

Arquitecto
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO
Director (E) de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 221013 -(CO1.PCCNTR.2979183)
Secretaría De Educación Distrital
Av. el dorado no. 66-63, bogotá, d.c.
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
agaleanot@educacionbogota.gov.co
6013241000

ASUNTO: Informe gestión No. 37 correspondiente al periodo entre 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2024

Cordial saludo,

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión No.37 del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra consignada la información general del contrato y sus contratos derivados y las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2024.

De manera atenta,

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE MASTER DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Proyectó: MARTHA LILIANA ALMANZA ARRIETA - CONTRATISTA
Elaboró: MARTHA LILIANA ALMANZA ARRIETA - CONTRATISTA
Revisó: JUAN PABLO VARGAS QUEMBA - CONTRATISTA, HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS - CONTRATISTA
Adjuntos: INFORME DE GESTION No 37 firmado.pdf(35)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO 9001 TR-CO22-96298 · icontec ISO 37001 CMD-SG-00012 · icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904 · icontec ISO 45001 TR-CO22-962902 · icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

INFORME DE GESTIÓN No. 37 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Contrato Interadministrativo N° 221013 (N°2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio S.A. y la Secretaría de Educación Distrital

Tabla de contenido

1. OBJETIVO 3

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3

2.1. TRAZABILIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO 4

2.2. GIRO DE APORTES 5

2.3.RENDIMIENTOS FINANCIEROS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 7

3.1. PRECONTRACTUALES 7

3.1.1. PROYECTO MADELENA 7

3.2. CONTRACTUALES 8

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 8

3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA 9

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 14

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 14

3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ ESPINAL 22

3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA 30

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 30

3.4.1. MESAS DE TRABAJO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3.4.3. GESTIONES FINANCIERAS 30

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 30

4 .ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 31

4.1. Para el siguiente periodo el proyecto de infraestructura educativa I.E. HACIENDA CASABLANCA, se tienen programadas las siguientes actividades: 31

4.2. Para el siguiente periodo, en la infraestructura educativa BOITA se tiene planeado continuar con la ejecución de actividades como: 31

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 31

6.ANEXOS 35

6.1. Informes semanales ..... ¡Error! Marcador no definido.

6.2. Certificados de Ejecución (CE): ..... ¡Error! Marcador no definido.

6.3. Relación cumplimiento de obligaciones: ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. OBJETIVO

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de informes de gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, contractuales y post-contractuales.

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero del contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de seguimiento programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.

Asimismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y puntual los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales están orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato interadministrativo.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del Distrito.

INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	44 meses y 15 días
Fecha de suscripción:	29/10/2021
Fecha de inicio:	16/11/2021
Fecha de vencimiento inicial:	15/08/2023
Fecha de vencimiento Actual:	30/07/2025
Fecha de Vigencia de la Póliza:	**Cumplimiento** – Vigente del 16/11/2023 al 05/08/2026. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** – Vigente desde el 16/11/2023 hasta el 05/08/2030. **Calidad del servicio** – Vigente del 16/11/2023 hasta el 05/08/2026.
Tipo de póliza:	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal N° 400036473, suscrita con Nacional de Seguros.
Valor del contrato interadministrativo:	
Valor Inicial:	$80.433.457.103
Adición 1:	$20.724.950.272
Adición 2:	$12.563.352.524
Valor Actual:	$113.721.759.899

INFORMACIÓN GENERAL	
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$3.859.335.718
Adición costo de gerencia 1:	$1.345.975.255
Adición costo de gerencia 2:	$1.454.946.733,80
Adición costo de gerencia 3:	$00
Costo de Gerencia actual:	$6.660.257.706,80
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso de legalización:	0
No. de contratos en ejecución:	4
No. total, de derivados:	4

2.1. TRAZABILIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

Objeto de la póliza: Amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 221013 ENTerritorio S.A.).

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2021	29/07/2024	$ 16.086.691.420,60	$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2021	29/07/2026	$ 4.021.672.855,15	$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	29/10/2021	29/07/2024	$ 4.021.672.855,15	$ 44.249.419,69

De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2021	16/08/2024	$ 16.086.691.420,60	$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2021	16/08/2026	$ 4.021.672.855,15	$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2021	16/08/2024	$ 4.021.672.855,15	$ 44.249.419,69

De conformidad a la solicitud de modificación de adición y prórroga del contrato interadministrativo 221013, se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el siguiente cuadro:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2023	16/04/2025	$ 20.231.681.475,00	$ 72.728.432,56
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2023	16/04/2027	$ 5.057.920.368,75	$ 26.472.088,25
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2023	16/04/2025	$ 5.057.920.368,75	$ 18.182.108,14

De conformidad a la solicitud de modificación No. 2 del contrato interadministrativo 221013, se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el siguiente cuadro:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	30/07/2026	$ 22.744.351.979,80	$ 131.385.163,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	30/07/2028	$ 5.686.087.994,95	$ 37.933.945,00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2023	30/07/2026	$ 5.686.087.994,95	$ 32.846.291,00

2.2. GIRO DE APORTES

Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma:

2.3.

Historial de pagos					
Referencia		No. Pago	Fecha pago	Valor neto pagado	C.I.
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240
3	2979183	3000591725	25-ago-23	20.393.351.068	3518
4	2979183	3000095760	23-feb-24	12.362.338.883	858
				113.721.759.899	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida en el contrato, que establece lo siguiente:

> *"(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)"*

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros						
	No. CE	Mes	Intereses generados	Rete fuente y GMF	Valor neto para pagar	Fecha consignación
1	22454	Nov-21	$ 4,859,611	$ 358,179	$ 4,501,432.00	15/12/2021
2	1447	Dic-21	$ 34,728,399	$ 2,559,661	$ 32,168,738.00	25/01/2022
3	2293	ene-22	$ 49,872,449	$ 3,675,857	$ 46,196,592.00	10/02/2022
4	5155	feb-22	$ 82,324,224	$ 5,762,697	$ 76,561,527.00	23/03/2022
5	7589	Mar-22	$ 98,919,047	$ 7,290,848	$ 91,628,199.00	29/04/2022
6	9431	Abr-22	$ 87,601,033	$ 6,456,652	$ 81,144,381.00	26/05/2022
7	12315	May-22	$ 193,566,905	$ 9,034,989	$ 184,531,916.00	30/06/2022
8	13735	Jun-22	$ 116,099,683	$ 8,557,147	$ 107,542,536.00	21/07/2022
9	17077	Jul-22	$ 159,086,111	$ 8,931,774	$ 150,154,337.00	09/09/2022
10	19064	Ago-22	$ 227,445,465	$ 16,763,910	$ 210,681,555.00	06/10/2022
11	22168	Sep-22	$ 253,173,033	$ 16,633,954	$ 236,539,079.00	24/11/2022
12	22167	oct-22	$ 324,972,821	$ 1,294,712	$ 323,678,109.00	24/11/2022
13	24342	Nov-22	$ 316,400,169	$ 1,260,558	$ 315,139,611.00	16/12/2022
14	1358	Dic-22	$ 299,119,311	$ 1,191,710	$ 297,927,601.00	30/01/2023
15	2114	Ene-23	$ 287,960,120	$ 1,147,251	$ 286,812,869.00	15/02/2023
16	3572	Feb-23	$ 257,553,373	$ 1,026,109	$ 256,527,264.00	16/03/2023
17	5272	Mar-23	$ 274,668,681	$ 1,094,297	$ 273,574,384.00	19/04/2023
18	6850	Abr-23	$ 253,406,630	$ 1,009,588	$ 252,397,042.00	17/05/2023
19	8736	May-23	$ 252,184,948	$ 1,004,721	$ 251,180,227.00	23/06/2023
20	11078	Jun-23	$ 231,046,494	$ 920,504	$ 230,125,990.00	21/07/2023
21	11564	Jul-23	$ 226,620,742	$ 902,871	$ 225,717,871.00	24/08/2023
22	13213	Ago-23	$ 236,086,511	$ 940,584	$ 235,145,927.00	20/09/2023
23	14340	Sep-23	$ 284,022,263	$ 1,131,563	$ 282,890,700.00	18/10/2023
24	15706	Oct-23	$ 280,211,302	$ 1,116,380	$ 279,094,921.90	16/11/2023
25	17947	Nov-23	$ 258,614,792	$ 1,030,338	$ 257,584,454.00	22/12/2023
26	1480	Dic-23	$ 248,711,412	$ 990,882	$ 247,720,530.00	07/02/2024
27	2381	Ene-24	$ 238,704,511	$ 951,014	$ 237,753,497.00	29/02/2024
28	3942	Feb-24	$ 198,202,414	$ 789,651	$ 197,412,763.00	08/04/2024
29	4623	Mar-24	$ 214,384,485	$ 854,121	$ 213,530,363.99	23/04/2024
30	6513	Abr-24	$ 192,433,812	$ 766,669	$ 191,667,143.00	04/06/2024
31	7482	May-24	$ 185,546,495	$ 739,229	$ 184,807,266.00	27/06/2024
32	8338	Jun-24	$ 164,661,721	$ 656,023	$ 164,005,698.00	18/07/2024
33	9609	Jul-24	$ 153,615,555	$ 612,014	$ 153,003,541.00	8/16/2024
34	10754	Ago-24	$ 140,232,814	$ 558,696	$ 139,674,118.00	12/09/2024

35	12538	Sep-24	$129.101.621	$514.349	$128.587.272,00	22/10/2024
36	14738	Oct-24	$118.690.618	$472.871	$118.217.747,00	09/12/2024
37	15213	Nov-24	$109.340.787	$435.621	$108.905.166,00	13/12/2024
TOTAL					**$7.074.732.367,89**	

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera:

3.1. PRECONTRACTUALES

3.1.1. PROYECTO MADELENA

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena

1. Información comunicada a la SED

Proceso de contratación para la Construcción de la Infraestructura Educativa del Colegio Madelena.

Para el corte de este informe, se informa que actualmente estamos en proceso de revisión, por parte de la Subgerencia de Estructuración, de los componentes técnicos enviados por la Secretaría de Educación Distrital el 28 de noviembre de 2024, con la subsanación de las observaciones realizadas por ENTerritorio S.A.

2. Estado actual del cronograma

De acuerdo con el cronograma establecido y las mesas de trabajo desarrolladas, se proyectaron las siguientes etapas para el proyecto:

- **1 de noviembre - 31 de diciembre de 2024**: Proceso de selección (2 meses).
- **1 - 31 de enero de 2025**: Legalización de los contratos (1 mes).
- **1 de febrero - 24 de noviembre de 2025**: Ejecución de la obra (9 meses y 24 días).
- **25 de noviembre - 25 de diciembre de 2025**: Liquidación del proyecto (1 mes).

3. Ajuste de plazos y acuerdos establecidos

Durante las mesas de trabajo con la Secretaría de Educación Distrital (SED), se acordó un plazo de **9 meses y 24 días** para la ejecución de la infraestructura educativa, contado desde la suscripción del acta de inicio y la aprobación de los requisitos del contrato. Asimismo, se recordó la importancia de cumplir con los **Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)** establecidos en la Circular Interna No. 194 del 29 de agosto de 2024, como parte del Manual de Contratación P-PR-04, Versión 4, vigente desde el 26 de julio de 2023.

4. Propuesta mesa de trabajo

En relación con el cronograma y el plazo de ejecución, dado que ha habido un ajuste en los tiempos y el cronograma de ejecución planteado, desde la Gerencia del Convenio se ha propuesto a la Secretaría de Educación Distrital (SED) la realización de un espacio de trabajo con el fin de ajustar dichos plazos. Actualmente, estamos a la espera de la confirmación de este espacio.

3.2. CONTRACTUALES

Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013

- **Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo**

Contrato	Novedad	Fecha	Descripción de la Novedad Contractual
221013	**1**	28/06/2023	Aprobación de recursos ($20.724.950.272) para los contratos derivados Hda. Casablanca y Boitá, modificación de la forma de pago de la cuota de gerencia y adición de recursos por el mismo concepto por $1.345.975.255 y se prorroga el contrato 8 meses dejando como fecha de terminación el 15 de abril de 2024

- **Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo**

Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para incluir el Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, se estableció un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del contrato interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 2025. El valor total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en $12.563.352.524,49, como se evidencia en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL RECURSO	**10.865.862.000,00**
GMF estimado de los recursos para ejecutar proyectos	**48.354.025,26**
Cuota de Gerencia	**1.454.946.733,80**
Gerencia del proyecto	955.594.263,55
Valor estimado de Pólizas	267.050.050,57
IVA sobre la cuota de gerencia	232.302.419,68
Estimación de estampillas U. Fco José de caldas(1,1%)	**133.505.463,73**
Estimación de estampillas U. Pedagógica Nacional (0,5%)	**60.684.301,70**
TOTAL ADICIÓN	**12.563.352.524,49**

- **Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo**

El 06 de diciembre de 2024 se envió la solicitud de Aval y Justificación Técnica, Jurídica y Financiera para la Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 221013. A continuación, se detallan los recursos requeridos para la adición al contrato en la mencionada Modificación No. 3:

HACIENDA CASABLANCA		
ADICION OBRA	$	1.631.524.242
ADICION INTERVENTORIA	$	-
Valor antes de IVA		
TOTAL	**$**	**1.631.524.242**
BOITA		
ADICION OBRA	$	8.503.818.494
ADICION INTERVENTORIA	$	340.672.741
Valor antes de IVA	$	286.279.614
TOTAL	**$**	**8.844.491.235**
CONVENIO		
CUOTA DE GERENCIA	$	672.251.605
IVA	$	127.727.805
Total	**$**	**799.979.410**
OTROS PAGOS		
ESTAMPILLAS (1,6%)	$	178.234.316,03
ESTIMACION GMF (0,4%)	$	45.770.796,45
TOTAL	**$**	**11.500.000.000**

3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA

Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, dos por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en ejecución y dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación:

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE

- **Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554**

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022		
Novedad	**Fecha**	**Descripción de la Novedad Contractual**
Modificatorio No. 1	3 de marzo de 2023	Se incorporaron 12 INP´s al componente Estructural del Proyecto I.E. Hacienda Casablanca, sin adición de recursos ni prórroga.
Modificatorio No. 2	13 de septiembre 2023	Incorporación de 124 INP's y adición de recursos por $9.125.796.816,11, modificando el valor del contrato de $35.379.825.153,97 a $44.505.621.970,08. Se prorroga el plazo por 6 meses, con nueva fecha de terminación el 17 de marzo de 2024.
Modificatorio No. 3	18 de marzo 2024	Incorporación de 75 INP's y adición de recursos por $917.476.885,50, para energías renovables, modificando el valor del contrato de $44.505.621.970,08 a $45.423.098.855,58. Se prorroga el plazo por 2 meses y 13 días, con nueva fecha de terminación el 30 de mayo de 2024.
Modificatorio No. 4	30 de mayo 2024	Incorporación de 143 INP's y adición de recursos por $1.496.967.404,06, para actividades complementarias solicitadas por la SED (sillas auditorio, perifoneo, sonido, piso laminado del auditorio, enchape fachada cocina y nuevas actividades de acuerdo con los ajustes presentados por los cambios en los diseños) modificando el valor del contrato de $45.423.098.855,58 a $46.920.066.259,64. Se prorroga el plazo por 1 mes y 16 días, con nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024.
Modificación No. 5	12 de julio de 2024	Suspender la ejecución del plazo de ejecución por 60 días, (permisos pendientes para las actividades de conexiones de la red hidrosanitaria, diseños hidráulicos del tanque y permiso de ocupación de cause) es decir, hasta el 16 de septiembre de 2024.

Modificación No. 6	16 de septiembre de 2024	Prorrogar la suspensión por 17 días, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2024.
Modificación No. 7	30 de septiembre de 2024	El contrato se reinició el 30/09/2024 y finalizó el mismo día. Se prorrogó su plazo de ejecución por un periodo de cuatro (4) meses a partir de la fecha de vencimiento, quedando el 29/01/2025 como nueva fecha de terminación. El plazo total de ejecución del contrato se modificó a treinta y un (31) meses y quince (15) días, contados desde la fecha de suscripción de esta adenda.

Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para su validación en el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

- **Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS)		
Novedad	**Fecha**	**Descripción de la Novedad Contractual**
Modificatorio No. 1	13 de septiembre de 2023	Adición de recursos por $488.138.101,00, modificando el valor del contrato de $1.464.414.303,00 a $1.952.552.404,00. Se prorroga el plazo por 6 meses, con nueva fecha de terminación el 17 de marzo de 2024.
Modificatorio No. 2	18 de marzo de 2024	Adición de recursos por $197.967.119,00, modificando el valor del contrato de $1.952.552.404,00 a $2.150.519.523,00. Se prorroga el plazo por 46 días, con nueva fecha de terminación el 30 de mayo de 2024.
Modificatorio No. 3	30 de mayo de 2024	Adición de recursos por $124.746.404,00, modificando el valor del contrato de $2.150.519.523,00 a $2.275.265.927,00. Se prorroga el plazo por 1 mes y 16 días, con nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024.
Modificatorio No. 4	16 de septiembre de 2024	Suspender la ejecución del plazo de ejecución por 60 días, es decir, desde el 16/07/2024 hasta el 16/09/2024.

Modificatorio No. 5	16 de septiembre de 2024	Prorrogar la suspensión por 17 días, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2024.
Modificatorio No. 6	30 de septiembre de 2024	El contrato se reinició el treinta (30) de septiembre de 2024. Se prorrogó el plazo de ejecución por un periodo de 120 días, quedando establecida como nueva fecha de terminación el 29 de enero de 2025. El plazo de ejecución del contrato se modificó a treinta y cuatro (34) meses y doce (12) días, contados desde la fecha de suscripción de la presente novedad. Se adicionó al valor actual del contrato la suma de $214.500.000. Asimismo, se modificó la "Cláusula 6.- Valor del Contrato" en relación con el valor total del contrato de interventoría, siendo el nuevo valor total de $2.489.765.927.

Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220568 para su validación en el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ ESPINAL

- **Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555**

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S)		
Novedad	**Fecha**	**Descripción de la Novedad Contractual**
Modificatorio No 1 - Suspensión	24 de mayo 2022	Se realizo la Suspensión al Contrato de Interventora desde el 24de mayo hasta el 7 de Julio de 2022
Ampliación a la Suspensión No 2	8 de Julio 2022	Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 8 de julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; Con REINICIO (MODIFICATORIO No 3 de actividades a partir del 6 de septiembre de 2022.
Modificatorio No 3 - prorroga 1	30 de diciembre 2023	A través del cual se incorporaron 90 INP's y se prorrogó el plazo del contrato por el termino 97 días, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de abril de 2024.

Modificatorio No 4 - Prorroga 2	15 de abril 2024	A través del cual se incorporaron 28 INP's y se adicionaron recursos por un valor de $ 7.562.306.732 y en consecuencia modificar el valor contrato de $ 42.550.817.043 y prorrogar el plazo del contrato por el termino de 153 días, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de septiembre de 2024.
Modificatorio No 5 - Prorroga 3	16 de septiembre 2024	A través del cual se incorporaron 33 INP's y prorrogar el plazo del contrato por el termino de 3 meses, quedando como nueva fecha de terminación el 16 de diciembre de 2024.
Modificatorio No 6 – Prórroga 4	15 de diciembre de 2024	La modificación No. 6 del contrato de obra No. 2220555, está relacionada con: ampliación del plazo contractual hasta el 30 de enero de 2025.

Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para su validación en el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

- **Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570**

CONTRATO DE INTERVENNTORIA No 2220570 (CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA)		
Novedad	**Fecha**	**Descripción de la Novedad Contractual**
Modificatorio No 1 - Suspensión	19 de mayo 2022	Se realizo la Suspensión al Contrato de Interventoría desde el 19 de mayo hasta el 2 de Julio de 2022.
Ampliación a la Suspensión No 2	3 de Julio 2022	Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 3 de julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; Con REINICIO (MODIFICATORIO No 3) de actividades a partir del 6 de septiembre de 2022.
Modificatorio No 3 - Prorroga 1	30 de diciembre 2023	Se prorrogó el plazo del contrato por el termino 92 días, y se adicionaron recursos por un valor de $ 99.580.172.00 y en consecuencia modificar el valor contrato de $ 1.563.994.475 quedando como nueva fecha de terminación el 15 de abril de 2024.

Modificatorio No 4 - Prorroga 2	15 de abril 2024	Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 153 días y se adicionaron recursos por un valor de $ 320.969.654.00. y en consecuencia modificar el valor contrato de $ 1.884.964.129, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de septiembre de 2024.
Modificatorio No 5 - Prorroga 3	15 de septiembre 2024	Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 3 meses y se adicionaron recursos por un valor de $97.627.620,00. y en consecuencia modificar el valor contrato de $ 1.982.591.749, quedando como nueva fecha de terminación el 16 de diciembre de 2024.
Modificatorio No 6 – Prórroga 4	15 de diciembre de 2024	De acuerdo con la novedad del CTO de obra N°2220555, se requiere prorrogar 45 días dejando como nueva fecha de terminación el 30 de enero de 2025.


Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220570 para su validación en el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA-COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE

Alcance de la Infraestructura:



Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:

- **Bloques 1, 3, y 4 y Urbanismos**

Es importante destacar que, aunque la infraestructura física de las áreas entregadas se encuentra en condiciones de uso, es decir, Bloque 1,2,3,4 y zonas exteriores, se señalaron algunas pendientes relacionadas con la conexión definitiva de los servicios públicos, tales como la red de agua potable, la red sanitaria y las redes eléctricas y de iluminación, así como la red de telecomunicaciones. Estas conexiones provisionales se encuentran actualmente en trámite y son necesarias para garantizar el funcionamiento pleno de la infraestructura.

Nota 1: A la fecha de presentación del presente informe no se han remitido los permisos de la EAAB del proyecto para la intervención de la vía. Una vez se remitan estos permisos se iniciarán actividades relacionadas con vía y red de conexión definitiva al sistema hidrosanitario para lo cual se requiere un tiempo adicional mínimo de 4 meses.

3.3.1.1. DESEMBOLSOS

A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda Casablanca es el siguiente:

- **Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554**

ACTAS PRESENTADAS	ACTAS PAGADAS	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	AMORTIZACIÓN	RETEGARANTÍA	VALOR GIRADO
40	40	46.599.474.949,73	46.599.474.949,73	$7.075.965.030,79	$4.659.947.494,76	$39.523.509.918,94

- A la fecha se ha presentado 40 solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente pagadas la fecha del último pago fue el 27/12/2024 **DS11101**.
- El valor facturado es de **$46.599.474.949,73** que representa un **99.32%** del valor total del contrato.
- Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de **$30.661.029.876,67** y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 10%.

- **Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568**

ACTAS PRESENTADAS	ACTAS PAGADAS	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	RETENCIÓN	ESTAMPILLA	NETO
29	29	2.189.423.565,24	2.003.300.683,66	176.923.621,34	9.199.260,24	1.723.227.013,87

A la fecha se ha presentado **29** solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio Prosperar Colegios, las cuales están efectivamente pagas, el último pago realizado fue el 20/12/2024 corresponde al acta **29 DS 11039.**

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha amortizado la totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra.

De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes técnicos que conforman el proyecto.

Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra.

Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban elaborados y firmados cuatro (4) informes semanales, que se relacionan a continuación:

1. Informe semanal No.129 del 18 al 24 de noviembre de 2024
2. Informe semanal No.130 del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024.
3. Informe semanal No.131 del 02 al 08 de diciembre de 2024.
4. Informe semanal No.132 del 09 al 15 de diciembre de 2024.

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, asegurando su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente. Las comunicaciones realizadas se han enviado mediante radicado y a través de correos institucionales entre ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación Distrital (SED) y los contratistas de obra e interventoría, según se detalla a continuación:

- **15 de noviembre de 2024**: Traslado de solicitud de aclaración sobre pruebas de hermeticidad en terrazas del Proyecto María Currea Manrique.
- **19 de noviembre de 2024**: Traslado de poderes para solicitud al IDU.

- **25 de noviembre de 2024**: Traslado de solicitud de porcentaje de dedicación y relación de personal para la IED María Currea Manrique.
- **8 de diciembre de 2024**: Gestión y trámite de la solicitud de "Información sobre el equipo mínimo de trabajo para la ejecución de los contratos de obra e interventoría del proyecto IED María Currea Manrique, Predio Hacienda Casablanca".
- **4 de diciembre de 2024**: Solicitud de Información y Plan de Trabajo, con radicado No. 202434010022781.
- **5 de diciembre de 2024**: Solicitud urgente de información para respuesta a la comunicación S-2024-354161-817.
- **9 de diciembre de 2024**: Seguimiento al equipo mínimo de trabajo para la ejecución de los contratos de obra e interventoría del proyecto IED María Currea Manrique, Predio Hacienda Casablanca.
- **8 de diciembre de 2024**: Solicitud de ayuda para tramitar la autorización de ingreso para el equipo de prensa a las obras de construcción del colegio, programada para el *martes 10 de diciembre de 2024*.
- **8 de diciembre de 2024**: Solicitud de ayuda para tramitar la autorización de ingreso para el equipo de prensa a las obras de construcción del colegio, programada para el *lunes 9 de diciembre de 2024*.
- **9 de diciembre de 2024**: Carta de aprobación de diseños por parte de la EAAB.

3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO

En este período el contratista continuó con las actividades de construcción del tanque, incluyendo la evacuación de agua lluvia empozadas, limpieza de trinchera debido a las condiciones climáticas, posicionamiento de acero en la placa inferior y los muros del tanque en la trinchera número 1. Se realizó la fundición de concreto en la placa inferior del tanque, y se verificaron los amarres, distanciamientos y espesor de la placa. Además, se llevaron a cabo actividades de remate en el bloque 4, como la instalación de cajas de gas en los laboratorios y la pintura en diferentes niveles. También se realizaron recorridos de obra con la interventoría para revisar observaciones pendientes a la entrega parcial de las edificaciones.

- ✓ **Acceso principal a colegio:** Instalación de adoquín en acceso principal. Reinstalación de adoquín en acceso principal. Adecuación de adoquín ecológico para garantizar la seguridad de peatones.
- ✓ **Tanque:** Posicionamiento de acero para placa inferior de trinchera 3. Aseo y adecuación de formaleta en área de tanque. Posicionamiento de acero en muro paralelo a pilotes de trinchera 3. Fundición de concreto en placa inferior de trinchera 3 y 4. Instalación de antisol en placa inferior de trinchera 3. Excavación en trinchera 4. Colocación de tierra en franja de fachada sur. Pañete sobre terreno natural en área de tanque. Revisión y ajustes de distanciamientos, espesor y amarre de acero según los requerimientos estructurales.

- ✓ **Área de Cárcamos:** Aseo en cárcamos. Revisión de cajas de aguas lluvias y residuos.
- ✓ **Canchas polideportivas**: Aseo en canchas polideportivas. Revisión de juntas constructivas en las canchas.
- ✓ **Zonas exteriores**: Instalación de puntos de riego en zonas exteriores. Revisión de cajas de aguas lluvias. Cañuela en la caja de aguas lluvias en calle central. Retiro de bancas de madera reciclada en bloque 1 para impermeabilización y reinstalación de adoquín en acceso principal. Revisión de juntas constructivas en la cubierta bloque 3. Pintura en cerramiento de seguridad en cubiertas de los bloques 1, 2 y 3.
- ✓ **Bloques de edificios**: Instalación de incrustaciones faltantes en bloque 4. Pruebas en ascensor bloque 4. Entamborado de puente en bloque 4 y bloque 2.
- ✓ **General**: Realización de un comité de seguimiento virtual con la presencia de consultoría, Secretaría de Educación, contratista e interventoría. Revisión y ajustes en actividades de seguridad y protección personal. Seguimiento a los componentes técnicos, de calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST).

Ejecución Tanque: 65%

- **Semana 122:** 0% (02 al 06 de octubre)
- **Semana 123:** 2.98% (07 al 13 de octubre)
- **Semana 124:** 2.33% (14 al 20 de octubre)
- **Semana 125:** 9.25% (21 al 27 de octubre)
- **Semana 126:** 6.42% (28 de octubre al 03 de noviembre)
- **Semana 127:** 9.20% (04 al 10 de noviembre)
- **Semana 128:** 6.82% (11 al 17 de noviembre)
- **Semana 129:** 2.00% (18 al 24 de noviembre)
- **Semana 130:** 17% (25 de noviembre al 01 de diciembre)
- **Semana 131:** 5% (02 al 08 de diciembre)
- **Semana 132:** 4% (09 al 15 de diciembre)

El proceso constructivo más viable y seguro es por medio de **pilotes (41),** excavación de trincheras, estabilización de talud en cada trinchera, mejoramiento del terreno, construcción de placa inferior, juntas constructivas, construcción muro puesto y ejecución de placa superior y relleno.

3.3.1.4. GESTIONES

Acueducto y Alcantarillado: El contratista informa que las pólizas solicitadas por el acueducto ya han sido aprobadas. El 28 de octubre de 2024, se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones del acueducto (zona 4), donde se solicitó la entrega de la programación, el levantamiento topográfico y otros documentos adicionales, los cuales fueron entregados dejando como hito de inicio el día 18 noviembre de 2024 y fecha de finalización el día 29 enero 2025, se espera **respuesta** por parte del **acueducto para designar la supervisión** y dar inicio a la intervención.

Energía: El 16 de septiembre de 2024, mediante el oficio 2022_ CHC_CEDM_1002 al 2022_ CHC_CEDM_1006, se enviaron los certificados RETIE. En cuanto al certificado de RETILAP, se encuentra en manos del tramitador del Consorcio DM 2022 para su posterior aprobación. En relación con la conexión definitiva de ENEL, el consorcio realizó el requerimiento el día 26 de septiembre de 2024 bajo el radicado 669813391, y el día 28 octubre se presentó el recibo de obra por parte de ENEL. El día 9 de noviembre de 2024, ENEL emitió el acta de recibo técnico, quedando pendiente la programación de la maniobra definitiva**. El 10 de diciembre ENEL realiza maniobra definitiva.**

Gas Natural: El 25 de octubre de 2024, la empresa prestadora de gas, VANTI, realizó una visita para el proceso de conexión definitiva y detectó una fuga en la instalación. El contratista de obra atendió la observación y corrigió el problema de inmediato. La siguiente visita programada para continuar con el proceso fue el 13 de noviembre de 2024. El 21 de noviembre, en el comité de obra, el contratista informó que están a la espera del cambio del regulador de la cocineta, debido a que venía dañado de fábrica, para finalizar las observaciones de VANTI.A la fecha se encuentra la **conexión definitiva de VANTI**

Bomberos: El contratista realizo el 16 de agosto de 2024 solicitud ante los bomberos para agendar visita para revisión de RCI, la respuesta de bomberos es que entre 15 a 40 días vía correo electrónico envían fecha de la visita. El 24 de octubre de 2024, el contratista de obra informó en el comité a todas las partes involucradas que el trámite solicitado ante Bomberos, realizado como persona natural, se verá demorado debido a la larga lista de solicitudes en espera. Desde Bomberos se recomendó que la SED y las instituciones que tienen convenio directo revisar el trámite para facilitar su avance. **El 13 de noviembre se trasladó a la SED** el trámite ante bomberos que realizó el contratista **con el fin de colaborar agilizando el trámite como entidad.**

IDU: Se adelanto reunión virtual el 29 de octubre de 2024, donde expusieron las observaciones por parte del IDU al igual que los documentos requeridos adicionales al radicado presentado por el contratista el 4 de octubre. Se dejo como recomendación del IDU revisar la propiedad del lote ubicado sobre la carrera 58D. El contratista adelanto la documentación solicitada y se agenda cita con IDU para el próximo 25 noviembre de 2024. El 26 de noviembre se informa que el funcionario del IDU no asistió al proyecto como estaba previsto. El 6 de **diciembre se realizaron las subsanaciones de las 7 observaciones que realizo el IDU**.

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE





- **OBRA CIVIL ALIVIADERO DE AGUAS LLUVIAS**



- **BLOQUES 1, 2, 3, 4 y Exteriores**








3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ ESPINAL

Alcance de la Infraestructura:



Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para el cliente se han adelantado las tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:

Se realizó mediante los canales contractuales la supervisión a la ejecución del contrato de Interventoría No 2220570; Esto con el objetivo del seguimiento derivado del contrato interadministrativo mencionado y relacionado con el presente informe, conforme a los avances reportados y avalados semanal y mensualmente. Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales se consignan el avance del proyecto y el seguimiento en aspectos contractual, técnico, presupuestal, financiero y social, entre otros. Esto tiene como fin realizar un control estricto de la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra, que se relacionan a continuación:

1. Informe semanal No.123 del 18 al 24 de noviembre de 2024
2. Informe semanal No.124 del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024.
3. Informe semanal No.125 del 02 al 08 de diciembre de 2024.
4. Informe semanal No.126 del 09 al 15 de diciembre de 2024.

3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO

De igual manera se continúa adelantando todas las gestiones pertinentes ante la Interventoría y contratista de Obra; Así mismo con el cliente en aras de dar cumplimiento al objeto contractual suscrito (Comités de Obra, Visitas de Obra, Reuniones extras adicionales (Revisión conjunta INP´s), etc. Cabe mencionar también respuestas y traslados de oficios a solicitud del Cliente SED, como también para acciones ante interventoría para gestiones requeridas para el buen manejo y ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES EDIFICIO A:

- ✓ 5.4.18 Suministro e instalación tubería Acero al Carbón 1 1/4" SCH 10, incluye accesorios ranurados, andamios, ranura tubería Edificio A Se ejecuta 4.00 mL en nivel +0.00 mts para un total en la semana de 4.00 mL. Acumulado en edificio A de 333,40 mL.
- ✓ 5.4.45 Suministro e Instalación Soportes Tipo Cuelga 3" Certificados Edificio A Se ejecuta 10.00 para un total en la semana de 10.00 UND. Acumulado en edificio A de 38.00 UND.
- ✓ 9.11 Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm (p12) Edificio A Se ejecuta 12 m2 para un total en la semana de 12 m2, para un acumulado hasta la fecha de 900.84 m2.
- ✓ NP23 Perforación de placa con saca núcleos diámetro 4 1/2" e=6.5 cm Edificio A Se ejecuta 2 cm/lineal para un total en la semana de 2 cm/lineal, para un acumulado hasta la fecha de 249.2 cm/lineal.
- ✓ NP 135 Suministro e Instalación CONDUFLEX de 1" incluye accesorios. Edificio A Se ejecuta 40 ml para un total en la semana de 40 mL, para un acumulado hasta la fecha de 105 ml.

ACTIVIDADES EDIFICIO B:

- ✓ 5.3.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA, SOLDADURA, LIMPIADOR, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA: Edificio B Se ejecuta 20.00 ml para un total en la semana de 20.00 ml. Acumulado en edificio B de 68 ml. Total semana edificio A y B: 20.00 ml en total acumulado 68 ml que corresponden a un 85.50%.
- ✓ 5.4.20 Suministro y aplicación Pintura tubería incluye esmalte rojo, anticorrosivo, mano de obra: Edificio B Se ejecuta 25 ml para un total en la semana de 25 mL.

Acumulado en edificio B de 189.20 ml. Total semana edificio A y B: 34 mL en total acumulado 474.20 mL que corresponden a un 11.26 %.

- ✓ 5.8.01 Suministro, instalación y configuración de salida para sensor de humo direccionable, Incluye: sensor de humo macar KIDDE direccionable, referencia FX-PD tubería metálica EMT de 3/4", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt Hexagonal, base para sensor. Edificio B Se ejecuta 8 und para un total en la semana de 8 und, acumulado en edificio B de 13.00 UND. Total semana edificio A y B: 8 UND en total acumulado 57.00 UND que corresponden a un 57.58%.
- ✓ NP 22 Suministro e instalación Soportes Tipo Cuelga D=8" incluye Chazos de Expansión, Varilla Roscada, Abrazadera Autoajustable, Tornillos, Arandela y Andamios Edificio B Se ejecuta 6 und para un total en la semana de 6.00 un, para un acumulado hasta la fecha de 6.00 un Total semana edificio A y B: 6 un en total acumulado 11 und que corresponden a un 73.33 %
- ✓ NP 124 Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm: Edificio B Se ejecuta 100 ml para un total en la semana de 100mL, para un acumulado hasta la fecha de 142.20mL Total semana edificio A y B: 100 mL en total acumulado 302.2 mL que corresponden a un 9.43%
- ✓ NP 124 Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm: Edificio B Se ejecuta 100 ml para un total en la semana de 100mL, para un acumulado hasta la fecha de 142.20mL Total semana edificio A y B: 100 mL en total acumulado 302.2 mL que corresponden a un 9.43%

- **INFORMES STI**

De la carpeta de octubre de 2024 Se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresión: Numero de informe: 331-20747 Fecha: 21/octubre/2024 Y todos los resultados están dando satisfactorios.

Numero de informe: 332-20747 Fecha: 22/octubre/2024 Y todos los resultados están dando satisfactorios, por encima del 100% Numero de informe: 333-20747 Fecha: 24/octubre/2024 Y todos los resultados están dando satisfactorios.

Se le recuerda al contratista Ebisu SAS que debe empezar la construcción de Los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos récord) por que la supervisión técnica independiente debe aprobarlos para la realización del certificado técnico de ocupación.

Fundidas hechas esta semana:

Fundida de vigas de cimentación para la rampa externa Nivel 0.00 Bloque A: jueves 14 de noviembre 2024

- ✓ Hasta el día de hoy el contratista EBISU SAS No ha subido al Drive la ’caracterización de materiales’’ ensayos de Granulometría, contenido de materia orgánica, índice de plasticidad, limite líquido, estos ensayos para el Recebo, los ensayos deben ser realizados cada 500 m3 como indica el plan de calidad aprobado

por la interventoría, hasta el momento No se han compartido estos Ensayos, se debe cumplir con el plan de calidad aprobado por la interventoría.

- ✓ Esta Supervisión técnica realizo el oficio CEB-1473-2022 el contratista Ebisú SAS respondió con Oficio EBI-ENT-BOG-1197-2022 y se le dio respuesta final con el oficio CEB-1488-2022 Fundidas hechas esta semana:

- ✓ Fundida de Bloque A escalera-principal segundo peldaño ejes (10-11) (B-C) y muros No estructurales, cortinas (4) Bloque A: miércoles 16 de octubre 2024

3.3.2.2. DESEMBOLSOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ-COLEGIO MARÍA BETSABÉ ESPINAL

Durante el período correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación:

- **Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555**

ACTAS PRESENTADAS	ACTAS PAGADAS	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	AMORTIZACIÓN	RETEGARANTÍA	VALOR GIRADO
28	28	36.965.376.150	36.965.376.150	6.997.702.062,20	3.696.537.617,80	29.967.674.087,80

- A la fecha se ha presentado **28** solicitud de desembolso por parte del contratista Ebisú S.A.S., las cuales se encuentran todas efectivamente pagadas, fecha del último pago 23/12/2024 **DS 11072**
- El valor facturado es de **$36.965.376.150** que representa un 86.87% del valor total del contrato.

- Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de $23.002.713.713,04 y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 10%.

- **Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570**

ACTAS PRESENTADAS	ACTAS PAGADAS	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	RETENCIÓN	ESTAMPILLA	NETO
55	55	1.661.513.395,99	1.661.513.395,99	135.657.666,20	6.981.139,36	1.518.874.590,43

- A la fecha se ha presentado 55 solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio Bogotá, las cuales se encuentran efectivamente pagadas en su totalidad, fecha del último pago 23/12/2024 **DS 11051**.

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la fecha, liquidada.

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances

3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

Como parte de la supervisión del proyecto y con el objetivo de realizar un seguimiento y control estricto del mismo, se ha llevado a cabo la gestión correspondiente en relación con los diferentes componentes del proyecto. Para ello, se ha mantenido una comunicación constante entre todas las partes involucradas: ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación del Distrito, los contratistas de obra y la interventoría.

- Durante este periodo se presentaron múltiples ejercicios presupuestales sugeridos por el cliente, en consecuencia, a los nuevos alcances en actividades y diferentes escenarios planteados para analizar las mejores opciones para el proyecto Boita
- Se realizo comité operativo con el cliente y comités semanales de seguimiento a la obra con los contratistas derivados, entre otros necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales suscritas
- En términos generales se adelantaron todas las gestiones requeridas para continuar con la ejecución del proyecto y garantizar su desarrollo en general

3.3.2.4. OTRAS GESTIONES

- ✓ **Acueducto y Alcantarillado:** Se cuenta con provisional de obra con vencimiento el 16 de diciembre de 2024. Las pólizas del trámite de la carta de compromiso fueron aprobadas el 22 de septiembre de2023 por la EAAB. El contratista de obra adelantó la gestión pertinente, pero los tramites se encuentran restringidos por la empresa de acueducto por los siguientes **PENDIENTES:**

- Otro si Licencia de Urbanismo, para anillo perimetral

- ✓ **Energía:** Se cuenta con provisional de obra con vencimiento al 31 de diciembre de 2024. La SED con su consultor aún está gestionando la revalidación de la serie 3.
- ✓ **Gas Natural:** La SED informa que el 25 de mayo de 2023 realizó la contratación del ajuste al diseño con VANTI; la SED entrega la información de los diseños de Vanti el 26 de septiembre de 2023, para revisión y validación de la interventoría y constructor. Tramites solicitud definitiva cuando se cuente con un 80% de avance (Mínimo); *En este momento se solicitó a la SED ampliar la disponibilidad del servicio nuevamente hasta que se logre el avance requerido para la conexión definitiva.*

- **Seguimiento presunto atraso del proyecto:**


  En el marco del seguimiento se han adelantado reuniones conjuntas y se ha dejado claro la gestión que sé que se ha desarrollado desde la Gerencia Integral de ENTerritorio S.A. teniendo en cuenta que se han realizado la suscripción de las novedades contractuales en los tiempos establecidos y legalmente constituidos tal y como se han podido desarrollar en el cumplimiento y la medida como se han podido aprobar los INPs a los que nos ha llevado la consultoría por falta de planeación en su presupuesto y en el proceso constructivo planteado para la ejecución de actividades contractuales, lo que nos ha llevado a suscribir un total de 151 INP,s y se prevé incorporar 55 más . Motivados en la gran cantidad de cambios acordes a las peticiones del cliente y otros por ahorro y optimización de recursos lo que implica realizar cambios en algunos ítems y actividades; Con nuevo plazo de ejecución hasta el próximo 16 de septiembre de 2024. Cabe mencionar y como ya es de conocimiento del cliente SED se requiere aun un recurso adicional para el cierre financiero del proyecto y por tal razón mayor permanencia de la Interventoría y como corresponde mayor tiempo por parte de la Gerencia Integral para cumplir el objeto contractual suscrito. Por consiguiente, se han desarrollado varias reuniones para revisar y optimizar algunas actividades, esto con el cliente SED que es quien decide al final como se deja la institución funcional de acuerdo con su experticia y necesidad real acorde a la situación contemplada en aras de reducir costos necesarios y requeridos.

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

- **BLOQUE A Y B**







3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA

En relación con el proyecto Madelena, en el numeral **3.1.1. PROYECTO MADELENA** de la etapa precontractual del presente informe de gestión, se desarrollaron los aspectos pertinentes de este proyecto, dado su estado en la fase contractual.

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, siempre en coordinación con la SED, con el objetivo de promover las mejores prácticas en la planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Continuamos trabajando de la mano para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del cliente.

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

3.4.1. Alcance relacionado con la Justificación Técnica, Jurídica y Financiera correspondiente a la Modificación Contractual No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013

Para efectos del corte de este informe, se deja constancia de que el último alcance relacionado con la Justificación Técnica, Jurídica y Financiera para la Modificación Contractual No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 fue realizado el 9 de diciembre de 2024, a través de la comunicación con radicado N° 202434010023161.

3.4.2. Envío de Actas del Comité Operativo:

El 28 de noviembre de 2024 se envió el acta del Comité Operativo No. 34, correspondiente al 8 de octubre de 2024, para su respectiva revisión por parte de la Secretaría de Educación Distrital (SED).

3.4.3. GESTIONES FINANCIERAS

- Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como de los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, el pago del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del presente contrato.

- Se realizaron gestiones para modificación 3 del contrato interadministrativo, ajustando adiciones de derivados, cuota y cotización de pólizas.

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

- ✓ No se han proyectado metas de liquidación para el año 2024 en relación con la contratación derivada del contrato interadministrativo No. 221013, debido a que los contratos derivados aún se encuentran en ejecución. Los contratos de obra e

interventoría relacionados con la Construcción Institución Educativa Boitá tienen prevista su terminación el 16 de diciembre de 2024, mientras que los correspondientes a la Construcción Institución Educativa Casablanca, tanto de obra como de interventoría, terminarán el 29 de enero de 2025. Por lo tanto, se proyecta adelantar la liquidación en la vigencia 2025.

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

4.1. Se tiene previsto en la siguiente semana seguir con la subsanación de las observaciones pendientes con respecto a la entrega de los bloques y zonas exteriores, frente a la construcción del tanque se tiene previsto fundida de muros trinchera 3, fundida de placa inferior trinchera 4, terminación de excavación

4.2. Para el siguiente periodo, en la infraestructura educativa *BOITA* se tiene planeado continuar con la ejecución de actividades como:

- ✓ 3.04 Base concreto mueble acabado arquitectónico a la vista color natural
- ✓ 5.6.01 prueba hidráulica sistema contra incendio a 200 psi duración mínima 2 horas
- ✓ 5.6.02lavado y desinfección tanque de reserva contra incendio 5.6.03prueba hidráulica a 150 psi duración mínima 4 horas
- ✓ 5.6.04 lavado y desinfección tanque de reserva agua potable y rde de suministro
- ✓ 5.6.05desinfección red de suministro agua potable
- ✓ 5.6.06prueba de estanqueidad tanque agua potable 5.6.07prueba de estanqueidad tanque reserva incendio
- ✓ 5.6.08prueba de estanqueidad tanque regulación aguas lluvias
- ✓ 5.7.01"suministro e instalación tubería pe 80 gas 1""""
- ✓ 5.7.02excavacion tierra seca a mano Prof. máx. 1 m no incluye retiro de sobrantes 5.7.03suministro e instalación relleno arena fina inc. acerreo interno
- ✓ 5.7.04relleno material sitio compactado-rana
- ✓ 5.7.05"suministro e instalación tubería cobre ,1"" tipo -l"
- ✓ 5.7.06"suministro e instalación tubería cobre ,3/4"" tipo-l,inc. accesorios y mano de obra, regatas y resanes"
- ✓ 5.7.07suministro e instalación punto cobre ,3/4 inc. Resanes, regatas, accesorios y mano de obra
- ✓ 5.7.08"suministro e instalación válvula bola 3/4"" gas mariposa"
- ✓ 5.7.09medidor y regulador gas incluye derechos conexión version2
- ✓ 5.7.10"suministro e instalación de válvula bola 1"" gas mariposa"
- ✓ 5.8.01"suministro, instalación y configuración de salida para sensor de humo direccionable, Incluye: sensor de humo macar KIDDE direccionable, referencia FX-PD tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt Hexagonal, base para sensor" 5.8.02"Suministro, instalación y configuración de salida para sensor de calor de aumento de temperatura direccionable Incluye:

Sensor de calor marca KIDDE referencia FX-HD, base para sensor, tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Ra"

- ✓ 5.8.03"Suministro, instalación y configuración de salida para estación manual de alarma direccionable de doble acción Incluye: Estación manual marca KIDDE referencia FX-278, Incluye tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 2""x4"
- ✓ 5.8.04"Suministro, instalación y configuración de salida audio visual direccionable sirena /estrobo, Incluye salida audio visual marca KIDDE, referencia EG1RF-HDVM, Incluye tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 2""x4""."
- ✓ 5.8.05"Suministro, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y pruebas de UND panel de control de incendios direccionable, Incluye Panel de control de incendios Referencia FX1000 MARCA KIDDE de EDWARDS, Incluye tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en"
- ✓ 5.8.06"Suministro, instalación y configuración de salida a RELE para control de Ascensor, Incluye Salida de rele Marca KIDDE, Referencia FX-RLY, tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4""x4""."
- ✓ 5.8.07"Suministro, instalación y configuración de salida para módulo de aislamiento, incluye módulo de aislamiento marca KIDDE, referencia FX-ISO, Incluye tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4""x4""."
- ✓ 5.8.08"Suministro, instalación y configuración de salida para módulo de monitoreo de entrada de válvula supervisada marca KIDDE, referencia FX-IDC1B, Incluye tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4""x4""."
- ✓ 5.8.09"Suministro, instalación y configuración de fuente externa de alimentación con control remoto para salidas audio visuales marca KIDDE, referencia FX-EBPS10A, Incluye tubería metálica EMT de 3/4"", accesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4""x4""."
- ✓ 5.8.10"Suministro, instalación y configuración de salida para teclado remoto y anunciador para centrales serie fx, pantalla lcd, indicadores led marca KIDDE, referencia ED-RLCD-C-SP-FX, Incluye tubería metálica EMT, PVC de 3/4"", accesorio en EMT Y PVC, cable FPL"
- ✓ 7.10.9 Cámara Baja Tensión Norma Codensa AE243
- ✓ 7.10.16 Suministro e instalación de LEDVANCE LLC WALLPAK2N-050UNV740 50W 4000K (5542 lm;49w) o Similar.
- ✓ 7.10.17 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W 4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9 W; 1xDefinido por el usuario) o Similar.
- ✓ 7.10.18 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. DMHL50BF ROBLAN-DMHL50BF (4750 lm; 49.3 W; 1xROBLAN-DMHL50BF) o Similar.
- ✓ 7.10.19 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W 4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9 W; 1xDefinido por el usuario) o Similar.

- ✓ 9,03Piso vinilo color azul agua marina oscuro tarkett estándar plus 21003923 o similar. (P14)
- ✓ 9,05Piso deck wpc en madera veteado 280 cm x 14 cm espesor 2,1 cm (P15)
- ✓ 9,07Adoquin concreto peatonal color gris formato 6x10x20cm para anden exterior.
- ✓ 9,08 loseta industrial color rojo formato 24.5 x 12 x 1.8cm. Tráfico comercial alto. (CE21)
- ✓ 9,11Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm (p12)
- ✓ 9,12 piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plásticas.
- ✓ 9,13 cenefa en granito pulido fundido in situ espesor 3cm
- ✓ 9,14 Guardaescobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo gris
- ✓ 9,15 Guardaescoba lámina PVC tira 2.40mt
- ✓ 9,16 Guardaescobas baldosa blanco huila en granito pulido 30*30cm e= 3cm
- ✓ 9,17 Guardaescobas en loseta industrial rojo 24,5x12x1,8 10,02Canales aguas lluvias en lámina galvanizada cal 22. Desarrollo de1.00 m
- ✓ 11.05 Cerramiento carp. puertas de acceso vehic, peatonal y ppales en tubular cuadrado cal 18 con persianas + anticorrosivo+ pintura poliuretano negra. ver detalle
- ✓ 11.09 "PV-C Puerta Metálica 1 Hoja: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. Hoja en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapa de manija, acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"
- ✓ 11.10 "PM-D Puerta Metálica 1 Hoja: Marco en tubo cuadrado de 2"" cal18. Hoja entamborada en lámina CR cal. 18, chapa de manija, acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"
- ✓ 11.11 "PV-E Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 2.00x2.10m de alto" 11.21PM-K Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en Tubo rectangular de 10 x 4 cal. 16, hojas en tubo rectangular de 8 x 3 cal. 18, Chapas acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 4.15x2.50m de alto
- ✓ 11.22 Suministro e instalación de Ventanas V01-V02-V03-V04-V05-V06-V07-V08-V09-V10-V11-V12-V13-V14-V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23-V24-V25-V26-V27-V28-V29-V30-V31-V32-V33-V34-V35-V36-V37-V38-V39-V40-V41-V42-V43-V44-V54-V55-V56 V57-V58 sistema Tub Verona = Vi 11. A.01División (puerta) en acero inoxidable cal 20 satinado 0.57 x 1.60 primaria 0.57 x 1.30 preescolar marca socoda4cm o similar de especificación y calidad equivalente.
- ✓ 12.01 Enchape en cerámica ref. pared egeo .30x.30m o joya blanca .30x.30m,
- ✓ 12.02 Enchape fachaleta ladrillo limpio m2 12.03Capa térmica para refrigeración en cuartos fríos
- ✓ 12.04Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos seleccionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

BALANCE DEL CONVENIO	
DETALLE	**VALORES**
(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 80.433.457.103,00
(+) ADICIONES	$ 33.288.302.796,49
(-) REDUCCIONES	$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO	**$ 113.721.759.899,49**
(+) RECURSOS RECIBIDO (*)	$ 111.902.211.740,98
(-) DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS	$ 0,00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	**$111.902.211.740.98**
DETALLE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS	
COSTOS DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	
DETALLE	**VALORES**
(-) TOTAL COSTOS DE GERENCIA	**$ 6.660.257.706,80**
CUOTA DE GERENCIA COBRADA (64%)	$ 4.267.462.049,00
PENDIENTE X COBRAR CTA	**$ 2.392.795.658,00**
OTROS COSTOS DEL CONVENIO	
(-) DESC X ESTAMPILLAS	**$ 1.819.548.159,00**
(-) GMF (ESTIMADO)	**$ 431.508.991,26**
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS	
DETALLE	**VALORES**
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	$ 104.810.445.041,94
RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO A 30-11-2024	**$ 7.074.732.367,89**

Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado "CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS", ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado "INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA", suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, *por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el período.*

1. ANEXOS

1. Informe semanal No.129 del 18 al 24 de noviembre de 2024
2. Informe semanal No.130 del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024.
3. Informe semanal No.131 del 02 al 08 de diciembre de 2024.
4. Informe semanal No.132 del 09 al 15 de diciembre de 2024.
5. Informe semanal No.123 del 18 al 24 de noviembre de 2024
6. Informe semanal No.124 del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024.
7. Informe semanal No.125 del 02 al 08 de diciembre de 2024.
8. Informe semanal No.126 del 09 al 15 de diciembre de 2024.
9. Se adjunta la relación de las obligaciones contractuales que se cumplieron durante el periodo del 16 noviembre al 15 de diciembre de 2024.

JUAN PABLO VARGAS QUEMBA
Gerente de Contrato Interadministrativo N°221013

Vo.Bo. HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales

Martha Liliana Alvanza Arrieta
Preparó: Financiera del Contrato Interadministrativo 221013

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*