Acta N°.1	REUNION 08-07-2024	**Fecha**	08 Julio 2024
		Lugar	Sincelejo, sucre
Asunto	Seguimiento Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Hora inicio	10.00 pm	**Hora finalización**	12:30 pm
Participantes	ARQ. YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ Supervisor del contrato ARQ. YEISON HERNANDEZ GOMEZ – R/L Contratista de obra ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH - Interventoria		
Ausentes			

Orden del día:

VERIFICAR EL PROCESO DE Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Desarrollo:

Siendo las 10:00 pm del día 08 de Julio del año 2024, en la Oficina del Arq. Yeison Hernando gomez la ciudad de sincelejo se realizó el comité de obra Nro.1, en el que participaron los siguientes profesionales:

Arquitecto Yeison Hernandez Gomez (R/L contratista de obra)
Arquitecta Yolanda Jiménez (Interventora)
Arquitecto Yustin Samir Villa Ordoñez (Supervisor del contrato)

Para dar inicio se hizo la presentación de las personas que van a quedar en el proyecto estas serán , las personas encargadas, se procedió a hacer un recuento del proyecto de las áreas y lugares a intervenir el acta de inicio tiene fecha de inicio de obra el dia 03 de Julio 2024, y se estaría entreganado el dia 03 de octubre 2024 pero que se esta haciendo el balance de mayores y menores cantidades de obra con las cantidades presentadas en plano, y se solicito al sr Arq. Yeison Hernandez la fecha de entrega y me comunica que no se ha podido terminar el balance porque están rectificando mediadas y algunas necesidades, debido a que el presupuesto contactual se realizo la consultoría en años atras y hay algunas actividades que se han desarrollado y otras no se encuentran contempladas en los item ese balance es necesario para asi poder evidenciar el alcance del valor del proyecto, y el tiempo de ejecución debido a esto es posible que se puede presentar retraso en la entrega de la obra :
Por otra parte se socializo para realizar una visita para el dia 10 de julio 2024 a las instalaciones del palacio de justicia en el municipio de Sucre-Sucre esta visita queda concretada para la asistencia ese dia.

La reunión se da por terminada a las 12: 45 del medio dia y en señal de aprobación de lo acuerdado, firman las partes intervinientes en el comité,

CONCLUSION:


- Se deja información con respecto a los atrasos para dar inicio de obra se ha presentado por la entrega del balance de mayores y menores cantidades de obra ya que este no se encuentra el presupuesto contactual esta consultoría se realizo año atrás y hay algunas actividades que se han realizado y son necesarias y otras no se encuentran contempla.
- Queda confirmada la visita al Palacio de Justicia del municipio de Sucre – Sucre.

Actividades a realizar
Se continuara con el Seguimiento a la ejecución del balance de obra. Por parte de la Arq. Yolanda Jimenez interventoria y el Arq. Yeison Hernandez Contratista de obra

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Esta en el estudio del balance de obra y programación de obra	Arq. Yeison hernandez Gómez	

Convocatoria próxima reunión: 22-07 -2024

Firma
Secretario de la Reunión



Firma
Arquitecta Yolanda
Quien preside la reunión

Acta N°.	N.1	**Fecha:** 08 de julio de 2024 **Lugar: Oficina del Arq. Contratista**	**Presidida por: ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH**
Asunto:		Reunión de seguimiento	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	Arq. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH	R/L Interventria	Jimenez196778@gmail.com		36560353	
2	Arq. YEISON HERNANDEZ GOMEZ	R/L Contratista de obra	arqyeisongomez@gmail.com		92.532.061	
5	Arq. YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	Supervisor proyecto				
6						
7						