Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre**	**ACTA DE REUNIÓN**	**Pág**. 1 de 4 **Código**: **Versión:** **Fecha de emisión:** 2024-07-03

Acta N°.2	REUNION 10-07-2024	**Fecha**	10 Julio 2024
		Lugar	Sincelejo, sucre Sucre-sucre
Asunto	Seguimiento Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Hora inicio	10.00 pm	**Hora finalización**	12:30 pm
Participantes	ARQ. YEISON HERNANDEZ GOMEZ – (R/l Contratista de obra) ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH – (Interventoria) ARQ. YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ – (Supervisor del proyecto)		
Ausentes			

Orden del día:

VERIFICAR EL PROCESO DE Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Desarrollo:

Siendo las 10:00 pm del día 10 de Julio del año 2024, en la Instalaciones del Palacio de justicia del municipio de Sucre-sucre se realizo una visita de las instalaciones para evidenxiar el estado de las misma y se realizo un comité de obra Nro.2, en el que participaron los siguientes profesionales:

Arquitecto YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ (Supervisor del contrato)
Arquitecto Yeison hernandez Gomez (R/L Contratista de obra)
Arquitecta Yolanda Jiménez (Interventora)

Para dar inicio se hizo un recorrido para verificar el estado de las instalaciones y verificar cantidades y actividades a realizar esto se corrobora con el presupuesto presentado con el contractual y se puedo observar que hay algunos ítem que ya fueron realizados esto debido a que el proyecto estaba para ejecutar el año2023, y se estaba necesitando y fueron realizados como son el ítem de aires acondicionados, y otros fueron retirados como el suministro de jabonera, y otros accesorios, debido a que no son necesario y hay otras prioridades como es la impermeabilización y pintura por esta razón se debe realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra para ver el alcance del valor del proyecto, y el tiempo de ejecución.

La reunión se da por terminada a las 12.30 pm del mediodía y en señal de aprobación de lo acuerdado, firman las partes intervinientes en el comité,

CONCLUSION:

- Se deja información con respecto a los atrasos para dar inicio de obra se ha presentado por la entrega del balance ya que este no se encuentra el presupuesto contactual se desarrollado el año 2023 y hay algunas actividades que se han realizado y son necesarias y otras no se encuentran contempladas en los item


- Se entregaran el balance terminados a la interventoria el dia 26 de Julio 2024

Actividades a realizar
Seguimiento a la ejecución del proyecto

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Esta en el estudio del balance de obra y programación de obra	Arq. Yeison hernandez Gómez	26-07-2024

Convocatoria próxima reunión: 22-07 -2024

Firma
Secretario de la Reunión



Firma
Arquitecta Yolanda
Quien preside la reunión

Acta N°.	N.2	**Fecha:** 10 de julio de 2024 **Lugar: Oficina del Arq. Contratista**	**Presidida por: ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH**
Asunto:		Reunión de seguimiento	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	Arq. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH	R/L Interventria	Jimenez196778@gmail.com		36560353	
2	Arq. YEISON HERNANDEZ GOMEZ	R/L Contratista de obra	arqyeisongomez@gmail.com		92532061	
4	Arq. YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	Supervisor proyecto				
5						
6						
7						