Acta N°.3	REUNION 16-07-2024	**Fecha**	16 Julio 2024
		Lugar	Sincelejo, sucre
Asunto	Seguimiento Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Hora inicio	2.00 pm	**Hora finalización**	5:30 pm
Participantes	ARQ. YEISON HERNANDEZ GOMEZ – Contratista de obra ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH - Interventoria ING. ALFONSO SIERRA – Residente de obra		
Ausentes			

Orden del día:

VERIFICAR EL PROCESO DE Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Desarrollo:

Siendo las 2:00 pm del día 16 de Julio del año 2024, en la Instalaciones del la oficina del YGH del señor contratista en la ciudad de Sincelejo - sucre se realizo una reunión o comité para evidenciar el estado y el alcance del balance para ver hastra donde va proyectado en el que participaron los siguientes profesionales:

Arquitecto Yeison Hernandez Gomez (contratista
Arquitecta Yolanda Jiménez (Interventora)
Ingeniero Alfonso Sierra Residente de obra

Se dio inicio al comité o reunión y se socializo respecto al balance que se viene realizando con el Arq. Yeison hernandez Gomez y el ingenero Alfonso Sierra el arq.Yeison Hernandez Gomez Presento la inquitud del item de los aires acondicionados y los dispensadores estos en item son contractuales pero se solícito por parte del supervisor del contrato retirarlo y esos recursos utilizarlo en otros item que se necesitan esto debido aque estos item de mantenimeto ya fueron realizado por parte de los palacios y no son necesarios. El sr Arq. Yeison Hernandez informa que se debe agregar unas cantidades y actividades que no están contempladas en el presupuesto contractual se verifico y se evidencio que son necesarias e importante de hacer y no aparecen en el presupuesto contractual. Como es la imprermeabilizacion de cubierta, este item presenta mayores cantidades de obra, la acometida del tanque subterráneo, canal de aguas lluvias y otros se vienen evidenciando y la pintura presenta mayor cantidad a la contractual por esta razón se debe realizar el balance de obra mayores y ,menores cantidades para ver el alcance del valor del proyecto, y el tiempo de ejecución.

La reunión se da por terminada a las 5.30 pm y en señal de aprobación de lo acuerdado, firman las partes intervinientes en el comité,

CONCLUSION:

- Se deja información con respecto a los atrasos para dar inicio de obra se ha presentado por la entrega del balance ya que este no se encuentra el presupuesto contactual se desarrollado el año 2023 y hay algunas actividades que se han realizado y son necesarias y otras no se encuentran contempladas en los item

- se esta en la espera de la entregaran el balance terminados a la interventoria

Actividades a realizar
Seguimiento a la ejecución del proyecto
Entrega programación de la obra el día 00 de Julio 2024
Entrega flujo de Caja

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Esta en el estudio del balance de obra y programación de obra	Arq. Yeison hernandez Gómez	26-07-2024

Convocatoria próxima reunión: 23-07 -2024

Firma
Secretario de la Reunión



Firma
Arquitecta Yolanda
Quien preside la reunión

Acta N°.	N.3	**Fecha:** 16 de julio de 2024 **Lugar: Oficina del Arq. Contratista**	**Presidida por: ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH**
Asunto:		Reunión de seguimiento	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	Arq. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH	R/L Interventria	Jimenez196778@gmail.com		36560353	
2	Arq. YEISON HERNANDEZ GOMEZ	R/L Contratista de obra				
3						
4						
5						
6						
7						