Acta N°.7	REUNION 20-08-2024	**Fecha**	20 Agosto 2024
		Lugar	Sincelejo, sucre
Asunto	Seguimiento Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Hora inicio	9.30 am	**Hora finalización**	11:00 am
Participantes	ARQ. YEISON HERNANDEZ GOMEZ – Contratista de obra ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH - Interventoria ING ALFONSO SIERRA – Residente de obra ARQ. YUSTIN VILLA ORDOÑEZ Supervisor del proyecto		
Ausentes			

Orden del día:

VERIFICAR EL PROCESO DE Contrato N.SAMC03 DE 2024 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Desarrollo:

Siendo las 9:30 am del día 20 de Agosto del año 2024, en la Instalaciones del la oficina del palacio municipal del Arq. Yustin Villa Ordoñez Supervisor del proyecto, señor contratista en la ciudad de Sincelejo - sucre se realizo una reunión o comité para evidenciar el seguimiento de las obras y seguimiento del balance proyectado participaron los siguientes profesionales:

Arquitecto Yeison Hernandez Gómez (contratista
Arquitecto Yustin Villa Ordoñez Supervisor del proyecto
Arquitecta Yolanda Jiménez (Interventora)
Ingeniera Alfonso Sierra - Residente de obra

Se inicio el comité o reunión y se socializo el avance de obra se informo que va en este momento en un 45% a la fecha de 20 de agosto del 2024 teniendo encuesta que esta obra se activo el inició el día 26 de julio 2024 por la falencia que se presentó con el Balance de mayores y menores cantidades de obra, el incremento del personal ayudo para alcanzar el porcentaje que se presenta, según la programación y el informe técnico y administrativo por parte de la interventoria, en el palacio municipal de palmito se viene realizando la construcción del tanque subterráneo este tanque tiene unas capacidad de 12 m3 en los planos que entregaron se evidencia que no se encuentra las instalaciones hidráulica para el llenado del mismo se tuvo la necesidad de hacer el cambio de dimensión conservando las misma volumen de agua 12m3 debido al terreno se está presentando mucha lluvia se inundación en patio y no se ha podido avanzar como se requeriré, se solicitó en comité las ingresarla en el balance, las actividades que faltan para dejar este tanque en correcto funcionamiento en el palacio municipal de san marco y caimito en el ítem de la instalaciones eléctricas hay una solicitud de lámparas de emergencia para el área de los patios pero no se pueden instalar en este sistema

porque se necesita hacer unas instalaciones adicionales y en el ítem solo representa instalación de lampara, se colocaran una sencillas tradicionales esto se requiere un np y se le solicito al contratista de obra, en San marco hay otros ítem np como es el cambio de posición de las ventanas y soportes tanque presentaron el np el balance ya se presentó con mayores y menores cantidades de obra para ver el alcance del valor del proyecto, y el tiempo de ejecución.

La reunión se da por terminada a las 11.00 am y en señal de aprobación de lo acuerdado, firman

CONCLUSION:

- Se deja información se socializo algunos ítem que no están contemplado y se necesita para dejar algunas actividades en pleno funcionamiento con respecto a los atraso que se venían presentando estos se subsanaron con el ingreso del personal el cual fue solicitado por medio de oficio por parte de la interventoria de obra, se le solicito al contratista los plano recop de tanque subterráneo, especificaciones técnica de pintura, manto ,luminarias, el Arq. Yustin Villa nos informa que va ha solicitar si se puede una solicitud extraordinaria hacer pagos del corte de la obra como Interventoria.

Actividades a realizar
Seguimiento a la ejecución del proyecto
Entrega programación de la obra el día 20 de agosto 2024 Entrega
flujo de Caja

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Esta en el estudio del balance de obra y programación de obra	Arq. Yeison Hernandez Gómez	-09/09-2024

Convocatoria próxima reunión: 28-08 -2024

Firma
Secretario de la Reunión

Arquitecta Yolanda
Quien preside la reunión

Acta N°.	N.7	**Fecha:** 20 de agosto de 2024 **Lugar: Oficina del Arq. Contratista**	**Presidida por: ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH**
Asunto:		Reunión de seguimiento	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	Arq. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH	R/L Interventoria	Jimenez196778@gmail.com		36560353	
2	Arq. YEISON HERNANDEZ GOMEZ	R/L Contratista de obra				
3	Arq, YUSTIN VILLA ORDOÑEZ	Supervisor del contrato				
4	Ing. ALFONSO SIERRA					
5						
6						
7						