INFORME PARCIAL DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA RECOLECCION, TRATAMIENTO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

CONTRATO: **N° 528 del 21 de Noviembre de 2024**

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - ALCALDIA**

NIT 800.095.785-2

CONTRATISTA: **SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA SAIDA S.A. E.S.P.**

NIT 900.486.665. – 8

OBJETO CONTRACTUAL: 034-SAMC-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA RECOLECCÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SÉPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA

ELABORADO POR:
ING. JORGE ANDRES FARFAN
Representante Legal
C.C. 2.336.326 de Líbano, Tolima
SAIDA S.A. E.S.P.

REVISADO POR:
YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
Supervisor
C.C. 1075290461

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No. 528 de 2024, cuyo objeto es **"034-SAMC-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SÉPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ"**, la empresa SAIDA S.A. E.S.P. presenta el siguiente informe de avance sobre las actividades realizadas en la ejecución del servicio contratado por la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán.

Este documento describe de manera detallada las labores de limpieza y mantenimiento de los pozos sépticos, así como la disposición final de los residuos generados durante el proceso. Estas actividades responden a la necesidad planteada por la comunidad y se han llevado a cabo bajo los parámetros técnicos y contractuales establecidos, con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes y sostenibles a los requerimientos del municipio.

Asimismo, el presente informe incluye anexos como registros fotográficos, y un reporte de las condiciones observadas durante la ejecución de las tareas, los cuales respaldan las actividades realizadas. Este reporte busca garantizar la transparencia y trazabilidad de los procesos desarrollados, así como informar sobre el progreso del contrato para beneficio de las comunidades involucradas.

"034-SAMC-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SÉPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ"

2. DESCRIPCIÓN DE LOS POZOS INTERVENIDOS

El contrato de adjudicado de por medio de a través del contrato No. 528 del 21 de noviembre de 2024, que tiene por objeto **"034-SAMC-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SÉPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ** suscrito de entre el **MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN** y **SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA SAIDA S.A. E.S.P.,** con un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024.

Hasta el momento, se ha realizado la limpieza, mantenimiento y disposición final de los residuos generados en (6) seis pozos sépticos intervenidos, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el contrato. En cada uno de estos casos, se llevaron a cabo inspecciones preliminares, extracción de lodos, limpieza de los sistemas sépticos y su respectiva disposición final, asegurando la correcta operatividad de los pozos y contribuyendo a la mejora de las condiciones sanitarias de las comunidades atendidas.

El objetivo de este proyecto es garantizar el buen funcionamiento de los pozos sépticos, certificando condiciones de sanidad y salubridad adecuadas para las comunidades aledañas y así mismo disminuyendo niveles de contaminación en a las fuentes hídricas de cargas. Los pozos sépticos son descritos por el contratante como:

Numero	LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		Numero	LOCALIZACION	Coordenadas geográficas	
		Latitud	Longitud			Latitud	Longitud
1	LODOS Y ARD PS3 - LUIS AUGUSTO CASTRO	2° 7'29.80"N	74°45'46.20"O	10	LODOS Y ARD PS12 - LAS VILLAS 2	2°7'41.56"N	74°45'53.66"O
2	LODOS Y ARD PS17 - LUIS AUGUSTO CASTRO	2° 7'31.90"N	74°45'46.00"O	11	LODOS Y ARD PS8 - LA FLORESTA	2° 7'27.00"N	74°45'32.10"O
3	LODOS Y ARD PS 4 - LA VICTORIA 1	2° 7'39.80"N	74°45'37.00"O	12	LODOS Y ARD PS 2 - CAMARGO	2° 6'8.80"N	74°46'13.90"O
4	LODOS Y ARD PS5 - LA VICTORIA 2	2° 7'40.00"N	74°45'33.50"O	13	LODOS Y ARD PS15 – CAMARGO 2	2° 6'6.5"N	74°46'19.0"O
5	LODOS Y ARD PS21- EL LAGUITO	2° 7'29.10"N	74°46'2.80"O	14	LODOS Y ARD PS9 - COLINA DEL LAGO	2° 7'29.50"N	74°46'9.70"O
6	LODOS Y ARD PS20-COVIPROC	2° 7'17.64"N	74°45'52.91"O	15	LODOS Y ARD DE PS 1 - VILLA NORTE	2° 6'51.60"N	74°48'10.20"O
7	LODOS Y ARD PS6 - LA VICTORIA 3	2°7'43.0"N	74°45'27.0"O	16	LODOS Y ARD PS16 - LA PRADERA	2° 6'41.82"N	74°48'8.16"O
8	LODOS Y ARD PS10 -El LAGUITO	2°7'28.519"N	74°46'2.958"O	17	LODOS Y ARD PS7 - PORVENIR	2° 7'59.40"N	74°45'58.6"O
9	LODOS Y ARD PS11 - LAS VILLAS 1	2° 7'45.20"N	74°45'53.00"O	18	LODOS Y ARD PS19 - MIRADOR	2° 7'10.60"N	74°46'39.50"O

Tabla No. 1 listado de pozos sépticos

3. INFORME FINAL DETALLADO DE POZOS SEPTICOS INTERVENIDOS

Para darle cumplimiento a lo determinado en el referido contrato, de acuerdo con las siguientes actividades:

1. **LUIS AUGUSTO CASTRO (OLIVERIO CASTILLO) – Fecha de intervención 27 de noviembre al 1 de diciembre.**

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS3 - LUIS AUGUSTO CASTRO	2° 7'29.80"N	74°45'46.20"O	15,8	4,8	2,55	193,392



Fotografía No. 1 Vista aérea pozo séptico Luis Augusto Castro I

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba completamente calzada de arena y sedimentos, la comunidad le había realizado una abertura en la parte superior del acceso porque el agua no podía ingresar a la planta y se estaba devolviendo por el sistema afectando gravemente a los usuarios.



***Fotografía No.* 2** Estado inicial del pozo séptico

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.



Fotografía No. 3 Remoción manual de lodos pesados

- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 4 Succión de lodos acuosos y deshidratación de lodos

2. LUIS AUGUSTO CASTRO II – Fecha de intervención del 2 de diciembre 2024 al 5 de diciembre del 2024.

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS17 - LUIS AUGUSTO CASTRO	2° 7'31.90"N	74°45'46.00"O	10	4,6	1,9	87,4



Fotografía No. 5 Vista aérea pozo séptico Luis Augusto Castro II

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 6 Succión de lodos acuosos y deshidratación



Fotografía No. 7 desvió de caudal

3. LA VICTORIA 1 – Fecha de intervención 5 de diciembre al 9 de diciembre de 2024

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS 4 - LA VICTORIA 1	2° 7'39.80"N	74°45'37.00"O	12	6,13	2,1	154,476



Fotografía No. 8 Vista aérea pozo séptico La Victoria I

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

El pozo se encontraba completamente calzado por lodos sedimentados y por restos de basura. Se evidencia gran acumulación de residuos ordinarios que estaban taponando el sistema, generando reboses y malos olores que afectaban a la comunidad.



Fotografía No. 9 Acumulación de residuos ordinarios taponando el sistema

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos

- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 10 *Deshidratación de lodos*



Fotografía No. 11 *Succión de lodos acuosos*

4. LA VICTORIA II – Fecha de intervención del 9 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2024

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS5 - LA VICTORIA 2	2° 7'40.00"N	74°45'33.50"O	12	7,42	2,15	191,436



Fotografía No. 12 Vista aérea pozo séptico LA VICTORIA II

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba cubierta de tierra en su totalidad. Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos

- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 13 Inspección y succión de pozos



Fotografía No. 14 Deshidratación de lodos

5. EL LAGUITO 1 – Fecha de intervención del 13 de diciembre al 16 de diciembre de 2024

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS21- EL LAGUITO	2° 7'29.10"N	74°46'2.80"O	7	3,1	2,1	45,57



Fotografía No. 15 Vista aérea pozo séptico El laguito 1

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 16 desvió caudal



Fotografía No. 15 Limpieza interior pozo séptico

6. COVIPROC – Fecha de intervención del 16 de diciembre al 19 de diciembre de 2024

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
PS20-COVIPROC	2° 7'17.64"N	74°45'52.91"O	8,5	3,6	1,7	52,02



Fotografía No. 16 Vista aérea pozo PTAR COVIPROC



Fotografía No. 17 Limpieza interior pozo séptico



Fotografía No. 18 Succión de lodos acuosos

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba completamente colmatada de arena y tierra. Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 19 Limpieza interior pozo séptico



Fotografía No. 20 Limpieza interior pozo séptico

7. LA VICTORIA 3 – Fecha de intervención del 2 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS6 - LA VICTORIA 3	2°7'43.0"N	74°45'27.0"O	12,2	8,27	2,1	211,8774



Fotografía No. 21 Vista aérea pozo la Victoria 3

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 22 Estado previo del pozo séptico



Fotografía No. 23 Succión de lodos acuosos

8. EL LAGUITO 2 – Fecha de intervención 3 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS10 -El LAGUITO	2°7'28.519"N	74°46'2.958"O	4,6	2,7	1,72	21,3624



Fotografía No. 24 Vista aérea pozo séptico EL LAGUITO 2

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 25 adecuación exterior pozo séptico



Fotografía No. 26 pozo intervenido

9. LAS VILLAS 1 – Fecha de intervención 3 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS11 - LAS VILLAS 1	2° 7'45.20"N	74°45'53.00"O	8,37	3,8	1,9	60,4314



Fotografía No. 27 Vista aérea pozo séptico LAS VILLAS 1

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraron las tapas del pozo séptico en muy mal estado, por lo que se recomienda mantenimiento. Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 28 Succión de lodos acuosos



Fotografía No. 29 Succión de lodos acuosos

10. LAS VILLAS 2 – Fecha de intervención 4 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS12 - LAS VILLAS 2	2°7'41.56"N	74°45'53.66"O	4,8	3,3	1,85	29,304



Fotografía No. 30 Vista aérea pozo séptico LAS VILLAS 2

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 31 Succión de lodos acuoso



Fotografía No. 32 Succión de lodos acuosos vehículo VACTOR

11. LA FLORESTA – Fecha de intervención 4 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS8 - LA FLORESTA	2° 7'27.00"N	74°45'32.10"O	9,6	3,6	2,6	89,856



Fotografía No. 33 Limpieza interior pozo séptico

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba completamente colmatada de arena. Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 34 Remoción manual lodos pesados



Fotografía No. 35 remoción manual lodos pesados para deshidratación

12. CAMARGO – Fecha de intervención 5 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS 2 - CAMARGO	2° 6'8.80"N	74°46'13.90"O	7,5	3,2	2,1	50,4



Fotografía No. 36 Vista aérea pozo séptico CAMARGO 1

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba completamente colmatada de arena. En condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 37 Succión lodos acuosos vehículo VACTOR



Fotografía No. 38 adecuación exterior pozo séptico

13. CAMARGO 2 – Fecha de intervención 5 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS15 – CAMARGO 2	2° 6'6.5"N	74°46'19.0"O	10,2	3,68	2,1	78,8256



Fotografía No. 39 Vista aérea pozo séptico CAMARGO 2

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 40 Succión de lodos acuosos vehículo VACTOR



Fotografía No. 41 Pozo séptico intervenido

14. COLINA DEL LAGO – Fecha de intervención 6 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS9 - COLINA DEL LAGO	2° 7'29.50"N	74°46'9.70"O	7,4	3,25	2	48,1



Fotografía No. 42 Vista aérea pozo séptico COLINA DEL LAGO

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba taponada por gran cantidad de basura, incluyendo electrodomésticos. Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 43 Succión de lodos acuosos



Fotografía No. 44 Remoción manual lodos pesados para deshidratación

15. VILLA NORTE – Fecha de intervención 6 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD DE PS 1 - VILLA NORTE	2° 6'51.60"N	74°48'10.20"O	10,4	3,18	2,1	69,4512



Fotografía No. 45 Vista aérea pozo séptico VILLA NORTE

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 46 Lodos para deshidratación



Fotografía No. 47 Adecuación exterior pozo séptico

16. LA PRADERA – Fecha de intervención 7 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS16 - LA PRADERA	2° 6'41.82"N	74°48'8.16"O	8	6,1	1,9	92,72



Fotografía No. 48 Vista aérea pozo séptico LA PRADERA

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba completamente obstruida por queso, se reporta que recibe grandes cantidades de suero, aparentemente de las queseras del sector, lo que genera taponamientos cuando se solidifica el suero y malos olores permanentes y puede generar afecciones a la salud de la comunidad. Se encontraba en condiciones de colmatación en su totalidad, sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.



Fotografía No. 49 Restos de suero al exterior del pozo séptico

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos



Fotografía No. 50 Queso al interior del pozo séptico



Fotografía No. 51 Inspección del pozo séptico



Fotografía No. 52 Succión de lodos acuosos

17. PORVENIR – Fecha de intervención 7 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS7 - PORVENIR	2° 7'59.40"N	74°45'58.6"O	6,7	3,5	2,3	53,935



Fotografía No. 53 Vista aérea pozo séptico PORVENIR

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba completamente colmatada de área en su parte interior. En la parte exterior se encontraba cubierta de tierra y escombros, incluyendo un árbol derribado en su superficie. En condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), con taponamiento de los ductos de salida.



Fotografía No. 54 remoción de tierra para

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 55 Succión de lodos acuosos



Fotografía No. 53 Remoción manual lodos pesados para deshidratación

18. MIRADOR – Fecha de intervención 8 de febrero de 2025

LOCALIZACION	Coordenadas geográficas		DIMENSIONES			Lodos y ARD dispuestos
	Latitud	Longitud	LONGITUD	ANCHO	ALTO	
LODOS Y ARD PS19 - MIRADOR	2° 7'10.60"N	74°46'39.50"O	19,5	3,7	3,5	252,525



Fotografía No. 54 Vista aérea pozo EL MIRADOR

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL

Se encontraba en condiciones de colmatación por lodos y residuos sólidos (basuras), sin válvula de desvió de caudal y con taponamiento de los ductos de salida.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- Se realiza desvío de caudal de la tubería de entrada con el fin de facilitar el proceso de succión y limpieza
- Se realiza proceso de inspección de cajas y succión de lámina superior de agua en forma descendente al caudal de ingreso.
- Se realiza remoción de lodos en la parte final donde se encuentra el filtro de piedra y grava.
- Se desarrolla de actividades de succión y transporte de lodos
- Se realiza proceso de retro lavado de filtros y malla, así como lavado, limpieza de tubería de ingreso y salida de la planta.
- Extracción de lodos manualmente, lavado interno y llenado de bultos de sedimentos para deshidratación y posterior retiro del área.



Fotografía No. 55 Revisión de cajillas



Fotografía No. 56 Revisión de cajillas



Fotografía No. 57 Succión de lodos acuosos

JORGE ANDRÉS FARFÁN CHAPARRO
Representante legal
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONÍA S.A. E.S.P.

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Melania Gonzalez en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS3. LUIS AUGUSTO CASTRO**. #2

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Melania Gonzalez Sr (a) CC. 26f9721 SP

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Nubia Ramirez en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD Luis Agusto Castro #1

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRES FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Nubia Ramirez 31909474 CC.

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Maria Solenz Triviño en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS4. LA VICTORIA 1**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Maria Solenz Triviño V. Sr (a) cc. 29 186 791

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Carmen Cardenas Ramirez en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS5. VLA VICTORIA 2**

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	CC. 38195628

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Carmen Cardenas Ramirez en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS6. LA VICTORIA 3**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRES FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Carmen Cardenas Ramirez CC. 38995628

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Martina Fierro en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS8. LAS VILLAS 1**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Martina Fierro Celis cc. 26644132 SVT

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Martina Fierro en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS9. LAS VILLAS 2**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción**.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Martina Fierro Fetis CC. 26644132 SJT

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Mauricio Arcos en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS14. EL LAGUITO**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2836.326**	Mauricio Arcos 1763903. CC.

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Mauricio Arcos en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS15.** El lagito #2

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	**PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION**
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Mauricio Arcos 1076390375 CC.

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Yolanda Ariza en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS18. COVIPROC**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	**PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION**
SOLUCIONES AMBIENTALES ~~INTEGRALES~~ SAIDA ~~JORGE~~ ANDRES FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Yolanda Ariza CC. 26529398

3219674304

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Liliana Herrera cardozo en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS7. LA FLORESTA**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	**PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION**
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Liliana Herrera Cardozo CC. V 1069174

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Yolanda Rivera Granados en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS2. CAMARGO**. ## 1

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	**PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION**
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Sr(a) CC 26 644 277.

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Yolanda Rivera Granados. en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS10. CAMARGO 2**

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción**.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	cc.26 644 277.50

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Heryl Mendez Calderón en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS11. COLINA DEL LAGO** Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción**.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	CC. 40'784.715

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Alba Luz Hermosa en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS13. PORVENIR**

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción**.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRES FARFÁN CH. **Cc. 2.2336.326**	Alba Luz Hermosa CC. 26644125

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Sefora Ateja M en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS16. LA PRADERA**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción**.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

YEIMY Perdomo
C.C. 1.116921291
Veedoria

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
Fiscal Sefora Ateja M CC. x 31404001	
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA ~~JORGE ANDRES FARFAN CH.~~ **Cc. 2.2336.326**	

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los ____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) ALFONSO MONTERO POLANIA. en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** BARRIO VILLA NORTE, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS1. VILLA NORTE**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción**.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH. **Cc. 2.2836.326**	Sr(a) cc. 1220006[illegible] G-1200 (H)

SAIDA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: SD-F-	FECHA: 15 de diciembre de 2017	VERSIÓN:A

CONTRATO N°	**528**
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P.
NIT	900.486.665-8
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD PARA 18 POZOS SEPTICOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el municipio de San Vicente del Caguán, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024, se hizo presente el Señor(a) Diley Galindes _____ en calidad de representación de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** _____, con el fin de recibir los servicios del contrato N 528, y suscribir el ACTA de Recibido a Satisfacción, del **MANTENIMIENTO MEDIANTE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y ARD a** la PTARD **PS12. MIRADOR**.

Una vez realizada la inspección por parte del representante de la junta de acción comunal y constato que a la fecha de hoy _____ se encuentra ejecutado el mantenimiento y **recibe a satisfacción.**

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de San Vicente del Caguán el día _____ de _____ de _____

CONTRATISTA	**PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCION**
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES SAIDA JORGE ANDRÉS FARFÁN CH **Cc. 2.2836.326**	Diley Galindes CC. 26649399