Ingeniera
PATRCIA MORALES PADRON
Subdirectora de la Red Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	DEL 1 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021*

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
CAREPA	1048-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 59.323.716.074,00	13/07/2021	31/07/2022	MUNICIPIO DE CAREPA	22.6KM - 15 km Rural 7km Urbana
YARUMAL	1214-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 3011.000.000	13/07/2021	31/07/2022	El CEDRO -MEDIA LUNA 34km	2.5 KM placa huella

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
ENTRERRIOS	970-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 40.741.000,00	13/07/2021	31/07/2022	ZANCUDO- EL TORURO 14,23KM	12 KM Asfalto
GUADALUPE	961-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 14.100.000,00	13/07/2021	31/07/2022	LA BOMBA- GUANTEROS 7Km	5 KM
		TOTAL	**$** 110.922.925,546				**42.10 Km**

INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDORES	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
YARUMAL	34	N/A	32.989.811,00		N/A	2	N/A	N/A	N/A
ENTRERRIOS	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GUADALUPE	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			$						

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDORES	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
		TOTAL							

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 1697-2021								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	Contrato 001-2022	Consorcio Vías Carepa	$ 58.084.795.443,00	10 MESES	09/03/2022	N/A	31/12/2022	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
YARUMAL	LP-009-2021	Consorcio Vial 3M	$ 2.891.586.103,00	4 meses	29/03/2022	N/A	31/07/2022	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
ENTRERRIOS	Contrato 001-2022	Consorcio Circunvalar Entrerrios	$ 39.946.544,00	12 meses	9/03/2022	N/A	31/07/2022	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GUADALUPE			$			N/A	31/07/2022		
		TOTAL	$110.922.925,546						

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO

# DE CONVENIO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2248 δε 2021		
CONTRATISTA:		NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021*		
Fecha de Inicio:	23 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SVR
Valor Inicial:	$ 3.521.469.510,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	**$ IVA incluido**		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	3.695.090,18		
Saldo por Amortizar:	227.283.768,74		
Plazo Inicial:	31 de julio de 20222		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	5 meses		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	31 de julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CAREPA YARUMAL ENTRERRIOS GUADALUPE	1075521	54 nación	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**	$3.516.431.702	23.267.565,13	$ 3.498.201.944,87
	TOTAL			**$** 3.516.431.702		3.498.201.944,87

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
ACTA 1	$ 4.233.451,92	$ 804.355,86	$ 5.037.807,78	$ 5.037.807,78
ACTA 2	$15.319.123,82	$2.910.633,53	$18.229.757,35	$18.229.757,35

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
NA				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

1. **GARANTIAS INICIALES**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$		15/10/2021	30/6/2022.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$		3/11/2021	30/6/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$		15/10/2021	31/12/2024
Calidad del Servicio			15/12/2021	31/12/2026

2. **GARANTIAS PRORROGA # 1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$		3/11/2021	30/06/2022.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$		3/11/2021	30/06/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$		3/11/2021	31/12/2025
Calidad del Servicio	$		31/12/2021	31/12/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- En este periodo hay dos municipios que faltan por impartir orden de inicio, porque no se han adjudicado, Guadalupe en proceso de licitatorio.

ASPECTOS TÉCNICOS.

- A partir de la orden de inicio del contrato de Interventoría impartida el 23 de febrero de 2022, se han realizado las siguientes actividades:
  Las actividades de avances estuvieron enfocadas en la obtención de toda la documentación necesaria para soportar la orden de inicio del contrato de Carepa y Entrerrios.

- Los contratistas de los municipios de Carepa y Entrerrios presentaron los respectivos estudios y diseños Hidráulicos e Hidrológicos correspondientes a la ejecución de cada contrato, por ende, **la interventoría** se encuentra en la revisión de estos para generar una aprobación y observaciones respecto a los mismos.
- El contratista del municipio de Yarumal tiene dificultades con la implantación de la construcción, en parte por las condiciones sociales de la zona y también por razones organizativas
- Pendiente por adjudicar municipio de Guadalupe.

ASPECTOS JURÍDICOS.
N/A
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Revisión de hojas de vida de profesionales propuestos por los municipios.
- Revisión de presupuestos de obra.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- En desarrollo de las actividades iniciales del contrato se realizaron las comisiones a cada uno de los Municipios adjudicados para así impartir orden de inicio los cuales están suscritos a los contratos correspondientes para la ejecución de los tramos a través del programa “COLOMBIA RURAL”.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones con los contratistas en la territorial Antioquia para analizar procesos y establecer compromisos, también se realizó revisión y aprobación de los informes semanales y mensuales.

Cordialmente,

_____
JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
Profesional especializado
Territorial Antioquia