Ingeniero
RAUL ERNESTO VARGAS
Subdirector de la Red Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	DEL 1 DE FEBRERO 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021*

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
CAREPA	1048-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 59.323.716.074,00	13/07/2021	31/07/2022	MUNICIPIO DE CAREPA	22.403KM - 15 km Rural 7km Urbana
YARUMAL	1214-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 3011.000.000	13/07/2021	31/07/2022	El CEDRO -MEDIA LUNA 34km	2.5 KM placa huella

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
ENTRERRIOS	970-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 40.741.000,00	13/07/2021	31/07/2023	ZANCUDO- EL TORURO 14,23KM	10939 KM Asfalto
GUADALUPE	961-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 14.100.000,00	13/07/2021	31/07/2022	LA BOMBA- GUANTEROS 7Km	5 KM
		TOTAL	**$** 110.922.925,546				**42.10 Km**

INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDORES	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
YARUMAL	34	N/A	32.989.811,00		N/A	2	N/A	N/A	N/A
ENTRERRIOS	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GUADALUPE	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			$						

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDORES	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
		TOTAL							

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 2248-2021								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	Contrato 001-2022	Consorcio Vías Carepa	$ 58.084.795.443,00	10 MESES	09/03/2022	1	15/12/2023	27.7	24.20
YARUMAL	LP-009-2021	Consorcio Vial 3M	$ 2.891.586.103,00	4 meses	29/03/2022	1	29/01/2023	71.46	16.38
ENTRERRIOS	Contrato 001-2022	Consorcio Circunvalar Entrerrios	$ 39.946.544,00	12 meses	9/03/2022	N/A	31/07/2023	51.14	55.25
GUADALUPE	C0-72-2022		$13.479.599.972	4 MESES	20 /05/2022	N/A	30/03/2023	Estudios y diseños	
		TOTAL	$110.922.925,546						

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO

# DE CONVENIO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2248 δε 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR ANT	NIT:	901.553.957-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021*		
Fecha de Inicio:	23 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SVR
Valor Inicial:	$ 3.521.469.510,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	1.760.734.755,00		
Adición 1:	1		
Valor Actual:	**$** 5.282.204.265		
Anticipo Entregado:	232.000.000		
Anticipo Amortizado:	25.369.757,00		
Saldo por Amortizar:	56.827.275,00		
Plazo Inicial:	31 de julio de 20222		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	5 meses		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CAREPA YARUMAL ENTRERRIOS GUADALUPE	1075521	54 nación	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**	$5.282.204.265	$ 56.827.275,00	$ 4.384.533.542,00
	TOTAL			$5.282.204.265		4.384.533.542,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
ACTA 1	$ 4.233.451,92	$ 804.355,86	$ 5.037.807,78	$ 5.037.807,78
ACTA 2	$15.319.123,82	$2.910.633,53	$18.229.757,35	$18.229.757,35
ACTA 3	$41.943.545,55	$7.969.273,65	$49.912.819,20	$49.912.819,20
ACTA 4	68.659.761.44	13.045.354.67	81.705.116.12	81.705.116.12
ACTA 5	71.535.033.18	13.591.656.30	85.126.689.48	85.126.689.48
ACTA 6	77.533.616.98	14.731.387.23	92.265.004.21	92.265.004.21
ACTA 7	94.401.738.9	17.936.330.39	112.338.069.30	112.338.069.30
ACTA 8	109.397.169.01	20.785.462.11	130.182.631.12	130.182.631.12
ACTA 9	136.788.926,00	25.989.896,00	162.778.822,00	162.778.822,00
ACTA 10	130.570.032,00	24.808.306,00	155.378.338,00	155.378.338,00
ACTA 11	136.333.381.00	25.903.342,00	162.236.723,00	162.236.723,00
ACTA 12	130.778.629.00	24.847.940.00	155.626.569.00	155.626.569.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
NA				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

1. GARANTIAS INICIALES

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$352.146.951		15/10/2021	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.760.734.755		3/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 704.293.902		15/10/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$ 1056.440.853		15/12/2021	31/07/2027

2. GARANTIAS PRORROGA # 1

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$528.220.426,50		13/12/2023	01/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.479.609.012,37		13/12/2023	01/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.056.440.853,00		13/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$1.584.661.279,50		13/12/2023	31/12/2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- El contratista del municipio de Guadalupe Magdalena Unión Service S.A.S en reunión del 17 de enero se comprometió a subsanar las observaciones de la interventoría y a iniciar las obras el 30 de enero de 2023**.**
- Se solicita tener reprogramación y plan de contingencias al día para reinicio.
- **ASPECTOS TÉCNICOS.**
- En el municipio de Entrerríos se realizó la ampliación de banca con corte de talud, cotado izquierdo Km4+670 sector el zancudo
- Vaciado de cuneta costado derecho - izquierdo de la vía Km 2+320 – sector El Zancudo
- Instalación capa de subbase granular Km4+400 – sector El Zancudo.
- Instalación de filtro francés Km4+000, costado derecho sector El Zancudo.
- Excavación e instalación de filtro, costado izquierdo Km12 +700, sector El Toruro
- Excavación, instalación de base granular, acero de refuerzo y vaciado de concreto MR 4,6 Mpa para carrera n°2 entre calles n°1 y principal - vías de Pueblo Nuevo – Carepa.
- Actividades excavación, instalación de base granular, acero de refuerzo y vaciado de concreto MR de 4,6 Mpa sobre la carrera 71 entre calles 80 y 83 - barrio 12 de octubre.
- Se realizó construcción de juntas de dilatación sobre concreto MR d 4,6 Mpa desde el k6+820 AL K7+148 carril derecho Carepa.
- Se realizó instalación de bordillo prefabricado para carrera 70 entre calles 77 y 76 - barrio 12 de octubre Carepa**.**
- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

  Revisión de actas de costos

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Reuniones virtuales con los contratistas, interventoría, municipio Guadalupe revisión documentación, observación APU para corrección valor jornal y verificación de ítem de actividades.

Reunión contratista municipio de Yarumal en la territorial Antioquia G8 seguimientos contrato de obras y reiterando compromisos, y reinicio actividades el 18 de enero de acuerdo previo a la suspensión de contrato; también se realizó revisión y aprobación de los informes semanales y mensuales.

Revisión de informes semanales municipios de Guadalupe,,l Yarumal, Carepa y Entrerríos.

Cordialmente,

_____

JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
Profesional especializado
Territorial Antioquia