Ingeniero
PATRICIA INES MORALES PADRÓN
Subdirectora de la Red Vías Regionales (E)
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	DEL 1 DE OCTUBRE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021*

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
CAREPA	1048-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 59.323.716.074,00	13/07/2021	15/12/2023	MUNICIPIO DE CAREPA	22.403KM - 15 km Rural 7km Urbana
YARUMAL	1214-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 3011.000.000	13/12/2023	26/08/2023	El CEDRO -MEDIA LUNA 34km	2.15 KM placa huella

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR Y LONGITUD DEL CORREDOR (m)	LONGITUD (m)
ENTRERRIOS	970-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 40.741.000,00	13/07/2021	31/12/2023	ZANCUDO- EL TORURO 14,23KM	10 KM Asfalto
GUADALUPE	961-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL	$ 14.100.000,00	13/07/2021	31/12/2023	LA BOMBA- GUANTEROS 7Km	5 KM
		TOTAL	**$** 110.922.925,546				**42.10 Km**

INFORMACION DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDORES	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
YARUMAL	34	N/A	32.989.811,00		N/A	2	N/A	N/A	N/A
ENTRERRIOS	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GUADALUPE	N/A	N/A	$ 0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			$						

MPIO	INFORMACION CONTRATOS MANTENIMIENTO RUTINARIO								
	LONGITUD EL TRAMO (Km)	N° DE CONTRATO/CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	NUMERO DE EMPRENDEDORES	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
		TOTAL							

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO CONVENIO COLOMBIA RURAL 2020)

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 2248-2021								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	Contrato 001-2022	Consorcio Vías Carepa	$ 58.084.795.443,00	MESES	09/03/2022	1	15/12/2023	87.69	81.33
YARUMAL	LP-009-2021	Consorcio Vial 3M	$ 2.891.586.103,00	meses	29/03/2022	1	26/11/2023	75.08	55.24
ENTRERRIOS	Contrato 001-2022	OBRAS Y PROYECTOS MJ S.A.S	$ 39.946.544,00	meses	23/08/2023	N/A	22/0/2023	35	20.7
GUADALUPE	C0-72-2022	Consorcio vías Guadalupe	$13.479.599.972	MESES	31 /08/2023	1	30/10/2023	98.33	28.06
		TOTAL	$110.922.925,546						

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL CONVENIO

# DE CONVENIO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1048-2021	CAREPA				
1214-2021	YARUMAL				
961-2021	GUADALUPE				
970-2021	ENTRERRIOS				

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

MUNICIPIO	N° CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2248 δε 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR ANT	NIT:	901.553.957-4
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, GRUPOS 8" Contrato No.2248 de 2021*		
Fecha de Inicio:	23 de febrero de 2022	No. de Oficio:	SVR
Valor Inicial:	$ 3.521.469.510,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	1.760.734.755,00		
Adición 1:	1		
Valor Actual:	**$** 5.282.204.265		
Anticipo Entregado:	232.000.000		
Anticipo Amortizado:	25.369.757,00		
Saldo por Amortizar:	56.827.275,00		
Plazo Inicial:	31 de julio de 20222		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	5 meses		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CAREPA YARUMAL ENTRERRIOS GUADALUPE	1075521	54 nación	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**	$5.282.204.265	$ 307.151.798.00	$ 2.423.190.882,00
	TOTAL			$5.282.204.265		2.423.190.882,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
ACTA 1	$ 4.233.451,92	$ 804.355,86	$ 5.037.807,78	$ 5.037.807,78
ACTA 2	$15.319.123,82	$2.910.633,53	$18.229.757,35	$18.229.757,35
ACTA 3	$41.943.545,55	$7.969.273,65	$49.912.819,20	$49.912.819,20
ACTA 4	68.659.761.44	13.045.354.67	81.705.116.12	81.705.116.12
ACTA 5	71.535.033.18	13.591.656.30	85.126.689.48	85.126.689.48
ACTA 6	77.533.616.98	14.731.387.23	92.265.004.21	92.265.004.21
ACTA 7	94.401.738.9	17.936.330.39	112.338.069.30	112.338.069.30
ACTA 8	109.397.169.01	20.785.462.11	130.182.631.12	130.182.631.12
ACTA 9	136.788.926,00	25.989.896,00	162.778.822,00	162.778.822,00
ACTA 10	130.570.032,00	24.808.306,00	155.378.338,00	155.378.338,00
ACTA 11	136.333.381.00	25.903.342,00	162.236.723,00	162.236.723,00
ACTA 12	130.778.629.00	24.847.940.00	155.626.569.00	155.626.569.00
ACTA 13	156.913.659,00	29.813.595,00	186.727.254,00	186.727.254,00
ACTA 14	214.245.504,00	40.706.646,00	254.952.150,00	254.952.150,00
ACTA 15	237.142.101,00	45.056.999,00	282.199.100,00	282.199.100,00
ACTA 16	249.693.242,00	47.441.716,00	297.134.958,00	297.134.958,00
ACTA 17	254.099.501,00	48.278.905,00	302.378.406,00	302.378.406,00
ACTA 18	258.110.755.00	49.041.043.00	307.151.798.00	307.151.798.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
NA				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

1. **GARANTIAS INICIALES**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$352.146.951		15/10/2021	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.760.734.755		3/11/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 704.293.902		15/10/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$ 1056.440.853		15/12/2021	31/07/2027

2. **GARANTIAS PRORROGA # 1**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$528.220.426,50		13/12/2023	01/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.479.609.012,37		13/12/2023	01/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.056.440.853,00		13/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$1.584.661.279,50		13/12/2023	31/12/2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- En el municipio de Yarumal se continua con la verificación acción y contingencia que permita recuperar el atraso observado en todo el proyecto. • Vincular más personal para realizar actividades de obra como construcción de alcantarillas en los puntos ya definidos para recuperar el atraso ocasionado por la suspensión de labores. • Cumplir con la calidad y las especificaciones técnicas de los materiales• se solicitó contemplar el método constructivo debido a que el implementado no estaba dando los resultados requeridos• se solicitó al contratista ponerse al día con los requerimientos de documentos por entregar.
- En el municipio de Carepa se realiza demolición sobre las fisuras y fracturas de lozas.
-
-
- **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Se participa en plan de cargas con la interventoría

- El municipio de Guadalupe se realizó por contratista encofrado y vaciado de entrada y cabezotes de salida en los puntos a intervenir.
- Instalación de tuberías alcantarilla
- Excavación e instalación material sub base granular.

-

- En el municipio de Entrerrios se realiza corte de talud
- Instalación segunda capa en el zancudo
- Mejoramiento en la rasante costado derecho
- primera capa de base granular en sector del toruro desde el km 07+850
- instalación segunda capa de subbase granular en sector del zancudo desde el km 05+200

- En el municipio de Yarumal Se continuó con la fundida de concreto M.R 38 , se fundieron 75 ml de pavimento por ancho de 4,5 m entre las abscisas K22+850 y K22+775, se tomaron muestras de cilindros y viguetas del concreto fundido en obra, se instaló acero de dovelas y acero para bordillos; Así mismo en la semana se continuaron con las actividades en el Muro Tipo Gavión en Km5+600, realizando el lleno con material de afirmado y realizando la fase 2 del Muro. Se Continuaron con las actividades de obras transversales, haciendo instalación de acero de refuerzo de encole y descole y fundida de concreto clase D.
- En el municipio de Carepa se realiza intervención sobre la vía principal de la vereda Los almendros - Casa verde.
- Continuar con la reparación de las losas fisuradas de las vías urbanas y rurales pavimentadas en el municipio de Carepa, Antioquia.
- Continua con el empalme de la vía nacional Troncal Urabá (ruta 6201; PR 40+650) con la vía principal de la vereda Los Almendros - Casa Verde, y el empalme de la vía Carepa - El silencio con la variante Carepa de la via nacional Troncal urabá (ruta 62AND, PR 1+800)
- Se continuas actividades de intervención de vía del Km00+00 al Km11+070 - Vía Carepa a Piedras Blancas
- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Revisión de actas

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comités virtuales seguimiento y control de obra a los municipios de Yarumal, Guadalupe y Carepa

Reuniones virtuales y presenciales con interventoría seguimiento y control de obra de los convenios que tiene a su cargo en territorial Antioquia.

Reunión contratista municipio de Yarumal en la territorial Antioquia G8 seguimientos contrato de obras y reiterando compromisos.

Reunión contratista municipio de Guadalupe en la territorial Antioquia e interventoría G8 seguimientos contrato de obras y reiterando compromisos.

Cordialmente,

_____

JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
Profesional especializado
Territorial Antioquia