CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 13 de febrero de 2025	**PERIODO No.**	1	DEL	**6/02/2025**	AL	**12/02/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	7 EQUIVALE AL 0,02%	PLAZO TRANSCURRIDO:	7 EQUIVALE AL 0,02%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		No Iniciado
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		No Iniciado
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		No Iniciado
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		No Iniciado
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		No Iniciado
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		No Iniciado
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		No Iniciado
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		No Iniciado
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		No Iniciado
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		No Iniciado
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		No Iniciado
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		No Iniciado
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		No Iniciado
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		No Iniciado
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		No Iniciado
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		No Iniciado
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		No Iniciado
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		No Iniciado
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		No Iniciado
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		No Iniciado
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		No Iniciado
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		No Iniciado
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		No Iniciado
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		No Iniciado
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		No Iniciado
27	**Gestión Social**	20/02/2025		No Iniciado
28	Campaña Radial	12/02/2025		No Iniciado
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		No Iniciado
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		No Iniciado
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		No Iniciado
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		No Iniciado
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		No Iniciado
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		No Iniciado
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		No Iniciado
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		No Iniciado
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		No Iniciado
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		No Iniciado
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		No Iniciado
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		No Iniciado
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		No Iniciado
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		No Iniciado
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025		No Iniciado
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		No Iniciado
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		No Iniciado
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		No Iniciado
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		No Iniciado
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		No Iniciado
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		No Iniciado
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		No Iniciado
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		No Iniciado
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		No Iniciado
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		No Iniciado
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 31.598.103,34	0,63%	-0,48%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 7.390.500,00	0,15%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 13 de febrero de 2025	PERIODO No.	1	DEL	6/02/2025	AL	12/02/2025

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista reporta actividades administrativas de organización y sobordinacion del equipo para atender las labores en campo de ejecucion del proyecto. Se realizo reunion con la interventoria exponiendo el alcance y el plan de accion a tomar. Se presentaron para evaluacion las hojas de vida del equipo a conformar. En campo se desarrollaron tareas de sobrevuelo con Drone Phanton 4 equipado con camara para evidenciar el estado inical del los tramos a intervenir en los caños Puerto SabanaGrande, Caño Tigre, Caño Luisa y Caño Convento.

En la parte social se adelanto la conformacion de las actas de vecindad para la apertura de las obras.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 7 de Febrero realiza la reunion con la Interventoria previa al inicio de las obras.

Lunes 10 de Febrero Se hace entrega pro parte del contratista a la interventoria de la documentacion y soportes de los integrantes del equipo encargado del desarrollo del proyecto

Martes 11 de Frebrero se hace entrega de la documentacion previa al inicio, APU, presupuesto, Programacion de obra, relacion de equipos con soportes y Plan de calidad. Se realiza sobrevuelo en dron de los

Miercoles 12 de Febrero se inicia la apertura de las actas de vecindad previo al inicio de las actividades en el puerto SabanaGrande



7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Reunion Previa al Inicio de las obras



Actividades de Sobrevuelo con Drone



Actividades de Sobrevuelo con Drone



Actividades de apertura de actas de vecindad en Caño Puerto SabanaGrande

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GUSTAVO RAFAEL CASTELLAR ARRIETA - ING RESIDENTE