CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 20 de febrero de 2025	**PERIODO No.**	2	DEL	**13/02/2025**	AL	**19/02/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	14 EQUIVALE AL 0,03%	PLAZO TRANSCURRIDO:	14 EQUIVALE AL 0,03%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025		
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025		
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 60.743.277,39	1,20%	-0,09%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 56.101.741,43	1,11%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 20 de febrero de 2025	PERIODO No.	2	DEL	13/02/2025	AL	19/02/2025

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

El contrato se encuentra en ejecucion, no se reportan lluvias en la region por lo que sigue el tiempo caracteristico del primer trimestre del año, operativamnete se ejecutan actividades en Palmar de Varela en Caño trigre con el movimiento de la maquinaria la frente de obra, la adecuacion de la zona de labores para movimiento y acopio de materiales, los prelimnares de topografia con el sobrevuelo de drone- En Sabangrande con la gestion social de actas de vecindad en CañonPuerto de Sabanagrande

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presnte semana el contratista reporta actividades de levantamiento topografico con Tecnologia GPS RTK con dos antenas una fija y otra movil, Rover, para establecer las curvas de nivel del terreno, en el caño Tigre del municipio de Palmar de Varela, al tiempo se continua con el lavntamiento de las actas de vecidad en los predios aferentes al Caño Puerto de SabanaGrande y se comienza las labores de limpieza para la recuperacion ambiental en el Caño tigre con la preracion del terreno que sevira como pista de operaciones para la maquinaria y los vehiculos tipo volquetas que retiraran el material al sitio de disposicion final

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 13 de febrero se realiza recorrido de inspeccion en el Caño Tigre y Luisa de Palmar de Varela, en conjunto con la comision topografica con el fin de inspeccionar la diponibilada de recursos para el acceso, rutas para la entrada de la maquinaria y tiempos de recorrido. esto con el fin reportarindicadores de rendimientos a la logistica de las operaciones

Viernes 14 de Febrero se realiza el movimiento de la maquinaria al frente de obra en el caño Tigre, previendo el incio delas actividades; seguido se realiza una faena de retiro de malezas (desmonte) del curso que en campo se tiene del cauce del caño con el objetivo de despejar el luagra de los obstaculos para realizar la labor de toma de puntos con el GPS RTK para la obtencion de secciones y volumenes del proyecto.

Sabado 15 de Febrero reliza el levantamiento con GPS RTK de 900 ML del cauce en el Caño Tigre de Plamar de Varela, inciando en el K0+000 que es el encuentro del caño con el Rio Magdalena y terminando en el K0+900 hacia el encuentro con la cienaga de Palmar. Como parte del componente socioambiental se coloca la Valla Inofrmativa en Palmar de Varela sobre la via oriental

Lunes 17 de Febrero Se realiza sobrevuelo con done en los 5 frente en los municipios de Palmar en Caño togre, en el municpio de Santo Tomas en Caño Luisa, en el municpio de Sabanagrande en Caño Puerto y Caño Convento y en Caño grnade en el area de PIMSA, y se da inicio a las actividades de conofrmacion y adecuacion del sitio para operaciones de maquinaria en caño Tigre entre las abscisas K0+000 al K0+030

Martes 18 de Febrero Continuan las actividades de adecuaciones de terreno en caño Tigre para las operaciones de maquinaria, acopio de material para retiro y repaleo de material entre las abscisas K0+030 al K0+060, la maquinaria empleada es una retroexcavdora Hitachi EX200

Miercoles 19 de Febrero Continuan las actividades de adecuaciones de terreno en caño Tigre para las operaciones de maquinaria, acopio de material para retiro y repaleo de material entre las abscisas K0+030 al K0+060, la maquinaria empleada es una retroexcavdora Hitachi EX200. Al minso tiempo se reporta la primera jornada de socializacion con pescadores y personal de la zona portuaria de PIMSA en jurisdicion de Sabanagrande, con el objeto de dar a conocer el alcance del proyecto

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Evidencia de la instalacion de la Valla



Sobrevuelo con Drone en Cano Puerto de Sabanagrande



Adecuaciones de tereno para operaciones en Caño Tigre K0+030



Adecuaciones de tereno para operaciones en Caño Tigre K0+030



Adecuaciones de tereno para operaciones en Caño Tigre K0+020



Adecuacion de una pista para trabajo en K0+020 Caño Tigre



Reunion informativa en Pimsa Caño Grande



Reunion informativa en Pimsa Caño Grande

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodriguez Gomez - Director de Interventoria