CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 27 de febrero de 2025	**PERIODO No.**	3	DEL	**20/02/2025**	AL	**26/02/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	21 EQUIVALE AL 0,05%	PLAZO TRANSCURRIDO:	21 EQUIVALE AL 0,05%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025		
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025		
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 118.902.367,18	2,35%	-0,11%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 113.163.808,09	2,24%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 27 de febrero de 2025	PERIODO No.	3	DEL	20/02/2025	AL	26/02/2025

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

El contrato se encuentra en ejecucion, no se reportan lluvias en la region por lo que sigue el teimpon seco con algunas nuvosidades pero sin lluvias hasta el momento, se estan desarrollando actividades de gestion social y ambiental principalmente en los frentes de Sabanagrande, Caño Puerto de Sabanagrande y Caño Convento y en el municipio de Palmar de Varela Caño Tigre. Las activiades desarroldas son el monitoreo de la calida del agua en los cuerpos hidricos de Santo Tomas, Palmar de Varela y Sabangrande y el levantamiento de actas de vecindad en Sabanagrande y Palmar de Varela

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestion Socio ambiental; por un lado se pretende consolidar los protocologos y gestion de los monitoreos de control ambinetal que se realizaran antes y durante la ejecucion del proyecto, y por otro lado se continuan las labores sociales de levantamiento de actas de vecindad en los frentes de Sabanagrande y Palmar de Varela. Esta actividades son indispensables para blindar tanto al contratista como la entidad de posibles reclamaciones y de que la comunidad se le garantice la calidad de los trabajos y la reparacion de daños colaterales. Las actividades se concentran en los municipio de Sabanagrande, en el frente Puerto Sabangrande y Covento y en el municpio de Plamar en el Frente Caño Tigre, en uso de los profesionales de trabajo social, ing residente, y la comision topografica

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 20 de febrero Se entrega por parte del contratista la informacion del sobrevuelo con Drone, Esta informacion es el insumo de la linea base del antes del proyecto en los frentes de obra; el protocolo a seguir es analizar la informacion y hacer la entrega a la entidad para su documentacion, lo cual se realizara en lo transcurrido de la semana

Viernes 21 de Febrero Se continua con el levantamiento de las actas de vecindad en el area de Caño Puerto Sabanagrande, en la jornada se levantaron 14 actas de vecindad de los locales al margen del caño y en el costado de la via al puerto; al tiempo se iniciaron los monitoreo de calidad de agua antes del inicio de los trabajos, el laboratorio responsable de este procedimeitno en LIMA SAS Servicios Ambientales y los sitios escogidos para esta primera toma son las desembocaduras de los caños con el Rio Magdalena en los Municiios de Plamar de Varela, Santo Tomas y Sabanagrande, para lo cual se utilizo un bote con motro fuera de borda. Dentro de los parametros a medir estan: Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, PH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Coliforme termotolerantes y Coliformes totales

Sabado 22 de Febrero se continua con la adecuacion de vias de acceso a caño tigre, con el reapleo de material para acopio y con la conofrmacion de la písta para el acceso y maniobra de los vehiculo tipo volquetas, esta operación se realizo en la abscisa K 0+067 y en la K 0+073 al costado del caño

Lunes 24 de Febrero En esta jornada el contratista reporta adtividades adminitrativas planeacion de recorridos y monitoreso para gestion ambiental, al igual que el acercamiento a los comites mas representativos en Palmar para el tema de la socilizacion, que se proyecta para el 27/02/2025, por otro lado se continua levantamiento actas de vecindad en Sabanagrande, en los locales del puerto, en total en la jornado se levantaron 5 actas de vecindad

Martes 25 de Febrero En el dia de hoy se realiza Reunion CRA con la presencia de la supervision de la CRA, Contratista e Interventoria, con el objeto de presentar los lineamientos para la gestion social, el inicio de los monitoreos y tratar otros temas para el buen desarrollo del proyecto. Como resultado se aclararon temas de gestion documental para su presentación, se aclaro alcance de las socializaciones y los protocolos de los monitoreos

Miercoles 19 de Febrero Por parte de la interventoria se realizo recorrido de control de topografia en caño Tigre con el fin de verificar secciones de diseño, se utilizo un GPS GNSS Kolida K5 con dos Estaciones, este proceso se realizo en todo el cauce del cañom es decir entre las abscisas K 0+000 encuentro de caño con el rio y la Abscisa K 0+900 hacia la cienaga; Por parte del contratista reporta el levantamiento de 3 actas de vecinda a predios en Caño Convento. Al tiempo se realiza acercamientos e invitacion para la socializacion en el Municipio de Palamr de Varela por parte del equipo Social, la cual se programo para el 27/02/2025

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Monitoreo de calidad del Agua en Puerto Sabanagrande



Monitoreo de calidad del agua en PIMSA



Toma de muestra de agua para examanes en laboratorio



Control topografico de Intervenoria en Caño Tigre K0+067



Control topografico de Intervenoria en Caño Tigre K0+000



Control topografico de Intervenoria en Caño Tigre K0+270



Panoramica del Drone en Caño Tigre



Panoramica del Drone en Caño Luisa



Panoramica del Drone en Caño Puerto Sabangrande

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodriguez Gomez - Director de Interventoria