GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**ACTA DE COMITÉ**	CÓDIGO: F-GH-01
		VERSIÓN 01

ACTA **No.13**

INFORMACIÓN BÁSICA				
FECHA DE LA REUNIÓN	**DIA: 13**	**MES: 11**	**AÑO: 2024**	
LUGAR				
MODALIDAD: PRESENCIAL / VIRTUAL	virtual			
HORA DE INICIO	10:00 am			
HORA DE FINALIZACIÓN	11:00 am			
COORDINADOR ACTA	GRUCOING S.A.S.			
EMPRESA /CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL				
CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARALOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DEREFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Comité de obra N°13			

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/ EMPRESA**	**FIRMA**
NICOLÁS FITATA	Apoyo a la supervisión/ICA	
CARLOS AUGUSTO GIRALDO	Director de interventoría/GRUCOING S.A.S.	
LUZ JARAMILLO	Representante legal interventoría/GRUCOING S.A.S.	
ALVARO SOLANO	Asesor de presupuestos /GRUCOING S.A.S.	
ANA RESTREPO GONZALES	Profesional SISOMA de interventoría/ GRUCOING S.A.S.	
GILDARDO CASTILLO	Representante legal de obra /GRU S.A.S.	
JORGE HUMBERTO PINZON	Director de obra/ GRU S.A.S.	
LUZ CONSUELO LUNA	Asesor estructural interventoría/ GRUCOING S.A.S.	
ALEXIS CERINSA	Profesional SISOMA de obra / GRU S.A.S.	
ALVARO PEREZ	Residente de obra/GRU S.A.S.	

ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente de interventoría/ GRUCOING S.A.S.	
ROBERTO DIAZ	Profesional ambiental de obra / GRU S.A.S.	
ESTIVEN FELIX	inspector de obra / GRU S.A.S.	

Orden del día:
Verificación de quórum
Aprobación del orden del día
Estado aprobación de las actas anteriores
Verificación de compromisos
Informe de ejecución de obra
Informe de interventoría
Instrucciones supervisión
Proposiciones y varios

Quórum: 100%, se realiza el comité con la presencia de la entidad ICA, Contratista e Interventoría hacen mayoría de quórum y se da inicio a este comité de obra.

Actas anteriores: el acta No. 7, 8, 9,10,11 Y N°12 fue enviada para aprobación del contratista y supervisión.

COMPROMISOS ANTERIORES:

1. envío de las pólizas con respecto al reinicio de la obra por parte del contratista
2. Envío de actas de comité que aún no tiene firma
3. Envío oficio alcance por parte de la entidad
4. Envío de aval diseños

DESARROLLO DE LA REUNION

Teniendo en cuenta la participación de todos, se pone a consideración el orden del día, se pregunta si se aprueba o se hace alguna modificación, se obtiene aprobación por parte del contratista y por parte de la supervisión también es aprobado el orden del día.
Siguiente punto, verificación de actas. La interventoría solicita sean enviadas las actas 7,8,9,10,11 y 12 por parte del contratista y la entidad. queda para el próximo comité el acta 7,8, 9,10,11 y 12.

La interventoría hace un llamado de atención tanto al contratista como a la supervisión ya que ya son muchas las actas pendientes y esto afecta el

desarrollo de las mismas las cuales se deben cargar al secop como requisito de seguimiento.

se adelanta la proyección de la presentación al avance semanal por parte del contratista informando lo siguiente:

El contratista manifiesta que, durante la ejecución de actividades de obra programadas para la semana del presente informe, se dieron los siguientes avances:
Durante la ejecución de actividades de obra programadas para la semana del presente informe, se dieron los
siguientes avances:
Se funde concreto ciclópeo en la ampliación de la zapata existente para poder cubrir el área de la zapata
nueva, ejes: 1E;1F;1G;1H;1I;1J;1K

Se funde concreto para armar zapatas ejes: 1G;1F;1E;2K;3K;3G;12I;12H;12F
Escarificación de columna en concreto por cara, 0cm a 6cm ejes: 8H;1D

Demolición de nodo en concreto en viguetas aéreas existentes para el paso de aceros y
construcción de vigas aéreas nuevas: ejes 8H;1K

Desmonte de tanques de almacenamiento localizados en la cubierta del modulo 2 y que
suministraba agua potable a la cafetería del módulo 2.
Es necesario desmontar el tanque existente del módulo 2 y que colinda con el bloque 4
suministrando agua a un platero y área de cafetería en el piso 2 para dar continuidad a las
obras; como es tanque de almacenamiento, y que es alimentado por una red de suministro, esta red se puede desconectar del tanque y colocar agua directa para dar el
servicio al área afectada; sin embargo, los funcionarios del ICA se pronunciaron que ellos
no podían quedarse sin agua cuando se presente el racionamiento de agua. Es necesario
hablar con las directivas para el retiro del tanque según manifestaron los funcionarios.
Se desmontan las ventanas de aluminio en la fachada del módulo 2
Se continua con el armado de columnas módulos 1 y 2

ARMADO DE VIGAS DE CIMENTACION PERIMETRALES Y PEDESTALES

Debido al incremento de las lluvias, se ha disminuido el tiempo efectivo de trabajo,

ocasionando atrasos en la ejecución de las actividades.

Para el desarrollo de las obras programadas se presenta el siguiente personal y equipos en obra avalado
por la interventoría mediante oficio INTERLABICA-007.

Seguido a esto se adelanta la proyección de la presentación al avance semanal por parte de la interventoría informando lo siguiente:

Se menciona el estado y condiciones actuales de obra el cual no presenta cambios El avance reportado para el presente comité es del 28% con un atraso del 18% el cual se refleja en las siguientes actividades:

- Campamento de obra
- Concreto Clase F, 2000 PSI Para Solados (respecto al diseño Estructural del proyecto) con espesor referenciado en planos
- Concreto ciclópeo, realizado con concreto f'c=170 kg/cm² (17 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 25 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra
- Suministro y aplicación de pintura biocida blanca a tres manos Muros y techo incluye resanes, filos y dilataciones
- Concreto para armar en zapatas de cimentación, (20.7 MPa), tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales.
- Suministro e instalación de mesones en granato PLUSS (Incluye 4 pocetas con sus respectivas conexiones; las estructuras serán fabricadas en tubular de 2 ½" x 2 ½".)

Cabe precisar que si bien las actividades en ejecución no llevan el rendimiento que se referencia en el avance programado semanal por lo cual es necesario y urgente contar con un plan de choque que subsane este atraso

Existen actividades que al corte de la semana anterior iniciaban pero debido a la necesidad de terminar activades anteriores están no han podido iniciar tales como: Suministro y aplicación de pintura biocida blanca a tres manos Muros y techo, Suministro e instalación de mesones en granato

Las actividades que se vienen adelantando durante la semana de corte son las siguientes:

Actividades de armado de aceros de columnas en modulo 2.

Actividades de instalación de aceros de vigas de cimentación .
Desencofrado de zapatas modulo 1
Armado de pedestales para zapatas modulo 2
Apuntalamiento de muros modulo 1
Vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas modulo 1
Retiro de ventanas modulo 2
Escarificación de columnas y corte de placa de piso en módulos 1 y 2

Las constantes lluvias en la zona han afectado el rendimiento de las actividades que se llevan a cabo durante el presente corte, así mismo esto se refleja en los constantes encharcamientos en las fosas donde se están realizando las actividades

Se realiza seguimiento a las actividades de obra por parte de la interventoría
PERSONAL AUTORIZADO:

- 22 trabajadores continúan trabajando para el mes de noviembre
- 4 Profesionales contractuales
- 8 Trabajadores con formación de alturas

Pendientes del área: Identificación el personal mediante overol o chaleco, **capítulo 5.7.2 Obligaciones específicas del contratista numeral 13.** d) **Todo el personal deberá estar debidamente identificado con carnet y por chalecos o uniformes."**
Se realizara mesa de trabajo interventoría – contratista con la finalidad de verificar los pendientes del área y dar fecha de cumplimiento con la finalidad de dar continuidad a las actividades contractuales

Área Ambiental:

- Se realiza la subsanación de los informes ambientales del mes de diciembre, marzo y abril y se presentaran los ajustes en el próximo informe a emitir
- Se solicita con contratista definir y presentar los documentos de la escombrera a donde se realizada la disposición final de los RCD, aunado a informar el sitio donde se realizara la disposición de los residuos RESPEL que se retiraran del contrato
- Se presenta por parte del contratista el PMA el cual fue revisado y avalado por la interventoría para su posterior implementación, y se realizara seguimiento mediante los informes mensuales con la finalidad de verificar su cumplimiento

El contratista manifiesta con respecto al tema ambiental que se continuaran con las mesas de trabajo se enviaran la resolución de la escombrera la cual será enviada el día de hoy, se continuara implementando el plan de manejo ambiental, seguido a esto el sisoma de obra manifiesta que con respecto a

los últimos ingresos se encuentran en un drive el cual tiene toda la información así mismo se ha realizado la entrega de chalecos para los trabajadores como compromiso EPP , por lo cual la interventoría manifiesta que es necesario realizar la actualización de dicha información para poder revisar y avalar.

La entidad manifiesta la necesidad de poder contar con esta información de manera prioritaria a la interventoría para su aval, por otra parte, manifiesta realizar con la interventoría aclaraciones con respecto al trámite del pago al acta 2.

PROPOSICIONES Y VARIOS

La interventoría solicita se haga un plan de contingencia con respecto a estos atrasos que se han venido presentando con el fin de subsanar dichos atrasos.

la entidad fue solicita se gestione lo antes posible por parte de la interventoría la respuesta de los oficios No. 20242124455 y No. 20242126219, enviados solicitando aclaración de las observaciones realizadas por el área de planeación de la entidad con respecto al aspecto ambiental, por lo cual la interventoria manifiesta que se realizara mesa de trabajo con el contratista para la gestión de los documentos pendientes por radicar.

COMPROMISOS: balance de obra por aparte del contratista, envío de información PMA a la entidad,

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		FECHA	SI	NO	
envío de actas 7,8,9,10,11y12	ICA	5/11/2024	X		
envío de actas 7,8,9,10, 11y 12	Contratista	5/11/2024	X		
Envío oficio alcance por parte de la entidad	ICA	5/11/2024	X		
Envío de aval diseños	Interventoría	5/11/2024	x		

PRÓXIMA REUNIÓN	AÑO:2024	MES:11	DÍA:12

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos el día 29 del mes de octubre de 2024.

Distribución del documento: Original: _____

Copia: _____