GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**ACTA DE COMITÉ**	CÓDIGO: F-GH-01
		VERSIÓN 01

ACTA **No.18**

INFORMACIÓN BÁSICA				
FECHA DE LA REUNIÓN	**DIA: 17**	**MES: 12**	**AÑO: 2024**	
LUGAR				
MODALIDAD: PRESENCIAL / VIRTUAL	virtual			
HORA DE INICIO	10:00 am			
HORA DE FINALIZACIÓN	11:00 am			
COORDINADOR ACTA	GRUCOING S.A.S.			
EMPRESA /CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL				
CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARALOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DEREFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Comité de obra N°18			

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/ EMPRESA**	**FIRMA**
NICOLÁS FITATA	Apoyo a la supervisión/ICA	
CARLOS AUGUSTO GIRALDO	Director de interventoría/GRUCOING S.A.S.	
JORGE HUMBERTO PINZON	Director de obra/ GRU S.A.S.	
LUZ CONSUELO LUNA	Asesor estructural interventoría/ GRUCOING S.A.S.	
ANA RESTREPO	Profesional SISOMA interventoría/ GRUCOING S.A.S.	
ALEXIS CERINSA	Profesional SISOMA de obra / GRU S.A.S.	
ALVARO PEREZ	Residente de obra/GRU S.A.S.	
ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente de interventoría/ GRUCOING S.A.S.	
ROBERTO DIAZ	Asesor ambiental de obra / GRU S.A.S.	
ESTIVEN FELIX	Apoyo administrativo /GRU S.A.S.	

Orden del día:
Verificación de quórum
Aprobación del orden del día
Estado aprobación de las actas anteriores
Verificación de compromisos
Informe de ejecución de obra
Informe de interventoría
Instrucciones supervisión
Proposiciones y varios

Quórum: 100%, se realiza el comité con la presencia de la entidad ICA, Contratista e Interventoría hacen mayoría de quórum y se da inicio a este comité de obra.

Actas anteriores: se encuentra pendiente de firma por parte del contratista actas 14,15, 16 y 17 para el próximo comité.

COMPROMISOS ANTERIORES:

1. Actas de comité anteriores aprobadas Contratista/entidad/interventoría
2. Remisión de oficio ambiental a la entidad /Interventoría
3. Envío proceso constructivo hizaje de cerchas
4. Envío oficio y formato de incumplimiento de obra / Interventoría

DESARROLLO DE LA REUNION

Teniendo en cuenta la participación de todos, se pone a consideración el orden del día, se pregunta si se aprueba o se hace alguna modificación, se obtiene aprobación por parte del contratista y por parte de la supervisión también es aprobado el orden del día.

Siguiente punto, verificación de actas. La interventoría manifiesta que se han entregado las acta de comité de la 14,15 y 16 por parte de la entidad por parte del contratista quedan pendientes las actas de la 14 a la 17, la interventoría manifiesta que es urgente contar con estas actas ya que han pasado varias semanas , el contratista manifiesta que las actas están mal redactadas y se están ajustando , la interventoría solicita hacer una reunión con el fin de superar este tema y dejar las actas al día.

Con respecto a los compromisos, se menciona sobre las actas de comité anteriores aprobadas actividad que el contratista no ha cumplido.
Remisión de oficio ambiental a la entidad, actividad que ya se realizo por parte de la interventoría.
Envío proceso constructivo hizaje de cerchas no se ha recibido por parte del contratista

Envío oficio y formato de incumplimiento de obra, la interventoría envía el concepto de la misma , se esta trabajando en el formato que se debe realizar ya

que la entidad modicifó el formato el dia viernes 13 de diciembre , la entidad manifiesta que ha pasado con el ajuste a las pólizas en la plataforma, la interventoría manifiesta no haber recibido información de este ajuste , el contratista manifiesta ya haber entregado las pólizas , la entidad reitera que es saber si ya quedo ajustado el tema en plataforma , el contratista menciona enviar correo con la información realizada por la aseguradora. La interventoría solicita realizar reunión a las 4:30 para solucionar este tema y el tema de las actas, el contratista manifiesta que el tema ya se corrigió la interventoría solicita se manifieste esa información por escrito, el contratista realizara el envío del oficio, la interventoría solicita que se allegue la información como proceso contractual,

Seguido a esto, se adelanta la proyección de la presentación al avance semanal por parte del contratista informando lo siguiente:

Se adelanta el informe con fecha del del 9 de diciembre al 14 de diciembre de 2024, el alcance y condiciones iniciales no cambian

VALOR DEL CONTRATO $1.725.470.679
ADICIONES $ 0
TIEMPO DE EJECUCIÓN 19 Semanas
VALOR EJECUTADO PERIODO ($) incluye AIU $84,534,756.41
PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO (%) 4.94%
EJECUTADO ACUMULADO ($) $ $724,365,364.92
EJECUTADO ACUMULADO ($) 42.35%

El contratista manifiesta que, durante la ejecución de actividades de obra programadas para la semana del presente informe, se dieron los siguientes avances:

Se construye el campamento

Desmonte de manto asfaltico con foil sobre cubierta en módulos 1 y2: sobre volados de cubierta ejes eje 1
entre A-K; eje K entre 1-3; eje 3 entre K-E; eje 8 entre E-K eje K entre 8-12.
Sobre viga perimetral de cubierta: eje 1 entre A-G;eje 3 entre E-G, eje 8 entre E-K; eje K entre 8-12

Desmonte de sobrepiso de madera en cubierta de modulos 1, 2 : eje 8 entre E-K; eje K entre 8-12; eje 3 entre
E-G; eje 1 entre A-G

Demolición de nodo en concreto en viguetas aéreas existentes para el paso de aceros y construcción de
vigas aéreas nuevas modulos 1 y 2: eje 1 entre G-K;eje K entre 1-3; eje 3 G-K eje 8 entre G-K; eje K entre
8-12.

Concreto ciclópeo para el sostenimiento de muros de mampostería en calados bajo placas aéreas de
contrapiso modulo 1 : eje 3 externo entre F-E; eje K interno entre 1-3; eje J interno entre 1-3; eje I interno
entre 1-3; eje H interno entre 1-3; eje K interno entre 1-3; eje 3 interno entre K-G.

Escarificación por cara de viga aérea existente bajo placa de entrepiso en concreto modulos 1 y 2: eje 3 entre
K-F; eje 1 entre K-F; eje K entre 1-3; eje 8 entre K-F; eje K entre 8-12

Construcción de muro en calado para el soporte de placas de contrapiso aereas: eje 3 exterior entre E-F; eje
1 interior entre G-K; eje K interior entre 1-3; eje 3 interior entre G-K

Corte de placa sin refuerzo con pulidora para construcción de vigas: eje F entre 1-2; eje -f entre 2-3; eje E
entre 1-2; eje 2’ entre E-F eje E entre 2-3; eje C entre 1-2; eje 1 interno entre A-G

Demolición manual de placa (sin Reforzamiento estructural) , en concreto. eje F entre 1-2; eje F entre 2-3 eje
E entre 1-2; eje 2’ entre F-E eje E entre 2-3; eje C entre 1-2; eje 1 interno entre F-A

Demolición manual de piso de cerámica tableta tipo granito pulido: . eje F entre 1-2; eje F entre 2-3 eje E
entre 1-2; eje 2’ entre F-E eje E entre 2-3; eje C entre 1-2; eje 1 interno entre F-A

Demolición media caña modulo 1 y 2: Eje F entre 2-3;eje E entre 2-3;; eje F entre 1-2; eje E entre 1-2;eje 1
entre A-F eje C entre 1-2.

Construcción anclajes en reforzamiento de columnas: 2G,12F,1C,1B,1A,3F

Concreto de 3000psi, para reforzamiento estructural de columnas: 2J;2H,2I,2G,12G,12H,12I,12J

Concreto de 3000psi para construcción de vigas de cimentación: Eje 1 interno entre A-G; Eje 1 entre A-G
externo; y pedestales ejes A,B,C,D,E,F

Concreto ciclópeo para formación de cimentación: Entre muro interno y la viga Eje 1 entre G-A; para relleno
de columna 3E

Apuntalamiento de placa de contrapiso modulo 1 entre ejes 1-2 y C-D

Apuntalamiento de placa de entrepiso. entre placa de entre piso aerea y terreno natural :
entre Ejes 1-2-3 y ejes D,E,F

Concreto Clase Para Solados (respecto al diseño Estructural del proyecto) con espesor
referenciado en planos : Eje 1 entre A-G; eje F entre 1-3; eje E entre 1-3; eje 2’ entre F-E.

Demolición manual de placa en voladizo perimetral modulos 1y 2. Eje 1 entre A-K, eje K
entre 1-3; eje 3 entre K-E;eje 8 Entre E-K; eje K entre 8-12; eje 12 entre E-K.

Se continua con la limpieza de la estrutura metalica cerchas y correas.

Se inicia el armado del acero de refuerzo en vigas aereas.modulo 1

Para el desarrollo de las obras programadas se presenta el siguiente personal y equipos en obra avalado por la interventoría.

PERSONAL EN OBRA
NOMBRE CEDULA CARGO
Alvaro Perez Guevara 193563626 RESIDENTE DE OBRA
Alexis Cerinza Sandoval 86061971 PROFESIONAL SST
Stiven Felix Alves 830128894 INSPECTOR DE OBRA
Javier Leonardo Duarte 4253075 MAESTRO DE OBRA
Daniel Villegas 1143426345 OFICIAL
Carlos A Vargas 1024491444 OFICIAL
Hugo Monroy 2991184 OFICIAL
Jhon Jairo Montero 1048294678 OFICIAL
Jhon Jairo Gonzáles 79920493 OFICIAL
José Monroy 2991278 OFICIAL
Ever Zuñiga 100573311 OFICIAL
José Morales 11383491 OFICIAL
Walter Cera 72301632 OFICIAL
Raúl José Palacios 9204193 OFICIAL

Juan Carlos de la Rosa 85271956 OFICIAL
Bascacio Chimapuro 94443703 AYUDANTE DE OBRA
Ezequiel Mercaza Piraza 11886306 AYUDANTE DE OBRA
Ferney Gonzáles 1032796555 AYUDANTE DE OBRA
Jaime Guarín Orjuela 13.995.040 AYUDANTE DE OBRA
Fernando Negria Chamapura 94443701 AYUDANTE DE OBRA
Jesús Alberto Vega Taborda 1052736324 AYUDANTE DE OBRA
Néider Villadiego 1044937011 AYUDANTE DE OBRA
Isiderio Quintero 6163275 AYUDANTE DE OBRA
Kagwis Ruiz 1143130015 AYUDANTE DE OBRA
Jose David Morales 1024477933 AYUDANTE DE OBRA
Carlos Alberto Ocampo 1022391237 TECNICO ELECTRICISTA

Seguido a esto, se adelanta la proyección de la presentación al avance semanal por parte de la interventoría informando lo siguiente:

Se menciona el estado y condiciones actuales de obra el cual no presenta cambios El avance reportado para el presente comité el avance de obra financieramente va en $ 724,365,364.92 que corresponde a un 42.3% con un atraso del 54% el cual se refleja en las siguientes actividades:

- Concreto Clase F, 2000 PSI Para Solados (respecto al diseño Estructural del proyecto) con espesor referenciado en planos
- Concreto ciclópeo, realizado con concreto f'c=170 kg/cm² (17 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 25 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra
- Corte mesones a medida, en los laboratorios que intervengan en el Redimensionamiento de las columnas: se debió terminar el 26 de noviembre de 2024, según programación actualizada
- impermeabilización integral mortero tipo sika
- Demolición mediacaña en cerámica
- Anclajes
- Puente adherencia
- Concreto para armar en zapatas de cimentación, (20.7 MPa), tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales
- Construcción de caja de inspección 60 x 60 x 60 cm (incluye marco, contramarco y tapa
- Corte de placa sin refuerzo con pulidora
- Desmonte de tubería EMT y cableado existente
- Demolición manual de placa en voladizo perimetral a los módulos 1, 2 y 3, (incluye andamio certificado y equipo de trabajo en alturas

- Desmonte de sobrepiso de madera en cubierta de módulos 1, 2 y 3. (incluye andamio certificado y equipo de trabajo en alturas
- Concreto de 3000psi con grava 3/4" para construcción de vigas de cimentación

Se realiza seguimiento a las actividades de obra por parte de la interventoría, estas son las actividades realizadas durante la semana:

- Demolición de voladizos y escarificación de vigas aéreas módulos 1 y 2
- Limpieza de cerchas
- Armado de aceros para columnas y anclajes en módulos 1 y 2
- Fundición de vigas de cimentación y columnas
- Retiro de manto asfaltico de cubierta
- Construcción de Campamento de obra
- Se avanza en la excavación para vigas de cimentación en área de referencia
- Instalación de muretes bajo placa de entrepiso
- Demolicion de nodos
- Armado de vigas Aereas
-

PERSONAL AUTORIZADO:

- 29 trabajadores continúan trabajando para el mes de diciembre
- 4 profesionales contractuales
- 10 trabajadores con formación de alturas

Se realiza la entrega del informe mensual de Gestión SST para la revisión de interventoría y se da aprobación del mismo

Se solicita por parte de la interventoría que se entregue por parte del contratista el proceso y manejo para el hizaje de las cerchas a los módulos

Área Ambiental:

- Se solicita presentar los vales de los viajes de RCD, retirados del proyecto en el período comprendido entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre
- Entrega del informe de gestión ambiental

La interventoría manifiesta la importancia de tener el proceso constructivo del hizaje de cerchas, el contratista manifiesta que se tenía el compromiso de hacer el proceso de hizaje de una cercha lo cual no era viable, en ese orden de ideas se planea realizar el procedimiento de manera mecánica con grúa, se está adelantando con el responsable de la actividad para poder tener el informe y posteriormente el envío del informe a la interventoría.

PROPOSICIONES Y VARIOS

La interventoría solicita poder realizar el comité el día lunes 23 de diciembre, la entidad manifiesta que no habría inconveniente, se debe saber si para los residentes que son los que utilizan el día para definir y tener listo los insumos del comité si no hay problema, el contratista informa no tener inconveniente con esta modificación.

La entidad recomienda que el acta que se va a tramitar poderla tener a más tardar el día miércoles 18 de diciembre, y se incluyan las actividades a la fecha de ese día, se realizara una pre-acta y posteriormente se realice la debida radicación, el contratista manifiesta estar adelantando esta pre-acta, se aclara que existen cantidades de obra que se pasaron de las cantidades del balance este balance debe ser tramitado bajo el proceso de modificatorio a la entidad para poder ser aprobado, se consulta si se puede pasar un balance para poderlas incluir , la interventoría manifiesta que el proceso es demorado y se debe pasar la cuenta urgente para esto se requiere pasar el balance para aprobación.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		FECHA	**SI**	**NO**	
Actas de comité anteriores aprobadas	Contratista	18/12/2024			
Remisión de oficio ambiental a la entidad	Interventoría	13/12/2024			
Envío proceso constructivo hizaje de cerchas	Contratista	18/12/2024			
Envío formato de incumplimiento de obra	Interventoría	18/12/2024			
Reunión aclaratorio de actas	Interventoría/ Contratista	17/12/2024			

PRÓXIMA REUNIÓN	**AÑO:2024**	**MES:12**	**DÍA:23**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos el día 17 del mes de diciembre de 2024.

Distribución del documento: Original: _____

Copia: _____