CONSORCIO CONDE PG

901.601.347-8

Correspondencia Despachada	
Consecutivo:	D-5
Vigencia:	2025
Serie:	CONSORCIO CONDE PG
Fecha de Radicación:	26/02/2025-02:16 PM
Asunto:	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8
Anexos:	-
Documento:	TECNICO
Destinatarios Externos:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER-(SAN GIL)
	D-5-2025-40

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL
Atn.: Edgar Orlando Pinzón Rojas
Alcalde Municipal

REFERENCIA: COP-004-2022 *"CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER"*

Asunto: Entrega de documentación de acta de recibo parcial No 08.

Respetados señores,

Por medio del presente comunicado se entrega la siguiente información para el trámite correspondiente para el acta de recibo parcial No 08, una vez revisado por parte de la interventoría.

- Formato F12 ORGANIZACIÓN CUENTA DE COBRO CONTRATO DE OBRAS
- CERTIFICACION CUENTA BANCARIA Del CONSORCIO CONDE PG
- FACTURA ORIGINAL
- Formato F29 ACTA PAGO PARCIAL O FINAL #08
- Formato F56 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #08
- Formato F59 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #08
- MEMORIAS FIRMADAS POR INTERVENTORIA Y CONTRATISTA CON SUS DEBIDOS SOPORTES
- RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA (ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO)
- INFORME PARCIAL DEL INTERVENTOR
- Formato F53 INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR
- CERTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR – (APORTES DE SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES Y RECIBIDO A SATISFACION
- SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO
- COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES
- PAGOS AL FIC

Cordialmente,

Luis Orlando Pulido García
Representante
CONSORCIO CONDE PG

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

PSG-FINDETER-2022-118

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL
Atn, EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS
Alcalde
Calle 12 No. 9 – 51 San Gil
(Santander)

Referencia. Contrato de Obra No. COP 004-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL".

Asunto. Remisión Acta de Recibo Parcial No. 8 – Contrato de Obra COP 004-2022.

Respetados señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y una vez revisada la documentación remitida por el Contratista de Obra, nos permitimos remitir el Acta Parcial de Obra No. O del contrato de la referencia, debidamente suscrita por esta interventoría.

Es pertinente señalar que, el valor aprobado corresponde a $1.077.855.164.

Lo anterior, para su información y trámites pertinentes. Cordialmente,

JOSÉ VICENTE BOCANEGRA GARCÍA GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	Lo enunciado	
Elaboró	Julissa Orozco Granados - Interventoría	
Copia 1.	Gustavo Adolfo Burgos – Supervisor – FINDETER - Carrera 9 No. 72 – 21	
Copia 2.	Luis Carlos Buitrago Núñez – Secretario de Control Urbano e Infraestructura – Municipio de San Gil	
Copia 3.	Archivo del contrato	

CONSORCIO CONDE PG

901.601.347-8

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2024

Correspondencia Despachada	
Consecutivo:	D-4
Vigencia:	2025
Sede:	CONSORCIO CONDE PG
Fecha de Radicación:	24/02/2025 08:49 AM
Asunto:	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.8
Anexos:	DIGITAL
Documento:	TECNICO
Destinatarios Externos:	DAIMCO-(BARRANQUILLA)

D-4-2025-40

Señores
DAIMCO S.A.S.
Atn.: Sheiry Charin Dahjer Herrera
Representante Legal
Carrera 44B No. 57ª-52
Bogotá D.C.

REFERENCIA: COP-004-2022 *"CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER"*

Asunto: Entrega de documentación de acta de recibo parcial No 08.

Respetados señores,

Por medio del presente comunicado se entrega la siguiente información para el trámite correspondiente para el acta de recibo parcial No 08, en donde se adjunta los siguientes documentos para revisión, aprobación.

- Formato F29 ACTA PAGO PARCIAL O FINAL #08
- Formato F56 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #08
- Formato F59 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #08
- Memorias del acta parcial #08 firmada
- Certificación Parafiscales y Seguridad Social

Cordialmente,

Luis Orlando Pulido García
Representante Legal
CONSORCIO CONDE PG

Bancolombia

Bogotá, 25 de junio de 2024

Señores:
A quien interese

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO CONDE PG** identificado con Nit. **901601347** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha apertura
CUENTA AHORROS	69000004477	2022/08/30

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4886000 extensión 14241 de Bogotá, Av. Cra 11 N. 91 42 EDIFICIO FIC 9211.

Marily Castillo Jimenez
Asesor comercial

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14940240251

(415)7707212489984(8020) 000001494024025 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 1 3 4 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONDE PG

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 19 95 12 20 OF 605

42. Correo electrónico facturacion@promotorapuga.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 3 2 7 9 0 3	6 0 1 4 3 2 7 8 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	5 2	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 23 / 14 : 05: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 23-01-2024 03:07:24PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO CONDE PG

NIT 901.601.347-8

Av Cra 19 95 20 of 605
(601) 4327903
Bogotá - Colombia
contabilidad@promciviles.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°: FVE 16

Cliente: MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 800.099.824-1
Teléfono: (607) 7242179 - Ext. 000
Dirección: CLL 12 9 51
Ciudad: San Gil - Colombia
Correo: financiera@promciviles.com

Fecha y hora Factura

Generación	21/02/2025, 15:47
Expedición	21/02/2025, 15:47
Vencimiento	20/03/2025
Vendedor	CONSORCIO CONDE PG
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 08 CONTRATO DE OBRA N° 004-2022 PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANT	1.00	829,119,357.00
2	COSTO INDIRECTO (A.I.U. 30%)	1.00	248,735,807.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Mil setenta y siete millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-20 por $ 1,077,855,164.00

Total Bruto	**1,077,855,164.00**
Total a Pagar	**1,077,855,164.00**

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 004-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER"

CONSORCIO CONDE PG
Conformado por:
PROMCIVILES SAS NIT 901.001.320-5 70%
PROMOTORA PUGA LTDA NIT 830.024.796-9 30%

Consignación en BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS
690-000044-77

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073852367 aprobado en 20240626 prefijo FVE desde el número 12 al 20 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
933062f429ce2044bd14afa89ab6f68f066f5f222f7ae0e16807d565ea624a7d7376d02a068538d382f0be4002b96104

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073852367

(415)7707212489984(8020) 001876407385236 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 0 1 3 4 7	8				

11. Razón social
CONSORCIO CONDE PG

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
AK 19 95 12 20 OF 605

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-27 / 09:26:26 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79554518 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONDE PG

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 6 - 2 7 / 0 9 : 2 6 : 2 6

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073852367

(415)7707212489984(8020) 001876407385236 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901601347	8				

11. Razón social
CONSORCIO CONDE PG

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONDE PG AK 19 95 12 20 OF 605	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	12	20	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA DE PAGO 08 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº COP-004 DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: CONSORCIO CONDE PG

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER".

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$8.489.904.592,00	
VALOR ADICIONAL 1	$1.131.214.940,00	
VALOR ADICIONAL 2	$1.680.708.541,28	
VALOR ADICIONAL 3	$1.680.708.541,28	
VALOR TOTAL	$12.982.536.614,56	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		SIETE (7) MESES
PLAZO DE PRORROGA #01		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #02		DOCE (12) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #03		SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO DE PRORROGA #04		CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #05		SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO DE SUSPENSION #01		DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #01		QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #01		TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #03 DE SUSPENSION #01		TREINTA Y DOS (32) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #04 DE SUSPENSION #01		TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #05 DE SUSPENSION #01		NUEVE (09) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #06 DE SUSPENSION #01		DIECIOCHO (18) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO		(13) TRECE MESES Y (26) VEINTISEIS DIAS
PLAZO DE SUSPENSION #02		TREINTA (30) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO		CINCO (5) DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		CUATRO (4) DE ENERO 2024

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		TREINTA Y UNO (31) DE MARZO 2025

En San Gil – Santander a los 26 días del mes de febrero de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, el Ing. **Luis Carlos Buitrago Núñez**, secretario de control urbano e Infraestructura en calidad de **supervisor** del contrato, la empresa interventora **DAIMCO S.A.S**, Gerente Técnico por **JOSE VICENTE BOCANEGRA y** el **CONSORCIO CONDE PG**, representante por **LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA,** en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **PAGO N. 08** del Contrato de obra pública No. COP-004 de 2022, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social Integral.

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del trece (13) de diciembre de 2024 al treinta y uno (31) de enero de 2025 y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL No. 08 es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 8,489,904,592.00	- - -
VALOR ADICIONAL #01	$ 1,131,214,940.00	- - -
VALOR ADICIONAL #02	$ 1,680,708,541.28	
VALOR ADICIONAL #02	$ 1,680,708,541.28	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$ 9,658,362,703.00
VALOR ACTA N.08	- - -	$ 1,077,855,164.00
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 2,246,318,747.56
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 12,982,536,614.56	$ 12,982,536,614.56

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4302.430202 - ADN	$ 1.077.855.164

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **CONSORCIO CONDE PG,** identificado con NIT No. 901.601.347-8, la suma de **MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.077.855.164),** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los 26 días del mes de febrero de 2025.

CONSORCIO CONDE PG
Representante
Luis Orlando Pulido García
Contratista

DAIMCO S.A.S
Gerente Técnico
José Vicente Bocanegra
Interventoria

Ing. Luis Carlos Buitrago Núñez
Supervisor Municipio de San Gil.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL **ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA** **N° 08**	F:56.AP.GC VERSIÓN: 0.2 FECHA: 16.02.22

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER
CONTRATISTA	CONSORCIO CONDE PG
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER
VALOR	OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE **($8.489.904.592)**
VALOR ADICIONAL 1	MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE **($1.131.214.940)**
VALOR ADICIONAL 2	MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE **($1.680.708.541,28)**
VALOR ADICIONAL 3	MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE **($1.680.708.541,28)**
VALOR TOTAL	DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($12.982.536.614,56)**
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENSUALES POR AVANCE DE OBRA, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL 10% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR	LUIS CARLOS BUITRAGO NUÑEZ
PLAZO INICIAL	(7) SIETE MESES
PLAZO DE PRORROGA #01	(2) DOS MESES Y (15) QUINCE DIAS
PLAZO DE PRORROGA #02	(12) DOCE DIAS
PLAZO DE PRORROGA #03	(75) SETENTA Y CINCO DIAS
PLAZO DE PRORROGA #04	(44) CUARENTA Y CUATRO DIAS
PLAZO DE PRORROGA #05	(75) SETENTA Y CINCO DIAS
PLAZO DE SUSPENSION #01	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #01	(15) QUINCE DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #01	(30) TREINTA DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #03 DE SUSPENSION #01	(32) TREINTA Y DOS DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #04 DE SUSPENSION #01	(30) TREINTA DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #05 DE SUSPENSION #01	(09) NUEVE DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #06 DE SUSPENSION #01	(18) DIECIOCHO DIAS
PLAZO DE SUSPENSION #02	(30) TREINTA DIAS
PLAZO ACTUALIZADO	(16) DIECISEIS MESES Y (11) ONCE DIAS
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO 2023

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL **ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA** **N° 08**	F:56.AP.GC VERSIÓN: 0.2 FECHA: 16.02.22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE ENERO 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	TRENTA Y UNO (31) DE MARZO 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4302.430201 2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4302.430203 2.3.2.01.01.001.03.13.01.21.2102.210202

En San Gil – Santander a los 26 días del mes de febrero de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, la empresa interventora **DAIMCO S.A.S** con Nit **900021482-1,** Gerente Técnico por **JOSE VICENTE BOCANEGRA,** el Ing. **LUIS CARLOS BUITRAGO NUÑEZ** Secretario de control urbano e Infraestructura municipal de San Gil, supervisor del contrato y el **CONSORCIO CONDE PG** con NIT **901.601.347-8**, representante por **LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA**, con el fin de suscribir la presente Acta de pago y recibo 08 del contrato de obra pública N° COP-004-2022, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

1. Se ha verificado por el Supervisor el cumplimiento del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

2. Que el contratista ha presentado informe de actividades y del mismo es certificado por el supervisor y/o interventor para acreditar el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del objeto.

CONSIDERANDO

1. Que el **MUNICIPIO DE SAN GIL** y **LUIS ORLANDO PULIDO,** representante legal de **CONSORCIO CONDE PG** celebraron un contrato de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER".**
2. Que a la fecha el contratista presenta un avance del **82.70%,** donde se hace constar que el presente contrato ha sido ejecutado a satisfacción del Municipio de San Gil -Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo cuadro de cantidades (F:59. AP.GC *ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA N° 08)* el cual hace parte integral de la presente acta.
3. Que el balance financiero se describe a continuación

RELACION Y BALANCE

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 8,489,904,592.00	---
VALOR ADICIONAL #01	$ 1,131,214,940.00	---
VALOR ADICIONAL #02	$ 1,680,708,541.28	
VALOR ADICIONAL #02	$ 1,680,708,541.28	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 08	F:56.AP.GC VERSIÓN: 0.2 FECHA: 16.02.22

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	---	$ 9,658,362,703.00
VALOR ACTA N.08	---	$ 1,077,855,164.00
VALOR POR EJECUTAR	---	$ 2,246,318,747.56
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	---	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 12,982,536,614.56	$ 12,982,536,614.56

ACORDAMOS

1. Autorizar el pago del acta de Recibo 08 de obra, por valor de **MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.077.855.164).**

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los 26 días del mes de febrero de 2025.

CONSORCIO CONDE PG
Representante
Ing Luis Orlando Pulido García
Contratista

DAIMCO S.A.S
Gerente Técnico
Ing José Vicente Bocanegra
Interventoría

Ing. Luis Carlos Buitrago Nuñez
Supervisor Municipio de San Gil.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59,AP,GC
VERSION: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 12,962,536,614.56	PORCENTAJE EJECUTADO:	82.79%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
100		PRELIMINARES													
101		Descapote manual en terreno comun, hasta exp ,30 mt	M2	17,267.51	$ 3,636.00	$ 62,784,666.00	16,134.74	$ 3,636.00	58,665,914.64	0.00	$ -	16,134.74	$ 58,665,914.64	0.00	$ -
102		Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografia)	M2	17,267.51	$ 2,190.00	$ 37,815,847.00	17,267.51	$ 2,190.00	37,815,846.90	0.00	$ -	17,267.51	$ 37,815,846.90	0.00	$ -
103		Excavación manual en material común (NO INCLUYE RETIRO)	M3	218.71	$ 40,413.00	$ 8,838,727.00	231.87	$ 40,413.00	9,370,562.31	0.00	$ -	231.87	$ 9,370,562.31	0.00	$ -
200		ADECUACIÓN DEL PREDIO													
201		Excavación a máquina sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	17,701.20	$ 10,596.00	$ 187,561,915.00	30,245.34	$ 10,596.00	320,479,622.64	0.00	$ -	30,245.34	$ 320,479,622.64	0.00	$ -
202		Relleno compactado con material común	M3	13,487.30	$ 31,126.00	$ 419,805,700.00	28,815.14	$ 31,126.00	896,900,047.64	0.00	$ -	28,815.14	$ 896,900,047.64	0.00	$ -
203		Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	M3	247.98	$ 66,503.00	$ 16,491,414.00	0.00	$ 66,503.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
204		excavacion en roca sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	1,966.80	$ 92,367.00	$ 181,667,416.00	9,574.37	$ 92,367.00	884,355,833.79	0.00	$ -	9,574.37	$ 884,355,833.79	0.00	$ -
205		Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M3	6,399.41	$ 33,220.00	$ 212,588,400.00	17,164.96	$ 33,220.00	570,219,971.20	0.00	$ -	17,164.96	$ 570,219,971.20	0.00	$ -
400		CIMENTACIONES													
401		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas	M3	26.93	$ 643,882.00	$ 17,339,742.00	20.75	$ 643,882.00	13,360,551.50	0.00	$ -	20.75	$ 13,360,551.50	0.00	$ -
402		Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	46.36	$ 477,688.00	$ 22,145,816.00	46.35	$ 477,688.00	22,140,838.80	0.00	$ -	46.35	$ 22,140,838.80	0.00	$ -
403		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre	M3	53.80	$ 707,136.00	$ 38,043,917.00	42.09	$ 707,136.00	29,763,354.24	0.00	$ -	42.09	$ 29,763,354.24	0.00	$ -
404		Suministro y Colocación de Base Granular	M3	32.06	$ 142,365.00	$ 4,564,222.60	0.00	$ 142,365.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
405		Perfilacion y nivelacion de subrasante para la pista de patinaje de ruta, pista de escuelas, zona de eglizacion, pista para competencia y envalaje, incluye perfilacion y nivelacion de la subrasante a maquina dejandola con una pendiente del 1 al 3% incluye cargue, transporte y botada.	M2	6,485.12	$ 12,116.00	$ 78,573,714.00	6,405.48	$ 12,116.00	77,606,795.68	0.00	$ -	6,405.48	$ 77,606,795.68	0.00	$ -
406		Geotextil no tejido suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido referencia nt 1600 o equivalente para conformación de filtros. incluye: traslapos de 0,25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. según diseño.	M2	462.00	$ 12,685.00	$ 5,859,370.00	7322.11	$ 12,685.00	92,880,965.35	0.00	$ -	7,322.11	$ 92,880,965.35	0.00	$ -
501		SISTEMA SOCIOSANITARIAS													
501		Caja de inspección de 80x80x80cm, en concreto de fc=3.000psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en angulo de 1 1/2"X3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	20.00	$ 303,744.00	$ 6,074,880.00	45.00	$ 303,744.00	13,668,480.00	9.00	$ 2,733,696.00	45.00	$ 13,668,480.00	0.00	$ -
502		Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape	UND	37.00	$ 44,050.00	$ 1,629,850.00	19.00	$ 44,050.00	836,950.00	4.00	$ 176,200.00	19.00	$ 836,950.00	0.00	$ -
503		Punto sanitario pvc 2"- incl. excavacion y tape	UND	40.00	$ 20,404.00	$ 816,160.00	27.00	$ 20,404.00	550,908.00	0.00	$ -	24.00	$ 489,696.00	3.00	$ 61,212.00
504		Red sanitaria pvc 6- incl. excavacion y tape	ML	288.10	$ 91,316.00	$ 26,299,456.00	362.52	$ 91,316.00	33,103,876.32	0.00	$ -	362.52	$ 33,103,876.32	0.00	$ -
505		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 200 mm	ML	120.00	$ 110,124.00	$ 13,214,880.00	0.00	$ 110,124.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
506		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 250 mm	ML	60.00	$ 123,817.00	$ 7,429,020.00	257.06	$ 123,817.00	31,828,398.02	0.00	$ -	257.06	$ 31,828,398.02	0.00	$ -
507		Red aguas lluvias pvc 4- incl. excavacion y tape	ML	100.00	$ 44,050.00	$ 4,405,000.00	102.51	$ 44,050.00	4,515,565.50	0.00	$ -	102.51	$ 4,515,565.50	0.00	$ -
508		Bajante aguas lluvias pvc	ML	13.00	$ 49,857.00	$ 648,141.00	13.00	$ 49,857.00	648,141.00	0.00	$ -	0.00	$ -	13.00	$ 648,141.00
509		Suministro y colocación Lavamanos (Inc Grifería)	UND	2.00	$ 27,202.00	$ 54,404.00	0.00	$ 27,202.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
510		Suministro y colocación Sanitario (Inc Grifería)	UND	35.00	$ 380,037.00	$ 13,301,295.00	21.00	$ 380,037.00	7,980,777.00	0.00	$ -	0.00	$ -	21.00	$ 7,980,777.00
511		Orinal corrido en Mamposteria	ML	8.00	$ 38,399.00	$ 307,192.00	0.00	$ 38,399.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
512		Barras de seguridad, para minusvalidos long. .45mt, acabado crimado en acero inoxidable	UND	4.00	$ 298,362.00	$ 1,193,448.00	4.00	$ 298,362.00	1,193,448.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 1,193,448.00
513		Sanitario blanco o similar	UND	2.00	$ 493,326.00	$ 986,652.00	2.00	$ 493,326.00	986,652.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 986,652.00
514		Llave control de 1/2"-red while o similar	UND	2.00	$ 72,876.00	$ 145,752.00	0.00	$ 72,876.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
515		Grifería llave automatica para lavamanos	UND	22.00	$ 259,282.00	$ 5,924,204.00	8.00	$ 259,282.00	2,154,256.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 2,154,256.00
516		Reillas sosco 3x 2	UND	23.00	$ 12,177.00	$ 280,071.00	14.00	$ 12,177.00	170,478.00	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 170,478.00
517		Incrustaciones porcelana: toallero, papelera, jabonera, ganche	UND	4.00	$ 82,705.00	$ 330,820.00	0.00	$ 82,705.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
518		Ducha sencilla	UND	4.00	$ 65,316.00	$ 261,264.00	0.00	$ 65,316.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
519		Enchape en granito pulido para mesones (ancho prom. 0,60 mts.) incluye salpicadero y acabado frontal	ML	14.00	$ 197,992.00	$ 2,771,888.00	7.00	$ 197,992.00	1,385,944.00	7.00	$ 1,385,944.00	7.00	$ 1,385,944.00	0.00	$ -
520		Lavamanos de pedestal blanco	UND	2.00	$ 348,941.00	$ 697,882.00	2.00	$ 348,941.00	697,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 697,882.00
521		Tubería ventilacion 2 pig incluye cajuela	ML	35.00	$ 16,950.00	$ 593,250.00	57.63	$ 16,950.00	976,828.50	24.83	$ 420,868.50	34.83	$ 590,368.50	22.80	$ 386,460.00
522		Reilla cupula	UND	10.00	$ 56,605.00	$ 566,050.00	4.00	$ 56,605.00	268,420.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 268,420.00
523		Punto reventilacion de 2 pig.	UND	2.00	$ 38,914.00	$ 77,828.00	2.00	$ 38,914.00	77,828.00	1.00	$ 38,914.00	2.00	$ 77,828.00	0.00	$ -
524		Punto Hidraulico en tuberia PVC f =1/2"	UND	28.00	$ 43,232.00	$ 1,210,496.00	10.00	$ 43,232.00	432,320.00	10.00	$ 432,320.00	10.00	$ 432,320.00	0.00	$ -
525		Bases en concreto reforzado para mastiles de iluminacion (no incluye refuerzo)	UND	5.00	$ 8,508,601.00	$ 42,993,005.00	18.00	$ 8,508,601.00	154,774,818.00	0.00	$ -	18.00	$ 154,774,818.00	0.00	$ -
526		Llave control de 1 1/2 plg	UND	6.00	$ 229,523.00	$ 1,377,138.00	2.00	$ 229,523.00	459,046.00	2.00	$ 459,046.00	2.00	$ 459,046.00	0.00	$ -
527		Tuberia pvc presion 1" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 17,048.00	$ 1,704,800.00	22.47	$ 17,048.00	383,068.56	0.00	$ -	0.00	$ -	22.47	$ 383,068.56
528		Punto hidraulico de 1 1/2"	PTO	51.00	$ 62,352.00	$ 3,179,952.00	0.00	$ 62,352.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
529		Tuberia pvc presion 1 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 31,022.00	$ 3,102,200.00	16.27	$ 31,022.00	504,727.94	0.00	$ -	0.00	$ -	16.27	$ 504,727.94
530		Tuberia pvc presion 2 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	235.00	$ 64,174.00	$ 15,080,890.00	0.00	$ 64,174.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
531		Tuberia pvc presion 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	20.00	$ 13,769.00	$ 275,380.00	7.40	$ 13,769.00	101,890.60	0.00	$ -	0.00	$ -	7.40	$ 101,890.60
532		Suministro e instalacion de equipo de bombeo de agua potable	UND	1.00	$ 21,510,946.00	$ 21,510,946.00	0.00	$ 21,510,946.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 12,982,536,614.56	PORCENTAJE EJECUTADO:	82.76%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
533		Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada cal 18, incluye acabado	ML	81.00	$ 305,559.00	$ 18,639,099.00	75.00	$ 305,559.00	22,916,925.00	0.00	$ -	0.00	$ -	75.00	$ 22,916,925.00
534		Pozo septico 40 m3	UND	1.00	$ 56,996,608.00	$ 56,996,608.00	1.00	$ 56,996,608.00	56,996,608.00	0.00	$ -	1.00	$ 56,996,608.00	0.00	$ -
600		MUROS Y PAÑETES													
601		Sobrecimiento espesor 0.25 ladrillo comun ,07x.11x.22 mortero de pega 1:4, pañetado por 3 caras mortero imp. 1:4 - altura promedio .45	ML	250.00	$ 89,315.00	$ 22,328,750.00	0.00	$ 89,315.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
602		Muro sencillo con ladrillo h-10	M2	298.68	$ 47,399.00	$ 14,157,133.00	0.00	$ 47,399.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
603		Muro sencillo con ladrillo h-15	M2	816.67	$ 48,341.00	$ 40,383,986.00	334.94	$ 48,341.00	16,526,274.54	138.94	$ 6,655,436.54	334.94	$ 16,526,274.54	0.00	$ -
604		Pañete de muros	ML	252.65	$ 14,455.00	$ 3,652,056.00	13.20	$ 14,455.00	190,806.00	13.20	$ 190,806.00	13.20	$ 190,806.00	0.00	$ -
605		Friso liso sobre muro (inc dilataciones)	M2	1,263.27	$ 21,184.00	$ 26,761,112.00	363.93	$ 21,184.00	7,709,493.12	363.93	$ 7,709,493.12	363.93	$ 7,709,493.12	0.00	$ -
606		Gotero en mortero 1:4	ML	59.00	$ 11,840.00	$ 698,560.00	0.00	$ 11,840.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
607		Vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	ML	1,269.00	$ 15,825.00	$ 19,939,500.00	13.20	$ 15,825.00	208,890.00	0.00	$ -	0.00	$ -	13.20	$ 208,890.00
700		ESTRUCTURAS													
701		columnas en concreto 3.000 psi.	M3	23.70	$ 732,242.00	$ 17,354,135.00	11.61	$ 732,242.00	8,501,329.62	0.00	$ -	11.61	$ 8,501,329.62	0.00	$ -
702		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms	M2	265.00	$ 210,556.00	$ 55,797,340.00	0.00	$ 210,556.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
703		Bancas en concreto h/07 x .50 de ancho	ML	30.00	$ 121,158.00	$ 3,634,740.00	20.45	$ 121,158.00	2,477,681.10	20.45	$ 2,477,681.10	20.45	$ 2,477,681.10	0.00	$ -
704		Acero de refuerzo PDR - 60	KG	25,000.00	$ 7,399.00	$ 184,975,000.00	68,763.22	$ 7,399.00	508,779,091.57	0.00	$ -	68,331.20	$ 505,582,548.80	432.02	$ 3,196,542.77
705		Acero tipo electromalla suministro e instalación de acero tipo electromalla 70.000 psi (493 mpa). Incluye: corte, figurada y armada.	KG	1,300.00	$ 12,843.00	$ 16,695,900.00	0.00	$ 12,843.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
706		Placa maciza para gradas .13 x .60 concreto 3.000 psi-incluye hierro de1/2" cad .15 ambos sentidos	M3	81.12	$ 699,625.00	$ 56,753,580.00	81.12	$ 699,625.00	56,753,580.00	0.00	$ -	81.12	$ 56,753,580.00	0.00	$ -
707		Juntas cortadas con sierra de diamantes con profundidad de 3.5cm = cordón de polipropileno sobre fondo de junta ø10mm + sellado con junta elastica de poliuretano de alta resistencia.	ML	332.10	$ 30,742.00	$ 10,209,418.00	455.52	$ 30,742.00	14,003,595.84	455.52	$ 14,003,595.84	455.52	$ 14,003,595.84	0.00	$ -
800		MANEJO DE AGUAS													
801		Carcamo en concreto de seccion 0.40mt. x hpro. 0.50 incluye tramos rectos y curvos	ML	351.00	$ 432,118.00	$ 151,673,418.00	553.08	$ 432,118.00	238,995,823.44	0.00	$ -	553.08	$ 238,995,823.44	0.00	$ -
900		CIELOS RASOS Y CUBIERTAS													
901		estructura metalica en tubo ER, curvo, según planos y correas en PRC	KG	14500.00	$ 10,881.00	$ 157,774,500.00	14,501.65	$ 10,881.00	157,792,453.65	3,720.82	$ 40,484,066.22	14,500.79	$ 157,783,095.99	0.86	$ 9,357.66
902		mortero 1:3 impermeabilizado desniveles de cubierta exp. 0.05mt	M2	265.00	$ 39,365.00	$ 10,431,725.00	0.00	$ 39,365.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
903		impermeabilizacion de placa en manto ed I 3 mm standar incl. imprimante y pintura bituminosa	M2	265.00	$ 45,935.00	$ 12,172,775.00	0.00	$ 45,935.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
904		suministro e instalacion de cubierta con teja	M2	770.00	$ 116,783.00	$ 89,922,910.00	770.00	$ 116,783.00	89,922,910.00	0.00	$ -	0.00	$ -	770.00	$ 89,922,910.00
1000		PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES													
1001		concreto ciclopeo	M3	150.60	$ 491,598.00	$ 73,739,760.00	136.14	$ 491,598.00	63,976,563.72	7.60	$ 3,736,144.80	121.00	$ 59,483,358.00	9.14	$ 4,493,205.72
1002		plantilla en concreto 3.000 psi-esp. 0.10 mt.	M2	1,230.00	$ 74,558.00	$ 91,706,340.00	2,550.93	$ 74,558.00	190,192,238.94	0.00	$ -	2,550.93	$ 190,192,238.94	0.00	$ -
1003		concreto 4000 psi para tanque	M3	10.57	$ 818,534.00	$ 8,651,904.00	0.00	$ 818,534.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1004		mezcla asfaltica. suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc-3 actualmente mdc 10 de e = 1"	M3	98.99	$ 879,273.00	$ 87,039,234.00	0.00	$ 879,273.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1005		muro en concreto 3000 psi, para muro circular	M3	104.67	$ 722,489.00	$ 75,622,924.00	260.82	$ 722,489.00	188,395,083.18	2.98	$ 2,153,017.22	259.34	$ 187,370,297.26	1.28	$ 924,785.92
1006		bordillos prefabricado en sardinel achaflanado a10 .20 x .80 x .50h tipo idu o similar-incl. excavacion de .20x.20	ML	493.98	$ 152,929.00	$ 75,543,867.00	236.65	$ 152,929.00	36,190,647.85	0.00	$ -	236.65	$ 36,190,647.85	0.00	$ -
1007		bordillos de .10x.30, concreto 3.000 psi-para adoquines interiores y exteriores	ML	855.71	$ 48,192.00	$ 41,238,376.00	1294.30	$ 48,192.00	62,374,905.60	0.00	$ -	1,294.30	$ 62,374,905.60	0.00	$ -
1008		bordillo de 20x30 concreto 3000 psi	ML	334.00	$ 54,915.00	$ 18,341,610.00	48.90	$ 54,915.00	2,685,343.50	0.00	$ -	48.90	$ 2,685,343.50	0.00	$ -
1009		concreto de 3000 psi estriado para rampas vehicular e: 0,30	M2	200.00	$ 163,850.00	$ 32,770,000.00	0.00	$ 163,850.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1010		concreto de 3000 psi estriado para rampas -ciclovias + minusvalidos-	M2	46.78	$ 89,526.00	$ 3,252,520.00	63.52	$ 89,526.00	4,416,418.56	0.00	$ -	63.52	$ 4,416,418.56	0.00	$ -
1011		viga o columna de confinamiento en concreto de 0.10 x 0.20	ML	625.00	$ 50,648.00	$ 31,655,000.00	121.30	$ 50,648.00	6,143,602.40	121.30	$ 6,143,602.40	121.30	$ 6,143,602.40	0.00	$ -
1012		viga aerea para contrahuella en concreto e = 0,10	M3	7.68	$ 902,629.00	$ 6,932,191.00	0.90	$ 902,629.00	812,366.10	0.00	$ -	0.90	$ 812,366.10	0.00	$ -
1013		Andenes en concreto de 2500 psi. ancho = 1.2 mts. e=0,10 mts	ML	125.50	$ 63,233.00	$ 7,933,095.00	0.00	$ 63,233.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1014		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Muro de Contención	M3	383.86	$ 722,489.00	$ 277,334,629.00	453.20	$ 722,489.00	327,432,014.80	0.00	$ -	453.20	$ 327,432,014.80	0.00	$ -
1015		compactacion de la subrasante palinaje de ruta hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, sellado y compactado al 95% (referencia Invias)	M2	2,397.56	$ 4,011.00	$ 9,616,613.00	9,006.72	$ 4,011.00	36,125,953.92	0.00	$ -	9,006.72	$ 36,125,953.92	0.00	$ -
1016		riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación	M2	3,299.05	$ 5,628.00	$ 18,567,053.00	0.00	$ 5,628.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1017		mezcla asfaltica suministro, compactación de mezcla asfáltica mdc 2 actualmente mdc 19 de e = 2"	M3	164.95	$ 722,354.00	$ 119,152,292.00	0.00	$ 722,354.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1018		compactacion de la subrasante hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, sellado y compactado al 95% (referencia Invias)	M2	3,352.76	$ 4,011.00	$ 13,447,920.00	0.00	$ 4,011.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1019		riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	1,939.32	$ 5,628.00	$ 10,914,493.00	6,220.77	$ 5,628.00	35,010,493.56	1,866.23	$ 10,503,142.44	6,220.77	$ 35,010,493.56	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59,AP,GC
VERSION: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER
VALOR:	$ 12,982,536,614,56
PORCENTAJE EJECUTADO:	82.78%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1000		mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 2 actualmente mdc 19, para ovalo central e. 7 cm	M2	1,939.32	$ 51,417.00	$ 99,714,016.00	6,220.77	$ 51,417.00	319,853,331.09	1,866.23	$ 95,955,947.91	6,220.77	$ 319,853,331.09	0.00	$ -
1021		mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 3 actualmente mdc 10 para ovalo central	M2	1,939.32	$ 53,659.00	$ 104,061,972.00	6,220.77	$ 53,659.00	333,800,297.43	1,866.23	$ 100,140,035.57	6,220.77	$ 333,800,297.43	0.00	$ -
1022		riego de tipa con asfalto liquido	M2	5,239.81	$ 5,784.00	$ 30,307,061.00	6,220.77	$ 5,784.00	35,980,933.68	1,866.23	$ 10,794,274.32	6,220.77	$ 35,980,933.68	0.00	$ -
1023		concreto clase d (3000 psi) para calzada de 0,15 mt zonas de parqueaderos (referencia pob cesar)	M2	1,720.00	$ 115,171.00	$ 198,094,120.00	0.00	$ 115,171.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1100		PINTURA Y SEÑALIZACION													
1101		vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	M2	1,269.00	$ 8,734.00	$ 11,004,846.00	269.62	$ 8,734.00	2,354,661.08	0.00	$ -	0.00	$ -	269.62	$ 2,354,661.08
1102		demarcacion de logotipos para pmr 1 x 1 mt.	UND	7.00	$ 51,692.00	$ 361,844.00	0.00	$ 51,692.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1103		suministro y aplicación de pintura trafico	M2	17.00	$ 39,469.00	$ 670,973.00	0.00	$ 39,469.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1104		suministro y aplicación de pintura tipo trafico a =0,07 mt.	ML	175.00	$ 7,693.00	$ 1,346,275.00	0.00	$ 7,693.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1200		PISTA DE VELOCIDAD													
1201		Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	3,902.73	$ 11,225.00	$ 37,073,144.00	3,900.00	$ 11,225.00	43,777,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3,900.00	$ 43,777,500.00
1202		Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfaltica	M2	3,302.73	$ 12,505.00	$ 41,300,639.00	3,900.00	$ 12,505.00	48,769,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3,900.00	$ 48,769,500.00
1203		Recubrimiento sintetico avalado por fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (avalado el azul) base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1,416.12	$ 37,517.00	$ 53,128,574.00	1,300.00	$ 37,517.00	48,772,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,300.00	$ 48,772,100.00
1204		Reductores de velocidad	UND	819.00	$ 35,567.00	$ 29,129,373.00	819.00	$ 35,567.00	29,129,373.00	0.00	$ -	0.00	$ -	819.00	$ 29,129,373.00
1300		PISTA CENTRAL PARA PATINAJE ARTISTICO, AGILIZACION Y ESCUELAS DE FORMACION Y PISTA DE RUTA													
1301		Base granular suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% del próctor modificado, según normas actuales para la construcción de pavimentos para base de espesor = 30 cm.	M3	1,628.13	$ 134,664.00	$ 219,250,498.00	1,317.50	$ 134,664.00	177,419,820.00	0.00	$ -	1,317.50	$ 177,419,820.00	0.00	$ -
1302		Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	1,940.76	$ 14,031.00	$ 27,230,804.00	1,940.70	$ 14,031.00	27,229,961.70	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 27,229,961.70
1303		Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfaltica	M2	1,940.76	$ 15,632.00	$ 30,337,960.00	1,940.70	$ 15,632.00	30,337,022.40	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 30,337,022.40
1304		Recubrimiento sintetico avalado por la fcp negro suministro y aplicación del recubrimiento sintético base latex, color negro mate con dos capas cruzadas. incluye lineas para demarcación.	M2	1,594.00	$ 31,264.00	$ 49,834,816.00	1,940.70	$ 31,264.00	60,674,044.80	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 60,674,044.80
1305		Recubrimiento sintetico avalado por la fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1940.76	$ 46,897.00	$ 91,015,822.00	1940.70	$ 46,897.00	91,013,007.90	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 91,013,007.90
1400		VARIOS EXTERIORES Y PARQUES													
1401		anclaje 3/8" profundidad 15 cm.	UND	1,100.00	$ 25,269.00	$ 27,795,900.00	2,312.00	$ 25,269.00	58,421,928.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2,312.00	$ 58,421,928.00
1402		corte de muro en concreto	ML	1,100.00	$ 2,047.00	$ 2,251,700.00	1,100.00	$ 2,047.00	2,251,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,100.00	$ 2,251,700.00
1403		malla electrosoldada 15x15cm - para placa de la cancha.	M2	1,582.75	$ 17,011.00	$ 26,583,940.00	2,704.43	$ 17,011.00	46,005,058.73	0.00	$ -	2,704.43	$ 46,005,058.73	0.00	$ -
1404		Empradización Zonas Verdes	M2	2,000.00	$ 33,727.00	$ 67,454,000.00	2,590.61	$ 33,727.00	87,373,503.47	0.00	$ -	2,590.61	$ 87,373,503.47	0.00	$ -
1405		suministro e instalacion de canecos acero inoxpera basura m-120 tipo ida colmlar	UND	8	$ 1,587,577.00	$ 12,700,616.00	0	$ 1,587,577.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1406		suministro e instalacion de bicicletas estaticas	UND	6.00	$ 3,350,720.00	$ 20,104,320.00	0.00	$ 3,350,720.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1407		suministro e instalacion de bancas en acero inoxidable y espaldar en m 30 -incl. empotramiento	UND	6.00	$ 2,720,989.00	$ 16,325,934.00	0.00	$ 2,720,989.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1500		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES													
1510		RED AEREA DE MEDIA TENSION													
1511		Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada)	UND	1.00	$ 3,035,350.00	$ 3,035,350.00	1.00	$ 3,035,350.00	3,035,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,035,350.00
1512		Suministro e instalacion de bajante en tubo 4"x3m lmc. (incluye capacete, curva pvc, union y accesorios de sujeccion).	UND	1.00	$ 1,380,557.00	$ 1,380,557.00	1.00	$ 2,380,557.00	2,380,557.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,380,557.00
1513		Sistema de puesta a tierra estructuras de media tension (incluye kit de tierra stavol)	UND	1.00	$ 459,465.00	$ 459,465.00	1.00	$ 1,563,200.00	1,563,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,563,200.00
1514		Suministro e instalacion de poste x 12 mts (incluye ahoyada, hincada, aplomada y transporte hasta el sitio de instalacion)	UND	52	$ 1,032,008.00	$ 53,664,416.00	5.00	$ 1,933,115.00	9,665,575.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 9,665,575.00

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 12,382,535,614.56	PORCENTAJE EJECUTADO:	82.76%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1520		EQUIPOS Y TABLEROS ELECTRICOS													
1521		Suministro e instalación de transformador trifásico de Transformador trifásico de 112,5 kVA 13,2/0,208-0,127 kV, homologado y certificado (incluye protocolos de prueba).	UND	1.00	$ 10,316,856.00	$ 10,316,856.00	1.00	$ 22,523,612.00	22,523,612.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 22,523,612.00
1522		Suministro e instalacion planta eléctrica 75kw, trifasica con referencia del motor cummins y referencia del generador stamford (incluye cargador automático de baterías de 12v, transporte al sitio de instalación, con descargue en primer piso acceso con montacargas,mano de obra y conexiones eléctricas y mecánicas con recibo de acometida a cero metros)	UND	1.00	$ 74,479,535.00	$ 74,479,535.00	1.00	$ 74,479,535.00	74,479,535.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 74,479,535.00
1523		Suministro e instalacion de transferencia automatica para entrada de planta de emergencia (t-ate)	UND	1.00	$ 10,298,481.00	$ 10,298,481.00	1.00	$ 10,298,481.00	10,298,481.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 10,298,481.00
1524		Suministro e instalación de tablero general de acometidas (tga) (según diagrama unifilar)	UND	1.00	$ 14,692,123.00	$ 14,692,123.00	1.00	$ 14,692,123.00	14,692,123.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,692,123.00
1525		Suministro e instalacion tablero general para control de alumbrado general t-coag (incluye interruptores, contactores, botonera, panel led)	UND	1.00	$ 11,013,306.00	$ 11,013,306.00	1.00	$ 11,013,306.00	11,013,306.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 11,013,306.00
1526		Suministro e instalacion de tablero bifasico de distribucion de 8 cto c/t t- lxc1/t-lec-3/t-caf	UND	3.00	$ 396,981.00	$ 1,190,943.00	0.00	$ 1,396,981.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1527		Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribucion de 12 cto c/t t- gym/t-edmon	UND	2.00	$ 1,302,660.00	$ 2,605,320.00	1.00	$ 1,302,660.00	1,302,660.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,302,660.00
1528		Suministroe instalacion de tapa registro 20 x 20 contenia plastica	UND	10.00	$ 34,073.00	$ 340,730.00	8.00	$ 34,073.00	272,584.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 272,584.00
1529		Suministro e instalacion de exosta para planta	ML	10	$ 73,227.00	$ 732,270.00	10	$ 73,227.00	732,270.00	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 732,270.00
1530		ACOMETIDAS RED BAJA TENSION													
1531		suministro e instalación de acometidas desde tga hasta transferencia 250a en 3n°4/0+1n°4/0+2t cu en ducto 1e3" pvc	ML	6.00	$ 299,769.00	$ 1,798,614.00	6.00	$ 299,769.00	1,798,614.00	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 1,798,614.00
1532		suministro e instalación de acometida desde transferencia hasta planta de emergencia 75kw/3n°4/0+1n°4/0+2t cu en ducto 1e3"	ML	9.00	$ 299,651.00	$ 2,696,859.00	20.00	$ 386,240.00	7,724,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 7,724,800.00
1533		suministro e instalacion acometida tablero de control de alumbrado general t cu-coag 3x1/0+1x1/0+2t cu en tubo 2"	ML	6.00	$ 171,197.00	$ 1,027,182.00	25.00	$ 171,197.00	4,279,925.00	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 4,279,925.00
1534		suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion local 1 y local 2 2x6+1x8+10t cu en tubo 1" pvc	ML	226.80	$ 50,167.00	$ 11,377,876.00	0.00	$ 50,167.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1535		suministro e instalacion de acometidas tablero de t-gym y t-edmon 3x6+1x6+10t cu awg-thhn	ML	98.10	$ 99,967.00	$ 9,882,763.00	270.00	$ 99,967.00	26,991,090.00	0.00	$ -	0.00	$ -	270.00	$ 26,991,090.00
1536		suministro e instalación de acometida trafo 112,5kva 2(3n°4/0+1n°4/0)+2t cu en ducto 3e3" pvc	ML	30.00	$ 696,344.00	$ 20,890,320.00	103.34	$ 696,344.00	71,958,710.18	0.00	$ -	0.00	$ -	103.34	$ 71,958,710.18
1537		suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion cafeteria 2x6+1x8+12t cu en tubo 1" pvc	ML	69.30	$ 41,064.00	$ 2,845,735.00	0.00	$ 41,064.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1538		suministro e instalacion de acometidas iluminacion perimetral voltana 2x10 + 1x12t cu en tubo pvc 3/4"	ML	464.00	$ 33,175.00	$ 15,393,200.00	190.00	$ 59,615.00	11,326,850.00	0.00	$ -	0.00	$ -	190.00	$ 11,326,850.00
1539		suministro e instalacion de acometidas iluminacion perimetral voltana 3x4 + 1x4+6t Al en tubo pvc 3/4" graderias.	ML	0.00	$ -	$ -	230.00	$ 49,653.00	11,420,190.00	0.00	$ -	0.00	$ -	230.00	$ 11,420,190.00
1540		suministro e instalacion de acometidas iluminacion linea de meta 2x8 + 1x10t cu en tubo pvc 1"	ML	94.1	$ 39,803.00	$ 3,745,462.00	210.0	$ 139,803.00	29,358,630.00	0.00	$ -	0.00	$ -	210.00	$ 29,358,630.00
		Lámparas de emergencia led (autonomía min 1 hora)	UNQ	16.00	$ 48,874.00	$ 879,732.00	15.00	$ 128,874.00	1,933,110.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 1,933,110.00
1540		ALUMBRADO EXTERIORES													
1541		suministro e instalación de acometida luminaria desde caja de registro hasta lampara an 3x14 awg encauchetado	ML	253.00	$ 11,976.00	$ 3,029,928.00	3090.00	$ 11,976.00	37,005,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3,090.00	$ 37,005,840.00
1542		suministro e instalación de malla a tierra de iluminación exterior conformada por 1- varilla cooper de 2,4 m, 1- soldadura exotérmica, 1 ampalme bimetalico, 1m de cable de cobre 8 awg	UND	5.00	$ 317,884.00	$ 1,589,420.00	37.00	$ 487,885.00	18,051,745.00	0.00	$ -	0.00	$ -	37.00	$ 18,051,745.00
1543		suministro e instalación de empalme empalme gel 6-2/14-8 gh/c1 para alumbrado	UND	124.00	$ 57,812.00	$ 7,168,688.00	60.00	$ 57,812.00	3,468,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 3,468,720.00
1544		suministro e instalación de caja de paso tipo ap-280	UND	33.00	$ 576,612.00	$ 19,094,196.00	20.00	$ 778,612.00	15,572,240.00	20.00	$ 15,572,240.00	20.00	$ 15,572,240.00	0.00	$ -
1545		suministro e instalación de postes de 8 metros (ver detalle en plano adjunto)	UND	8.00	$ 1,012,735.00	$ 8,101,880.00	0.00	$ 1,012,735.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1546		suministro de poste metálico tronco cónico circular de 18mts de altura, totalmente galvanizado en caliente, fabricado en tres secciones unidas mediante bridas, diámetro de base 380mm diámetro de cima 190mm, flange de 60cm de diámetro en 1", sistema de anclaje de 8 pernos de 1" x 2,00mts de longitud. incluye peldaños a partir de los 4mts, angolas para linea de vida y canasta de mantenimiento rectangular para soportar hasta 8 reflectores.(no incluye cimentacion para anclaje)	UND	1.00	$ 22,983,511.00	$ 22,983,511.00	18.00	$ 22,983,511.00	413,703,198.00	0.00	$ -	18.00	$ 413,703,198.00	0.00	$ -
1547		suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049124 SYLVEO LED 30000LM NAR 4K, fotometria 5184	UND	224.00	$ 642,451.00	$ 143,909,024.00	0.00	$ 1,642,451.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 12,082,536,614.56	PORCENTAJE EJECUTADO:	82.79%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1548		suministro e instalacion de luminaria tipo led ref. calle led schreder (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	4.00	$ 1,036,607.00	$ 4,146,428.00	15.00	$ 1,036,607.00	15,549,105.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 15,549,105.00
1549		suministro e instalación de poste sencillo de 6,5 m metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto) (8 M)	UND	23	$ 1,613,516.00	$ 37,110,868.00	15	$ 1,613,516.00	24,202,740.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 24,202,740.00
1550		suministro e instalacion de mastil cilindrico seccionado de 15,0 m c/canasta p/20 prey o/ canastilla de anclaje, galvanizado y pintura electrostat	UND	4.00	$ 9,532,158.00	$ 38,128,632.00	0.00	$ 9,532,158.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1551		suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049119 SYLVEO LED 20000LM WIDE 4K (incluye,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico) (PHILIPS)	UND	32.00	$ 2,215,433.00	$ 70,893,856.00	0.00	$ 2,215,433.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1552		suministro e instalacion reflectores led graderia (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	12.00	$ 851,341.00	$ 10,216,092.00	28.00	$ 851,341.00	23,837,548.00	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 23,837,548.00
1553		suministro e instalacion luminarias linea de meta (incluye estructura, 6 reflectores 144led , y cableado interno)	UND	1.00	$ 56,119,335.00	$ 56,119,335.00	1.00	$ 56,119,335.00	56,119,335.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 56,119,335.00
1554		suministro e instalación de poste sencillo de 3 m - metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto)	UND	4.00	$ 1,226,021.00	$ 4,904,084.00	0.00	$ 1,226,021.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1555		salida para sensor de movimiento	UND	3.00	$ 204,320.00	$ 612,960.00	37.00	$ 204,320.00	7,559,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	37.00	$ 7,559,840.00
1556		suministro e instalacion estructura de m.t. de alineacion trifasica 13,2 kv (incluye crucetas, elementos de herrajeria, proteccion en linea viva)	UND	1.00	$ 1,401,224.00	$ 1,401,224.00	1.00	$ 2,401,224.00	2,401,224.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,401,224.00
1557		retenida estructura baja tension	UND	1.00	$ 415,508.00	$ 415,508.00	4.00	$ 415,508.00	1,662,032.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 1,662,032.00
1558		acometidas mastiles (1-2-3-4) con canastilla para 20 reflectores en 2(2x6)+1x8t cu en tubo 2x1"	ML	449.50	$ 61,897.00	$ 27,822,702.00	0.00	$ 61,897.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1559		acometidas mastiles (22-25,27-28) con canastilla para reflectores en 3(3x4/0)+6T AL tubo 2x1"	ML			$ -	1001.00	$ 72,189.00	72,261,189.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,001.00	$ 72,261,189.00
1560		acometida mastil 5 con canastilla para 8 reflectores en 2x6+1x8t cu en tubo 1"	ML	166.00	$ 52,812.00	$ 8,766,792.00	0.00	$ 52,812.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1561		tablero de control de iluminacion general	UND			$ -	5.00	$ 8,236,011.00	41,180,055.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 41,180,055.00
1562		tablero de control de iluminacion graderias	UND			$ -	5.00	$ 2,562,350.00	12,811,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 12,811,750.00
1563		salida iluminacion areas comunes	UND			$ -	0.00	$ 187,630.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1564		lamparas herneticas 2*18w	UND			$ -	0.00	$ 86,320.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1565		salida para luminaria con chasi de policarbonato con cofre 16 y bombillo de alta potencia led 40w en tuberia en emt ½"	UND	4.00	$ 546,533.00	$ 2,186,132.00	0.00	$ 546,533.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1566		proyector H-BAY SII led IP66 chip Samsung 265320w programable, luz 4000k o 5000 k	UND			$ -	95.00	$ 3,366,745.00	319,840,775.00	19.00	$ 63,968,155.00	95.00	$ 319,840,775.00	0.00	$ -
1567		proyector H-BAY SII led IP66 chip Samsung 390480w programable, luz	UND			$ -	46.00	$ 4,834,375.00	222,381,250.00	10.00	$ 48,343,750.00	46.00	$ 222,381,250.00	0.00	$ -
1570		ACOMETIDAS Y CANALIZACION													
1571		salida para toma monofasica doble de 120 voltios - 15 amperios	UND	43.00	$ 95,582.00	$ 4,110,026.00	15.00	$ 135,582.00	2,033,730.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 2,033,730.00
1572		salida para tomacorriente con proteccion de falla a tierra gfci	UND	1.00	$ 147,680.00	$ 147,680.00	0.00	$ 147,680.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1573		salida para interruptor sencillo	UND	15.00	$ 80,948.00	$ 1,214,220.00	3.00	$ 85,948.00	257,844.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 257,844.00
1574		salida para interruptor doble	UND	2.00	$ 102,409.00	$ 204,818.00	0.00	$ 102,409.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1575		salida para aire acondicionado mini split 220v	UND	7.00	$ 170,250.00	$ 1,191,750.00	0.00	$ 170,250.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1576		salida para panel led redonda 25w en emt	UND	30.00	$ 216,110.00	$ 6,483,300.00	26.00	$ 216,110.00	5,618,860.00	0.00	$ -	0.00	$ -	26.00	$ 5,618,860.00
1577		salida para panel led 60x60cm 40w en emt	UND	20.00	$ 405,450.00	$ 8,109,000.00	0.00	$ 181,311.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1578		salida para iluminacion zona administrativa	UND			$ -	0.00	$ 195,120.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1579		salida para panel led 60*60 40w en emt	UND			$ -	16.00	$ 405,450.00	6,487,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	16.00	$ 6,487,200.00
1580		CANALIZACIONES SUBTERRANEAS													
1581		caja de paso rs 3-002	UND	24.00	$ 1,172,950.00	$ 28,150,800.00	0.00	$ 1,172,950.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1582		caja de paso rs 3-003				$ -	39.00	$ 1,933,810.00	75,418,590.00	0.00	$ -	39.00	$ 75,418,590.00	0.00	$ -
1583		elaboración de estructura de anclaje para postes metálicos 0.5m de 0.45mx0.45mx0.80	UND	29.00	$ 340,833.00	$ 9,884,157.00	15.00	$ 340,833.00	5,112,495.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 5,112,495.00
1590		SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA													
1591		suministro e instalacion de puntas captora (ali) de 0.60m	UND	5.00	$ 201,936.00	$ 1,009,680.00	38.00	$ 201,936.00	7,673,568.00	0.00	$ -	0.00	$ -	38.00	$ 7,673,568.00
1592		sistema de puesta a tierra triangular para mastil (malla de tierra de tres varitas - cable no. 2/0)	UND	5.00	$ 2,144,542.00	$ 10,722,710.00	18.00	$ 2,144,542.00	38,601,756.00	18.00	$ 38,601,756.00	18.00	$ 38,601,756.00	0.00	$ -
1593		puesta a tierra tablero de distribucion local 1 y 2	UND	2.00	$ 373,837.00	$ 747,674.00	0.00	$ 373,837.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1600		LUCES DECORATIVAS GRADERIAS													
1601		salida para interruptor sencillo tuberia emt 1/2"	UND	19.00	$ 80,556.00	$ 1,530,564.00	0.00	$ 80,556.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1602		salida para aplique tuberia emt 1/2" (incluye bombilla)	UND	20.00	$ 166,790.00	$ 3,335,800.00	0.00	$ 166,790.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1603		salida para tomacorriente doble graderia en tuberia emt	UND	4.00	$ 101,237.00	$ 404,948.00	0.00	$ 101,237.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1700		SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA													
1701		suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra	ML	310.00	$ 28,627.00	$ 8,874,370.00	1879.00	$ 54,627.00	102,644,133.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,879.00	$ 102,644,133.00
1702		excavacion para tuberia 4" 2 1/2" +1*3" +2 *1 1/2"				$ -	18.00	$ 75,321.00	1,355,778.00	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 1,355,778.00
1703		excavacion para tuberia 2*2"				$ -	126.71	$ 83,650.00	10,599,447.85	0.00	$ -	0.00	$ -	126.71	$ 10,599,447.85
1704		excavacion para tuberia 3*2"				$ -	25.00	$ 75,321.00	1,883,025.00	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 1,883,025.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSION: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 12,582,536,814.56	PORCENTAJE EJECUTADO:	82.79%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1705		excavacion para tuberia 2" 2 1/2" + 1"3"				$ -	50.00	$ 75,321.00	3,766,050.00	0.00	$ -	0.00	$ -	50.00	$ 3,766,050.00
1706		excavacion para tuberia 1"2 1/2"				$ -	75.00	$ 75,321.00	5,649,075.00	0.00	$ -	0.00	$ -	75.00	$ 5,649,075.00
1707		excavacion para tuberia 1"3"				$ -	75.00	$ 75,321.00	5,649,075.00	0.00	$ -	0.00	$ -	75.00	$ 5,649,075.00
1708		excavacion para tuberia 2"2 1/2"				$ -	60.00	$ 75,321.00	4,519,260.00	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 4,519,260.00
1709		excavacion para tuberia 4"2 1/2" +1"3"				$ -	15.00	$ 75,321.00	1,129,815.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 1,129,815.00
1710		sistema de puesta a tierra subestacion (malla de tierra de 5 varillas - cable n° 2/0		1.00	$ 7,618,004.00	$ 7,618,004.00	1.00	$ 7,618,004.00	7,618,004.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 7,618,004.00
1800		CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO													
1801		puertas - divisiones baños lamina cal. 18, entamborada, incl. anticorrosivo y acabado en esmalte, instalada.	M2	45.00	$ 1,131,461.00	$ 50,915,745.00	26.46	$ 1,131,461.00	29,938,458.06	0.00	$ -	0.00	$ -	26.46	$ 29,938,458.06
1802		porton 1,5mt. de ancho y 2.80mt. de alto - una hoja	UND	2.00	$ 4,060,732.00	$ 8,121,464.00	0.00	$ 4,060,732.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1803		porton 6 mt. de ancho y 2.8mt. de alto - dos hojas	UND	1.00	$ 15,127,303.00	$ 15,127,303.00	0.00	$ 15,127,303.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1804		suministro, transporte e instalación de divisiones en paneles de acero inoxidable tipo soceda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con una altura de 1,60m, incluye puertas, perales, chapas, bisagras, empaques, pasadores barras de 1.5" de a	M2	218.00	$ 1,130,052.00	$ 246,351,336.00	74.89	$ 1,130,052.00	84,623,944.02	0.00	$ -	0.00	$ -	74.89	$ 84,623,944.02
1805		ventana aluminio corrediza 5020 , incluye vidrio 5mm	M2	25.00	$ 646,660.00	$ 16,166,500.00	13.85	$ 646,660.00	8,953,007.70	0.00	$ -	0.00	$ -	13.85	$ 8,953,007.70
1806		suministro e instalacion de vidrio 3+3 laminado	M2	25.00	$ 455,636.00	$ 11,390,900.00	0.00	$ 455,636.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1807		suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio para acceso a cabinas vip graderias	UND	2.00	$ 650,909.00	$ 1,301,818.00	0.00	$ 650,909.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1808		suministro, transporte e instalación de división para orinales en lámina de acero inoxidable tipo soceda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con dimensiones 0,96x0,46m. Incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para el correcto funcionamiento	UND	2.00	$ 651,987.00	$ 1,303,974.00	3.00	$ 651,987.00	1,955,961.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 1,955,961.00
1809		pasamanos de proteccion metalico con policarbonato de 6mm suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico para pista de patinaje en tubería negra pesada de diámetro 2-1/2", con perales principales de altura 1.50m separados cada 1.50 metros, doble travesaño superior según diseño, incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, dos manos de anticorrosivo epóxipolamida y dos manos de pintura de acabado epóxico en poliuretano y platinas de fijación de espesor 1/4" tipo astm a36. 4 pernos de diámetro 1/4" fijados con resina epóxica de curado rápido de 0.10m de profundidad, protección en policarbonato de 6mm con sus respectivos anclajes a perales verticales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	ML	485.82	$ 567,114.00	$ 275,515,323.00	729.04	$ 567,114.00	413,448,780.56	510.24	$ 289,364,247.36	510.24	$ 289,364,247.36	218.80	$ 124,084,543.20
1810		banda de neopreno	ML	485.82	$ 45,317.00	$ 22,015,905.00	729.04	$ 45,317.00	33,037,905.68	0.00	$ -	0.00	$ -	729.04	$ 33,037,905.68
1811		aseo y limpieza	UND	1.00	$ 4,270,283.00	$ 4,270,283.00	1.00	$ 4,270,283.00	4,270,283.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,270,283.00
1812		suministro e instalacion de puertas rapidas	M2	97.96	$ 592,303.00	$ 58,022,002.00	0.00	$ 592,303.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1813		barandas metalicas apoyadas cada 1,5mt. incluye instalacion y transporte	ML	171.47	$ 390,545.00	$ 66,966,751.00	136.00	$ 390,545.00	53,114,120.00	120.00	$ 46,865,400.00	120.00	$ 46,865,400.00	16.00	$ 6,248,720.00
1814		suministro e instalacion de vidrio templado 10 mm incluye accesorios para su instalacion	M2	33.98	$ 720,518.00	$ 24,483,202.00	0.00	$ 720,518.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1815		suministroe instalacion de vin aluminio	ML	73.06	$ 6,287.00	$ 459,328.00	53.75	$ 6,287.00	337,926.25	0.00	$ -	0.00	$ -	53.75	$ 337,926.25
1816		suministro e instalacion de vidrio 3+3 incoloro	UND	12.00	$ 103,055.00	$ 1,236,660.00	0.00	$ 103,055.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1817		elemento metalico sobre porton acceso principal	UND	1.00	$ 6,726,975.00	$ 6,726,975.00	0.00	$ 6,726,975.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1818		suministro e instalacion de espejos flotantes	M2	18.00	$ 53,700.00	$ 966,600.00	8.00	$ 269,350.00	2,154,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 2,154,800.00
1819		suministro e instalacion de marcos en perfil de aluminio	UND			$ -	8.00	$ 53,700.00	429,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 429,600.00
1900		ENCHAPES Y PISOS													
1901		Plantilla en concreto 3.000 psi-esp. 0.07 mt. para accesos exteriores - interiores	M2	1,150.00	$ 62,015.00	$ 71,317,250.00	153.50	$ 62,015.00	9,519,302.50	0.00	$ -	153.50	$ 9,519,302.50	0.00	$ -
1902		Enchape en Porcelanato Piso (dimen. 0.40x0.40; 0,60x0.60) o similar	M2	530.00	$ 58,386.00	$ 30,944,580.00	136.18	$ 58,386.00	7,951,005.48	0.00	$ -	0.00	$ -	136.18	$ 7,951,005.48
1903		zocalo en porcelanato .50x.50 de primera calidad	ML	200.00	$ 27,904.00	$ 5,580,800.00	74.40	$ 27,904.00	2,076,057.60	0.00	$ -	0.00	$ -	74.40	$ 2,076,057.60
1904		media caña en mortero 1:4	ML	130.00	$ 17,877.00	$ 2,324,010.00	130.00	$ 17,877.00	2,324,010.00	0.00	$ -	0.00	$ -	130.00	$ 2,324,010.00
1905		mortero de nivelacion 1:4 -esp. 0.05 mt. para la cancha hockey, zona administrativa, gym	M2	600.00	$ 33,524.00	$ 20,114,400.00	136.18	$ 33,524.00	4,565,286.32	0.00	$ -	0.00	$ -	136.18	$ 4,565,286.32
1906		adoquin ceramico peatonal esp. 3.5 cm junta perdida, con mortero de base 1,4 esp. 0.04	M2	1,150.00	$ 74,300.00	$ 85,445,000.00	0.00	$ 74,300.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1907		ceramica .25 x.35 blanca de primera calidad.	M2	180.00	$ 55,466.00	$ 9,983,880.00	90.25	$ 55,466.00	5,005,806.50	90.25	$ 5,005,806.50	90.25	$ 5,005,806.50	0.00	$ -
1908		ceramica .25 x .35 blanca de primera calidad.	ML	40.00	$ 42,945.00	$ 1,717,800.00	0.00	$ 42,945.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2000		NO PREVISTO													
NP-01		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pvc estructural d= 315 mm (12")	ML	0.00		$ -	83.33	$ 158,446.84	13,203,358.51	0.00	$ -	83.33	$ 13,203,358.51	0.00	$ -
NP-02		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pvc estructural d= 400 mm (12")	ML	0.00		$ -	57.54	$ 269,360.14	15,500,133.26	0.00	$ -	57.54	$ 15,500,133.26	0.00	$ -
NP-03		Suministro e instalación de tubería perforada para filtro d= 100 mm (4")	ML	0.00		$ -	215.14	$ 23,429.00	5,040,515.06	60.00	$ 1,405,740.00	215.14	$ 5,040,515.06	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 12,982,536,614.56	PORCENTAJE EJECUTADO:	82.78%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-04		Suministro e instalacion de triturado (1" a 3") para filtro	M3	0.00		$ -	204.71	$ 97,646.55	19,989,225.25	47.24	$ 4,612,823.02	197.95	$ 19,329,134.57	6.76	$ 660,090.68
NP-05		Concreto 1500 psi grava comun hecho en obra para solados (incluye suministro y colocacion)	M2	0.00		$ -	1,241.16	$ 33,710.55	41,840,186.24	214.41	$ 7,227,879.03	1,237.20	$ 41,706,692.46	3.96	$ 133,493.78
NP-06		Subbase granular tipo C (suministro, transporta y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% del próctor modificado)	M3	0.00		$ -	1,723.48	$ 150,151.68	259,124,297.45	0.00	$ -	1,723.48	$ 259,124,297.45	0.00	$ -
NP-07		Transporte y acarreo interno en obras > 50 mts para material de relleno seleccionado	M3	0.00		$ -	27,931.92	$ 5,375.00	150,134,070.00	0.00	$ -	27,931.92	$ 150,134,070.00	0.00	$ -
NP-08		Relleno en zanja con arena para encamado de tuberia	M3	0.00		$ -	176.51	$ 113,957.52	20,114,641.86	0.00	$ -	176.51	$ 20,114,641.86	0.00	$ -
NP-09		Construcción de pozos de inspeccion D:1.20 m hc1.8m incluye corona, cañuela, pasos	UND	0.00		$ -	3.00	$ 3,431,847.90	10,295,543.70	0.00	$ -	3.00	$ 10,295,543.70	0.00	$ -
NP-10		Suministro e instalacion Tuberia PVC presion 2" (incluye accesorio, limpiador y soldadura)	ML	0.00		$ -	234.89	$ 28,242.31	6,633,836.20	0.00	$ -	234.89	$ 6,633,836.20	0.00	$ -
NP-11		Suministro e instalacion Tuberia PVC presion 3/4" (incluye accesorio, limpiador y soldadura)	ML	0.00		$ -	42.12	$ 10,006.85	421,492.73	0.00	$ -	0.00	$ -	42.12	$ 421,492.73
NP-12		Suministro e instalacion Tuberia PVC presion 1-1/4" (incluye accesorio, limpiador y soldadura)	ML	0.00		$ -	20.20	$ 17,261.47	348,681.69	0.00	$ -	0.00	$ -	20.20	$ 348,681.69
NP-13		Suministro e instalacion de Punto hidraulico en tuberia PVC de 3/4" (incluye accesorios, limpiador, soldaduras y 2m de tuberia)	UND	0.00		$ -	23.00	$ 46,871.23	1,080,338.29	23.00	$ 1,080,338.29	23.00	$ 1,080,338.29	0.00	$ -
NP-14		Llave control de 3/4" Valvula de bola o similar	UND	0.00		$ -	4.00	$ 33,123.49	132,493.96	4.00	$ 132,493.96	4.00	$ 132,493.96	0.00	$ -
NP-15		Llave control de 1" Valvula de bola o similar	UND	0.00		$ -	4.00	$ 36,123.49	144,493.96	4.00	$ 144,493.96	4.00	$ 144,493.96	0.00	$ -
					SUB-TOTAL	$6,495,315,644.00			$9,959,943,094.28	SUB-TOTAL	$829,119,357.10	SUB-TOTAL	$8,258,629,131.91	SUB-TOTAL	$1,701,313,962.37
300		CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR													
301		barrera con bombones plasticos y cinta de seguridad	ML	460.00	$ 1,954.00	$ 879,300.00	0.00	$ 1,954.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
302		suministro e instalacion de señalizacion para accesibilidad de personal con baja vision	ML	70.00	$ 124,128.00	$ 8,688,960.00	0.00	$ 124,128.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1500		LEGALIZACION DEL PROYECTO													
1581		Revision retie distribucion, transformacion y uso final y retilap	UND	1.00	$ 17,313,204.00	$ 17,313,204.00	1.00	$ 17,313,204.00	17,313,204.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 17,313,204.00
1582		Estudio, conexion, revision de instalaciones por la Empresa de Energia Municipal.	UND	1.00	$ 6,595,110.00	$ 6,595,110.00	1.00	$ 6,595,110.00	6,595,110.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,595,110.00
1583		Diseños, legalizacion y tramites	UND	1.00	$ 5,176,217.00	$ 5,176,217.00	1.00	$ 5,176,217.00	5,176,217.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,176,217.00
					SUB-TOTAL	$38,652,791.00		SUB-TOTAL	$29,084,531.00	SUB-TOTAL	$0.00	SUB-TOTAL	$0.00	SUB-TOTAL	$29,084,531.00
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 6,495,313,644.00			$ 9,959,943,094.28		$ 829,119,357.10		$ 8,258,629,131.01		$ 1,701,313,962.27
ADMINISTRACIÓN (AI) (24 %)						$ 1,558,875,274.00			$ 2,390,386,342.63		$ 198,988,645.70		$ 1,982,679,991.44		$ 408,316,351.19
IMPREVISTOS (I) (1 %)						$ 64,953,136.00			$ 99,599,430.94		$ 9,291,193.57		$ 82,656,251.21		$ 17,013,129.63
UTILIDADES (U)(5 %)						$ 324,765,682.00			$ 497,997,154.71		$ 41,455,967.86		$ 412,931,455.56		$ 85,065,699.15
AIU (30 %)						$ 1,948,594,092.00			$ 2,987,982,928.28		$ 248,736,807.13		$ 2,477,688,738.39		$ 510,394,189.89
COSTO DIRECTO CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR Y LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO						$ 38,652,791.00			$ 29,084,531.00		$ -		$ -		$ 29,084,531.00
IVA (19%)						$ 7,344,030.00			$ 5,526,061.00		$ -		$ -		$ 5,526,061.00
AJUSTE AL PESO											$ (0.23)		$ (3.21)		
COSTO TOTAL						$ 8,489,984,557.00			$ 12,982,536,614.56		$ 1,077,856,164.00		$ 10,736,317,867.00		$ 2,246,318,747.56

LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
CONSORCIO CONDE PG
CONTRATISTA

JOSE VICENTE BOCANEGRA
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

ING. LUIS CARLOS BUITRAGO NUÑEZ
SECRETARIO DE CONTROL URANO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISOR

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 501 DESCRIPCION DEL ITEM: Caja de inspección de 80x80x80cm, en concreto de f'c=3.000psi impermeabilizado, incluye excavación y tapa, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en angulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
CAJA DE AGUAS RESIDUALES				18.00	18,00	UND	18.00	
CAJA DE AGUAS LLUVIAS				27.00	27,00	UND	45.00	








TOTAL EJECUTADO	UND	45.00
PAGO PARA EL ACTA # 06	UND	23.00
PAGO PARA EL ACTA # 07	UND	13.00
PENDIENTE DE PAGAR	UND	9.00

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 502 DESCRIPCION DEL ITEM: Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
PUNTO SANITARIO DE LA ZONA DE GRADERIA PARA BAÑOS DE MUJERES				10.00	10.00	UND	10.00	
PUNTO SANITARIO DE LA ZONA DE GRADERIA PARA BAÑOS DE HOMBRES				9.00	9.00	UND	19.00	







TOTAL EJECUTADO	UND	19.00
PAGO PARA EL ACTA # 05	UND	15.00
PENDIENTE DE PAGAR	UND	4.00

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma: Jaime

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 519 DESCRIPCION DEL ITEM: Enchape en granito pulido para mesones (ancho prom. 0,60 mts.)incluye salpicadero y acabado frontal UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BAÑOS DE MUJERES				3.50	3.50	ML	3.50
BAÑOS DE HOMBRES				3.50	3.50	ML	7.00
TOTAL EJECUTADO						ML	7.00





ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma: Jaime

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 521 DESCRIPCION DEL ITEM: Tuberia ventilacion 2 plg incluye cajuela UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
VENTILACION DE LAS ZONAS DE BAÑOS MUJERES	15.37				15.37			
VENTILACION DE LAS ZONAS DE BAÑOS HOMBRE	19.46				19.46			





TOTAL EJECUTADO	ML	34.83
PAGO PARA EL ACTA # 05	ML	10.00
PENDIENTE PARA COBRAR	ML	24.83

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 523 DESCRIPCION DEL ITEM: Punto reventilacion de 2 plg. UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
PUNTO SANITARIO DE LA ZONA DE GRADERIA PARA BAÑOS DE MUJERES				1.00	1.00	UND	1.00	
PUNTO SANITARIO DE LA ZONA DE GRADERIA PARA BAÑOS DE HOMBRES				1.00	1.00	UND	2.00	





TOTAL EJECUTADO	ML	2.00
PAGO PARA EL ACTA # 05	ML	1.00
PENDIENTE PARA COBRAR	ML	1.00

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoría

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 524 DESCRIPCION DEL ITEM: Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2" UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
PUNTO SANITARIO DE LA ZONA DE GRADERIA PARA BAÑOS DE MUJERES				5.00	5.00	UND	5.00	
PUNTO SANITARIO DE LA ZONA DE GRADERIA PARA BAÑOS DE HOMBRES				5.00	5.00	UND	10.00	





TOTAL EJECUTADO	UND	10.00 √

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoría

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 526 DESCRIPCION DEL ITEM: Llave control de 1 1/2 plg UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
VALVULA DE CONTRO INGRESO AL PATINODROMO				1.00	1.00	UND	1.00	
VALVULA DE CONTRO INGRESO A LA PARTE SUPERIOR DE GRADERIAS				1.00	1.00	UND	2.00	





TOTAL EJECUTADO UND 2.00

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 603 DESCRIPCION DEL ITEM: Muro sencillo con ladrillo h-15 UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BAÑO DE MUJERES		16.60	3.00		49.80	M2	49.80
BAÑO DE MUJERES		3.35	3.00		10.05	M2	59.85
DESCUENTO DE PUERTA		-1.10	2.10		-2.31	M2	57.54
BAÑO DE MUJERES		15.05	3.00		45.15	M2	102.69
BAÑO DE MUJERES		1.85	3.00		5.55	M2	108.24
BAÑO DE MUJERES		2.85	3.00		8.55	M2	116.79
DESCUENTO DE PUERTA		-1.10	2.10		-2.31	M2	114.48
BAÑO DE MUJERES		3.35	3.00		10.05	M2	124.53
DESCUENTO DE PUERTA		-1.10	2.10		-2.31	M2	122.22
BAÑO DE MUJERES		0.90	3.00		2.70	M2	124.92
BAÑO DE MUJERES		1.10	3.00		3.30	M2	128.22
PERIODISTA Y VIP		10.65	3.00		31.95	M2	160.17
DESCUENTO DE VENTANAS		10.65	-1.30		-13.85	M2	146.33
PERIODISTA Y VIP		2.10	3.00		6.30	M2	152.63
PERIODISTA Y VIP		11.90	3.00		35.70	M2	188.33
DESCUENTO DE PUERTA		-1.00	2.10		-2.10	M2	186.23
PERIODISTA Y VIP		2.25	3.00		6.75	M2	192.98
PERIODISTA Y VIP		2.10	3.00		6.30	M2	199.28
PERIODISTA Y VIP		2.35	3.00		7.05	M2	206.33
BAÑO DE HOMBRES		16.50	3.00		49.50	M2	255.83
BAÑO DE HOMBRES		1.85	3.00		5.55	M2	261.38
BAÑO DE HOMBRES		2.80	3.00		8.40	M2	269.78
DESCUENTO DE PUERTA		-1.10	2.10		-2.31	M2	267.47
BAÑO DE HOMBRES		3.35	3.00		10.05	M2	277.52
DESCUENTO DE PUERTA		-1.10	2.10		-2.31	M2	275.21
BAÑO DE HOMBRES		15.05	3.00		45.15	M2	320.36
BAÑO DE HOMBRES		3.35	3.00		10.05	M2	330.41
DESCUENTO DE PUERTA		-1.10	2.10		-2.31	M2	328.10
BAÑO DE HOMBRES		1.10	3.00		3.30	M2	331.40
BAÑO DE HOMBRES		0.70	1.20		0.84	M2	332.24
BAÑO DE HOMBRES		0.90	3.00		2.70	M2	334.94
TOTAL EJECUTADO						M2	334.94
PAGO PARA EL ACTA # 07						M2	196.00
PENDIENTE PARA COBRAR						M2	138.94

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025


CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 604 DESCRIPCION DEL ITEM: Pañete de muros UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BAÑO DE MUJERES		0.90	3.00		3.00	ML	3.00
BAÑO DE MUJERES		1.10	3.00		3.00	ML	6.00
BAÑO DE HOMBRES		1.00	3.00		3.00	ML	9.00
BAÑO DE HOMBRES		0.70	1.20		1.20	ML	10.20
BAÑO DE HOMBRES		0.90	3.00		3.00	ML	13.20
TOTAL EJECUTADO						ML	13.20

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA


FECHA: 12/02/2025 **CONTRATO:** COP-004-2022 **ACTA:** 8

CORTE DEL: 13/12/2024 **AL** 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 805 **DESCRIPCION DEL ITEM:** Friso liso sobre muro (inc dilataciones) **UND** M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BAÑO DE MUJERES PMR		1,85	3,00	1,00	5,55	M2	5,55
BAÑO DE MUJERES PMR		2,55	3,00	1,00	7,65	M2	13,20
BAÑO DE MUJERES PMR		1,95	3,00	1,00	5,85	M2	19,05
BAÑO DE MUJERES PMR		2,85	3,00	1,00	8,55	M2	27,60
DESCUENTO DE PUERTA		-1,10	2,10	1,00	-2,31	M2	25,29
BAÑO DE MUJERES		3,35	3,00	1,00	10,05	M2	35,34
DESCUENTO DE PUERTA		-1,10	2,10	1,00	-2,31	M2	33,03
BAÑO DE MUJERES		13,75	3,00	1,00	41,25	M2	74,28
BAÑO DE MUJERES		3,35	3,00	1,00	10,05	M2	84,33
DESCUENTO DE PUERTA		-1,10	2,10	1,00	-2,31	M2	82,02
BAÑO DE MUJERES		1,35	3,00	1,00	4,05	M2	86,07
BAÑO DE MUJERES		1,10	3,00	2,00	6,60	M2	92,67
BAÑO DE MUJERES		12,05	3,00	1,00	36,15	M2	128,82
BAÑO DE MUJERES		0,90	3,00	2,00	5,40	M2	134,22
BAÑO DE MUJERES		1,35	3,00	1,00	4,05	M2	138,27
VIP		5,40	3,00	1,00	16,20	M2	154,47
DESCUENTO DE VENTANAS		5,40	-1,30	1,00	-7,02	M2	147,45
VIP		2,25	3,00	1,00	6,75	M2	154,20
VIP		2,10	3,00	1,00	6,30	M2	160,50
VIP		5,77	3,00	1,00	17,31	M2	177,81
DESCUENTO DE PUERTA		-1,00	2,10	1,00	-2,10	M2	175,71
PERIODISTA		2,67	3,00	1,00	8,01	M2	183,72
DESCUENTO DE VENTANAS		2,67	-1,30	1,00	-3,47	M2	180,25
PERIODISTA		2,10	3,00	1,00	6,30	M2	186,55
PERIODISTA		2,50	3,00	1,00	7,50	M2	194,05
PERIODISTA		2,80	3,00	1,00	8,40	M2	202,45
DESCUENTO DE PUERTA		-1,00	2,10	1,00	-2,10	M2	200,35
PERIODISTA		2,57	3,00	1,00	7,71	M2	208,06
DESCUENTO DE VENTANAS		2,57	-1,30	1,00	-3,34	M2	204,72
PERIODISTA		2,35	3,00	1,00	7,05	M2	211,77
PERIODISTA		2,10	3,00	1,00	6,30	M2	218,07
PERIODISTA		2,87	3,00	1,00	8,61	M2	226,68
DESCUENTO DE PUERTA		-1,00	2,10	1,00	-2,10	M2	224,58
BAÑO DE HOMBRES		3,35	3,00	1,00	10,05	M2	234,63
DESCUENTO DE PUERTA		-1,10	2,10	1,00	-2,31	M2	232,32
BAÑO DE HOMBRES		13,75	3,00	1,00	41,25	M2	273,57
BAÑO DE HOMBRES		3,35	3,00	1,00	10,05	M2	283,62
DESCUENTO DE PUERTA		-1,10	2,10	1,00	-2,31	M2	281,31
BAÑO DE HOMBRES		1,35	3,00	1,00	4,05	M2	285,36
BAÑO DE HOMBRES		0,90	3,00	2,00	5,40	M2	290,76
BAÑO DE HOMBRES		8,40	3,00	1,00	25,20	M2	315,96
BAÑO DE HOMBRES		0,70	1,20	2,00	1,68	M2	317,64
BAÑO DE HOMBRES		3,50	3,00	1,00	10,50	M2	328,14
BAÑO DE HOMBRES		1,10	3,00	2,00	6,60	M2	334,74
BAÑO DE HOMBRES		1,35	3,00	1,00	4,05	M2	338,79
BAÑO DE HOMBRES PMR		1,85	3,00	1,00	5,55	M2	344,34
BAÑO DE HOMBRES PMR		2,55	3,00	1,00	7,65	M2	351,99
BAÑO DE HOMBRES PMR		1,85	3,00	1,00	5,85	M2	357,84
BAÑO DE HOMBRES PMR		2,80	3,00	1,00	8,40	M2	366,24
DESCUENTO DE PUERTA		-1,10	2,10	1,00	-2,31	M2	363,93
TOTAL EJECUTADO						M2	363,93

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025 **CONTRATO:** COP-004-2022 **ACTA:** 8

CORTE DEL: 13/12/2024 **AL** 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 703 **DESCRIPCION DEL ITEM:** Bancas en concreto h/07 x .50 de ancho **UND** ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
BAÑO DE MUJERES	12.05				12.05	ML	12.05	
BAÑO DE HOMBRES	8.40				8.40	ML	20.45	
TOTAL EJECUTADO						ML	20.45	







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 707 DESCRIPCION DEL ITEM: Juntas cortadas con sierra de diamantes con profundidad de 3.5cm + cordón de polipropileno sobre fondo de junta ø10mm + sellado con junta elastica de poliuretano de alta resistencia. UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
ANDEN INGRESO DE PISTA 400M A ROTONDA	51.75				51.75	ML	51.75
ROTONDA	288.00				288.00	ML	339.75
ANDEN CONEXIÓN PISTA DE 200M A ROTONDA Y 400M	115.77				115.77	ML	455.52

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 **ACTA:** 8

CORTE DEL: 13/12/2024 **AL** 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 901 **DESCRIPCION DEL ITEM:** estructura metalica en tubo ER, curvo, según planos y correas en PRC **UND** KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	PERFIL	LONGITUD	ESPESOR	Kg/ml	CANTIDAD			
Columna principal sobre columna de concreto	250x250x7mm	1.74	9mm	68.34	11.00	1308.03	KG	1308.03
Diagonales de soporte	150x250x5mm	6.88	5mm	30.88	11.00	2338.36	KG	3646.38
Transversales de amarre	150x250x5mm	12.74	5mm	30.88	11.00	4327.52	KG	7973.91
Longitudinales de amarre	150x250x5mm	60.05	5mm	30.88	1.00	1854.34	KG	9828.25
Correas	160x60x20mm	60.05	2mm	4.83	11.00	3190.46	KG	13018.71
Porta Correas	200x100x4.85mm	1.00	4.85mm	0.75	121.00	90.75	KG	13109.46
Contravientos	Barras 5/8"	6.93		1.56	4.00	43.24	KG	13152.70
Contravientos	Barras 5/8"	7.87		1.56	4.00	49.11	KG	13201.81
Contravientos	Barras 5/8"	8.31		1.56	12.00	155.56	KG	13357.37
Contravientos	Barras 5/8"	9.28		1.56	12.00	173.72	KG	13531.10
Contravientos	Barras 5/8"	7.80		1.56	4.00	48.67	KG	13579.77
Contravientos	Barras 5/8"	8.82		1.56	4.00	55.04	KG	13634.80
Platinas	450x450x25mm	1.00	25,4mm	40.33	11.00	443.63	KG	14078.43
Porcentaje de soldadura 3%						422.35	KG	14500.79
TOTAL EJECUTADO							KG	14500.79
SE REALIZA EL PAGO DEL 80% PARA EL ACTA # 07							KG	10780.17
PAGO PARA EL ACTA # 08							KG	3720.62

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1001 DESCRIPCION DEL ITEM: concreto ciclopeo UND M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
ZARPA DE MURO 1	22.76	2.30	0.30		15.70	M3	15.70
ZARPA DE MURO PENDIENTE	2.75	2.30	0.30		1.90	M4	17.60
DENTELLON DE MURO 1	22.76	0.40	0.30		2.73	M5	20.33
DENTELLON DE MURO PENDIENTE	2.75	0.40	0.30		0.33	M6	20.66
VASTAGO DE MURO 1	21.26	0.35	3.48		25.89	M7	46.56
VASTAGO DE MURO PENDIENTE	3.60	0.35	2.04		2.57	M8	49.13
TRIANGULO VASTAGO DE MURO PENDIENTE	0.35	2.59			0.91	M9	50.04
TOTAL EJECUTADO						M2	50.04
PAGO PARA EL ACTA # 07						M2	42.44
PAGO PARA EL ACTA # 08						M2	7.60

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1005 DESCRIPCION DEL ITEM: muro en concreto 3000 psi, para muro circular UND M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
CONCRETO PARA ZARPA DE PISTA DE 400M (ESQUEMA)	490.59	0.80	0.30	1.00	117.74	M3	
CONCRETO PARA VASTAGO DE PISTA DE 400M (ESQUEMA)	490.59	0.20	0.42	1.00	41.21	M3	

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







TOTAL EJECUTADO	M2	158.95
PAGO PARA EL ACTA # 07	M2	155.97
PAGO PARA EL ACTA # 08	M2	2.98

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma: Jaime

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1011 DESCRIPCION DEL ITEM: viga o columna de confinamiento en concreto de 0.10 x 0.20 UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BAÑO DE MUJERES	16.60				16.60	ML	16.60
BAÑO DE MUJERES	3.35				3.35	ML	19.95
BAÑO DE MUJERES	15.05				15.05	ML	35.00
BAÑO DE MUJERES	1.85				1.85	ML	36.85
BAÑO DE MUJERES	2.85				2.85	ML	39.70
BAÑO DE MUJERES	3.35				3.35	ML	43.05
BAÑO DE MUJERES	0.90				0.90	ML	43.95
BAÑO DE MUJERES	1.10				1.10	ML	45.05
PERIODISTA Y VIP	10.65				10.65	ML	55.70
PERIODISTA Y VIP	2.10				2.10	ML	57.80
PERIODISTA Y VIP	11.90				11.90	ML	69.70
PERIODISTA Y VIP	2.25				2.25	ML	71.95
PERIODISTA Y VIP	2.10				2.10	ML	74.05
PERIODISTA Y VIP	2.35				2.35	ML	76.40
BAÑO DE HOMBRES	16.50				16.50	ML	92.90
BAÑO DE HOMBRES	1.85				1.85	ML	94.75
BAÑO DE HOMBRES	2.80				2.80	ML	97.55
BAÑO DE HOMBRES	3.35				3.35	ML	100.90
BAÑO DE HOMBRES	15.05				15.05	ML	115.95
BAÑO DE HOMBRES	3.35				3.35	ML	119.30
BAÑO DE HOMBRES	1.10				1.10	ML	120.40
BAÑO DE HOMBRES	0.90				0.90	ML	121.30
TOTAL EJECUTADO						ML	121.30

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA
	MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1019 DESCRIPCION DEL ITEM: riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación UND m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
AREA 1 DE LA ZONA CENTRAL DE LA PISTA DE VELOCIDAD	1940.76			1.00	1940.76	M2	1940.76
AREA 2 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 200M	1412.31			1.00	1412.31	M2	3353.07
AREA 3 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 400M	2867.70			1.00	2867.70	M2	6220.77

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







TOTAL EJECUTADO	M2	6220.77
PAGO PARA EL ACTA # 07	M2	4354.54
PAGO PARA EL ACTA # 08	M2	1866.23

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA
	MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 **ACTA:** 8

CORTE DEL: 13/12/2024 **AL** 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1020 **DESCRIPCION DEL ITEM:** mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 2 actualmente mdc 19. para ovalo central e. 7 cm **UND** m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
AREA 1 DE LA ZONA CENTRAL DE LA PISTA DE VELOCIDAD	1940.76			1.00	1940.76	M2	1940.76
AREA 2 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 200M	1412.31			1.00	1412.31	M2	3353.07
AREA 3 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 400M	2867.70			1.00	2867.70	M2	6220.77
TOTAL EJECUTADO						M2	6220.77
PAGO PARA EL ACTA # 07						M2	4354.54
PAGO PARA EL ACTA # 08						M2	1866.23

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma: Jaime

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1021 DESCRIPCION DEL ITEM: mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 3 actualmente mdc 10 para ovalo central UND m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
AREA 1 DE LA ZONA CENTRAL DE LA PISTA DE VELOCIDAD	1940.76			1.00	1940.76	M2	1940.76
AREA 2 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 200M	1412.31			1.00	1412.31	M2	3353.07
AREA 3 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 400M	2867.70			1.00	2867.70	M2	6220.77

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







TOTAL EJECUTADO	M2	6220.77
PAGO PARA EL ACTA # 07	M2	4354.54
PAGO PARA EL ACTA # 08	M2	1866.23

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1022 DESCRIPCION DEL ITEM: riego de liga con asfalto liquido UND m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
AREA 1 DE LA ZONA CENTRAL DE LA PISTA DE VELOCIDAD	1940.76			1.00	1940.76	M2	1940.76	
AREA 2 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 200M	1412.31			1.00	1412.31	M2	3353.07	
AREA 3 DE LA ZONA DE LA PISTA DE 400M	2867.70			1.00	2867.70	M2	6220.77	







TOTAL EJECUTADO	M2	6220.77
PAGO PARA EL ACTA # 07	M2	4354.54
PAGO PARA EL ACTA # 08	M2	1866.23

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma: Jaime

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 12,902,536,614.50	PORCENTAJE EJECUTADO:	82.76%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1000		mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 2 actualmente mdc 19, para ovalo central e. 7 cm	M2	1,939.32	$ 51,417.00	$ 99,714,016.00	6,220.77	$ 51,417.00	319,853,331.09	1,866.23	$ 95,955,947.91	6,220.77	$ 319,853,331.09	0.00	$ -
1021		mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 3 actualmente mdc 19 para ovalo central	M2	1,939.32	$ 53,659.00	$ 104,061,972.00	6,220.77	$ 53,659.00	333,800,297.43	1,866.23	$ 100,140,035.57	6,220.77	$ 333,800,297.43	0.00	$ -
1022		riego de liga con asfalto liquido	M2	5,239.81	$ 5,784.00	$ 30,307,061.00	6,220.77	$ 5,784.00	35,980,933.68	1,866.23	$ 10,794,274.32	6,220.77	$ 35,980,933.68	0.00	$ -
1023		concreto clase d (3000 psi) para calzada de 0,15 mt zonas de parqueaderos (referencia gob cesar)	M2	1,720.00	$ 115,171.00	$ 198,094,120.00	0.00	$ 115,171.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1100		ACABADOS Y PINTURAS													
1101		viniltipo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	M2	1,260.00	$ 8,734.00	$ 11,004,840.00	269.62	$ 8,734.00	2,354,861.08	0.00	$ -	0.00	$ -	269.62	$ 2,354,861.08
1102		demarcacion de ioopticos para pmr 1 x 1 mt.	UND	7.00	$ 51,692.00	$ 361,844.00	0.00	$ 51,692.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1103		suministro y aplicación de pintura trafico	M2	17.00	$ 39,469.00	$ 670,973.00	0.00	$ 39,469.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1104		suministro y aplicación de pintura tipo trafico a =0,07 mt.	ML	175.00	$ 7,693.00	$ 1,346,275.00	0.00	$ 7,693.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1200		PISTA DE VELOCIDAD													
1201		Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	3,302.73	$ 11,225.00	$ 37,073,144.00	3,900.00	$ 11,225.00	43,777,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3,900.00	$ 43,777,500.00
1202		Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	3,302.73	$ 12,505.00	$ 41,300,639.00	3,900.00	$ 12,505.00	48,769,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3,900.00	$ 48,769,500.00
1203		Recubrimiento sintetico avalado por fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (avalado el azul) base latex, tres capas cruzadas,incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1,416.12	$ 37,517.00	$ 53,128,574.00	1,300.00	$ 37,517.00	48,772,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,300.00	$ 48,772,100.00
1204		Reductores de velocidad	UND	819.00	$ 35,567.00	$ 29,129,373.00	819.00	$ 35,567.00	29,129,373.00	0.00	$ -	0.00	$ -	819.00	$ 29,129,373.00
1300		PISTA CENTRAL PARA PATINAJE ARTISTICO, AGILIZACION Y ESCUELAS DE FORMACION Y PISTA DE RUTA													
1301		Base granular suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% del próctor modificado, según normas actuales para la construcción de pavimentos para base de espesor = 30 cm.	M3	1,628.13	$ 134,664.00	$ 219,250,498.00	1,317.50	$ 134,664.00	177,419,820.00	0.00	$ -	1,317.50	$ 177,419,820.00	0.00	$ -
1302		Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	1,940.76	$ 14,031.00	$ 27,230,804.00	1,940.70	$ 14,031.00	27,229,961.70	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 27,229,961.70
1303		Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	1,940.76	$ 15,632.00	$ 30,337,960.00	1,940.70	$ 15,632.00	30,337,022.40	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 30,337,022.40
1304		Recubrimiento sintetico avalado por la fcp negro suministro y aplicación del recubrimiento sintético base latex, color negro mate con dos capas cruzadas. incluye lineas para demarcación.	M2	1,594.00	$ 31,264.00	$ 49,834,816.00	1,940.70	$ 31,264.00	60,674,044.80	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 60,674,044.80
1305		Recubrimiento sintetico avalado por la fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1940.76	$ 46,897.00	$ 91,015,822.00	1940.70	$ 46,897.00	91,013,007.90	0.00	$ -	0.00	$ -	1,940.70	$ 91,013,007.90
1400		VARIOS EXTERIORES Y PARQUES													
1401		anclaje 3/8" profundidad 15 cm.	UND	1,100.00	$ 25,269.00	$ 27,795,900.00	2,312.00	$ 25,269.00	58,421,928.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2,312.00	$ 58,421,928.00
1402		corte de muro en concreto	ML	1,100.00	$ 2,047.00	$ 2,251,700.00	1,100.00	$ 2,047.00	2,251,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,100.00	$ 2,251,700.00
1403		malla electrosoldada 15x15cm - para placa de la cancha.	M2	1,562.75	$ 17,011.00	$ 26,583,940.00	2,704.43	$ 17,011.00	46,005,058.73	0.00	$ -	2,704.43	$ 46,005,058.73	0.00	$ -
1404		Empradización Zonas Verdes	M2	2,500.00	$ 33,727.00	$ 67,454,000.00	2,590.61	$ 33,727.00	87,373,503.47	0.00	$ -	2,590.61	$ 87,373,503.47	0.00	$ -
1405		suministro e instalacion de canecas acero inoxpara basura m-120 tipo idu osimilar	UND	8	$ 1,587,577.00	$ 12,700,616.00	0	$ 1,587,577.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1406		suministro e instalacion de bicicletas estaticas	UND	6.00	$ 3,350,720.00	$ 20,104,320.00	0.00	$ 3,350,720.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1407		suministro e instalacion de bancas en acero inoxidable y espaldar en m 30 -incl. empotramiento	UND	6.00	$ 2,720,989.00	$ 16,325,934.00	0.00	$ 2,720,989.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1500		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES													
1510		RED AEREA DE MEDIA TENSION													
1511		Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada)	UND	1.00	$ 3,035,350.00	$ 3,035,350.00	1.00	$ 3,035,350.00	3,035,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,035,350.00
1512		Suministro e instalacion de bajante en tubo 4"x3m imc. (incluye capsrete, curva pvc, union y accesorios de sujecion).	UND	1.00	$ 1,380,557.00	$ 1,380,557.00	1.00	$ 2,380,557.00	2,380,557.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,380,557.00
1513		Sistema de puesta a tierra estructuras de media tension (incluye kit de tierra stavol)	UND	1.00	$ 459,465.00	$ 459,465.00	1.00	$ 1,563,200.00	1,563,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,563,200.00
1514		Suministro e instalacion de poste x 12 mts (incluye ahoyada, hincada, aplomada y transporte hasta el sitio de instalacion)	UND	52	$ 1,032,008.00	$ 53,664,416.00	5.00	$ 1,933,115.00	9,665,575.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 9,665,575.00

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1544 DESCRIPCION DEL ITEM: suministro e instalación de caja de paso tipo ap-280 UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
CAJAS DE PASO AP-280 (ANEXO PLANO)				20.00	20.00	UND	20.00	










TOTAL EJECUTADO	UND	20.00

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoría

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1566 DESCRIPCION DEL ITEM: proyector H-BAY Stilled IP66 chip Samsung 265-320w programable, luz 4000k o 5000 k UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
PROYECTOR PARA PISTA DE 200M EN VELOCIDAD Y PISTA DE 400M DE RUTAS				95.00	95.00	UND	
TOTAL EJECUTADO						UND	95.00
SE REALIZO EL PAGO DEL 70% PARA EL ACTA # 04						UND	66.00
SE REALIZA EL PAGO DEL 10% PARA EL ACTA # 07						UND	10.00
PAGO PARA EL ACTA # 08						UND	19.00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO











Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA
	MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1567 DESCRIPCION DEL ITEM: proyector H-BAY Stilled IP66 chip Samsung 390-480w programable, luz 4000k o 5000 k UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
PROYECTOR PARA PISTA DE 200M EN VELOCIDAD Y PISTA DE 400M DE RUTAS				46.00	46.00	UND	
TOTAL EJECUTADO						UND	46.00
SE REALIZO EL PAGO DEL 70% PARA EL ACTA # 04						UND	36.00
PAGO PARA EL ACTA # 08						UND	10.00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO











Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1592 DESCRIPCION DEL ITEM: sistema de puesta a tierra triangular para mastil (malla de tierra de tres varillas - cable no. 2/0) UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
PUESTA A TIERRA DE MASTILES (ANEXO PLANO)				18.00	18.00	UND	18.00
TOTAL EJECUTADO						UND	18.00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA
	MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 **ACTA:** 8

CORTE DEL: 13/12/2024 **AL** 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1809

DESCRIPCION DEL ITEM: pasamanos de proteccion metalico con policarbonato de 6mm suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico para pista de patinaje en tubería negra pesada de diámetro 2-1/2", con parales principales de altura 1.50m separados cada 1.50 metros, doble travesaño superior según diseño. incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, dos manos de anticorrosivo epoxipoliamida y dos manos de pintura de acabado epóxico en poliuretano y platinas de fijación de espesor 1/4" tipo astm a36, 4 pernos de diámetro 1/4" fijados con resina epóxica de curado rápido de 0.10m de profundidad, protección en policarbonato de 6mm con sus respectivos anclajes a parales verticales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.

UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BARANDA PARA PISTA DE 200M	238.33			0.70	166.83	ML	166.83
BARANDA PARA PISTA DE 400M	490.59			0.70	343.41	ML	510.24
TOTAL EJECUTADO						ML	510.24

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoría

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1813 DESCRIPCION DEL ITEM: barandas metalicas apoyadas cada 1,5mt. incluye instalacion y transporte UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BARANDA PARA RAMPA DE ACCESO	70.58			1.00	70.58	ML	70.58
BARANDA PARA ZONA DE CALENTAMIENTO	19.40			1.00	19.40	ML	89.98
BARANDA PARA RAMPA DE ACCESO A GRADERIAS	9.87			1.00	9.87	ML	99.85
BARANDA PARA GRADERIAS	20.15			1.00	20.15	ML	120.00
TOTAL EJECUTADO						ML	120.00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1907 DESCRIPCION DEL ITEM: ceramica .25 x.35 blanca de primera calidad. UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
BAÑO DE MUJERES PMR	1.95	2.10			4.10	M2	4.10
BAÑO DE MUJERES PMR	2.85	2.10			5.99	M2	10.09
DESCUENTO DE PUERTA	-1.10	2.10			-2.31	M2	7.77
BAÑO DE MUJERES	13.75	2.10			28.88	M2	36.65
BAÑO DE MUJERES	3.35	2.90			9.72	M2	46.36
BAÑO DE HOMBRES	13.75	2.10			28.88	M2	75.24
BAÑO DE HOMBRES	3.50	2.10			7.35	M2	82.59
BAÑO DE HOMBRES PMR	1.95	2.10			4.10	M2	86.68
BAÑO DE HOMBRES PMR	2.80	2.10			5.88	M2	92.56
DESCUENTO DE PUERTA	-1.10	2.10			-2.31	M2	90.25
TOTAL EJECUTADO						M2	90.25

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: NP-03 DESCRIPCION DEL ITEM: Suministro e instalación de tubería perforada para filtro d= 100 mm (4") UND ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
FILTROPARA ZONA VERDE LADO DE RAMPA DE ACCESO	11.70				11.70	ML	11.70	
FILTROPARA ZONA VERDE LADO DE ANDEN DE PISTA DE 400M	24.00				24.00	ML	35.70	
FILTRO PARA CAMPO FILTRANTE	24.30				24.30	ML	60.00	









TOTAL EJECUTADO	ML	60.00

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025 **CONTRATO:** COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: NP-04 **DESCRIPCION DEL ITEM:** Suministro e instalacion de triturado (1" a 3") para filtro **UND** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
FILTROPARA ZONA VERDE LADO DE RAMPA DE ACCESO	11.70	0.40	0.50		2.34	M3	2.34
FILTROPARA ZONA VERDE LADO DE ANDEN DE PISTA DE 400M	24.00	0.40	0.50		4.80	M3	7.14
FILTRO PARA CAMPO FILTRANTE	24.30	1.10	1.50		40.10	M3	47.24
TOTAL EJECUTADO						M3	47.24







ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: NP-05 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto 1500 psi grava comun hecho en obra para soleados (incluye suministro y colocacion) UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
Tramo 6 muro de contencion	25.22	3.70		1.00	93.31	M2	93.31
Tramo 6 detallon muro de contencion	25.22	0.50		1.00	12.61	M2	105.92
Tramo 7 muro de contencion	20.21	3.40		1.00	68.71	M2	174.64
Tramo 7 detallon muro de contencion	20.21	0.50		1.00	10.11	M2	184.74
Tramo 8 muro de contencion	15.07	3.00		1.00	45.21	M2	229.95
Tramo 8 detallon muro de contencion	15.07	0.50		1.00	7.54	M2	237.49
Tramo 9 muro de contencion	15.03	1.90		1.00	28.56	M2	266.05
Tramo 9 detallon muro de contencion	15.03	0.30		1.00	4.51	M2	270.55
Tramo 10 muro de contencion	11.85	2.30		1.00	27.26	M2	297.81
Tramo 10 detallon muro de contencion	11.85	0.40		1.00	4.74	M2	302.55
SOLADO PARA MURO DE PISTA DE 400M (ESQUEMA)	490.59	1.00		1.00	490.59	M2	793.14
TOTAL EJECUTADO						M2	793.14
SE REALIZO EL PAGO PARA EL ACTA # 05						M2	217.13
SE REALIZA EL PAGO PARA EL ACTA # 07						M2	361.60
PAGO PARA EL ACTA # 08						M2	214.41

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoría

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025 **CONTRATO:** COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: NP-13 **DESCRIPCION DEL ITEM:** Suministro e instalacion de Punto hidraulico en tuberia PVC de 3/4" (incluye accesorios, limpiador, soldaduras y 2m de tuberia) **UND** UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE MUJERES PMR				1.00	1.00	UND	1.00	
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE MUJERES				9.00	9.00	UND	10.00	
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE HOMBRES PMR				1.00	1.00	UND	11.00	
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE HOMBRES				12.00	12.00	UND	23.00	
TOTAL EJECUTADO						UND	23.00	







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria


CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025 **CONTRATO:** COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: NP-14 **DESCRIPCION DEL ITEM:** Llave control de 3/4" Valvula de bola o similar **UND** UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE MUJERES PMR				1.00	1.00	UND	1.00	
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE MUJERES				1.00	1.00	UND	2.00	
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE HOMBRES PMR				1.00	1.00	UND	3.00	
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE HOMBRES				1.00	1.00	UND	4.00	
TOTAL EJECUTADO						UND	4.00	







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA	
	MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 12/02/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 8

CORTE DEL: 13/12/2024 AL 31/01/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: NP-15 DESCRIPCION DEL ITEM: Llave control de 1" Válvula de bola o similar UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE MUJERES				2.00	2.00	UND	2.00	
PUNTO HIDRAULICO EN BAÑO DE HOMBRES				2.00	2.00	UND	4.00	
TOTAL EJECUTADO						UND	4.00	







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing. Jaime Barrios Contreras

Residente de Interventoria

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER

Contrato obra Publica No. COP-004-2022

INFORME TECNICO N° 08
DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025

Contratista:
CONSORCIO CONDE PG

Interventoría:
DAIMCO S.A.S.

SAN GIL, D.C, 03 de febrero de 2024

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
CONTENIDO DE LAS TABLAS 3
CONTENIDO DE LAS ILUSTRACIONES 3
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVO 6
2.1 OBJETIVOS GENERALES 6
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 6
3. ALCANCE 6
5. INFORME GENERAL DEL CONTRATO 11
5.1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 13
5.2. PÓLIZAS Y SUS MODIFICACIONES 13
5.3. INFORMACIÓN FINANCIERA 17
5.4. PROGRAMACIÓN 18
5.5. CORTES DE OBRA 18
5.6. PRESUPUESTO Y CANTIDADES 19
6. RECURSOS UTILIZADOS 67
6.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 67
6.2. PERSONAL NO CALIFICADO 67
6.3. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 67
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO. 68
7.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 68
7.2. REGISTRO ACTIVIDADES 68
7.3. ACTIVIDADES TOPOGRÁFICO 70
7.4. REGISTRO FOTOGRAFICO 70
8. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES Y SOPORTE DE ENSAYO DE LABORATORIOS 77
9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 93

CONTENIDO DE LAS TABLAS

Tabla 1 Contrato y modificaciones 11
Tabla 2 Información del contrato 12
Tabla 3 Correspondencia Recibida 13
Tabla 4 Correspondencia Enviada 13
Tabla 5 Cuadro de Pólizas 13
Tabla 6 Estado de programación y financiero del Contrato 18
Tabla 7 Presupuesto Inicial 19
Tabla 8 Presupuesto con Adición #01 31
Tabla 9 Presupuesto con Adición #02 43
Tabla 10 Presupuesto con Adición #03 55
Tabla 11 Mano de obra calificada 67
Tabla 12 Personal No calificado 67
Tabla 13 Equipos utilizados 67
Tabla 14 Ítems de actividades realizadas 68
Tabla 15. Resumen Toma de densidad des realizados durante el contrato. 77
Tabla 16. Asentamiento mínimo y máximo permitido para diferente tipo de estructuras para concreto sin aditivos 82
Tabla 17. Resumen resultados cilindros a compresión 82

CONTENIDO DE LAS ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Montaje de mastiles de 18m 70
Ilustración 2. Montaje de mastiles de 18m 70
Ilustración 3. Montaje de estructura metalica de la graderia 70
Ilustración 4. Montaje de estructura metalica de la graderia 70
Ilustración 5. Montaje de estructura metalica para la graderia 71
Ilustración 6. Montaje de proyectores para mastiles 18m 71
Ilustración 7. Montaje de proyectores para mastiles 18m 71
Ilustración 8. Montaje de proyectores para mastiles 18m 71
Ilustración 9. Montaje de proyectores para mastiles 18m 72
Ilustración 10. Instalacion de la baranda de la pista de patinaje 72
Ilustración 11. Instalacion de la baranda de la pista de patinaje 72
Ilustración 12. Fundida de datos de mastiles 72
Ilustración 13. Instalacion de friso para las paredes de los baños 73
Ilustración 14. Instalacion de friso para las paredes de los baños 73
Ilustración 15. Instalacion de friso para las paredes de los baños 73
Ilustración 16. Instalacion de friso para las paredes de los baños 73
Ilustración 17. Extendido del friso en la zona de VIP 74

Ilustración 18. Construcción de la banca de la graderia.....74
Ilustración 19. Construcción de la banca de la graderia.....74
Ilustración 20. Imprimacion de la emulsion asfaltica.....74
Ilustración 21. Imprimacion de la emulsion asfaltica.....74
Ilustración 22. Instalacion de asfalto de MDC-19 para la pista de velocidad 74
Ilustración 23. Instalacion de asfalto de MDC-19 para la pista de velocidad 75
Ilustración 24. Instalacion de asfalto de MDC-19 para la pista de velocidad 75
Ilustración 25. Instalacion de asfalto de MDC-19 para la pista de velocidad 75
Ilustración 26. Construcción de mesón para baños.....75
Ilustración 27. Extendido del friso en la zona de VIP.....76
Ilustración 28. Construcción de la banca de la zona de la graderia.....76
Ilustración 29. Construcción de mesón para baños.....76
Ilustración 30. Construcción de mesón para baños.....76
Ilustración 31. Instalacion de la baranda para la zona de la rampa de acceso 76
Ilustración 32. Instalacion de asfalto de MDC-19 76

1. INTRODUCCIÓN

El interés de la Alcaldía Municipal de San Gil – Santander como entidad contratante para este contrato adjudicado al CONSORCIO CONDE PG. es atender de manera oportuna las labores de "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER" en la cual determinan los siguientes espacios: Zona Administrativa, Zona Publico, Zona Deportiva, Zona Paramédicos y Zona Parqueadero.

Zona administrativa: Esta zona comprende los espacios necesarios para el buen funcionamiento y organización de los diferentes eventos. En esta zona se desarrollarán y tomaran las decisiones que tienen que ver con la dirección de la actividad. Comprende los siguientes espacios que funcionaran completamente ligados entre sí con sus respectivas áreas de servicio para hacerla independiente de las actividades del escenario.

- Oficina administración con unidad sanitaria
- secretaria, taquilla e inscripciones
- Sala de espera donde ocasionalmente puede funcionar para reuniones
- Área de jueces, sala, camerinos y unidad sanitaria

Zona pública: Esta zona comprende los espacios necesarios para el público en general con sus respectivos servicios.

- Gradería para el público.
- Batería baños damas
- Baterías baños caballeros
- Terrazas para personas con movilidad reducida
- Baños para personas con movilidad reducida.
- Área VIP, autoridades del evento.
- Cabinas de prensa
- Circulaciones podo táctiles
- Circulación publico

Zona deportiva: Esta zona es la más importante para los deportistas encontramos los siguientes espacios.

- Pista de velocidad 200 metros
- Pista de ruta 400 metros
- Zona de agilización
- Recta de 100 metros incluida en la pista de ruta
- Zona de precalentamiento
- Batería baños para damas deportistas
- Batería baños para caballeros deportistas
- Pista plana

Zona servicios paramédicos:

- Espacio para dos ambulancias
- Área de enfermería con baño
- Área pruebas antidopaje con baño

Zona parqueaderos: En esta zona encontramos:

- Parqueaderos publico
- Parqueadero para personas con movilidad reducida
- Parqueadero para buses
- Parqueadero para dos ambulancias.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVOS GENERALES

El Objetivo del presente contrato es la *"CONSTRUCCION DE PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL - SANTANDER."*.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

El presente informe resume las actividades desarrolladas en el período comprendido del 13 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025 correspondientes al Contrato de obra No. COP-004 de 2022, suscrito entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER.

3. ALCANCE

El alcance del presente informe es demostrar de manera clara sobre el seguimiento de las labores asignadas contractuales en lo relacionado a calidad y estado de ejecución del contrato, para satisfacer las expectativas del contrato cuyo objeto es: *"CONSTRUCCION DE PATINODROMO CONDE CUCHICUTE SAN GIL - SANTANDER."*, contrato suscrito y legalizado con el LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN GIL - SANTANDER. Las actividades realizadas en el proyecto es realizar la construcción de la Zona administrativa, Zona pública, Zona deportiva, Zona servicios paramédicos y Zona parqueaderos:

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La eficiencia y la eficacia en los servicios que demanda la ley, como vocación fundada en la satisfacción de las necesidades básicas de la población Sangileña y el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios, que la constitución y la ley establecen son la principal meta de la administración municipal de San Gil.

Es por ello que la administración municipal para el cumplimiento de los fines del estado que le han sido encomendados, como entidad territorial desarrollar una serie de procesos y procedimientos administrativos y contractuales, entre otros, los cuales permiten el buen desarrollo de los proyectos plasmados en el plan de desarrollo para el beneficio de la comunidad.

Que motivado en la necesidad evidenciada por el Municipio de San Gil en donde es pertinente propender por la CONSTRUCCION DE SITIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, donde esta actividad permita el normal desarrollo de habilidades deportivas, sano esparcimiento, aprovechamiento del aire libre y el buen uso del tiempo libre, motivo por el cual se debe brindar buen estado físico de la infraestructura deportiva y espacial de las instalaciones de los centros recreativos y deportivos, así como la construcción de nuevos sitios que permitan el desarrollo de habilidades de nuestros deportistas.

En la actualidad San Gil ha evidenciado un gran número de escuelas Deportivas en el área del Patinaje aproximadamente con 750 estudiantes los cuales no cuenta con un escenario que cumpla con las necesidades para su buen desarrollo y practica del mismo, viéndose obligados a desarrollar estos deportes en canchas, vías públicas y un escenario que se encuentra totalmente deteriorados, ocasionando gran número de accidentes es por esto que nace la necesidad urgente de la "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER", el cual se ha venido solicitando desde vigencias anteriores, motivando un proyecto constructivo que requiere ser terminado para optimizar su uso total, a favor de la comunidad educativa y deportiva.

De acuerdo a lo anterior, el Municipio de San Gil presentó ante el Gobierno Nacional "MINISTERIO DE DEPORTES", el proyecto de la "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER" radicado en el banco de programas y proyectos del municipio de San Gil, debido al alto número de practicantes del deporte, donde el Municipio de San Gil debe propender por el mejoramiento y construcción de la infraestructura Deportiva y Recreativa, que permita el normal desarrollo de todas las actividades de Recreación y Deporte en lo relativo a calidad y cobertura. Logrando la firma del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 1219 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN GIL, el cual tiene por objeto "LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, PARA DEFINIR LA RUTA DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LAS

COMPETENCIAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA LA EVENTUAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER".

Que el Municipio de San Gil, cumplió con cada una de las etapas del mencionado convenio llevando a feliz término su objeto y nace el NÚMERO CONVENIO: COID-1277-2021, el cual tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN GIL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL".

En este sentido tenemos que en el plan de desarrollo SAN GIL CON VISIÓN CIUDADANA se encuentra priorizado el sector DEPORTES Y RECREACION, de donde resulta el programa SAN GIL CON VISIÓN CIUDADANA POR LA GESTIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, teniendo en cuenta el deterioro y ausencia de la infraestructura Deportiva y Recreativa el cual impide el normal desarrollo de acciones y buenas prácticas deportivas y Recreativas. Es así, que nace la necesidad de construir un escenario deportivo apto para la realización de entrenamiento y preparación para campeonatos de patinaje de velocidad de alto rendimiento dentro de la programación en el calendario anual de eventos departamentales, nacionales y panamericanos avalados por la liga santandereana de patinaje (LISAPATIN), Federación colombiana de patinaje (FEDEPATIN), la World Skate América, (WSA), y la World Skate (WS). Donde para el presente proyecto se denominará "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER", en la cual determinan los siguientes espacios: Zona Administrativa, Zona Publico, Zona Deportiva, Zona Paramédicos y Zona Parqueadero.

Zona administrativa: Esta zona comprende los espacios necesarios para el buen funcionamiento y organización de los diferentes eventos. En esta zona se desarrollarán y tomaran las decisiones que tienen que ver con la dirección de la actividad. Comprende los siguientes espacios que funcionaran completamente ligados entre sí con sus respectivas áreas de servicio para hacerla independiente de las actividades del escenario.

- Oficina administración con unidad sanitaria
- secretaria, taquilla e inscripciones
- Sala de espera donde ocasionalmente puede funcionar para reuniones

• Área de jueces, sala, camerinos y unidad sanitaria

Zona pública: Esta zona comprende los espacios necesarios para el público en general con sus respectivos servicios.

- Gradería para el público.
- Batería baños damas
- Baterías baños caballeros •
- Terrazas para personas con movilidad reducida
- Baños para personas con movilidad reducida.
- Área VIP, autoridades del evento.
- Cabinas de prensa
- Circulaciones podo táctiles
- Circulación publico

Zona deportiva: Esta zona es la más importante para los deportistas encontramos los siguientes espacios.

- Pista de velocidad 200 metros
- Pista de ruta 400 metros
- Zona de agilización
- Recta de 100 metros incluida en la pista de ruta
- Zona de precalentamiento
- Batería baños para damas deportistas
- Batería baños para caballeros deportistas
- Pista plana

Zona servicios paramédicos: • Espacio para dos ambulancias

- Área de enfermería con baño
- Área pruebas antidopaje con baño

Zona parqueaderos: En esta zona encontramos:

- Parqueaderos publico
- Parqueadero para personas con movilidad reducida
- Parqueadero para buses
- Parqueadero para dos ambulancias.

Las actividades para ejecutarse derivadas del proyecto en mención se requieren debido a que San Gil se caracteriza a nivel nacional como un destino para la práctica

de deportes extremos relacionados con los elementos, agua, tierra y aire. Adicionalmente, la práctica de futbol (soccer), patinaje de velocidad, ciclismo, baloncesto, voleibol, karate y atletismo es muy común. Destacando el patinaje de velocidad como uno de los más populares, con cuatro clubes de formación en este deporte los cuales participan en competencias a nivel departamental y algunos a nivel nacional e internacional.

Esta necesidad se deriva debido a que la infraestructura actual no cumple con la normativa vigente para la práctica de este deporte y mala calidad espacial para tomar clases perjudicando especialmente a los practicantes de este deporte. La Construcción de estos escenarios, es una necesidad latente con la cual se puede garantizar, entre otras cosas, lo siguiente:

- Promover y fortalecer una generación deportiva capaz de competir con la más alta elite en este deporte insignia del país.
- Generar y liderar procesos deportivos con disciplina que sean modelo para la juventud y estimulo en la recuperación de una sociedad más sana y justa.
- Orientar a la juventud y niñez en la ocupación del tiempo libre con metas exitosas.
- Convertir el deporte como un proyecto de vida para nuestra sociedad.
- Fomentar el deporte en la sociedad y la INCLUSION de toda la comunidad en esta actividad.
- Crear una sociedad con equidad, transparencia, universalidad, pertenencia, eficiencia y coherencia, a través de la práctica deportiva.

Que la ordenación de gasto debe ser acorde a la necesidad, y contando que a la fecha dentro del presupuesto aprobado para la vigencia 2022, existen los recursos que respaldan suplir con lo requerido en la presente contratación. Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia, en garantía del interés general, y dado que la Entidad requiere contratar quien realice y este en capacidad de ejecutar el mismo.

De conformidad con lo expuesto, se requiere llevar a cabo un proceso contractual para la: CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER; toda vez que el proyecto es viable y cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo y Plan Anual de Adquisiciones PAA.

5. INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Durante el proceso del contrato se suscribe los siguientes documentos.

Tabla 1 Contrato y modificaciones

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE OBRA	28 DE JUNIO DE 2022	Firma del contrato de obra No. COP-004 de 2022
ACTA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2023	Firma de acta de inicio de obra
ADICION DEL CONTRATO 01	14 DE JUNIO DE 2023	Firma de acta de adición 01
ADICION DEL CONTRATO 02	29 DE DICIEMBRE DE 2023	Firma de acta de adición 02
PRORROGA DEL CONTRATO 02	19 DE MARZO DE 2024	Firma de acta de prorroga 02
PRORROGA DEL CONTRATO 03	27 DE MARZO DE 2024	Firma de acta de prorroga 03
PRORROGA DEL CONTRATO 04	07 DE JUNIO DE 2024	Firma de acta de prorroga 04
PRORROGA DEL CONTRATO 05	16 DE DICIEMBRE DE 2024	Firma de acta de prorroga 05
SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	19 DE JULIO DE 2024	Firma de acta de suspension 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 01 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	02 DE AGOSTO DE 2024	Firma de acta de ampliación 01 de suspension 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 02 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	16 DE AGOSTO DE 2024	Firma de acta de ampliación 02 de suspension 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 03 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 03 de suspension 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 04 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	11 DE OCTUBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 04 de suspension 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 05 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 05 de suspension 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 06 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	27 DE NOVIEMBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 06 de suspension 01
REINICIO DEL CONTRATO 01	13 DE DICIEMBRE DE 2024	Firma de acta de Reinicio

Se relaciona la información general del contrato a que se hace referencia el presente informe

Tabla 2 Información del contrato

1, INFORMACIÓN DEL PROYECTO		
INFORME No.	8	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025
OBJETO CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL - SANTANDER	
LOCALIZACIÓN	SAN GIL - SANTANDER	
CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.	COP-004 de 2022	
CONTRATISTA	CONSORCIO CONDE PG	
INTERVENTORÍA	DAIMCO SAS	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES	
PLAZO DE PRORROGA #01	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
PLAZO DE PRORROGA #02	DOCE (12) DIAS	
PLAZO DE PRORROGA #03	SETENTA Y CINCO (75) DIAS	
PLAZO DE PRORROGA #04	CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS	
PLAZO DE PRORROGA #05	SETENTA Y CINCO (75) DIAS	
PLAZO DE SUSPENSION #01	DIEZ (10) DIAS	
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #01 DE LA SUSPENSION #01	QUINCE (15) DIAS	
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #02 DE LA SUSPENSION #01	TREINTA (30) DIAS	
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #03 DE LA SUSPENSION #01	TREINTA Y DOS (32) DIAS	
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #04 DE LA SUSPENSION #01	TREINTA (30) DIAS	
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #05 DE LA SUSPENSION #01	NUEVE (09) DIAS	
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #06 DE LA SUSPENSION #01	DIECIOCHO (18) DIAS	
PLAZO ACTUALIZADO	(13) TRECE MESES Y (26) VEINTISEIS DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	05 DE JUNIO DE 2023	

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	01 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL	$8.489.904.592,00
VALOR ADICIÓN (1)	$1.131.214.940,00
VALOR ADICIÓN (2)	$ 1.680.708.541,28
VALOR ADICIÓN (3)	$ 1.680.708.541,28
VALOR ACTUALIZADO	$12.982.536.614,56

5.1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Durante este periodo se realizó el recibo y él envió de correspondencia hacia las entidades públicas, la interventoría y la entidad.

Tabla 3 Correspondencia Recibida

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-1	CORREO	12/07/2023	SOLICITUD ACLARACION PLAZO DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA NO. COP 004-2022 PATINODROMO SAN GIL
R-2	SIN NUMERO	14/09/2023	ENVIO No. 0922/CARTA No. No. 279197
R-1	PGS-FINDETER-2022-015	18/01/2023	SOLICITUD DE DOCUMENTOS REQUEIRDOS PARA FIRMA DEL ACTA DE INICIO - CONTRATO DE OBRA No. cop -004-2022
R-2	SIN NUMERO	2/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE
R-3	SIN NUMERO	5/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-4	PGS-FINDETER-2022-022	5/06/2023	REITERACION -ACLARACION SOBRE EL ALCANCE DEL COMPONBENTE SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA- ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-5	SIN NUMERO	14/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-6	SIN RADICADO	14/06/2023	MODIFICACION DE CONTRATO
R-7	SIN RADICADO	21/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-8	PGS-FINDETER-2022-023	23/06/2023	SOLICITUD DE SOPORTES PARA APU-NP"S ROCERIA DEMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LONA H=2,10m
R-9	PGS-FINDETER-2022-024	23/06/2023	TRASLADO SOLICITID DE INFORMACION - COMUNICADO D-6-2023-40 CONTRATISTA
R-10	SIN RADICADO	23/06/2023	SUBSANAR INSCRIPCION TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-11	PGS-FINDETER-2022-023	23/06/2023	TRASLADO SOLICITID DE INFORMACION - COMUNICADO D-6-2023-40 CONTRATISTA
R-12	PGS-FINDETER-2022-027	4/07/2023	REITERACION SOLICITUD DE SOPORTES PARA APU -NP"S ROCERIA, DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LONA H=2.10m
R-13	PGS-FINDETER-2022-028	4/07/2023	SOLICITUD CRONOGRAMA ACTUALIZADO SEFUN ACTA DE INICIO -CONTRATO DE OBRA 004-2022
R-14	PGS-FINDETER-2022-029	5/07/2023	SOLICITUD INFORMES MENSUALE DE OBRA-CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-15			

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-16	CORREO	11/07/2023	SOLICITUD ENTREGA DESGLOSE DE AIU -COP 004-2022-PATINODROMO SAN GIL
R-17	PGS-FINDETER-2022-031	13/07/2023	SOLICITUD PLAN DE COMPRAS -CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-18	18932023	17/07/2023	RESPUESTA RAD 230007506-2310007077
R-19	PGS-FINDETER-2022-033	25/07/2023	SU COMUNICADO 1893.2023-RESPUESTA RAD 2310007506-2310007077- CONTRATO DE OBRA No. COP 004-2022
R-20	CORREO	28/07/2023	ACEPTACION FLUJO DE INVERSION Y PROGRAMACION DE OBRA - COP 004
R-21	CORREO	28/07/2023	RESPUESTA RADICADOS MINDEPORTE 2023EE001548-2023E0017780-2023EE0018666-2023EE0020009
R-22	PGS-FINDETER-2022-033	4/08/2023	SOLICITUD INFORMES MENSUALE DE OBRA-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-23	CORREO	5/08/2023	LICENCIA DE CONSTRUCCION - OTROS
R-24	PGS-FINDETER-2022-034	8/08/2023	SOLICITUD ACTA PARCIAL DE COBRO-CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-25	PGS-FINDETER-2022-037	9/08/2023	TRASLADO SOLICITUD DE OBSERVACIONES - COMUNICADO D-11 CONTRATISTA
R-1	CORREO	17/01/2024	BAJO RENDIMIENTO
R-2	CORREO	24/01/2024	OBSERVACONES Y ACLARACION PARA LA MATERIALIZACION DEL PROYECTO DEL PATINODROMO CONDE CUCHICUTE

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-3	PGS-FINDETER-2022-069	18/05/2024	REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-4	PGS-FINDETER-2022-077	19/07/2024	COMUNICADO D-17-2024-40-Estado de tramite de la adicion solicitada en el comunicado D-17-2023-40 del 21.11.2023 y D-20-2023-40 del 15.12.2023 CONTRATO DE OBRA No. COP -004-2024
R-5	686794089001-2024-00258-00	22/07/2024	ACCION DE TUTELA
R-6	686794089001-2024-00258-00	2/08/2024	ACCION DE TUTELA
R-7	PGS-FINDETER-2022-093	10/10/2024	SOLICITUD REMISION DE CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO
R-8	PGS-FINDETER-2022-095	11/10/2024	COMUNICADO PSG-FINDETER-2022-094-SOLICITUD DE AMPLIACION No. 4 DE LA SUSPENSION No. 1 DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO - CONTRATO DE OBRA COP 004-2022-SOLICITUD DE AMPLIACION DE SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA
R-9	PGS-FINDETER-2022-100	23/11/2024	COMUNICADO D-24-2024-40 - SOLICITUD DE PRORROGA #5, POR 75 DIAS CALENDARIO HASTA EL 30.04.2025 - CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-10	PGS-FINDETER-2022-101	21/11/2024	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION - ETAPA DE CONSTRUCCION
R-11	PGS-FINDETER-2022-102	27/11/2024	COMUNICADO D-29-2024-SOLICITUD DE AMPLIACION No. 6 DE LA SUSPENSION No. 1 DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO COP 004-2022

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-12	PGS-FINDETER-2022-103	27/11/2024	COMUNICADO PSG-FINDETER-2022-102- SOLICITUD DE AMPLIACION No. 6 DE LA SUSPENSION No. 1 DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA COP 004-2022 - SOLICITUD DE AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LA REFENCIA
R-1	54548	17/01/2025	RESPUESTA PETICION No. 1-2024-016266 del 29/11/2024
R-2	n2642266	31/01/2025	NOTIFICACION DE PAGO POR TRASFERENCIA ELECTONICA DE PRESTACIONES ECONOMICAS

Tabla 4 Correspondencia Enviada

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
D-1	1/07/2022	POLIZAS SEGÚN CONTRATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-2	30/08/2022	Apertura cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA
D-3	22/12/2022	REMISION ACTA DE VERIFICACION DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS FIRMADA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-1	24/01/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO No. PSG-FINDETER-2022-015 DE FECHA 18.01.2023 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FIRMA DEL ACTA DE INICIO - CONTRATO DE OBRA No. COP -004-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-2	30/05/2023	SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO AL REFERENCIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
			SAN GIL DAIMCO SAS
D-3	7/06/2023	ENTREGA DEL ACTA DE INICIO FIRMADA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-4	14/06/2023	REMISION DE ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO 01 SUSCRITO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-5	15/06/2023	SOLICITUD DE MATERIALIZACION Y ENTREGA DE AMARRE DEL PROYECTO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-6	22/06/2023	SOLICITUD Y APROBACION DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA MATERIALIZACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-7	23/06/2023	POLIZAS ACTA DE INICIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-8	23/06/2023	POLIZAS DE ACUERDO AL ADICONAL No. 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-9	10/07/2023	ENVIO DEL PLAN DE CALIDAD V02	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-10	13/07/2023	ENTREGA DE PROGRAMCION Y FLUJO DE INVERSION	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-11	3/08/2023	SOLICITUD DE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA MATERIALIZACION DEL PROYECTO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-12	16/08/2023	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1	DAIMCO

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
D-13	28/08/2023	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-14	3/10/2023	CAMBIO PROFESIONAL HSEQ	DAIMCO
D-15	14/11/2023	ENTREGA DE APU PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS #01	DAIMCO
D-16	20/11/2023	ENTREGA DE DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 2	DAIMCO
D-17	21/11/2023	SOLICITUD ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-004-2022	DAIMCO
D-18	13/12/2023	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-19	13/12/2023	SOLICITUD ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-004-2022	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-20	15/12/2023	Alcance al comunicado D-17-2023-40 de fecha 21.11.2023 de la solicitud adicion No. 2 y prorroga No. 1 del contrato de pbra No. COP-004-2022	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-1	15/02/2024	Entrega de documentacion de acta de recibo parcial No. 4	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-2	19/02/2024	Entrega programacion y balance de los recursos solicitados por el municipio de san gil a ministerio de deporte	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-3	28/02/2024	Solicitud de devolucion de saldo a favor	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO MUNICIPAL
D-4	12/03/2024	Solicitud de prorroga No. 2 por 12 dias calendario	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-5	22/03/2024	Solicitud de suspension del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
D-6	27/03/2024	Solicitud de prorroga No. 3 por 75 dias calendario	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-7	2/04/2024	Polizas de acuero a la prorroga No. 2	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-8	3/04/2024	Entrega de documentacion de acta de recibo parcial No. 5	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-9	3/04/2024	Poliza de acuerdo a la prorroga No. 3	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-10	21/05/2024	Respuesta comunicación PSG-Findeter 2022-069	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-11	7/06/2024	Solicitud de prorroga #4, por 44 dias calendario hasta el 29.07.2024	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-12	13/06/2024	Entrega de documentacion de acta de recibo parcial No. 6	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-13	15/06/2024	Derecho de peticion - actualizacion de polizas porroga No. 4	SEGUROS DEL ESTADO
D-14	25/06/2024	Nombramiento intermedio en riesgos laborales	ARL AXA COLPATRIA
D-15	25/06/2024	Traslado ARL	AL SURA
D-16	25/06/2024	Autorizacion afiliacion independiente ARL via INTERNT CONSORCIO CONDE PG	ARL AXA COLPATRIA
D-17	2/07/2024	Estado de tramite de la adicion solicitada en el comunicado D-17-2023-40 del 21.11.2023 y D-20-2023-40 del 15.12.2023.	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-18	19/07/2024	Solicitd de suspension del plazo de ejecucion de contrato	DAIMCO ALCALDIA

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
			MUNICIPAL DE SAN GIL
D-19	22/07/2024	Poliza de acuerdo a la prorroga No. 4	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-20	29/07/2027	Poliza de acuerdo al acta de suspension No. 1	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-21	2/08/2024	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 SUSPENSIÓN No. 01	DAIMCOALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-22	15/08/2024	Solicitud de ampliacion de la suspension No. 2 del plazo de ejecucion del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-23	13/09/2024	Solicitud de ampliacion No. 3 de la suspension No. 1 del plazo de ejecucion del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-24	4/10/2024	c respuesta al comunicado PSG-FINDETER-2023-093 de fecha 27.09.2024	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-25	11/10/2024	Solicitud de ampliacion No. 4 de la suspension No. 1 del plazo de ejecucion del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-26	15/11/2024	Solicitud de ampliacion No. 5 de la suspension No. 1 del plazo de ejecucion del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-27	19/11/2024	Entrega de documentación de acta de recibo parcial No. 7	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-28	27/11/2024	Entrega de documentacion de acta de recibo parcial No. 7	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
D-29	27/11/2024	Solicitud de ampliacion No. 6 de la suspension No. 1 del plazo de ejecucion del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-30	8/12/2024	Poliza de acuerdo al acta de ampliacion a la suspension No. 1	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-31	13/12/2024	Alcance al comunicado D-24-2024-40 de fecha 04.10.2024 y solicitud de prorroga No. 5	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-32	17/12/2024	Poliza de acuerdo al acta de reinicio No. 1	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-33	20/12/2024	Poliza de acuerdo a la prorroga No. 5	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-34	28/12/2024	solicitud de analisis y viabilidad de suspension #2 transitoria del plazo de ejecucion del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-35	28/12/2024	Solictud de adicion No. 3 del contrato de la referencia	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-1	8/01/2025	Poliza de acuerdo al adicional No. 3	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-2	20/01/2025	Remision de documentos solicitados para correcion de pago	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

5.2. PÓLIZAS Y SUS MODIFICACIONES

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

Durante el periodo de ejecución se presentaron modificaciones a los amparos de las Pólizas en valor, según las modificaciones que se realizaron en el contrato de obra No. COP 004 de 2022: a continuación, se anexa todas las actualizaciones de las Pólizas.

Tabla 5 Cuadro de Pólizas

AMPAROS	% SEGÚN CTO	ORIGINALES		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	15/05/2023	$ 848.990.460.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	15/01/2026	$ 424.495.230.00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 1.697.980.919.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	15/01/2023	$ 500.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	ACTA DE INICIO		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	04/05/2024	$ 848.990.460.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	04/01/2027	$ 424.495.230.00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 1.697.980.919.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	04/01/2024	$ 500.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	ADICION DEL CONTRATO # 01		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	04/05/2024	$ 962.111.954.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	04/01/2027	$ 481.055.976.60
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 1.924.223.907.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	04/01/2024	$ 580.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	ADICION DEL CONTRATO # 02 Y PRORROGA #01 DEL CONTRATO		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	04/05/2024	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	04/01/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	04/01/2024	$ 580.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	PRORROGA DEL CONTRATO #02		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	01/08/2024	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	01/04/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	01/04/2024	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	PRORROGA DEL CONTRATO #03		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	15/10/2024	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	15/06/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	15/06/2024	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	PRORROGA DEL CONTRATO #04		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	30/11/2024	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	30/07/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	PRORROGA DEL CONTRATO #04		
		desde	hasta	Valor
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	30/07/2024	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	SUSPENSION DEL CONTRATO #01		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	10/12/2024	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	10/08/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	10/08/2024	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	AMPLIACION #01 SUSPENSION DEL CONTRATO #01		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	25/12/2024	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	25/08/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	25/08/2024	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	AMPLIACION #02 SUSPENSION DEL CONTRATO #01		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	25/01/2025	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	25/09/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	25/09/2027	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	AMPLIACION #03-04-05-06 SUSPENSION DEL CONTRATO #01		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	20/04/2025	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	20/12/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	20/12/2024	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	REINICIO DEL CONTRATO #01		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	20/04/2025	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	20/12/2027	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	20/12/2024	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	PRORROGA DEL CONTRATO #05		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	04/07/2025	$ 1.130.182.808.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	04/03/2028	$ 565.091.404,00
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.260.365.615.00
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	05/03/2025	$ 650.000.000.00

AMPAROS	% SEGÚN CTO	ADICIONAL DEL CONTRATO #03		
		desde	hasta	Valor
Cumplimiento del contrato	20%	15/06/2022	04/07/2025	$ 1.298.253.661,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales	5%	15/06/2022	04/03/2028	$ 649.126.830,80
Estabilidad de la Obra	20%	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 2.596.507.323.20

AMPAROS	% SEGÚN CTO	ADICIONAL DEL CONTRATO #03		
		desde	hasta	Valor
Responsabilidad civil extracontractual	500 SMMLV	15/06/2022	05/03/2025	$ 711.750.000.00

5.3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Durante el periodo de ejecución comprendido entre 13 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, el porcentaje de ejecución de la obra del contrato es del 82.70% por un valor económico de $ 10.736.217.867,00; en lo que en el periodo se realizó una facturación del $ 1.077.855.164 que equivale un 8.30% del contrato.

En la siguiente tabla se presenta la información del estado de programación y financiero del contrato:

Tabla 6 Estado de programación y financiero del Contrato

	PROGRAMACION				FACTURACION	
	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	FACTURADO	% FACTURADO
PERIODO No. 1	$ 581.444.366	6.04%	$ 1.278.654.196	13.29%	$ 1.278.654.196	13.29%
PERIODO No. 2	$ 6.746.329.016	70.12%	$ 2.480.136.740	25.78%	$ 1.201.482.544	12.49%
PERIODO No. 3	$ 6.746.329.016	70.12%	$ 3.379.690.722	29.90%	$ 901.800.823	7.98%
PERIODO No. 4	$ 4,219,335,713	37.33%	$ 4.974.218.433	44.01%	$ 1.592.280.870	14.09%
PERIODO No. 5	$ 7,430,290,339	65.74%	$ 6.328.407.505	59.50%	$ 1.750.663.415	15.49%
PERIODO No. 6	$ 8,678,550,925	76.79%	$ 7.803.060.509	69.04%	$ 1.078.178.661	9.54%
PERIODO No. 7	$ 10.061.412.048	89.02%	$ 9.658.362.703	85.46%	$ 1.855.302.194	16.42%
PERIODO No. 8	$ 12.093.253.747,48	93.15%	$ 10.736.217.867	82.70%	$ 1.077.855.164	8.30%

PROGRAMADO DEL PERIODO	$ 2.031.841.699
%PROGRAMADO DEL PERIODO	15.65 %
EJECUTADO DEL PERIODO	$ 1.077.855.164
% AVANCE OBRA DEL PERIODO	8.30 %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 12.093.253.747,48

% PROGRAMADO ACUMULADO	93.15 %
EJECUTADO ACUMULADO	$ 10.736.217.867
% EJECUTADO ACUMULADO	82.70%

5.4. PROGRAMACIÓN

Se realiza la reprogramación a la interventoría y la entidad la cual fue aprobada, en lo cual en este periodo se encuentran un avance negativo a la nueva programación ejecución del 10.45%.

5.5. CORTES DE OBRA

Durante este periodo se realiza la entrega del corte de obra No 8 para revisión a la interventoría donde se realiza un acta modificatoria para ajustar las cantidades ejecutadas en este periodo.

5.6. PRESUPUESTO Y CANTIDADES

La Alcaldía municipal de San Gil - Santander, mediante la licitación pública LP-001-202 por medio de la cual se adjudicó el contrato de obra pública No. 004-2022 teniendo en cuenta que CONSORCIO CONDE PG es el responsable de las obras, se realiza el presupuesto inicial del proyecto lo cual fue entregado por la entidad y posterior a la etapa inicial se tiene una adición presupuestal de $1.131.214.940 y durante la ejecución del proyecto se realizó el balance de obra, fue adicionado #02 $ 1.680.708.541,28, y una adicional #03 $ 1.680.708.541,28.

Tabla 7 Presupuesto Inicial

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	PRELIMINARES				
101	Descapote manual en terreno comun, hasta exp .30 mt	M2	17,267.51	$ 3,636.00	$ 62,784,666.00
102	Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografía)	M2	17,267.51	$ 2,190.00	$ 37,815,847.00
103	Excavación manual en material común (NO INCLUYE RETIRO)	M3	218.71	$ 40,413.00	$ 8,838,727.00
SUBTOTAL					**$ 109,439,240.00**
200	ADECUACIÓN DEL PREDIO				
201	Excavación a máquina sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	17,701.20	$ 10,596.00	$ 187,561,915.00
202	Relleno compactado con material común	M4	13,487.30	$ 31,126.00	$ 419,805,700.00
203	Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	M5	247.98	$ 66,503.00	$ 16,491,414.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204	excavacion en roca sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M6	1,966.80	$ 92,367.00	$ 181,667,416.00
205	Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M7	6,399.41	$ 33,220.00	$ 212,588,400.00
SUBTOTAL					**$ 1,018,114,845.00**
400	**CIMENTACIONES**				
401	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zapatas	M3	26.93	$ 643,882.00	$ 17,339,742.00
402	Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	46.36	$ 477,688.00	$ 22,145,616.00
403	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para viga de amarre	M3	53.80	$ 707,136.00	$ 38,043,917.00
404	Suministro y Colocación de Base Granular	M3	32.06	$ 142,365.00	$ 4,564,222.00
405	Perfilacion y nivelacion de subrasante para la pista de patinaje de ruta, pista de escuelas, zona de egilizacion, pista para competencia y envalaje, incluye perfilacion y nivelacion de la subrasante a máquina dejandola con una pendiente del 1 al 3% incluye cargue, transporte y botada.	M2	6,485.12	$ 12,116.00	$ 78,573,714.00
406	Geotextil no tejido suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido referencia nt 1600 o equivalente para conformación de filtros. incluye: traslapos de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. según diseño.	M2	402.00	$ 12,685.00	$ 5,099,370.00
SUBTOTAL					**$ 165,766,581.00**
500	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
501	Caja de inspección de 80x80x80cm, en concreto de f'c=3.000psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en ángulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	20.00	$ 303,744.00	$ 6,074,880.00
502	Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape	UND	37.00	$ 44,050.00	$ 1,629,850.00
503	Punto sanitario pvc 2"- incl. excavacion y tape	UND	40.00	$ 20,404.00	$ 816,160.00
504	Red sanitaria pvc 6- incl. excavacion y tape	ML	289.10	$ 91,316.00	$ 26,399,456.00
505	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 200 mm	ML	120.00	$ 110,124.00	$ 13,214,880.00
506	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 250 mm	ML	60.00	$ 123,817.00	$ 7,429,020.00
507	Red aguas lluvias pvc 4- incl. excavacion y tape	ML	100.00	$ 44,050.00	$ 4,405,000.00
508	Bajante aguas lluvias pvc	ML	13.00	$ 49,857.00	$ 648,141.00
509	Suministro y colocación Lavamanos (Inc Grifería)	UND	2.00	$ 27,202.00	$ 54,404.00
510	Suministro y colocación Sanitario (Inc Grifería)	UND	35.00	$ 380,037.00	$ 13,301,295.00
511	Orinal corrido en Mampostería	ML	8.00	$ 38,399.00	$ 307,192.00
512	Barras de seguridad, para minusvalidos long. .45mt, acabado crmado en acero inoxidable	UND	4.00	$ 298,362.00	$ 1,193,448.00
513	Sanitario blanco o similar	UND	2.00	$ 493,326.00	$ 986,652.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
514	Llave control de 1/2"-red white o similar	UND	2.00	$ 72,876.00	$ 145,752.00
515	Griferia llave automatica para lavamanos	UND	22.00	$ 269,282.00	$ 5,924,204.00
516	Rejillas sosco 3x 2	UND	23.00	$ 12,177.00	$ 280,071.00
517	Incrustaciones porcelanas: toallero, papelera, jabonera, gancho	UND	4.00	$ 82,705.00	$ 330,820.00
518	Ducha sencilla	UND	4.00	$ 65,316.00	$ 261,264.00
519	Enchape en granito pulido para mesones (ancho prom. 0,60 mts.)incluye salpicadero y acabado frontal	ML	14.00	$ 197,992.00	$ 2,771,888.00
520	Lavamanos de pedestal blanco	UND	2.00	$ 348,941.00	$ 697,882.00
521	Tuberia ventilacion 2 plg incluye cajuela	ML	35.00	$ 16,950.00	$ 593,250.00
522	Rejilla cupula	UND	10.00	$ 66,605.00	$ 666,050.00
523	Punto reventilacion de 2 plg.	UND	2.00	$ 38,914.00	$ 77,828.00
524	Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2"	UND	28.00	$ 43,232.00	$ 1,210,496.00
525	Bases en concreto reforzado para mastiles de iluminacion (no incluye refuerzo)	UND	5.00	$ 8,598,601.00	$ 42,993,005.00
526	Llave control de 1 1/2 plg	UND	6.00	$ 229,523.00	$ 1,377,138.00
527	Tuberia pvc presion 1' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 17,048.00	$ 1,704,800.00
528	Punto hidraulico de 1 1/2"	PTO	51.00	$ 62,352.00	$ 3,179,952.00
529	Tuberia pvc presion 1 1/2' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 31,022.00	$ 3,102,200.00
530	Tuberia pvc presion 2 1/2' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	235.00	$ 64,174.00	$ 15,080,890.00
531	Tuberia pvc presion 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	20.00	$ 13,769.00	$ 275,380.00
532	Suministro e instalacion de equipo de bombeo de agua potable	UND	1.00	$ 21,510,946.00	$ 21,510,946.00
533	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada cal 16, incluye acabado	ML	61.00	$ 305,559.00	$ 18,639,099.00
534	Pozo septico 40 m3	UND	1.00	$ 56,996,608.00	$ 56,996,608.00
SUBTOTAL					**$ 254,279,901.00**
600	**MUROS Y PAÑETES**				
601	Sobrecimiento espesor 0.25 ladrillo comun .07x.11x.22 mortero de pega 1.4, pañetado por 3 caras mortero imp. 1:4 - altura promedio .45	ML	250.00	$ 89,315.00	$ 22,328,750.00
602	Muro sencillo con ladrillo h-10	M2	298.68	$ 47,399.00	$ 14,157,133.00
603	Muro sencillo con ladrillo h-15	M2	818.67	$ 49,341.00	$ 40,393,996.00
604	Pañete de muros	ML	252.65	$ 14,455.00	$ 3,652,056.00
605	Friso liso sobre muro (inc dilataciones)	M2	1,263.27	$ 21,184.00	$ 26,761,112.00
606	Gotero en mortero 1:4	ML	59.00	$ 11,840.00	$ 698,560.00
607	Vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	ML	1,260.00	$ 15,825.00	$ 19,939,500.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL					$ 127,931,107.00
700	ESTRUCTURAS				
701	columnas en concreto 3.000 psi.	M3	23.70	$ 732,242.00	$ 17,354,135.00
702	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms	M2	265.00	$ 210,556.00	$ 55,797,340.00
703	Bancas en concreto h/07 x .50 de ancho	ML	30.00	$ 121,158.00	$ 3,634,740.00
704	Acero de refuerzo PDR - 60	KG	25,000.00	$ 7,399.00	$ 184,975,000.00
705	Acero tipo electromalla suministro e instalación de acero tipo electromalla 70.000 psi (493 mpa). incluye: corte, figurada y armada.	KG	1,300.00	$ 12,843.00	$ 16,695,900.00
706	Placa maciza para gradas .13 x ,80 concreto 3.000 psi-incluye hierro de1/2" cad .15 ambos sentidos	M3	81.12	$ 699,625.00	$ 56,753,580.00
707	Juntas cortadas con sierra de diamantes con profundidad de 3.5cm + cordón de polipropileno sobre fondo de junta ø10mm + sellado con junta elastica de poliuretano de alta resistencia.	ML	332.10	$ 30,742.00	$ 10,209,418.00
SUBTOTAL					**$ 345,420,113.00**
800	MANEJO DE AGUAS				
801	Carcamo en concreto de seccion 0.40mt. x hpro. 0.50 incluye tramos rectos y curvos	ML	351.00	$ 432,118.00	$ 151,673,418.00
SUBTOTAL					**$ 151,673,418.00**
900	CIELOS RASOS Y CUBIERTAS				
901	estructura metalica en tubo ER, curvo, según planos y correas en PRC	KG	14,500.00	$ 10,881.00	$ 157,774,500.00
902	mortero 1:3 impermeabilizado desniveles de cubierta exp. 0.05mt	M2	265.00	$ 39,365.00	$ 10,431,725.00
903	impermeabilizacion de placa en manto edil 3 mm standar incl. imprimante y pintura bituminosa	M2	265.00	$ 45,935.00	$ 12,172,775.00
904	suministro e instalacion de cubierta con teja	M2	770.00	$ 116,783.00	$ 89,922,910.00
SUBTOTAL					**$ 270,301,910.00**
1000	PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES				
1001	concreto ciclopeo	M3	150.00	$ 491,598.00	$ 73,739,700.00
1002	plantilla en concreto 3.000 psi-exp. 0.10 mt.	M2	1,230.00	$ 74,558.00	$ 91,706,340.00
1003	concreto 4000 psi para tanque	M3	10.57	$ 818,534.00	$ 8,651,904.00
1004	mezcla asfaltica. suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc-3 actualmente mdc 10 de e = 1"	M3	98.99	$ 879,273.00	$ 87,039,234.00
1005	muro en concreto 3000 psi. para muro circular	M3	104.67	$ 722,489.00	$ 75,622,924.00
1006	bordillos prefabricado en sardinel achaflanado a10 .20 x .80 x .50h tipo idu o similar-incl. excavacion de .20x.20	ML	493.98	$ 152,929.00	$ 75,543,867.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1007	bordillos de .10x.30, concreto 3.000 psi-para adoquines interiores y exteriores	ML	855.71	$ 48,192.00	$ 41,238,376.00
1008	bordillo de 20x30 concreto 3000 psi	ML	334.00	$ 54,915.00	$ 18,341,610.00
1009	concreto de 3000 psi estriado para rampas vehicular e: 0,30	M2	200.00	$ 163,850.00	$ 32,770,000.00
1010	concreto de 3000 psi estriado para rampas -ciclovias + minusvalidos-	M2	46.78	$ 69,528.00	$ 3,252,520.00
1011	viga o columna de confinamiento en concreto de 0.10 x 0.20	ML	625.00	$ 50,648.00	$ 31,655,000.00
1012	viga aerea para contrahuella en concreto e = 0.10	M3	7.68	$ 902,629.00	$ 6,932,191.00
1013	Andenes en concreto de 2500 psi. ancho = 1,2 mts. e=0.10 mts	ML	125.30	$ 63,233.00	$ 7,923,098.00
1014	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Muro de Contención	M3	383.86	$ 722,489.00	$ 277,334,628.00
1015	compactacion de la subrasante patinaje de ruta hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	2,397.56	$ 4,011.00	$ 9,616,613.00
1016	riego de imprimación suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	3,299.05	$ 5,628.00	$ 18,567,053.00
1017	mezcla asfaltica suministro, compactación de mezcla asfáltica mdc 2 actualmente mdc 19 de e = 2"	M3	164.95	$ 722,354.00	$ 119,152,292.00
1018	compactacion de la subrasante hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	3,352.76	$ 4,011.00	$ 13,447,920.00
1019	riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	1,939.32	$ 5,628.00	$ 10,914,493.00
1020	mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 2 actualmente mdc 19. para ovalo central e. 7 cm	M2	1,939.32	$ 51,417.00	$ 99,714,016.00
1021	mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfalticamdc 3 actualmente mdc 10 para ovalo central	M2	1,939.32	$ 53,659.00	$ 104,061,972.00
1022	riego de liga con asfalto liquido	M2	5,239.81	$ 5,784.00	$ 30,307,061.00
1023	concreto clase d (3000 psi) para calzada de 0,15 mt zonas de parqueaderos (referencia gob cesar)	M2	1,720.00	$ 115,171.00	$ 198,094,120.00
SUBTOTAL					**$ 1,435,626,929.00**
1100	**ACABADOS Y PINTURAS**				
1101	vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	M2	1,260.00	$ 8,734.00	$ 11,004,840.00
1102	demarcacion de logotipos para pmr 1 x 1 mt.	UND	7.00	$ 51,692.00	$ 361,844.00
1103	suministro y aplicación de pintura trafico	M2	17.00	$ 39,469.00	$ 670,973.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1104	suministro y aplicación de pintura tipo trafico a =0,07 mt.	ML	175.00	$ 7,693.00	$ 1,346,275.00
SUBTOTAL					**$ 13,383,932.00**
1200	**PISTA DE VELOCIDAD**				
1201	Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	3,302.73	$ 11,225.00	$ 37,073,144.00
1202	Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	3,302.73	$ 12,505.00	$ 41,300,639.00
1203	Recubrimiento sintetico avalado por fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (avalado el azul) base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1,416.12	$ 37,517.00	$ 53,128,574.00
1204	Reductores de velocidad	UND	819.00	$ 35,567.00	$ 29,129,373.00
SUBTOTAL					**$ 160,631,730.00**
1300	**PISTA CENTRAL PARA PATINAJE ARTISTICO, AGILIZACION Y ESCUELAS DE FORMACION Y PISTA DE RUTA**				
1301	Base granular suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% del próctor modificado, según normas actuales para la construcción de pavimentos para base de espesor = 30 cm.	M3	1,628.13	$ 134,664.00	$ 219,250,498.00
1302	Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	1,940.76	$ 14,031.00	$ 27,230,804.00
1303	Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	1,940.76	$ 15,632.00	$ 30,337,960.00
1304	Recubrimiento sintetico avalado por la fcp negro suministro y aplicación del recubrimiento sintético base latex, color negro mate con dos capas cruzadas. incluye líneas para demarcación.	M2	1,594.00	$ 31,264.00	$ 49,834,816.00
1305	Recubrimiento sintetico avalado por la fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1940.76	$ 46,897.00	$ 91,015,822.00
SUBTOTAL					**$ 417,669,900.00**
1400	**VARIOS EXTERIORES Y PARQUES**				

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1401	anclaje 3/8" profundidad 15 cm.	UND	1,100.00	$ 25,269.00	$ 27,795,900.00
1402	corte de muro en concreto	ML	1,100.00	$ 2,047.00	$ 2,251,700.00
1403	malla electrosoldada 15x15cm - para placa de la cancha.	M2	1,562.75	$ 17,011.00	$ 26,583,940.00
1404	Empradización Zonas Verdes	M2	2,000.00	$ 33,727.00	$ 67,454,000.00
1405	suministro e instalacion de canecas acero inoxpara basura m-120 tipo idu osimilar	UND	8	$ 1,587,577.00	$ 12,700,616.00
1406	suministro e instalacion de bicicletas estaticas	UND	6.00	$ 3,350,720.00	$ 20,104,320.00
1407	suministro e instalacion de bancas en acero inoxidable y espaldar en m 30 -incl. empotramiento	UND	6.00	$ 2,720,989.00	$ 16,325,934.00
SUBTOTAL					**$ 173,216,410.00**
1500	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES**				
1510	**RED AEREA DE MEDIA TENSION**				
1511	Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada)	UND	1.00	$ 3,035,350.00	$ 3,035,350.00
1512	Suministro e instalacion de bajante en tubo 4"x3m imc. (incluye capacete, curva pvc, union y accesorios de sujeccion).	UND	1.00	$ 1,380,557.00	$ 1,380,557.00
1513	Sistema de puesta a tierra estructuras de media tension (incluye kit de tierra stavol)	UND	1.00	$ 459,465.00	$ 459,465.00
1514	Suministro e instalacion de poste x 12 mts (incluye ahoyada, hincada, aplomada y transporte hasta el sitio de instalacion)	UND	52	$ 1,032,008.00	$ 53,664,416.00
SUBTOTAL					**$ 58,539,788.00**
1520	**EQUIPOS Y TABLEROS ELECTRICOS**				
1521	Suministro e instalación de transformador trifásico de Transformador trifásico de 112,5 kVA 13,2/0,208-0,127 kV, homologado y certificado (incluye protocolos de prueba).	UND	1.00	$ 10,316,856.00	$ 10,316,856.00
1522	Suministro e instalacion planta eléctrica 75kw , trifasica con referencia del motor cummins y referencia del generador stamford (incluye cargador automático de baterías de 12v, transporte al sitio de instalación, con descargue en primer piso acceso con montacargas,mano de obra y conexiones eléctricas y mecánicas con recibo de acometida a cero metros)	UND	1.00	$ 74,479,535.00	$ 74,479,535.00
1523	Suministro e instalacion de transferencia automatica para entrada de planta de emergencia (t-tfe)	UND	1.00	$ 10,298,481.00	$ 10,298,481.00
1524	Suministro e instalación de tablero general de acometidas (tga) (según diagrama unifilar)	UND	1.00	$ 14,692,123.00	$ 14,692,123.00
1525	Suministro e instalacion tablero general para control de alumbrado general t-coag (incluye telerruptores, contactores, botonera, panel lcd)	UND	1.00	$ 11,013,306.00	$ 11,013,306.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1526	Suministro e instalacion de tablero bifasico de distribucion de 8 cto c/t t- loc1/t-loc-2/t-caf	UND	3.00	$ 396,981.00	$ 1,190,943.00
1527	Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribucion de 12 cto c/t t- gym/t-admon	UND	2.00	$ 1,302,660.00	$ 2,605,320.00
1528	Suministroe instalacion de tapa registro 20 x 20 corriente plastica	UND	10.00	$ 34,073.00	$ 340,730.00
1529	Suministro e instalacion de exosto,para planta	ML	10	$ 73,227.00	$ 732,270.00
SUBTOTAL					**$ 125,669,564.00**
1530	**ACOMETIDAS RED BAJA TENSION**				
1531	suministro e instalación de acometida desde tga hasta transferencia 250a en 3n°4/0+1n°4/0+2t cu en ducto 1ø3" pvc	ML	6.00	$ 299,769.00	$ 1,798,614.00
1532	suministro e instalación de acometida desde transferencia hasta planta de emergencia 75kw 3n°4/0+1n°4/0+2t cu en ducto 1ø3"	ML	9.00	$ 299,651.00	$ 2,696,859.00
1533	suministro e instalacion acometida tablero de control de alumbrado general t cu-coag 3x1/0+1x1/0+2t cu en tubo 2"	ML	6.00	$ 171,197.00	$ 1,027,182.00
1534	suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion local 1 y local 2 2x6+1x6+10t cu en tubo 1" pvc	ML	226.80	$ 50,167.00	$ 11,377,876.00
1535	suministro e instalacion de acometidas tablero de t-gym y t-admon 3x6+1x6+10t cu awg-thhn	ML	98.10	$ 59,967.00	$ 5,882,763.00
1536	suministro e instalación de acometida trafo 112,5kva 2(3n°4/0+1n°4/0)+2t cu en ducto 3ø3" pvc	ML	30.00	$ 696,344.00	$ 20,890,320.00
1537	suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion cafeteria 2x8+1x8+12t cu en tubo 1" pvc	ML	69.30	$ 41,064.00	$ 2,845,735.00
1538	suministro e instalacion de acometidas iluminacion perimetral voltana 2x10 + 1x12t cu en tubo pvc 3/4"	ML	464.00	$ 33,175.00	$ 15,393,200.00
1539	suministro e instalacion de acometidas iluminacion linea de meta 2x8 + 1x10t cu en tubo pvc 1"	ML	94.1	$ 39,803.00	$ 3,745,462.00
1540	Lámparas de emergencia led (autonomía min 1 hora)	UND	18.00	$ 48,874.00	$ 879,732.00
SUBTOTAL					**$ 66,537,743.00**
1540	**ALUMBRADO EXTERIOR**				
1541	suministro e instalación de acometida luminaria desde caja de registro hasta lampara en 3x14 awg encauchetado	ML	253.00	$ 11,976.00	$ 3,029,928.00
1542	suministro e instalación de malla a tierra de iluminación exterior conformada por 1- varlla cooper de 2,4 m, 1- soldadura exotérmica, 1 empalme bimetalico, 1m de cable de cobre 8 awg	UND	5.00	$ 317,884.00	$ 1,589,420.00
1543	suministro e instalación de empalme empalme gel 6-2/14-8 ghfc1 para alumbrado	UND	124.00	$ 57,812.00	$ 7,168,688.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1544	suministro e instalación de caja de paso tipo ap-280	UND	33.00	$ 578,612.00	$ 19,094,196.00
1545	suministro e instalación de postes de 8 metros (ver detalle en plano adjunto)	UND	8.00	$ 1,012,735.00	$ 8,101,880.00
1546	suministro de poste metálico tronco cónico circular de 18mts de altura, totalmente galvanizado en caliente, fabricado en tres secciones unidas mediante bridas, diámetro de base 380mm diámetro de cima 190mm, flange de 60cm de diámetro en 1", sistema de anclaje de 8 pernos de 1" x 2.00mts de longitud. incluye peldaños a partir de los 4mts, argollas para línea de vida y canasta de mantenimiento rectangular para soportar hasta 9 reflectores.(no incluye cimentacion para anclaje)	UND	1.00	$ 22,983,511.00	$ 22,983,511.00
1547	suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049124 SYLVEO LED 30000LM NAR 4K, fotometria 5184	UND	224.00	$ 642,451.00	$ 143,909,024.00
1548	suministro e instalacion de luminaria tipo led ref. calla led schreder (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	4.00	$ 1,036,607.00	$ 4,146,428.00
1549	suministro e instalación de poste sencillo de 6,5 m metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto)	UND	23	$ 1,613,516.00	$ 37,110,868.00
1550	suministro e instalacion de mastil cilindrico seccionado de 15.0 m c/canasta p/20 proy c/ canastilla de anclaje, galvanizado y pintura electrosta	UND	4.00	$ 9,532,158.00	$ 38,128,632.00
1551	suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049119 SYLVEO LED 20000LM WIDE 4K (incluye,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	32.00	$ 2,215,433.00	$ 70,893,856.00
1552	suministro e instalacion reflectores led graderia (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	12.00	$ 851,341.00	$ 10,216,092.00
1553	suministro e instalacion luminarias linea de meta (incluye estructura, 6 reflectores 144led , y cableado interno)	UND	1.00	$ 56,119,335.00	$ 56,119,335.00
1554	suministro e instalación de poste sencillo de 3 m - metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto)	UND	4.00	$ 1,226,021.00	$ 4,904,084.00
1555	salida para sensor de movimiento	UND	3.00	$ 204,320.00	$ 612,960.00
1556	suministro e instalacion estructura de m.t. de alineacion trifasica 13,2 kv (incluye crucetas, elementos de herrajeria, proteccion en linea viva)	UND	1.00	$ 1,401,224.00	$ 1,401,224.00
1557	retenida estructura baja tension	UND	1.00	$ 415,508.00	$ 415,508.00
1558	acometidas mastiles (1-2-3-4) con canastilla para 20 reflectores en 2(2x6)+1x8t cu en tubo 2x1"	ML	449.50	$ 61,897.00	$ 27,822,702.00
1559	acometida mastil 5 con canastilla para 8 reflectores en 2x6+1x8t cu en tubo 1"	ML	166.00	$ 52,812.00	$ 8,766,792.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1560	salida para luminaria con chasi de policarbonato con cofre 16 y bombillo de alta potencia led 40w en tuberia en emt ½"	UND	4.00	$ 546,533.00	$ 2,186,132.00
				SUBTOTAL	**$ 468,601,260.00**
1570	**ACOMETIDAS RED BAJA TENSION**				
1571	salida para toma monofasica doble de 120 voltios - 15 amperios	UND	43.00	$ 95,582.00	$ 4,110,026.00
1572	salida para tomacorriente con proteccion de falla a tierra gfci.	UND	1.00	$ 147,690.00	$ 147,690.00
1573	salida para interruptor sencillo	UND	15.00	$ 80,948.00	$ 1,214,220.00
1574	salida para interruptor doble	UND	2.00	$ 102,409.00	$ 204,818.00
1575	salida para aire acondicionado mini split 220v	UND	7.00	$ 170,250.00	$ 1,191,750.00
1576	salida para panel led redondo 26w en emt	UND	30.00	$ 216,110.00	$ 6,483,300.00
1577	salida para panel led 60x60cm 40w en emt	UND	20.00	$ 405,450.00	$ 8,109,000.00
SUBTOTAL					**$ 21,460,804.00**
1580	**CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL**				
1581	caja de paso 60x60 cs274	UND	24.00	$ 1,172,950.00	$ 28,150,800.00
1582	elaboración de estructura de anclaje para postes metálicos 6,5m de 0.45mx0,45mx0.80	UND	29.00	$ 340,833.00	$ 9,884,157.00
SUBTOTAL					**$ 38,034,957.00**
1590	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA**				
1591	suministro e instalacion de puntas captora (al) de 0,60m	UND	5.00	$ 201,936.00	$ 1,009,680.00
1592	sistema de puesta a tierra triangular para mastil (malla de tierra de tres varillas - cable no. 2/0)	UND	5.00	$ 2,144,542.00	$ 10,722,710.00
1593	puesta a tierra tablero de distribucion local 1 y 2	UND	2.00	$ 373,837.00	$ 747,674.00
SUBTOTAL					**$ 12,480,064.00**
1600	**LUCES DEPOSITOS GRADERIAS**				
1601	salida para interruptor sencillo tuberia emt 1/2"	UND	19.00	$ 80,556.00	$ 1,530,564.00
1602	salida para aplique tuberia emt 1/2" (incluye bombilla)	UND	20.00	$ 166,790.00	$ 3,335,800.00
1603	salida para tomacorriente doble graderia en tuberia emt	UND	4.00	$ 101,237.00	$ 404,948.00
SUBTOTAL					**$ 5,271,312.00**
1700	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA**				
1701	suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra	ML	310.00	$ 28,627.00	$ 8,874,370.00
1702	sistema de puesta a tierra subestacion (malla de tierra de 8 varillas - cable no. 2/0)	UND	1.00	$ 7,618,004.00	$ 7,618,004.00
SUBTOTAL					**$ 16,492,374.00**
1800	**CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO**				

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1801	puertas - divisiones baños lamina cal. 18, entamborada, incl. anticorrosivo y acabado en esmalte, instalada.	M2	45.00	$ 1,131,461.00	$ 50,915,745.00
1802	porton 1.5mt. de ancho y 2.80mt. de alto - una hoja	UND	2.00	$ 4,060,732.00	$ 8,121,464.00
1803	porton 6 mt. de ancho y 2.8mt. de alto - dos hojas	UND	1.00	$ 15,127,303.00	$ 15,127,303.00
1804	suministro, transporte e instalación de divisiones en paneles de acero inoxidable tipo socoda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con una altura de 1.80m, incluye puertas, parales, chapas, bisagras, empaques, pasadores barras de 1.5" de a	M2	218.00	$ 1,130,052.00	$ 246,351,336.00
1805	ventana aluminio corrediza 5020 , incluye vidrio 5mm	M2	25.00	$ 646,660.00	$ 16,166,500.00
1806	suministro e instalacion de vidrio 3+3 laminado	M2	25.00	$ 455,636.00	$ 11,390,900.00
1807	suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio para acceso a cabinas vip graderias	UND	2.00	$ 650,909.00	$ 1,301,818.00
1808	suministro, transporte e instalación de división para orinales en lámina de acero inoxidable tipo socoda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con dimensiones 0.96x0.46m, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para el correcto funcionamiento	UND	2.00	$ 651,987.00	$ 1,303,974.00
1809	pasamanos de proteccion metalico con policarbonato de 6mm suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico para pista de patinaje en tubería negra pesada de diámetro 2-1/2", con parales principales de altura 1.50m separados cada 1.50 metros, doble travesaño superior según diseño. incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, dos manos de anticorrosivo epóxipoliamida y dos manos de pintura de acabado epóxico en poliuretano y platinas de fijación de espesor 1/4" tipo astm a36, 4 pernos de diámetro 1/4" fijados con resina epóxica de curado rápido de 0.10m de profundidad, protección en policarbonato de 6mm con sus respectivos anclajes a parales verticales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	ML	485.82	$ 567,114.00	$ 275,515,323.00
1810	banda de neopreno	ML	485.82	$ 45,317.00	$ 22,015,905.00
1811	aseo y limpieza	UND	1.00	$ 4,270,283.00	$ 4,270,283.00
1812	suministro e instalacion de puertas rejillas	M2	97.96	$ 592,303.00	$ 58,022,002.00
1813	barandas matalicas apoyadas cada 1,5mt. incluye instalacion y transporte	ML	171.47	$ 390,545.00	$ 66,966,751.00
1814	suministro e instalacion de vidrio templado 10 mm incluye accesorios para su instalacion	M2	33.98	$ 720,518.00	$ 24,483,202.00
1815	suministroe instalacion de win aluminio	ML	73.06	$ 6,287.00	$ 459,328.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1816	suministro e instalacion de vidrio 3+3 incoloro	UND	12.00	$ 103,055.00	$ 1,236,660.00
1817	elemento metalico sobre porton acceso principal	UND	1.00	$ 6,726,975.00	$ 6,726,975.00
1818	suministro e instalacion de marcos en perfil de aluminio	UND	18.00	$ 53,700.00	$ 966,600.00
SUBTOTAL					**$ 811,342,069.00**
1900	**ENCHAPESY PISOS**				
1901	Plantilla en concreto 3.000 psi-exp. 0.07 mt. para adoquines exteriores - interiores	M2	1,150.00	$ 62,015.00	$ 71,317,250.00
1902	Enchape en Porcelanato Piso (dimen. 0,40x0,40; 0,60x0,60) o similar	M2	530.00	$ 58,386.00	$ 30,944,580.00
1903	zocalo en porcelanato .50x.50 de primera calidad	ML	200.00	$ 27,904.00	$ 5,580,800.00
1904	media caña en mortero 1:4	ML	130.00	$ 17,877.00	$ 2,324,010.00
1905	mortero de nivelacion 1:4 -exp. 0.05 mt. para la cancha hockey, zona administrativa, gym	M2	600.00	$ 33,524.00	$ 20,114,400.00
1906	adoquin ceramico peatonal esp. 3.5 cm junta perdida, con mortero de base 1.4 esp. 0.04	M2	1,150.00	$ 74,300.00	$ 85,445,000.00
1907	ceramica .25 x.35 blanca de primera calidad.	M2	180.00	$ 55,466.00	$ 9,983,880.00
1908	ceramica .25 x .35 blanca de primera calidad.	ML	40.00	$ 42,945.00	$ 1,717,800.00
SUBTOTAL					**$ 227,427,720.00**
	COSTO DIRECTO OBRA				**$ 6,495,313,671.00**
	ADMINISTRACIÓN (A)			**24.00%**	**$ 1,558,875,281.00**
	IMPREVISTOS (I)			**1.00%**	**$ 64,953,136.00**
	UTILIDADES (U)			**5.00%**	**$ 324,765,683.00**
	COSTO OBRA				**$ 8,443,907,771.00**
300	**CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR**				
301	barrera con bombones plasticos y cinta de seguridad	ML	450.00	$ 1,954.00	$ 879,300.00
302	suministro e instalacion de señalizacion para accesibilidad de personal con baja vision	ML	70.00	$ 124,128.00	$ 8,688,960.00
SUBTOTAL					**$ 9,568,260.00**
1580	**LEGALIZACION DEL PROYECTO**				
1581	Revision retie distribucion, transformacion y uso final y retilap	UND	1.00	$ 17,313,204.00	$ 17,313,204.00
1582	Estudio, conexion, revision de instalaciones por la Empresa de Energia Municipal.	UND	1.00	$ 6,595,110.00	$ 6,595,110.00
1583	Diseños, legalizacion y tramites	UND	1.00	$ 5,176,217.00	$ 5,176,217.00
SUBTOTAL					**$ 29,084,531.00**
COSTO DIRECTO CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR Y LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO					**$ 38,652,791.00**
	IVA			**19.00%**	**$ 7,344,030.00**

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR + IVA					$ 45,996,821.00
VALOR TOTAL					$ 8,489,904,592.00

Tabla 8 Presupuesto con Adición #01

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	PRELIMINARES				
101	Descapote manual en terreno comun, hasta exp .30 mt	M2	17,267.51	$ 3,636.00	$ 62,784,666.00
102	Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografía)	M2	17,267.51	$ 2,190.00	$ 37,815,846.00
103	Excavación manual en material común (NO INCLUYE RETIRO)	M3	218.71	$ 40,413.00	$ 8,838,727.00
SUBTOTAL					**$ 109,439,239.00**
200	ADECUACIÓN DEL PREDIO				
201	Excavación a máquina sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	17,701.20	$ 10,596.00	$ 187,561,915.00
202	Relleno compactado con material común	M3	13,487.30	$ 31,126.00	$ 419,805,699.00
203	Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	M3	247.98	$ 66,503.00	$ 16,491,413.00
204	excavacion en roca sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	1,966.80	$ 92,367.00	$ 181,667,415.00
205	Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M3	6,399.41	$ 33,220.00	$ 212,588,400.00
SUBTOTAL					**$ 1,018,114,842.00**
400	CIMENTACIONES				
401	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zapatas	M3	26.93	$ 643,882.00	$ 17,339,742.00
402	Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	46.36	$ 477,688.00	$ 22,145,615.00
403	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para viga de amarre	M3	53.80	$ 707,136.00	$ 38,043,916.00
404	Suministro y Colocación de Base Granular	M3	32.06	$ 142,365.00	$ 4,564,221.00
405	Perfilacion y nivelacion de subrasante para la pista de patinaje de ruta, pista de escuelas, zona de egilizacion, pista para competencia y envalaje, incluye perfilacion y nivelacion de la subrasante a maquina dejandola con una pendiente del 1 al 3% incluye cargue, transporte y botada.	M2	6,485.12	$ 12,116.00	$ 78,573,713.00
406	Geotextil no tejido suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido referencia nt 1600 o equivalente para conformación de filtros. incluye: traslapos de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. según diseño.	M2	402.00	$ 12,685.00	$ 5,099,370.00
SUBTOTAL					**$ 165,766,577.00**

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	INSTALACIONES SANITARIAS				
501	Caja de inspección de 80x80x80cm, en concreto de f'c=3.000psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en angulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	20.00	$ 303,744.00	$ 6,074,880.00
502	Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape	UND	37.00	$ 44,050.00	$ 1,629,850.00
503	Punto sanitario pvc 2"- incl. excavacion y tape	UND	40.00	$ 20,404.00	$ 816,160.00
504	Red sanitaria pvc 6- incl. excavacion y tape	ML	289.10	$ 91,316.00	$ 26,399,455.00
505	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 200 mm	ML	120.00	$ 110,124.00	$ 13,214,880.00
506	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 250 mm	ML	60.00	$ 123,817.00	$ 7,429,020.00
507	Red aguas lluvias pvc 4- incl. excavacion y tape	ML	100.00	$ 44,050.00	$ 4,405,000.00
508	Bajante aguas lluvias pvc	ML	13.00	$ 49,857.00	$ 648,141.00
509	Suministro y colocación Lavamanos (Inc Grifería)	UND	2.00	$ 27,202.00	$ 54,404.00
510	Suministro y colocación Sanitario (Inc Grifería)	UND	35.00	$ 380,037.00	$ 13,301,295.00
511	Orinal corrido en Mampostería	ML	8.00	$ 38,399.00	$ 307,192.00
512	Barras de seguridad, para minusvalidos long. .45mt, acabado crmado en acero inoxidable	UND	4.00	$ 298,362.00	$ 1,193,448.00
513	Sanitario blanco o similar	UND	2.00	$ 493,326.00	$ 986,652.00
514	Llave control de 1/2"-red white o similar	UND	2.00	$ 72,876.00	$ 145,752.00
515	Griferia llave automatica para lavamanos	UND	22.00	$ 269,282.00	$ 5,924,204.00
516	Rejillas sosco 3x 2	UND	23.00	$ 12,177.00	$ 280,071.00
517	Incrustaciones porcelana: toallero, papelera, jabonera, gancho	UND	4.00	$ 82,705.00	$ 330,820.00
518	Ducha sencilla	UND	4.00	$ 65,316.00	$ 261,264.00
519	Enchape en granito pulido para mesones (ancho prom. 0,60 mts.)Incluye salpicadero y acabado frontal	ML	14.00	$ 197,992.00	$ 2,771,888.00
520	Lavamanos de pedestal blanco	UND	2.00	$ 348,941.00	$ 697,882.00
521	Tuberia ventilacion 2 plg incluye cajuela	ML	35.00	$ 16,950.00	$ 593,250.00
522	Rejilla cupula	UND	10.00	$ 66,605.00	$ 666,050.00
523	Punto reventilacion de 2 plg.	UND	2.00	$ 38,914.00	$ 77,828.00
524	Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2"	UND	28.00	$ 43,232.00	$ 1,210,496.00
525	Bases en concreto reforzado para mastiles de iluminacion (no incluye refuerzo)	UND	5.00	$ 8,598,601.00	$ 42,993,005.00
526	Llave control de 1 1/2 plg	UND	6.00	$ 229,523.00	$ 1,377,138.00
527	Tuberia pvc presion 1' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 17,048.00	$ 1,704,800.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
528	Punto hidraulico de 1 1/2"	PTO	51.00	$ 62,352.00	$ 3,179,952.00
529	Tuberia pvc presion 1 1/2' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 31,022.00	$ 3,102,200.00
530	Tuberia pvc presion 2 1/2' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	235.00	$ 64,174.00	$ 15,080,890.00
531	Tuberia pvc presion 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	20.00	$ 13,769.00	$ 275,380.00
532	Suministro e instalacion de equipo de bombeo de agua potable	UND	1.00	$ 21,510,946.00	$ 21,510,946.00
533	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada cal 16, incluye acabado	ML	61.00	$ 305,559.00	$ 18,639,099.00
534	Pozo septico 40 m3	UND	1.00	$ 56,996,608.00	$ 56,996,608.00
SUBTOTAL					**$ 254,279,900.00**
600	**MUROS Y PAÑETES**				
601	Sobrecimiento espesor 0.25 ladrillo comun .07x.11x.22 mortero de pega 1.4, pañetado por 3 caras mortero imp. 1:4 - altura promedio .45	ML	250.00	$ 89,315.00	$ 22,328,750.00
602	Muro sencillo con ladrillo h-10	M2	298.68	$ 47,399.00	$ 14,157,133.00
603	Muro sencillo con ladrillo h-15	M2	818.67	$ 49,341.00	$ 40,393,996.00
604	Pañete de muros	ML	252.65	$ 14,455.00	$ 3,652,055.00
605	Friso liso sobre muro (inc dilataciones)	M2	1,263.27	$ 21,184.00	$ 26,761,111.00
606	Gotero en mortero 1:4	ML	59.00	$ 11,840.00	$ 698,560.00
607	Vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	ML	1,260.00	$ 15,825.00	$ 19,939,500.00
SUBTOTAL					**$ 127,931,105.00**
700	**ESTRUCTURAS**				
701	columnas en concreto 3.000 psi.	M3	23.70	$ 732,242.00	$ 17,354,135.00
702	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms	M2	265.00	$ 210,556.00	$ 55,797,340.00
703	Bancas en concreto h/07 x .50 de ancho	ML	30.00	$ 121,158.00	$ 3,634,740.00
704	Acero de refuerzo PDR - 60	KG	25,000.00	$ 7,399.00	$ 184,975,000.00
705	Acero tipo electromalla suministro e instalación de acero tipo electromalla 70.000 psi (493 mpa). incluye: corte, figurada y armada.	KG	1,300.00	$ 12,843.00	$ 16,695,900.00
706	Placa maciza para gradas .13 x ,80 concreto 3.000 psi-incluye hierro de1/2" cad .15 ambos sentidos	M3	81.12	$ 699,625.00	$ 56,753,580.00
707	Juntas cortadas con sierra de diamantes con profundidad de 3.5cm + cordón de polipropileno sobre fondo de junta ø10mm + sellado con junta elastica de poliuretano de alta resistencia.	ML	332.10	$ 30,742.00	$ 10,209,418.00
SUBTOTAL					**$ 345,420,113.00**
800	**MANEJO DE AGUAS**				

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
801	Carcamo en concreto de seccion 0.40mt. x hpro. 0.50 incluye tramos rectos y curvos	ML	351.00	$ 432,118.00	$ 151,673,418.00
SUBTOTAL					**$ 151,673,418.00**
900	**CIELOS RASOS Y CUBIERTAS**				
901	estructura metalica en tubo ER, curvo, según planos y correas en PRC	KG	11,083	$ 10,881.00	$ 120,589,150.00
902	mortero 1:3 impermeabilizado desniveles de cubierta exp. 0.05mt	M2	265.00	$ 39,365.00	$ 10,431,725.00
903	impermeabilizacion de placa en manto edil 3 mm standar incl. imprimante y pintura bituminosa	M2	265.00	$ 45,935.00	$ 12,172,775.00
904	suministro e instalacion de cubierta con teja	M2	770.00	$ 116,783.00	$ 89,922,910.00
SUBTOTAL					**$ 233,116,560.00**
1000	**PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES-**				
1001	concreto ciclopeo	M3	150.00	$ 491,598.00	$ 73,739,700.00
1002	plantilla en concreto 3.000 psi-exp. 0.10 mt.	M2	700.00	$ 74,558.00	$ 52,190,600.00
1003	concreto 4000 psi para tanque	M3	10.57	$ 818,534.00	$ 8,651,904.00
1004	mezcla asfaltica. suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc-3 actualmente mdc 10 de e = 1"	M3	98.99	$ 879,273.00	$ 87,039,234.00
1005	muro en concreto 3000 psi. para muro circular	M3	104.67	$ 722,489.00	$ 75,622,923.00
1006	bordillos prefabricado en sardinel achaflanado a10 .20 x .80 x .50h tipo idu o similar-incl. excavacion de .20x.20	ML	493.98	$ 152,929.00	$ 75,543,867.00
1007	bordillos de .10x.30, concreto 3.000 psi-para adoquines interiores y exteriores	ML	855.71	$ 48,192.00	$ 41,238,376.00
1008	bordillo de 20x30 concreto 3000 psi	ML	334.00	$ 54,915.00	$ 18,341,610.00
1009	concreto de 3000 psi estriado para rampas vehicular e: 0,30	M2	100.00	$ 163,850.00	$ 16,385,000.00
1010	concreto de 3000 psi estriado para rampas - ciclovias + minusvalidos-	M2	46.78	$ 69,528.00	$ 3,252,519.00
1011	viga o columna de confinamiento en concreto de 0.10 x 0.20	ML	625.00	$ 50,648.00	$ 31,655,000.00
1012	viga aerea para contrahuella en concreto e = 0.10	M3	7.68	$ 902,629.00	$ 6,932,190.00
1013	Andenes en concreto de 2500 psi. ancho = 1,2 mts. e=0.10 mts	ML	125.30	$ 63,233.00	$ 7,923,094.00
1014	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Muro de Contención	M3	150.00	$ 722,489.00	$ 108,373,350.00
1015	compactacion de la subrasante patinaje de ruta hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	2,397.56	$ 4,011.00	$ 9,616,613.00
1016	riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	3,299.05	$ 5,628.00	$ 18,567,053.00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1017	mezcla asfaltica suministro, compactación de mezcla asfáltica mdc 2 actualmente mdc 19 de e = 2"	M3	164.95	$ 722,354.00	$ 119,152,292.00
1018	compactacion de la subrasante hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	3,352.76	$ 4,011.00	$ 13,447,920.00
1019	riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	1,939.32	$ 5,628.00	$ 10,914,492.00
1020	mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 2 actualmente mdc 19. para ovalo central e. 7 cm	M2	1,939.32	$ 51,417.00	$ 99,714,016.00
1021	mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 3 actualmente mdc 10 para ovalo central	M2	1,939.32	$ 53,659.00	$ 104,061,971.00
1022	riego de liga con asfalto liquido	M2	5,239.81	$ 5,784.00	$ 30,307,061.00
1023	concreto clase d (3000 psi) para calzada de 0,15 mt zonas de parqueaderos (referencia gob cesar)	M2	350.00	$ 115,171.00	$ 40,309,850.00
SUBTOTAL					**$ 1,052,980,635.00**
1100	**ACABADOS Y PINTURAS**				
1101	vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	M2	1,260.00	$ 8,734.00	$ 11,004,840.00
1102	demarcacion de logotipos para pmr 1 x 1 mt.	UND	7.00	$ 51,692.00	$ 361,844.00
1103	suministro y aplicación de pintura trafico	M2	17.00	$ 39,469.00	$ 670,973.00
1104	suministro y aplicación de pintura tipo trafico a =0,07 mt.	ML	175.00	$ 7,693.00	$ 1,346,275.00
SUBTOTAL					**$ 13,383,932.00**
1200	**PISTA DE VELOCIDAD**				
1201	Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	3,302.73	$ 11,225.00	$ 37,073,144.00
1202	Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	3,302.73	$ 12,505.00	$ 41,300,638.00
1203	Recubrimiento sintetico avalado por fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (avalado el azul) base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1,416.12	$ 37,517.00	$ 53,128,574.00
1204	Reductores de velocidad	UND	819.00	$ 35,567.00	$ 29,129,373.00
SUBTOTAL					**$ 160,631,729.00**

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1300	PISTA CENTRAL PARA PATINAJE ARTISTICO, AGILIZACION Y ESCUELAS DE FORMACION Y PISTA DE RUTA				
1301	Base granular suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% del próctor modificado, según normas actuales para la construcción de pavimentos para base de espesor = 30 cm.	M3	1,250.00	$ 134,664.00	$ 168,330,000.00
1302	Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	1,940.76	$ 14,031.00	$ 27,230,803.00
1303	Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	1,940.76	$ 15,632.00	$ 30,337,960.00
1304	Recubrimiento sintetico avalado por la fcp negro suministro y aplicación del recubrimiento sintético base latex, color negro mate con dos capas cruzadas. incluye lineas para demarcación.	M2	1,594.00	$ 31,264.00	$ 49,834,816.00
1305	Recubrimiento sintetico avalado por la fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	1940.76	$ 46,897.00	$ 91,015,821.00
SUBTOTAL					**$ 366,749,400.00**
1400	VARIOS EXTERIORES Y PARQUES				
1401	anclaje 3/8" profundidad 15 cm.	UND	1,100.00	$ 25,269.00	$ 27,795,900.00
1402	corte de muro en concreto	ML	1,100.00	$ 2,047.00	$ 2,251,700.00
1403	malla electrosoldada 15x15cm - para placa de la cancha.	M2	1,562.75	$ 17,011.00	$ 26,583,940.00
1404	Empradización Zonas Verdes	M2	2,000.00	$ 33,727.00	$ 67,454,000.00
1405	suministro e instalacion de canecas acero inoxpara basura m-120 tipo idu osimilar	UND	8	$ 1,587,577.00	$ 12,700,616.00
1406	suministro e instalacion de bicicletas estaticas	UND	6.00	$ 3,350,720.00	$ 20,104,320.00
1407	suministro e instalacion de bancas en acero inoxidable y espaldar en m 30 -incl. empotramiento	UND	6.00	$ 2,720,989.00	$ 16,325,934.00
SUBTOTAL					**$ 173,216,410.00**
1500	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES				
1510	RED AEREA DE MEDIA TENSION				