NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 3
Periodo:	Del 12 de Octubre al 21 de noviembre del 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19 Km

1. CONTRATO DE SUMINISTRO 2688 - 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SUMINISTRO:	2688-2024		
CONTRATISTA:	QUINDAVI SAS	NIT:	900.884.780-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS		

FECHA DE INICIO:	12/08/2024	2024S-VMAG-054918 Orden de Inicio del Contrato 2688 de 2024	fecha estado en ejecución en plataforma SECOP 12/08/2024
VALOR INICIAL:	$328.034.844		
VALOR ADICIONES:	$21.965.156		
VALOR ACTUAL:	$350.000.000		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0.33 MESES		
PLAZO ACUMULADO:	3.33 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
NO. 676724	2024	20	Propios	$328.034.844,00	$328.034.844,00	$0.00
NO. 676724-1	2024	20	Propios	$21.965.156,00	$21.965.156,00	$0.00
TOTAL				$350.000.000,00	$350.000.000,00	$0.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$137.824.080,00	$26.186.575,20	N/A	$164.010.655,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$72.809.220,00	$13.833.751,80	N/A	$86.642.971,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$68.046.000,00	$12.928.740,00	N/A	$80.974.740,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$15.434.070,00	$2.932.473.30	N/A	$18.366,543.30

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo comprendido entre el 12 de octubre al 21 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$294.113.370,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$294.113.370,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$294.113.370,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$294.113.370,00	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.00
Amortizado	$ 0.00
Saldo	$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:
Meta física ejecutada 100%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18/10/2024	Acta de Modificación No. 1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/10/2024	No. 1	APROBADO

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/10/2024	N/A	ADICION Y PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

2024S-VMAG-054326 Aprobación Póliza de Seguro de Cumplimiento No. CG-1056731 y Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CG-1013210.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO_

OBSERVACIONES: El contratista está pendiente de la entrega de las pólizas actualizadas según adición y prorroga No. 1.

CONTROL DE GARANTÍAS No DE GARANTÍA: CG-1056731 NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$32.803.484,40	CG-1056731-2	12/08/2024	13/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$65.606.968,80	CG-1056731-2	12/08/2024	12/11/2027
Calidad	$98.410.453,20	CG-1056731-2	12/08/2024	12/11/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	CG-1013210	12/08/2024	12/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-BAN-002-2024	17/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contrato cuenta con un avance ejecutado del 90,92%. Durante le presente periodo se intervinieron los sitios críticos que presentaban fallas en la capa de rodadura (baches, piel de cocodrilo, escascaramientos u otro tipo de daño) ejecutando 53,98 m3 en los siguientes PR:

PR 2+400 = 1,79 m3
PR 3+005 = 20,22 m3
PR 3+040 = 0,81 m3
PR 4+700 = 0,59 m3
PR 5+697 = 0.10 m3
PR 5+700 = 4,25 m3
PR 7+770 = 0,30 m3
PR 7+800 = 1,65 m3

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El contratista está pendiente de la entrega de las pólizas actualizadas según adición y prorroga No. 1.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha del presente informe el contratista entrega cuatro (4) Actas parciales de obra, por un valor acumulado de $349.994.910. dejando un saldo del contrato de $5.090 por ajuste al precio.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica, debido a que las actividades fueron realizadas sobre el corredor vial existente y no generaron ningún tipo de afectación ambiental por ser de BAJA COMPLEJIDAD.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Apoyo de la supervisión en campo por parte de la administración vial.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se aprobaron actividades diferentes a las pactadas dentro del contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista presenta un avance adecuado según las necesidades del contrato.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
MATRICULA PROFESIONAL 13202-097750 BLV