ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS No. 2

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTA TURISTICA
CONTRATO N°:	LP-003-2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER MALECON 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	CM-003-2023
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE.
VALOR DEL CONTRATO:	$13.107.838.452
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$692.244.596,95
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$13.800.083.048,95
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES.
PLAZO ADICIONAL:	TRES (03) MESES
PLAZO ACUMULADO	DOCE (12) MESES
ANTICIPO:	NO HUBO
FECHA DE INICIO:	05 DE JULIO DE 2023
FECHA FINAL:	04 DE JULIO DE 2024
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO PRINCIPAL	**$2.423.268.285,76**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2 DEL OTROSI MODIFICATORIO No. 1	**$ 0**
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2	**$2.423.268.285,76**

A los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2024, se reunieron los señores JOSE DAVID PASTRANA MEDINA, representante legal del CONSORCIO INTERMALECON en calidad de Interventor, el señor MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO, representante legal del CONSORCIO RUTA TURISTICA en calidad de contratista, para hacer entrega parcial No. 2 de cantidades de obra ejecutadas, concernientes al contrato de obra de la referencia.

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente acta parcial de obras No. 2 son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

(ANEXO CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS).

Para mayor constancia firman los que intervinieron

Mario Paternina B.

MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
Representante legal
CONSORCIO RUTA TURÍSTICA
Contratista de obra

JOSE DAVID PASTRANA MEDINA
Representante legal
CONSORCIO INTER MALECÓN 2023
Interventoría

Vo. Bo. RAFAEL HERRERA PANZZA
Ingeniero de apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura

Vo. Bo. JORGE ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura
Del Departamento de Sucre.

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	**OBRAS PRELIMINARES**															
1.1	Localización, trazado y replanteo de estructuras con equipo topográfico	M2	12280,60	$ 4.318,00	$ 53.027.631,00	12267,75	$ 52.972.145,00		$ -	3684,18	$ 15.908.289,24	8315,82	$ 35.907.710,76	12000,00	$ 51.816.000,00	97,82%
1.2	Demolición de muros en bloque 0,15. Incluye sobrenivel, pañete y enchape	M2	240,00	$ 22.741,00	$ 5.457.840,00	192,00	$ 4.366.272,00		$ -	96,40	$ 2.192.232,40	95,6	$ 2.174.039,60	192,00	$ 4.366.272,00	100,00%
1.3	Demolición de vigas de cimentación en concreto reforzado	M	60,00	$ 51.168,00	$ 3.070.080,00	80,00	$ 4.093.440,00		$ -	56,40	$ 2.885.875,20	23,6	$ 1.207.564,80	80,00	$ 4.093.440,00	100,00%
1.4	Demolición de Columnas y/o Machones en concreto. Incluye pedestal	M	24,00	$ 28.426,00	$ 682.224,00	56,00	$ 1.591.856,00		$ -	20,00	$ 568.520,00	36	$ 1.023.336,00	56,00	$ 1.591.856,00	100,00%
1.5	Demolición de plantilla de piso en concreto existentes. Incluye piso en tablón de gres y granito	M2	50,00	$ 17.056,00	$ 852.800,00	128,00	$ 2.183.168,00		$ -	48,00	$ 818.688,00	80	$ 1.364.480,00	128,00	$ 2.183.168,00	100,00%
1.6	Desmonte de cubierta existente	M2	50,00	$ 14.940,00	$ 747.000,00	128,00	$ 1.912.320,00		$ -	48,00	$ 717.120,00	80	$ 1.195.200,00	128,00	$ 1.912.320,00	100,00%
1.7	Corte de pavimento y andenes para demoliciones	M	450,00	$ 21.655,00	$ 9.744.750,00	920,00	$ 19.922.600,00		$ -	253,58	$ 5.491.274,90	649,2090076	$ 14.058.621,06	902,79	$ 19.549.895,96	98,13%
1.8	Demolición de anden en concreto, laseta y/o adoquin existentes	M2	3944,60	$ 22.741,00	$ 89.704.149,00	2824,40	$ 64.229.681,00			2703,10	$ 61.471.265,32	121,296	$ 2.758.392,34	2824,40	$ 64.229.657,66	100,00%
1.9	Demolición de bordillos en concreto y prefabricado existente	M	1464,90	$ 13.644,00	$ 19.987.096,00	1380,90	$ 18.841.000,00		$ -	1380,90	$ 18.840.945,02	0	$ -	1380,90	$ 18.840.945,02	100,00%
1.10	Demolición de pavimento rígido o flexible existente 0,15m < E < 0,25m	M2	300,00	$ 24.050,00	$ 7.215.000,00	1007,00	$ 24.218.350,00		$ -	291,01	$ 6.998.694,30	697,0469045	$ 16.763.978,05	988,05	$ 23.762.672,35	98,12%
1.11	Desmonte de luminarias existente	UND	35,00	$ 18.193,00	$ 636.755,00	35,00	$ 636.755,00		$ -	35,00	$ 636.755,00	0	$ -	35,00	$ 636.755,00	100,00%
1.12	Retiro de material sobrante proveniente de las demoliciones a lugar autorizado, según INV 900 - 13. (Incluye Cargue, disposición final a lugar autorizado por la autoridad ambiental)	M3	806,92	$ 58.269,00	$ 47.018.421,00	873,20	$ 50.880.490,00		$ -	603,99	$ 35.193.763,60	264,2834752	$ 15.399.533,82	868,27	$ 50.593.297,42	99,44%
				SUBTOTAL CAP. 1:	**$ 238.143.746,00**		**$ 245.848.077,00**		**$ -**		**$ 151.723.422,99**		**$ 91.852.856,42**		**$ 243.576.279,42**	99,08%
2	**PÉRGOLAS METÁLICAS/MADERA + ZONA DE TEATRINO+ CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS+ LEVANTE DE MURO**															
2.1	**EXCAVACIONES**															
2.1.1	Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. Incluye manejo de agua por nivel freático	M3	160,47	$ 44.077,00	$ 7.073.036,00	37,17	$ 1.638.342,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.1.2	Excavación manual en material común de 2,00m < H ≤ 3,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. Incluye manejo de agua por nivel freático	M3	4,35	$ 52.264,00	$ 227.348,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.2	**RELLENOS**															
2.2.1	Relleno con material granular seleccionado de canteras adicionado con cemento gris al 3% en peso, compactado al 95% del P.M según INV 350 - 13. Incluye suministro, transporte, extension, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	66,43	$ 233.019,00	$ 15.479.452,00	34,07	$ 7.938.957,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2.2	Relleno con Concreto Ciclopeo: 70% Concreto de 3000 PSI + 30% Piedra con tamaño máximo de 20cm. Incluye suministro, transporte y demás actividades para su correcto ejecución	M3	17,38	$ 704.459,00	$ 12.243.497,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.3	**CARGUE Y RETIROS**															
2.3.1	Retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones a lugar autorizado, según INV 900 - 13. (Incluye Cargue, disposición final a lugar autorizado por la autoridad ambiental)	M3	170,27	$ 58.269,00	$ 9.921.463,00	48,33	$ 2.816.141,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.4	**ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN**															
2.4.1	Solado en Concreto e=5 cm, f'c=2.000 PSI (14 MPa)	M2	28,96	$ 50.230,00	$ 1.454.661,00	30,00	$ 1.506.900,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.4.2	Concreto para Zapata f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M3	25,35	$ 941.769,00	$ 23.873.844,00	10,50	$ 9.888.574,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.4.3	Concreto para Viga de Cimentación S=0,15x0,25m en Viga T Invertida. f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	264,00	$ 87.734,00	$ 23.161.776,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.4.4	Concreto para Viga de Cimentación S=0,25x0,30m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	180,00	$ 110.703,00	$ 19.926.540,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
2.4.5	Concreto para Viga de Cimentación S=0,20x0,35m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	48,00	$ 107.640,00	$ 5.166.720,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.4.6	Concreto para Pedestales S=0,25x0,25 m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	24,00	$ 196.275,00	$ 4.710.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.4.7	Concreto para Muro f'c=4000 PSI impermeabilizado (28 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M3	134,32	$ 1.295.161,00	$ 173.966.026,00	53,19	$ 68.889.614,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.4.8	Acero de refuerzo PDR-60; fy=420 MPa (60.000 PSI) para Zapatas y Vigas de Cimentación.	KG	12711,44	$ 11.172,00	$ 142.012.208,00	11416,41	$ 127.544.133,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.4.9	Sobrenivel bloque vibrado 0.15, f'm=10 MPa relleno en concreto. Uno (1) hilada	M	53,46	$ 57.912,00	$ 3.095.976,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.4.10	Sobrenivel bloque vibrado 0.15, f'm=10 MPa. Tres (3) hilada de las cuales dos (2) hiladas rellenas en concreto	M	48,00	$ 99.060,00	$ 4.754.880,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.4.11	ANCLAJE HIERRO .1/2'' -PERF. .5/8'' 0.20M	UND	3280,00	$ 23.348,00	$ 76.581.440,00	5902,00	$ 137.799.896,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
INP1	Concreto para Pedestales S=0,35x0,35 m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	0,00	$ 245.547,00	$ -	10,50	$ 2.578.244,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.5	**ESTRUCTURA EN CONCREIO REFORZADO**															
2.5.1	Dovelas en concreto f'c=3,500 PSI (24.5 MPa), para muros. Incluye enclaje, fundido y curado. Según diseños. No Incluye refuerzo	M	27,00	$ 41.723,00	$ 1.126.521,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.5.2	Vigueta de confinamiento en concreto S=0,15x0,20m, f'c=3,500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños	M	48,00	$ 76.823,00	$ 3.687.504,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.5.3	Machón de confinamiento en concreto S=0,15x0,25m, f'c=3,500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños	M	9,60	$ 83.081,00	$ 797.578,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.5.4	Acero de refuerzo PDR-60; fy=420 MPa (Incluye refuerzo de Pedestales, Vigas de Cubierta, Columnas, Losa Maciza, Dovelas Viga de Confinamiento y Machón)	KG	2419,95	$ 11.172,00	$ 27.035.681,00	532,96	$ 5.954.229,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.5.5	Suministro, fabricación, montaje y pintura de estructura metálica para Cubierta de Pergolas. Cerramiento de Juegos en perfiles tubulares estructurales PTE. Incluye pernos, lámina de unión, soldadura e70:18 y acabado con anticorrosivo + esmalte de pintuco (acabado tipo madera). Según diseño.	KG	5002,46	$ 19.909,00	$ 99.593.976,00	4248,60	$ 84.585.377,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
2.6	**PISOS**															
2.6.1	Concreto para Plantilla de Piso f'c=3,500 PSI (24,5 MPa), espesor E=0,10m, incluye acero de refuerzo	M2	69,57	$ 98.349,00	$ 6.842.140,00	136,82	$ 13.456.110,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,7	**CERRAMIENTO**															
2.7.1	Suministro e instalación de Nylofor 3D Malla Electrosoldada D=5mm. Según diseño	M2	72,00	$ 202.772,00	$ 14.599.584,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
				SUBTOTAL CAP. 2:	**$ 677.332.451,00**		**$ 464.596.517,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	0,00%
3	**BANCA EN MAMPOSTERÍA**															
3.1	**EXCAVACIONES**															
3.1.1	Excavación manual en material conglomerado de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. Incluye manejo de agua por nivel freático	M3	128,70	$ 44.077,00	$ 5.672.710,00	66,83	$ 2.945.666,00		$ -	0,00	$ -	13,33	$ 587.458,26	13,33	$ 587.458,26	19,94%
3.2	**RELLENOS**															
3.2.1	Relleno con material granular seleccionado de canteras al 95% del P.M. Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	91,00	$ 185.328,00	$ 16.864.848,00	80,89	$ 14.991.182,00		$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.2	Relleno con Concreto Ciclopeo: 70% Concreto de 3000 PSI + 30% Piedra con tamaño máximo de 20cm. Incluye suministro, transporte y demás actividades para su correcta ejecución	M3	20,80	$ 704.459,00	$ 14.652.747,00	13,50	$ 9.510.196,00		$ -	0,00	$ -	7,84	$ 5.522.958,56	7,84	$ 5.522.958,56	58,07%

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
3.3	CARGUE Y RETIROS															
3.3.1	Retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones a lugar autorizado, según INV 900 - 13. (Incluye Cargue, disposición final a lugar autorizado por la autoridad ambiental)	M3	167,31	$ 58.269,00	$ 9.748.986,00	86,88	$ 5.062.411,00		$ -	0,00	$ -	17,33	$ 1.009.592,00	17,33	$ 1.009.592,00	19,94%
3.4	ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO REFORZADO															
3.4.1	Concreto para Viga de Cimentación Corrida S=0,40x0,25m, f'c=3.500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	130,00	$ 155.579,00	$ 20.225.270,00	84,38	$ 13.127.755,00		$ -	0,00	$ -	49,00	$ 7.623.371,00	49,00	$ 7.623.371,00	58,07%
3.4.2	Concreto para Columneto de Confinamiento S=0,15x0,40m, f'c=3.500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	30,34	$ 93.719,00	$ 2.843.434,00	23,94	$ 2.243.633,00		$ -	0,00	$ -	18,27	$ 1.712.246,13	18,27	$ 1.712.246,13	76,32%
3.4.3	Levante en bloque vibrado 0,15, Tres (3) hiladas, primera hilada rellena en concreto	M	260,00	$ 116.699,00	$ 30.341.740,00	157,35	$ 18.362.588,00		$ -	0,00	$ -	56,26	$ 6.565.369,04	56,26	$ 6.565.369,04	35,75%
3.4.4	Dovelas en concreto. f'c=3.000 PSI (21 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	227,50	$ 41.723,00	$ 9.491.983,00	117,18	$ 4.889.101,00		$ -	0,00	$ -	61,74	$ 2.575.978,02	61,74	$ 2.575.978,02	52,69%
3.4.5	Pañete allanado en mortero 1:4 para muros, e=0,015 m	M2	195,00	$ 30.442,00	$ 5.936.190,00	126,57	$ 3.853.044,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
3.4.6	Concreto para Losa Maciza f'c=3.500 PSI (24,5 MPa) H = 0,10 m. Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M2	52,00	$ 224.855,00	$ 11.692.460,00	33,76	$ 7.591.105,00		$ -	0,00	$ -	19,60	$ 4.407.158,00	19,60	$ 4.407.158,00	58,06%
3.4.7	Suministro e instalación de Granito Pulido para acabado final de la Banca	M2	227,50	$ 166.872,00	$ 37.963.380,00	72,57	$ 12.109.901,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
3.4.8	Acero de refuerzo PDR-60; Fy=420 MPa (60.000 PSI) para Vigas de Cimentación, Columneta, Dovelas y Losa Maciza	KG	1819,89	$ 11.172,00	$ 20.331.811,00	1315,62	$ 14.698.107,00		$ -	0,00	$ -	393,41	$ 4.395.169,54	393,41	$ 4.395.169,54	29,90%
				SUBTOTAL CAP. 3:	$ 185.765.559,00		$ 109.384.689,00		$ -		$ -		$ 34.399.300,55		$ 34.399.300,55	31,45%
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS															
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL METÁLICO DE ILUMINACIÓN 8M ALTURA (6M ALTURA DE LUMINARIA) TIPO AGUJA BRAZO SENCILLO O SIMILAR. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE Y/O RETILAP, INCLUYE CIMENTACIÓN, CONDUCTOR Y ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 5/8" 2,4M. NOTA: SE DEBE VERIFICAR COMPATIBILIDAD DE MASTIL CON LUMINARIA SOLAR PARA SU FIJACIÓN Y MONTAJE	UN	44,00	$ 6.991.989,00	$ 307.647.516,00	77,00	$ 538.383.153,00		$ -	0,00	$ -	45,00	$ 314.639.505,00	45,00	$ 314.639.505,00	58,44%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL METÁLICO DE ILUMINACIÓN 10M ALTURA TIPO LISO SIN BRAZO. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE Y/O RETILAP, INCLUYE CIMENTACIÓN, CONDUCTOR Y ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 5/8" 2,4M. NOTA: SE DEBE VERIFICAR COMPATIBILIDAD DE MASTIL CON LUMINARIA SOLAR PARA SU FIJACIÓN Y MONTAJE	UN	28,00	$ 9.089.279,00	$ 254.499.812,00	33,00	$ 299.946.207,00		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 227.231.975,00	25,00	$ 227.231.975,00	75,76%
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED 60W 6000-7800LM. 4000K CERTIFICADA REF: T5.2 GLOBAL SOLAR SOLUTION O SIMILAR	UN	44,00	$ 5.385.738,00	$ 236.972.472,00	77,00	$ 414.701.826,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CU CALIBRE 2x8F+1x8N+1x8T AWG CU AWG THHN/THWN-2 600V	M	140,00	$ 55.641,00	$ 7.789.740,00	140,00	$ 7.789.740,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METALICO IMC CONDUIT 1" X 6 M CON CAPACETE Y MEDIO DE ANCLAJE	UN	2,00	$ 445.250,00	$ 890.500,00	2,00	$ 890.500,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU CALIBRE 1x12F+1x12N+1x12T CU AWG THHN/THWN-2 600V	M	200,00	$ 20.438,00	$ 4.087.600,00	200,00	$ 4.087.600,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA TIPO 2 - 240/120V, EN CAJA DE POLICARBONATO	M	2,00	$ 759.363,00	$ 1.518.726,00	2,00	$ 1.518.726,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED 120W 12000-15600LM. 4000K CERTIFICADA REF: T7B GLOBAL SOLAR SOLUTION O SIMILAR	UN	28,00	$ 10.980.567,00	$ 307.455.876,00	33,00	$ 362.358.711,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13,107,838,452,00	$ 692,244,566,95	$ 13,800,083,048,95	28/02/2024	$ 2,423,268,285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE DE 75 AMP. BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA, Y PROTECCIONES	UN	2.00	$ 435.427,00	$ 870.854,00	2.00	$ 870.854,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 2,4M 5/8 COPPERWELD	UN	2.00	$ 472.208,00	$ 944.416,00	2.00	$ 944.416,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 40W 4200LM. 4000-6500K. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.	UN	8.00	$ 467.379,00	$ 3.739.032,00	8.00	$ 3.739.032,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.12	FABRICACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 60x60x80CM	UN	7.00	$ 1.030.777,00	$ 7.215.439,00	7.00	$ 7.215.439,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W 960LM. 4000-6500K. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.	UN	8.00	$ 263.819,00	$ 2.110.552,00	8.00	$ 2.110.552,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 1" SUBTERRÁNEA. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RESANE	M	120.00	$ 40.253,00	$ 4.830.360,00	120.00	$ 4.830.360,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.	UN	2.00	$ 163.234,00	$ 326.468,00	2.00	$ 326.468,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.16	SALIDA E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.	UN	4.00	$ 164.468,00	$ 657.872,00	4.00	$ 657.872,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2"	M	75.00	$ 30.886,00	$ 2.316.450,00	75.00	$ 2.316.450,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.	UN	4.00	$ 162.000,00	$ 648.000,00	4.00	$ 648.000,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.19	SALIDA E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP GCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.	UN	2.00	$ 223.685,00	$ 447.370,00	2.00	$ 447.370,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA DE CONTROL PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.	UN	2.00	$ 184.207,00	$ 368.414,00	2.00	$ 368.414,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
INP2	FABRICACIÓN DE REGISTRO 0,3X0,3X0,6M PARA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 5/8"	UND	0.00	$ 735.138,80	$ -	110,00	$ 80.865.268,00		$ -	0,00	$ -	70	$ 51.459.716,25	70,00	$ 51.459.716,25	63,64%
				SUBTOTAL CAP. 4:	$ 1.145.337.469,00		$ 1.735.016.958,00		$ -		$ -		$ 593.331.196,25		$ 593.331.196,25	34,20%
5	**PAVIMENTO**															
5.1	**EXCAVACIONES**															
5.1.1	Excavacion a máquina en material común de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad	M3	546,00	$ 16.917,00	$ 9.236.682,00	657,49	$ 11.122.758,00		$ -	174,60	$ 2.953.769,10	418,23	$ 7.075.165,49	592,83	$ 10.028.934,59	90,17%
5.2	**RELLENOS**															
5.2.1	Relleno con material granular seleccionado de canteras adicionado con cemento gris al 3% en peso, compactado al 95% del P.M según INV 350 - 13. . Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	273,00	$ 233.019,00	$ 63.614.187,00	438,33	$ 102.139.218,00		$ -	116,40	$ 27.123.970,85	278,82	$ 64.970.069,06	395,22	$ 92.094.039,90	90,17%
5.2.2	Base Granular compactado al 95% del P.M según INV 330 - 13. Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	136,50	$ 219.783,00	$ 30.000.380,00	219,17	$ 48.169.841,00		$ -	58,20	$ 12.791.634,34	139,41	$ 30.639.811,96	197,61	$ 43.431.446,30	90,16%
5.3	**CARGUE Y RETIROS**															
5.3.1	Retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones a lugar autorizado, según INV 900 - 13. (Incluye Cargue, disposición final a lugar autorizado por la autoridad ambiental)	M3	709,80	$ 58.269,00	$ 41.359.336,00	854,74	$ 49.804.845,00		$ -	226,98	$ 13.226.170,32	543,70	$ 31.680.656,34	770,68	$ 44.906.826,66	90,17%
5.4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO**															

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13,107,838,452,00	$ 692,244,566,95	$ 13,800,083,048,95	28/02/2024	$ 2,423,268,285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
5.4.1	Geotextil de separación. Incluye suministro, transporte, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra	M2	682.50	$ 13,472.00	$ 9,194,640.00	1095.82	$ 14,762,887.00		$ -	291.01	$ 3,920,432.83	697.05	$ 9,390,615.90	988.05	$ 13,311,048.73	90.17%
5.4.2	Concreto hidráulico MR 42 kg/cm2 para Losas de Pavimento. Incluye curado, vibrado, acero de Pasajuntas en barra lisa 1.0", L=0.35 @300mm y Barras amarre en ø1/2" corrugado L=0.85 @1200mm	M3	155.70	$ 1,171,226.00	$ 182,359,888.00	219.17	$ 256,697,602.00		$ -	58.20	$ 68,166,758.67	139.41	$ 163,279,891.56	197.61	$ 231,446,650.23	90.16%
5.4.3	Acero de refuerzo Fy = 420 MPa. Incluye suministro, transporte, figuración, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra	KG	16380.00	$ 11,172.00	$ 182,997,360.00	26299.54	$ 293,818,461.00		$ -	419.05	$ 4,681,611.41	23294.22	$ 260,243,037.78	23713.27	$ 264,924,649.19	90.17%
5.4.4	Corte de pavimento y andenes en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	M	617.50	$ 32,633.00	$ 20,150,878.00	693.35	$ 22,626,091.00		$ -	180.68	$ 5,896,130.44	0.00		180.68	$ 5,896,130.44	26.06%
5.4.5	Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo I (0.90x0.90m) según manual de Señalización de INVIAS	UND	20.00	$ 517,711.00	$ 10,354,220.00	20.00	$ 10,354,220.00		$ -	0.00	$ -	0			$ -	0.00%
				SUBTOTAL CAP. 5:	$ 549,267,571.00		$ 809,495,923.00		$ -		$ 138,760,477.95		$ 567,279,248.09		$ 706,039,726.05	87.22%
6	**MODULO BATERIAS SANITARIAS Y LOCALES COMERCIALES**															
6.1	**EXCAVACIONES**															
6.1.1	Excavación manual en material común de 0.0m < H ≤ 2.00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. Incluye manejo de agua por nivel freático	M3	188.57	$ 44,077.00	$ 8,311,600.00	7.85	$ 346,004.00		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.1.2	Excavación manual en material común de 2.00m < H ≤ 3.00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. Incluye manejo de agua por nivel freático	M3	22.40	$ 52,264.00	$ 1,170,714.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.2	**RELLENOS**															
6.2.1	Relleno con material granular seleccionado de canteras adicionado con cemento gris al 3% en peso, compactado al 95% del P.M según INV 350 - 13. Incluye suministro, transporte, extension, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	96.34	$ 233,019.00	$ 22,449,050.00	0.87	$ 202,727.00		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.2.2	Relleno con Concreto Ciclopeo: 70% Concreto de 3000 PSI + 30% Piedra con tamaño máximo de 20cm. Incluye suministro, transporte y demás actividades para su correcta ejecución	M3	38.40	$ 704,459.00	$ 27,051,226.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.3	**CARGUE Y RETIROS**															
6.3.1	Retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones a lugar autorizado, según INV 900 - 13. (Incluye Cargue, disposición final a lugar autorizado por la autoridad ambiental)	M3	229.11	$ 58,269.00	$ 13,350,011.00	10,20	$ 594,344.00		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.4	**ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO REFORZADO**															
6.4.1	Solado en Concreto e=5 cm. f'c=2,000 PSI (14 MPa)	M2	64.00	$ 50,230.00	$ 3,214,720.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.4.2	Concreto para Zapata f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M3	22.40	$ 941,769.00	$ 21,095,626.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.4.3	Concreto para Viga de Cimentación S=0,35x0,35m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	93.28	$ 139,796.00	$ 13,040,171.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.4.4	Concreto para Pedestales S=0.40x0.45 m, f'c=3500 PSI (24.5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	24.00	$ 268,242.00	$ 6,437,808.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.4.5	Concreto para Losa de cimentacion f'c=3.500 PSI (24,5 MPa) H = 0.15 m. Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M2	54.16	$ 187,255.00	$ 10,141,731.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.4.6	Concreto para Losa de cubierta f'c=3.500 PSI (24.5 MPa) H = 0.10 m. Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M2	63.80	$ 224,855.00	$ 14,345,749.00	39,91	$ 8,973,963.00		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%
6.4.7	Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa (60,000 PSI) para Zapatas y Vigas de Cimentación	KG	6759.50	$ 11,172.00	$ 75,517,134.00	2593.67	$ 28,976,481.00		$ -	0.00	$ -	0		0.00	$ -	0.00%

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
INP3	Concreto para dentellon de losa de Cimentación S=0,025m2, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M	0,00	$ 73.718,00	$ -	51,32	$ 3.783.208,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
INP4	Concreto para Losa de cimentacion f'c=3.500 PSI (24,5 MPa) H = 0,10 m. Incluye encofrado, vibrado y curado, según diseños	M2	0,00	$ 192.685,00	$ -	49,81	$ 9.597.640,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HUMEDAS**															
6.5.1	**INSTALACIONES SANITARIAS**															
6.5.1.1	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 6", incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	28,00	$ 152.605,00	$ 4.272.940,00	28,00	$ 4.272.940,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.1.2	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 4", incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	28,84	$ 89.663,00	$ 2.585.881,00	28,84	$ 2.585.881,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.1.3	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 2", incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	23,60	$ 40.533,00	$ 956.579,00	23,60	$ 956.579,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.1.4	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-Vent 2", incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	27,30	$ 45.645,00	$ 1.246.109,00	27,30	$ 1.246.109,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.1.5	Punto sanitario de 4" en PVC. Incluye tubería PVC sanitaria x 4 pulg, incluye accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr.).	UND	6,00	$ 242.590,00	$ 1.455.540,00	6,00	$ 1.455.540,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.1.6	Punto sanitario de 2" en PVC. Incluye tubería PVC sanitaria x 2 pulg, accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr.).	UND	10,00	$ 122.340,00	$ 1.223.400,00	10,00	$ 1.223.400,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.1.7	Punto sanitario sifón de piso 2" en PVC. Incluye tubería PVC sanitaria x 2 pulg, accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr.).	UND	6,00	$ 118.895,00	$ 713.370,00	6,00	$ 713.370,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.1.8	Caja de inspección de 60x60cm. en concreto de f'c=3.000 PSI, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	4,00	$ 757.062,00	$ 3.028.248,00	4,00	$ 3.028.248,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
INP5	Sistema séptico integrado	UND	0	$ 49.597.347,80	$ -	2,00	$ 99.194.696,00		$ -	0,00	$ -	1	$ 49.597.347,80	1,00	$ 49.597.347,80	50,00%
6.5.2	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**															
6.5.2.1	Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 3/4" en PVC RDE 21. Incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	45,80	$ 32.066,00	$ 1.468.623,00	45,80	$ 1.468.623,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.2.2	Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1/2" en PVC RDE 13,5. Incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	24,40	$ 28.371,00	$ 692.252,00	24,40	$ 692.252,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.2.3	Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1" en PVC RDE 13,5. Incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	44,72	$ 32.563,00	$ 1.456.217,00	44,72	$ 1.456.217,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.2.4	Punto hidráulico 1/2", incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	18,00	$ 96.037,00	$ 1.728.666,00	18,00	$ 1.728.666,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.2.5	Suministro, transporte e instalación de registro red white 3/4", incluye: accesorios, limpiador, pegante, tapa plastica y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	UND	4,00	$ 81.759,00	$ 327.036,00	4,00	$ 327.036,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.2.6	Suministro e instalación de Acometida domiciliaria de agua potable, L=6m con su respectivo Kit de medidor volumétrico	UND	4,00	$ 1.145.836,00	$ 4.583.344,00	4,00	$ 4.583.344,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**															0,00%

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
6.5.3.1	Suministro, transporte e instalación de Sanitario Tanque. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	4,00	$ 405.041,00	$ 1.620.164,00	4,00	$ 1.620.164,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3.2	Suministro, transporte e instalación de Orinal. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	4,00	$ 601.754,00	$ 2.407.016,00	4,00	$ 2.407.016,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3.3	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos, color blanco. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	4,00	$ 263.319,00	$ 1.053.276,00	4,00	$ 1.053.276,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3.4	Suministro, transporte e instalación de Juego de Incrustaciones. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	2,00	$ 188.322,00	$ 376.644,00	2,00	$ 376.644,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3.5	Suministro, transporte e instalación de Lavaplatos sencillo en acero inoxidable. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	2,00	$ 342.337,00	$ 684.674,00	2,00	$ 684.674,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3.6	Suministro e Instalación de espejo de cristal de 4mm biselados	M2	6,00	$ 227.746,00	$ 1.366.476,00	6,00	$ 1.366.476,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3.7	Suministro e instalación de Rejilla Piso Vanguardista 10x10. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	4,00	$ 75.325,00	$ 301.300,00	4,00	$ 301.300,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.5.3.8	Suministro e instalación de Tanque Elevado de 1000 L de capacidad. Incluye flotador, accesorios, tuberia de ventilación y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	UND	6,00	$ 672.179,00	$ 4.033.074,00	6,00	$ 4.033.074,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.6	**CUBIERTA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**															
6.6.1	Suministro, fabricación, montaje y pintura de estructura metálica para reforzamiento de Cubierta en perfiles tubulares estructurales PTE. Incluye pernos, lámina de unión, soldadura e/70:18 y acabado con anticorrosivo + esmalte de pintuco (acabado tipo madera). Según diseño.	KG	1388,15	$ 19.909,00	$ 27.636.678,00	1388,15	$ 27.636.678,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.6.2	Impermeabilización de Losas en Concreto para Cubierta con Manto 500XT-Foil Aluminio + emulsión asfáltica	M2	39,02	$ 47.549,00	$ 1.855.362,00	39,02	$ 1.855.362,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.6.3	Suministro, transporte y colocación de bajantes en tubería PVC-S 4" para aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	21,00	$ 34.596,00	$ 726.516,00	21,00	$ 726.516,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.6.4	Suministro, transporte y colocación de tuberia PVC-AGUAS LLUVIA 4", incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M	42,00	$ 67.742,00	$ 2.845.164,00	42,00	$ 2.845.164,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.6.5	Suministro e instalación de Rejilla C6"x4" aluminio cúpula para agua lluvia en cubierta. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	6,00	$ 64.543,00	$ 387.258,00	6,00	$ 387.258,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
INP6	Cárcamo en concreto de f'c=4.000 PSI (28 MPa) impermeabilizado, ancho variable. Incluye excavación y herrajes e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	0,00	$ 1.644.769,99	$ -	70,00	$ 115.137.844,95		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 82.238.499,50	50,00	$ 82.238.499,50	71,43%
6.7	**PISO, PAREDES Y ACABADO**															
6.7.1	**PISOS**															
6.7.1.1	Concreto para Plantilla de Piso f'c=3.500 PSI (24,5 MPa), espesor E=0,10m, incluye acero de refuerzo	M2	58,97	$ 98.349,00	$ 5.799.641,00	58,97	$ 5.799.641,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.1.2	Piso con acabado en baldosa, trafico 5, 30cm x 30cm	M2	39,03	$ 147.056,00	$ 5.739.596,00	39,03	$ 5.739.596,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.1.3	Zocalo/guardaescoba en granito H=0,10m para muros	M	66,08	$ 81.829,00	$ 5.407.260,00	66,08	$ 5.407.260,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.2	**MAMPOSTERIA, PAREDES Y MESONES**													0,00	$ -	0,00%
6.7.2.1	Levante de muros en bloque vibrado color gris 0.09, f'm=10 Mpa	M2	100,15	$ 91.652,00	$ 9.178.948,00	100,15	$ 9.178.948,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.2.2	Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y exteriores, e=0,015 m	M2	112,35	$ 29.938,00	$ 3.363.534,00	112,35	$ 3.363.534,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.2.3	Mesón en concreto 3000 PSI (21 MPa) con acabado en granito pulido, e=10cm	M2	3,02	$ 380.806,00	$ 1.150.034,00	3,02	$ 1.150.034,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.2.4	Acero de refuerzo PDR-60; fy=420 MPa para refuerzo de muros	KG	41,04	$ 11.172,00	$ 458.499,00	41,04	$ 458.499,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
6.7.2.5	Estuco y vinilo 3 manos para Muros Interiores y Exteriores	M2	48,30	$ 33.617,00	$ 1.623.701,00	48,30	$ 1.623.701,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.2.6	Enchape para paredes de baños en cerámica 30x60 cm, color blanco	M2	88,20	$ 120.341,00	$ 10.614.076,00	88,20	$ 10.614.076,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.3	**CIELO RASO**															
6.7.3.1	Suministro e instalación de Cielo raso en Super Board 8mm, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	M2	39,03	$ 88.809,00	$ 3.466.215,00	39,03	$ 3.466.215,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.4	**CARPINTERIA METÁLICA**															
6.7.4.1	Suministro, transporte e instalación de unidades tipo contenedor marítimo de 20 pies, restauradas y adecuadas para uso mixto (baños y locales comerciales).	UND	4,00	$ 48.877.987,00	$ 195.511.948,00	4,00	$ 195.511.948,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.4.2	Suministro e instalacion Revestimiento en madera Fijacion a la vista tipoPINO / TECA / PRODEMA HD o equivalente	M2	143,20	$ 407.230,00	$ 58.315.336,00	143,20	$ 58.315.336,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.4.3	Suministro e instalacion de Ventanas con marco en perfil de aluminio sistema 50-20, color natural doble hoja, con vidrio templado 4mm incoloro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño arquitectónico	M2	8,80	$ 423.699,00	$ 3.728.551,00	8,80	$ 3.728.551,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.4.4	Suministro e instalación de Puertas con marco en Cold Rolled Cal. 20, Manijas en acero inoxidable. Dim 1.0x2.25 m, 1 hoja. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación según diseño	UND	6,00	$ 915.851,00	$ 5.495.106,00	6,00	$ 5.495.106,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.4.5	Suministro, transporte e instalación de Esterilla metalica enrollable con rieles, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	M2	9,84	$ 411.163,00	$ 4.045.844,00	9,84	$ 4.045.844,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
6.7.4.6	Suministro, transporte e instalación de Divisiones para baños en acero inoxidable tamborado C.18, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	M2	21,60	$ 1.366.282,00	$ 29.511.691,00	21,60	$ 29.511.691,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
					$ 630.567.327,00		$ 681.248.694,95		$ -		$ -		$ 131.835.847,30		$ 131.835.847,30	0,00%
7	**OBRAS DE URBANISMOS**															
7.1	**EXCAVACIONES**															
7.1.1	Excavación a máquina en material común de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad para conformación de pisos	M3	10.397,02	$ 16.917,00	$ 175.886.387,00	10056,28	$ 170.122.088,00		$ -	9527,92	$ 161.183.822,64	0		9527,92	$ 161.183.822,64	94,75%
7.1.2	Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad para andenes y bordillos	M3	2.137,08	$ 44.077,00	$ 94.196.075,00	1527,97	$ 67.348.334,00		$ -	1527,96	$ 67.348.011,93	0		1527,96	$ 67.348.011,93	100,00%
7.2	**RELLENOS**															
7.2.1	Relleno con material granular seleccionado de canteras, compactado al 95% del P.M según INV 220 - 13. . Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	8.861,05	$ 185.328,00	$ 1.642.200.674,00	7977,26	$ 1.478.409.641,00		$ -	7677,23	$ 1.422.805.681,44	0		7677,23	$ 1.422.805.681,44	96,24%
7.2.2	Relleno con material granular seleccionado de canteras adicionado con cemento gris al 3% en peso, compactado al 95% del P.M según INV 350 - 13. . Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	3.398,52	$ 233.019,00	$ 791.919.732,00	3229,53	$ 752.541.851,00		$ -	3147,56	$ 733.440.701,09	0		3147,56	$ 733.440.701,09	97,46%
7.2.3	Base Granular compactado al 95% del P.M según INV 330 - 13. Incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución	M3	1.424,65	$ 219.783,00	$ 313.113.851,00	1291,81	$ 283.917.876,00		$ -	956,94	$ 210.319.766,01	0		956,94	$ 210.319.766,01	74,08%
7.3	**CARGUE Y RETIROS**															
7.3.1	Retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones a lugar autorizado, según INV 900 - 13. (Incluye Cargue, disposición final a lugar autorizado por la autoridad ambiental)	M3	16.255,05	$ 58.269,00	$ 947.165.508,00	15059,52	$ 877.503.171,00		-$ 1,00	14372,65	$ 837.479.797,76	0		14372,65	$ 837.479.797,76	95,44%

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
7.4	**PISOS, LOSETAS Y BORDILLOS**															
7.4.1	Piso ecologico doble proposito en loseta de concreto LADGEL 80 cm 10-15 cm x 4.5 cm , color según diseño arquitectónico. Incluye suministro, transporte e instalación sobre base en arena	M2	324,79	$ 299.464,00	$ 97.262.913,00	155,99	$ 46.713.390,00		$ 1,00	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.4.2	Bordillo Barrera Recto U10 (800x150x450mm). Incluye suministro, transporte e instalación	M	677,47	$ 67.116,00	$ 45.469.077,00	1354,66	$ 90.919.361,00		$ -	0,00	$ -	1083,87	$ 72.745.018,92	1083,87	$ 72.745.018,92	80,01%
7.4.3	Bordillo Barrera Recto U50 (800x150x350mm). Incluye suministro, transporte e instalación	M	472,75	$ 62.692,00	$ 29.637.643,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.4.4	Loseta concreto prefrabricado 40x40x5.5cm, , color según diseño arquitectónico. Incluye suministro, transporte e instalación sobre base en arena	M2	819,68	$ 129.754,00	$ 106.356.759,00	1842,18	$ 239.030.224,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.4.5	Adoquín Rectangular Plano 200x100x60 mm Tipo U210 Demarcador, color amarillo. Incluye suministro, transporte e instalación sobre base en arena	M	1.461,10	$ 40.497,00	$ 59.170.167,00	1354,66	$ 54.859.666,00		$ -	0,00	$ -	521,28	$ 21.110.276,16	521,28	$ 21.110.276,16	38,48%
7.4.6	Adoquín Rectangular Plano 200x100x60 mm Tipo U210, color Rojo. Incluye suministro, transporte e instalación sobre base en arena	M2	439,05	$ 142.389,00	$ 62.515.890,00	193,52	$ 27.555.119,00		$ -	0,00	$ -	163,18	$ 23.234.904,10	163,18	$ 23.234.904,10	84,32%
7.4.7	Adoquín Rectangular Plano 200x100x60 mm Tipo U210, color Azul. Incluye suministro, transporte e instalación sobre base en arena	M2	3.286,00	$ 188.249,00	$ 618.586.214,00	67,70	$ 12.744.457,00		$ -	0,00	$ -	25,81	$ 4.857.942,51	25,81	$ 4.857.942,51	38,12%
7.4.8	Cinta de ajustes en concreto 3.000 PSI (21 MPa) de 0,15x0,06 m fundida en situ. Incluye suministro, transporte, formaleta, texturizado, y demás actividades para su correcta colocación en obra	M	1.460,50	$ 50.804,00	$ 74.199.242,00	664,91	$ 33.780.088,00		$ -	0,00	$ -	471,00	$ 23.928.684,00	471,00	$ 23.928.684,00	70,84%
7.4.9	Bordillo de confinamiento/Contenedor de Raices de dimensiones 0,20x0,80 m fundida en situ en concreto 3.500 PSI (24,5 MPa). Incluye refuerzo según diseño	M	2.030,20	$ 228.350,00	$ 463.596.170,00	189,13	$ 43.187.835,00		$ -	0,00	$ -	104,00	$ 23.748.400,00	104,00	$ 23.748.400,00	54,99%
7.4.10	Plantilla en concreto f'c=3.500 PSI (24,5 MPa) con acabado a la vista, espesor e=10 cm. Incluye acero de refuerzo	M2	6.049,74	$ 98.349,00	$ 594.985.879,00	4605,86	$ 452.981.725,00		$ -	0,00	$ -	3860,73	$ 379.698.541,37	3860,73	$ 379.698.541,37	83,82%
7.4.11	Suministro, transporte e instalación Piso de Caucho vaciado in situ de 2 cm. Caucho SBR color negro. 1 cms de espesor. Superficie: caucho SBR Pigmentado (colores), con 1 cms de espesor. Elaborado con llantas recicladas. Incluye formas sencillas incluye 3 colores	M2	353,60	$ 471.969,00	$ 166.888.238,00	86,53	$ 40.839.477,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.4.12	Lineas de demarcación con pintura Termoplástica. Incluye suministro, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra	M	688,15	$ 16.864,00	$ 11.604.962,00	1268,23	$ 21.387.431,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
INP7	Bordillo en concreto (800x450x150mm) Recto. Incluye suministro, transporte e instalación	M	0,00	$ 149.527,30	$ -	1691,41	$ 252.911.970,00		$ -	0,00	$ -	1422,87	$ 212.757.909,35	1422,87	$ 212.757.909,35	84,12%
INP8	Losetas guias podotáctiles en concreto prefabricado formato 20x20x6cm, en gama de color amarillo.	M	0,00	$ 66.515,87	$ -	1274,20	$ 84.754.522,00		$ -	0,00	$ -	748,87	$ 49.811.739,57	748,87	$ 49.811.739,57	58,77%
INP9	Adoquín Rectangular Plano 200x100x60 mm Tipo U210, GAMA DE COLORES (AMARILLO, GRIS BICAPA, GRIS OSCURO, NARANJA Y VERDE). Incluye suministro, transporte e instalación sobre base en arena	M2	0,00	$ 239.941,25	$ -	2570,16	$ 616.687.403,00		$ -	0,00	$ -	803,0149929	$ 192.676.421,17	803,01	$ 192.676.421,17	31,24%
7.5	**INSTALACIONES ESPECIALES**															
7.5.1	Suministro, transporte e Instalación de muro amasaicada tematica Gabriel Garcia Marquez, de acuerdo al diseño artistico.	m2	309,60	$ 1.708.674,00	$ 529.005.470,00	154,80	$ 264.502.735,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.432,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
7.5.2	Suministro, transporte e instalación de baranda con pasamano en madera natural con capa de barniz para tratamiento protector a la intemperie y figuras en hierro, de acuerdo al diseño arquitectónico, Incluye base en concreto reforzado o base con anclaje, según condiciones de trabajo, mano de obra y herramientas para su correcta instalación.	ML	656,00	$ 462.637,00	$ 303.489.872,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.5.3	Suministro e instalación de escultura en estructura metalica, tipo arboles de alas de mariposas que conforman 4 estructuras, según esquema arquitectonico .	UND	3,00	$ 115.715.583,00	$ 347.146.749,00	3,00	$ 347.146.749,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.5.4	Suministro e instalación de escultura según diseños Artísticos incluye obra civil.	UND	7,00	$ 91.729.123,00	$ 642.103.861,00	7,00	$ 642.103.861,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.5.5	Suministro juego de luces agua norte y sur con kit de 12 chorros parabólicos laminar con iluminación, incluye los filtros de limpieza, bombas, sistema de control, software y PC de ultima generación con interfax o DMX 512 y conexion a cabina, acabado de piso en piedra de perfato junta perdida demás actividades para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 494.269.009,00	$ 494.269.009,00	1,00	$ 494.269.009,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
INP10	Suministro, transporte e instalación de baranda con pasamano. Incluye pasamanos en madera Teca (curado, inmunizada, acabado en barniz natural), párales en tubo cuadrado 50mm color negro mate. Detalle arquitectonica conmemorativa sobre flora y fauna (según diseño arquitectonico) en tubo arquitectonico 10mm y lamina 3/16 color negro mate en laca catalizada. MEDIDAS DE MODULO: ALTO: 0.8 mt.	ML	$ -	$ 2.277.240,83	$ -	286,02	$ 651.327.491,04		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6	**MOBILIARIO URBANO**															
7.6.1	Caneca Tipo Barcelona M-121, en lamina de acero inoxidable SAE 304 microperforada. H elaborada en tubo redondo de acero Inoxidable de 2" calibre 18 con pivote de giro antivandálico, con un diámetro externo de 40 cm según Norma. Incluye suministro, transporte e instalación	UND	25,00	$ 796.968,00	$ 19.924.200,00	4,00	$ 3.187.872,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.2	Bolardo M-63 Alto/Hierro. Incluye suministro, transporte, instalación y demás actividades para su correcta colocación en obra	UND	73,00	$ 348.746,00	$ 25.458.458,00	23,00	$ 8.021.158,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.3	Suministro, transporte e instalación de Parque Tipo SAFARI SP008 o similar. Ver especificación. Medidas: 6,15 x 4,54 x 3,15 m Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	2,00	$ 59.157.160,00	$ 118.314.320,00	2,00	$ 118.314.320,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.4	Atril en concreto f'c=3.500 PSI (24.5 MPa) con acabado a la vista. Incluye Excavación, relleno con Material tipo terraplen mezclado al 3% de cemento gris compactado al 95% del PM, concreto, acero de refuerzo, encofrado, vibrado y curado, enchapado en marmol negro según diseños	UND	10,00	$ 2.177.824,00	$ 21.778.240,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.5	Suministro e instalación de Banca asoleadera en madera sintetica y estructura metálica anclada con flanches y pernos a pedestales de cimentación, según diseño.	UND	10,00	$ 4.762.082,00	$ 47.620.820,00	10,00	$ 47.620.820,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.6	Suministro e instalación de butacas en concreto con acabado en granito y madera Sintetica tipo Ecowood, según diseño	UND	34,00	$ 2.672.058,00	$ 90.849.972,00	34,00	$ 90.849.972,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.7	Suministro, transporte e instalación de Banca SAMLE (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	4,00	$ 1.425.870,00	$ 5.703.480,00	4,00	$ 5.703.480,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.8	Suministro, transporte e instalación de Banca SAMLE con espaldar (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	6,00	$ 1.572.093,00	$ 9.432.558,00	6,00	$ 9.432.558,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.566,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
7.6.9	Suministro, transporte e Instalación de Banca-mesa FUNGIL (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	25,00	$ 4.085.066,00	$ 102.126.650,00	25,00	$ 102.126.650,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.10	Suministro, transporte e Instalación de Banca DOBBELT MÓDULOS A (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	10,00	$ 2.252.696,00	$ 22.526.960,00	10,00	$ 22.526.960,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.11	Suministro, transporte e Instalación de Banca DOBBELT CON ESPALDAR (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	5,00	$ 2.535.756,00	$ 12.678.780,00	5,00	$ 12.678.780,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.12	Suministro, transporte e Instalación de Banca MANEN (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	6,00	$ 1.478.722,00	$ 8.872.332,00	6,00	$ 8.872.332,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.13	Suministro, transporte e Instalación de Banca KOZUL GIRO (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	47,00	$ 2.060.089,00	$ 96.824.183,00	47,00	$ 96.824.183,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.14	Suministro, transporte e Instalación de Butaca FALDEX (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	6,00	$ 1.478.722,00	$ 8.872.332,00	6,00	$ 8.872.332,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.15	Suministro, transporte e Instalación de Jardinera FALDEK (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	6,00	$ 1.478.722,00	$ 8.872.332,00	6,00	$ 8.872.332,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.16	Suministro, transporte e Instalación de Alcorque MANEN (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	47,00	$ 1.866.301,00	$ 87.716.147,00	47,00	$ 87.716.147,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.17	Suministro, transporte e Instalación de Jardinera SAMLE (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	6,00	$ 1.373.018,00	$ 8.238.108,00	6,00	$ 8.238.108,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
7.6.18	Suministro, transporte e Instalación de Biciparqueadero MC (Konkretus). Fabricada en concreto, de acuerdo al diseño arquitectónico.	UND	12,00	$ 1.373.018,00	$ 16.476.216,00	12,00	$ 16.476.216,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
				SUBTOTAL CAP. 7:	$ 9.323.056.430,00		$ 8.703.879.694,04		$ -		$ 3.432.577.780,87		$ 1.004.569.837,15		$ 4.437.147.618,02	50,98%
8.0	EMPRADIZACIÓN															
8.1	Empradización de jardineras. Incluye relleno en abono orgánico	M2	1.131,89	$ 18.695,00	$ 21.160.684,00	1131,89	$ 21.160.684,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.2	Siembra de San Joaquín	UND	90,00	$ 50.350,00	$ 4.531.500,00	90,00	$ 4.531.500,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.3	Siembra de Ficus	UND	30,00	$ 87.361,00	$ 2.620.830,00	30,00	$ 2.620.830,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.4	Siembra de Cañaguate	UND	40,00	$ 87.361,00	$ 3.494.440,00	40,00	$ 3.494.440,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.5	Siembra de Polvillo	UND	160,00	$ 87.361,00	$ 13.977.760,00	160,00	$ 13.977.760,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.6	Siembra de Dianella	UND	1.500,00	$ 21.975,00	$ 32.962.500,00	1500,00	$ 32.962.500,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.7	Siembra de Carisa	UND	1.500,00	$ 19.507,00	$ 29.260.500,00	1500,00	$ 29.260.500,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.8	Siembra de Duranta Limón	UND	1.500,00	$ 13.339,00	$ 20.008.500,00	1500,00	$ 20.008.500,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.9	Siembra de Mangle Plateado	UND	50,00	$ 38.013,00	$ 1.900.650,00	50,00	$ 1.900.650,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
8.10	Siembra de Pasto Morado	UND	20,00	$ 25.676,00	$ 513.520,00	20,00	$ 513.520,00		$ -	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
				SUBTOTAL CAP. 8:	$ 130.430.884,00		$ 130.430.884,00		$ -						$ -	0,00%
SUBTOTAL OBRAS					$ 12.879.901.437,00		$ 12.879.901.436,99		$ -		$ 3.723.061.681,81		$ 2.423.268.285,76		$ 6.146.329.967,57	0,00%
	PGIO				$ 124.300.962,00		$ 124.300.962,00									
	PMA				$ 80.426.646,00		$ 80.426.646,00									
	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP				$ 23.209.407,00		$ 23.209.407,00									
SUBTOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CONTRATO PRINCIPAL LP-003-2023					$ 13.107.838.452,00		$ 13.107.838.451,99		$ -		$ 3.723.061.681,81		$ 2.423.268.285,76		$ 6.146.329.967,57	44,54%

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

Proyecto: "CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE."

CONTRATO N°:	CONTRATISTA:	FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	PLAZO ADICIONAL	PLAZO ACTUALIZADO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTE ACTA	PORCENTAJE PRESENTE ACTA
LP-003-2023	CONSORCIO RUTA TURISTICA	5/07/2023	9 MESES	3 MESES	12 MESES	$ 13.107.838.452,00	$ 692.244.596,95	$ 13.800.083.048,95	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%
CM-003-2023	CONSORCIO INTER MALECON 2023										

I. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO PRINCIPAL No. LP-003-2023

ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. 01 de fecha 09/feb/2024				OBRA EJECUTADA						
						CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES		OBRAS ADICIONALES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PRCENTAJE ACUMULADO POR ITEM (%)
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
II, CANTIDADES DE OBRAS SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No, 01 DE 09 DE FEBRERO DE 2024																
7	**OBRAS DE URBANISMOS**															
7.5	**INSTALACIONES ESPECIALES**															
INP10	Suministro, transporte e Instalación de baranda con pasamano. Incluye pasamanos en madera Teca (curada, inmunizada, acabado en barniz natural), pérales en tubo cuadrado 50mm color negro mate. Detalle arquitectonico conmemorativo sobre flora y fauna (según diseño arquitectonico) en tubo arquitectonico 10mm y lamina 3/16 color negro mate en laca catalizada. MEDIDAS DE MODULO: ALTO: 0.8 mt.	ML	0,00	$ 2.277.240,83	$ -		$ -	303,98	$ 692.244.596,95	0,00	$ -	0		0,00	$ -	0,00%
				SUBTOTAL CAP. 8:	$ -		$ -		$ 692.244.596,95						$ -	
SUBTOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO 01 DE 9 DE FEBRERO DE 2024					$ -		$ -		$ 692.244.596,95		$ -		$ -		$ -	0,00%
RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS																
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA					$ 13.107.838.452,00		$ 13.107.838.451,99		$ 692.244.596,95		$ 3.723.061.681,81		$ 2.423.268.285,76		$ 6.146.329.967,55	44,54%

(-) MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
VALOR A CANCELAR EN EL PRESENTE ACTA	$ 2.423.268.285,76

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR FACTURADO	% PAGADO			VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR						% PAGADO ACUMULADO
ACTA PARCIAL No 1	26/09/2023	$ 3.723.061.681,81	26,98%				$ 10.077.021.367,14						26,98%
ACTA PARCIAL No 2 (PRESENTE)	28/02/2024	$ 2.423.268.285,76	17,56%				$ 7.653.753.081,38						

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventoría se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
Representante legal
CONSORCIO RUTA TURISTICA

JOSE DAVID PASTRANA MEDINA
Representante legal
R/L. CONSORCIO INTER MALECON 2023