MEMORANDO

MEM2022-11355-SIN-4020
Bogotá D.C. miércoles, 20 de abril de 2022

PARA: Ronald Cuello Gómez, Profesional Especializado

DE: Subdirector de Infraestructura

ASUNTO: Remisión de Informes de Supervisión mes de febrero 2022.

En mi condición de supervisor de los convenios CIC, adjunto para su archivo los siguientes informes que corresponden al mes de febrero de 2022 de los convenios aquí descritos:

SUPERVISIÓN DE CONVENIO CIC			
N.º DE CONVENIO	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
No. 2017-2021	CALOTO	CAUCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 2232-2021	CARTAGO	VALLE DEL CAUCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1396-2020	TULUA	VALLE DEL CAUCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1991-2021	VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 2231-2021	TOLEDO	NORTE DE SANTANDER	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No.1972-2021	CURUMANI URBANO	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 2007-2021	EL COPEY	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 2008-2021	LA GLORIA	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1592-202	CURUMANI RURAL	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1971-2021	AGUSTIN CODAZZI	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1593-2021	CHIMICHAGUA	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1977-2021	MANAURE	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1596-2021	PAILITAS	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1504-2020	VALLEDUPAR	CESAR	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1967-2021	SAN ANTERO	CORDOBA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1780-2021	TUCHIN	CORDOBA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO

			+ SOPORTES
No. 1502-2020	CHIPAQUE	CUNDINAMARCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 1535-2020	PARATEBUENO	CUNDINAMARCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No.1442-2020	VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE	CUNDINAMARCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No.943-2021	GACHALA	CUNDINAMARCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No. 2236-2021	TIBACUY	CUNDINAMARCA	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No.1520-2020	GRANADA	META	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No.1503-2020	MARIPAN	META	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No.1066-2021	RESTREPO	META	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES
No.944-2021	PAZ DE ARIPORO	CASANARE	INFORMES DE FEBRERO/2022 MINISTERIO + SOPORTES

Atentamente,

REMBERTO ALEJANDRO MAERTINEZ POLO
Supervisor Convenios

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?id=2HYxJ1QjdDUzGBvUq0uJgwSvLziy9PgROkz7HBepRgg%3D

Elaboró: María Camila Puentes Diaz.
Revisó: Harry Manrique
Anexos: folios ( )

TRD: 4022.560.68

El futuro es de todos	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1967 DE 2021, SAN ANTERO-CORDOBA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRDMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPD 1 EN EL MUNICIPID DE SAN ANTERO – CORDOBA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de San Antero		
BENEFICIARIO:	SAN ANTERD – CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000 M/L.
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		
	TOTAL APDRTES DEL CONVENIO		$1.250.000.000 M/L.
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/11/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-05-2022		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NDMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	17/11/2021	14/01/2022
	LUIS FERNANDO PINZON GALINDO	15/01/2022	31/01/2022
	JUAN CARLOS MDNTAÑA	01/02/2022	05/02/2022
	REMBERTO ALEJANDRD MARTINEZ POLO	06/02/2022	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HARRY MANRIQUE	06/12/2021	15/12/2021
	CAMILA PUENTES	15/12/2021	ACTUAL
REGISTRD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 112221 No. 23322	11/11/2021 19/01/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 15521	11/11/2021	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3016215	06/12/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA OE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO.		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 06/12/2021- Perfeccionamieto DESDE 11/11/21 HASTA 30/11/22		
	EL [illegible]		
	ES [illegible]		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000		
CUOTA OE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$1.041.667.000		
VALOR INTERVENTORÍA	$83.333.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CDNCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGD	VALDR
PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	N/A	15/12/2021	$225.000.000 PESOS M/L
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40 %		$820.000.000 PESOS M/L
ULTIMO DESEMBOLSD	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%		$205.000.000 PESOS M/L
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$225.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PROVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000	11/11/2021	30/11/2022
	Calidad del Servicio	$ 250.000.000	11/11/2021	30/11/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato:		
Link de Consulta:		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista		
Fecha de Acta de inicio del contrato		

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato		Fecha Actual de terminación del contrato	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato:			
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2022	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIOADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PRDGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS

- CORREO 16-02-2022 REUNION PARA DEBIDO SEGUIMIENTO AL CONVENIO 1967-2021 SAN ANTERO-CORDOBA

Buenos días
En atención al convenio No. 1967-2021 del Municipio de San Antero- Córdoba que tiene por Objeto AUNARESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LACONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 ENEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO - CÓRDOBA, y dando cumplimiento a la *CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONESDEL MUNICIPIO: 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor del apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen,* la supervisión por parte del Ministerio del Interior informa que se realizará reunión el día miércoles 19 de febrero de 2022 que tendrá como fin hacer seguimiento al debido proceso del convenio en mención.
Fecha: 19 DE FEBRERO 2022
Hora: 2:45:00 PM
Lugar: Cra 6 con calle 29 esquina en la Biblioteca Departamental (montería)
Contacto: Ángela Viviana Gómez Cel:3162255945
Atentamente
Arq. Camila Puentes
Apoyo a la supervisión

ESTADO DE LOS PROCESOS

-Ejecución de obra N/A.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- Durante el mes de marzo se enviaron correos al municipio para hacer el debido seguimiento al convenio como se muestra en los correos que anteceden.

- Se publicaron los borradores de los pliegos de condiciones de estudios y diseños y obra el dia 19 de enero de 2022 con posible fecha de adjudicación el 19 de marzo de 2022.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-221760&g-recaptcha-response=03AGdBq27maJzo_P3H9hoEqT6y9hBL5CU3yjL-qSFQM5bL4o1k6dGeZsBn8f47JCBUZLFuUxEe999Lyt2ea0RQYvqQJZ9_p9ZERriENaYt9xvZ1793Xjojzwhx WlbtQYQr_Frzlm5wsS_sl0870OYyxQeDsTRdqxkQgo1YQ44WmsgM0-yJCd1HRMLNZcS5pw1ZrcSeB9AQODxGsOBfC_sJM8xxJWX852nrkMaic96T0ErECxCG4kd57UnS4GKeKARZ38tCxjieaYG5pdYPpCCLb4VnbOGpcDS2WSOcOJy__6Sz0GJ4Y7_N_Lula1d3h3rNl3A7HhtHDzCFrzH1hhWp4v9U4lBrf9-SBw6__96gHwLjsLmFPJ9V8QkGYWUFkSrG-SKXxYC-DT-0-upREwcwH61oKR6zLJctc4qbF8W-3BO0TRnn7TfEiqXJUlqiMYrcReOovdH2aQ56r7cjj-kNaTWnLuorr0dvWg

- Se publicaron los borradores de los pliegos de condiciones de interventorías el día 31 de enero de 2022 con posible fecha de adjudicación el 07 de marzo de 2022.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12823983&g-recaptcha-response=03AGdBq27LjsqOxhSQX-3qFTl6nPBxhSsAzEopmDu1tV8YdBI2wHywrhhDqcsDZVsH0iHERkMyPEafu1xV_O0mt5hNrpZue6hq4eO6ElCBUimCIFr81loRAQW4wyCNWy4RbQy0NATAVl8KX1jN3FZPNSQQBGp-ydlmJN0u6OLQkUcCJQZfTDosHtv7VRiye5TxzlwmohF1a2aXjZPrb2CGV2c5Pyq07haHStBxA11JE8xvCNy86K-8ISEIQ6urBT5od7efv-lOdxVhvgpa6SWNwoXtoDeNUtKpAZ4bdlEkjGJWUmsIS8WSd_tY1DRGVD4W-7B0zqP7f0Sf9ddXYobWRi9gmxNWl1yL_pB6eLe7AOPzm654l8hDMwOl-

yKUvh4fDonhKJqjSMUJC1ggecCjuq_klYo9pjvhe1NFyfHkL0TH9lURISLraBT33GN4wkOPecvSeewJDO-arTVA3Ug7c0h5YLfBCPbRFg

- Realizaron actividad de instalación de valla informativa en el lote donde se implantará el Sacúdete.
- El día 19 de febrero se realizó reunión presencial en Montería en donde estuvo presente el municipio y Sub Director Juan Carlos Montaña en donde se establecieron los siguientes compromisos:
  1. Entrega de Estudios y diseños (19 de abril 2022)
  2. Inicio de obra (26 de abril 2022)
  3. Primera piedra (Primera semana de mayo)
  4. Entrega obra (agosto 2022) lo anterior teniendo en cuenta un 25% de avance mensual en ejecución de obra.

OBSERVACION:

7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

8. **SUPERVISOR**

REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO **Del 06 al 28 de febrero de 2022** Supervisor Convenio No. 2017 de 2021 Subdirección de Infraestructura Ministerio -FONSECON	**JUAN CARLOS MONTAÑA** **Del 01 al 05 de febrero de 2022** Supervisor Convenio No. 2017 de 2021 Subdirección de Infraestructura Ministerio -FONSECON
MARIA CAMILA PUENTES DIAZ Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Infraestructura Ministerio -FONSECON	

El futuro es de todos · Mininterior	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1967 de 2021**, MUNICIPIO DE **SAN ANTERO - CÓRDOBA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CALLE NO.13 Y CRA 11D – BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.250.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-11-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-05-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-05-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. SAMIR JOSE TAMAYO ALVAREZ	**DESDE:** 29-11-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	Arq. MAICOL MARTINEZ LADEUTH	14-02-2022	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 2021.CEN.01.001117	20-12-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. _____	DD-MES-AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-11-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA		

(Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.	NO APLICA	15/12/2021	$225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 40% DE EJECUCIÓN DE OBRA. a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. b. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. c. CERTIFICADO DE PAGO O CONTRATO CON LA EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE Y/O RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$820.000.000
ÚLTIMO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. b. ACTA FINAL AVALADA POR EL INTERVENTOR.	100%	DD/MM/AAAA	$205.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 225.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3016215	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	11-11-2021	30-11-2022
	Calidad del servicio	No Aplica	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-221760&g		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12823983&g	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal	NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA	Duración ____ meses

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$ 0,00**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-221760&g		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12823983&g	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	Empresa	NIT.

	Representante Legal		C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Enero - 2022	04-02-2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	Febrero - 2022	14-03-2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$225.000.000	**Corte:** Febrero -2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

OBSERVACIONES:

1. En cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio No. 1967-2021, se inició el día 19 de enero de 2022, el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No.001-2022 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSE DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

2. El día 8 de febrero de 2022 se publicó el pliego de condiciones definitivos del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NO.001-2022.

3. El día 24 de febrero se realizó el cierre de la LICITACIÓN NO.001-2022, como consta en el acta de cierre:

ALCALDIA DE SAN ANTERO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO Sistema de Gestión Integrado Proceso: GESTION DE CALIDAD Procedimiento: Elaboración y Gestión de Documentos Código: GC - P01 Versión: 2.0	

ACTA DE CIERRE DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-2022

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA, SIENDO LAS 08:00 A.M, A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE FEBERERO DEL 2022, EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, SE LEVANTA EL ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS DE LICITACION PUBLICA N°001 DE 2022 CUYO OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSE DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.EN LA DILIGENCIA PARTICIPARON LAS SIGUIENTES PERSONAS A SABER:

NUMERO	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA Y HORA	N° DE SOBRES RECIBIDOS	NRO DE FOLIOS
X	X	X	X	X	X

Se realiza acta de cierre a las 08:00 AM, de conformidad con la fecha y hora establecida en el cronograma de actividades de dicho proceso y se suscribe por quien en ella participo, dejando constancia que las propuestas fueron radicadas en la oficina de contratación, ubicada en el segundo piso de la alcaldía Municipal de San Antero, sobre cerrado que contienen propuesta original y copia.

Para constancia se firma a Los VEINTICUATRO (24) días de FEBRERO del 2022.

GRETYS PADILLA DIAZ
ASESORA JURIDICA

4. No se recibieron ofertas por lo que se procedió a declarar desierto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No.001-2022, mediante resolución No. 0208 de 24 de febrero de 2022.

5. Se procederá a iniciar un nuevo proceso de contratación para los estudios, diseños y construcción del SACÚDTE AL PARQUE TIPOLOGIA 1.

6. Se adelanta el proceso de selección mediante CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.001-2022, de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, publicado el día 31 de enero de 2022 en el Portal de Contratación SECOP I.

7. El día 15 de febrero de 2022 se publicó el pliego definitivo del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.001-2022.

8. El 22 de febrero de 2022 se realizó cierre del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.001-2022, como consta en el acta de cierre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO	
Sistema de Gestión Integrado	
Proceso: GESTION DE CALIDAD	
Procedimiento: Elaboración y Gestión de Documentos	
Código:	GC - P01
Versión:	2.0

ACTA DE CIERRE DE CONCURSO DE MERITO 001 DE 2022

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA, SIENDO LAS 08:00 A.M, A LOS VEINTIDOS (22) DÍAS DEL MES DE FEBERERO DEL 2022, EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, SE LEVANTA EL ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS DE CONCURSO DE MERITO N°001 DE 2022 CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE, TIPOLOGÍA 1, OPCIÓN 1, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE PETARE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. EN LA DILIGENCIA PARTICIPARON LAS SIGUIENTES PERSONAS A SABER:

NUMERO	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA Y HORA	N° DE SOBRES RECIBIDOS	NRO DE FOLIOS
1	BUSERCO S.A.S	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	22-02-2022 HORA: 07: 45 AM	2 SOBRES	____

Se realiza acta de cierre a las 08:00 AM, de conformidad con la fecha y hora establecida en el cronograma de actividades de dicho proceso y se suscribe por quien en ella participo, dejando constancia que las propuestas fueron radicadas en la oficina de contratación, ubicada en el segundo piso de la alcaldía Municipal de San Antero, sobre cerrado que contienen propuesta original y copia.

Para constancia se firma a Los VEINTIDOS (22) días de FEBRERO del 2022.

GREYS PADILLA DIAZ
ASESORA JURIDICA

9. El 25 de febrero de 2022 se publicó en SECOP I, el informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la propuesta.
10. De conformidad al cronograma del proceso, el 7 de marzo de 2022 se realizará la adjudicación del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.001-2022.
11. En cumplimento de las obligaciones contractuales, se realizó la instalación de la valla informativa del convenio No.1967-2021 en el lugar del proyecto.





JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de las obras porque el proyecto continúa en etapa precontractual.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. SAMIR JOSE TAMAYO ALVAREZ Supervisor del Convenio Secretario de Obras Públicas Municipal	**ING.** _____ Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan ( ) Folios

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1967 DE 2021

ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA.

INFORME FINANCIERO DE 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
MUNICIPIO DE SAN ANTERO

PROYECTO (S): SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA.

CUENTA (AHORROS) No.: **894-81049-8** BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1	$ 225.000.000,00
GIRO 2	
GIRO 3	
GIRO 4	$ 0,00
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 225.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
DIC - 2021	$ 52.403,01
ENE - 2022	$ 95.589,84
FEB - 2022	$ 103.652,76
TOTAL (3)	**$ 251.645,61**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 225.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 251.645,61

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 251.645,61**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 225.000.000,00**

OBSERVACIONES

LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS SON LOS GENERADOS HASTA 28 DE FEBRERO DE 2022

FIRMA

INES CORTES FUENTES
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

MUN SAN ANTERO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
CR 14 # 12 D - 13 PALACIO
SAN ANTERO - CORDOBA

EMN702862

CUENTA No. 894-81049-8
FECHA DE CORTE: 28/02/2022

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.60%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$100.000.000	0.05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.20%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	225,147,992.85
+ 28 CREDITOS	103,652.76
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	225,251,645.61
SALDO PROMEDIO	225,196,510.02

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente por AVANCES Y RETIROS EN EL EXTERIOR cambiarán a partir del 22 de marzo de 2022. Si a partir del 22 de marzo de 2022 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A778187	0.00	3,701.06	225,151,693.91
03	INTERESES LIQUIDADOS	A841827	0.00	3,701.12	225,155,395.03
04	INTERESES LIQUIDADOS	A670200	0.00	3,701.18	225,159,096.21
07	INTERESES LIQUIDADOS	A154400	0.00	3,701.25	225,162,797.46
07	INTERESES LIQUIDADOS	A154514	0.00	3,701.31	225,166,498.77
07	INTERESES LIQUIDADOS	A155473	0.00	3,701.37	225,170,200.14
08	INTERESES LIQUIDADOS	A384799	0.00	3,701.43	225,173,901.57
09	INTERESES LIQUIDADOS	A461301	0.00	3,701.49	225,177,603.06
10	INTERESES LIQUIDADOS	A194647	0.00	3,701.55	225,181,304.61
11	INTERESES LIQUIDADOS	A938126	0.00	3,701.61	225,185,006.22
14	INTERESES LIQUIDADOS	A904989	0.00	3,701.67	225,188,707.89
14	INTERESES LIQUIDADOS	A903177	0.00	3,701.73	225,192,409.62
14	INTERESES LIQUIDADOS	A906184	0.00	3,701.79	225,196,111.41
15	INTERESES LIQUIDADOS	A778827	0.00	3,701.85	225,199,813.26
16	INTERESES LIQUIDADOS	A640698	0.00	3,701.91	225,203,515.17
17	INTERESES LIQUIDADOS	A615872	0.00	3,701.98	225,207,217.15
18	INTERESES LIQUIDADOS	A199008	0.00	3,702.04	225,210,919.19
21	INTERESES LIQUIDADOS	A477270	0.00	3,702.10	225,214,621.29
21	INTERESES LIQUIDADOS	A477992	0.00	3,702.16	225,218,323.45
21	INTERESES LIQUIDADOS	A477300	0.00	3,702.22	225,222,025.67
22	INTERESES LIQUIDADOS	A391303	0.00	3,702.28	225,225,727.95
23	INTERESES LIQUIDADOS	A207416	0.00	3,702.34	225,229,430.29
24	INTERESES LIQUIDADOS	A036260	0.00	3,702.40	225,233,132.69
25	INTERESES LIQUIDADOS	A763080	0.00	3,702.46	225,236,835.15
28	INTERESES LIQUIDADOS	A998633	0.00	3,702.52	225,240,537.67
28	INTERESES LIQUIDADOS	A998840	0.00	3,702.58	225,244,240.25
28	INTERESES LIQUIDADOS	A999603	0.00	3,702.65	225,247,942.90
28	INTERESES LIQUIDADOS	A418419	0.00	3,702.71	225,251,645.61

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Bogotá D.C., lunes. 14 de febrero de 2022

Señor

LORMANDY MARTINEZ DURAN

Alcalde

Municipio de SAN ANTERO

ASUNTO: Citación a reunión de seguimiento a la ejecución convenio No. 1967-21

Cordial saludo,

En atención al convenio citado, suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de SAN ANTERO, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 , mediante la presente comunicación y a través del Subdirector de Infraestructura el Dr. Juan Carlos Montaña y su equipo de trabajo; se llevará a cabo reunión de seguimiento a la ejecución del convenio, para realizar la verificación y estado de la obra. Visita que debe ser acompañada por funcionarios de la administración (Representante Legal, Supervisor del Convenio y Secretario de Hacienda/Tesorero).

Lo anterior en cumplimiento de CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: "Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO-FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen."

Fecha: 19 DE FEBRERO 2022

Hora: 2:45:00 PM

Lugar: Cra 6 con calle 29 esquina en la Biblioteca Departamental (monteria)

Contacto: Angela Viviana Gómez Cel:3162255945

NOTA: Por favor presentar en medio magnético la siguiente información:

- Informe de supervisión.
- Registro fotográfico (estado actual del lote o avance de obra).
- Pólizas de garantía pendientes del convenio (si aplica).
- Comprobantes de egresos de los pagos relacionados con ocasión de los recursos FONSECON.
- Extractos bancarios de la cuenta donde se manejan los recursos FONSECON.
- Informe financiero.
- Y los demás que se consideren necesarios para el desarrollo de la reunión.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MONTAÑA

Subdirector de Infraestructura

El futuro es de todos	Mininterior	**Ficha Reunión Proyectos por Departamento** **Subdirección de Infraestructura**	

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1967 de 2021, SACUDETE AL PARQUE TIPO 1**

OPCION 1

MUNICIPIO DE **SAN ANTERO– CORDOBA**

OBJETO: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA"*

FIRMA CONVENIO:	**ACTA DE INICIO:**	**FECHA TERMINACION INICIAL:**	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:**
11– noviembre -2021	06-diciembre-2021	31-mayo-2022	31-mayo-2022

APORTES INICIAL FONSECON:	**APORTES MUNICIPIO:**	**ADICIONES:**	**VALOR TOTAL DEL CONVENO:**
$1.250.000.000	$0.00		$1.250.000.000

VALOR DESEMBOLSADO:	**VALOR PRÓXIMO DESEMBOLSO:**	**REQUISITO PRÓXIMO DESEMBOLSO:**
$225.000.000	$820.000.000	Avance de obra del 40% y empezar tramite de RETIE y RETILAP
VALOR LEGALIZADO:	**VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR:**	**CONCEPTO LEGALIZADO:**
$ 0,00	$ 225.000.000	N/A

ASEGURADORA:	**GARANTÍA:**	**QUE ACTUACIÓN AMPARA:**	**VIGENCIA HASTA:**
PREVISORA SEGUROS	3016215	Perfeccionamiento del convenio	30- noviembre -2022

CONTRATISTA OBRA:	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:**
N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:**
N/A	N/A	N/A	N/A

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA EJECUCIÓN DEL 0%

OBSERVACIONES: Publicaron pliegos definitivos el 08-02-2022 con posible fecha de adjudicación del 19-03-2022.
Publicaron pliegos definitivos el 15-02-2022 con posible fecha de adjudicación del 07 de marzo de 2022.
Se está a la espera de la adjudicación de ambos procesos.

1. EL MUNICIPIO DEBERÁ ENTREGAR O INFORMAR LO SIGUIENTE:
   - A la fecha el municipio se encuentra al día con toda la documentación.

Escaneado con CamScanner

El futuro es de todos | Mininterior

Ficha Reunión Proyectos por Departamento

Subdirección de Infraestructura

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	19 - ABRIL - 2022
	INICIO de OBRA	26 ABRIL - 2022
	Avance mensual 25-%	
	Entrega	Agosto - 2022

Prórroga 30 Agosto de 2022
PRIMERA PIEDRA Primera semana MAYO

Juan Carlos Montaña
Subdirector de Infraestructura
Ministerio del Interior.

Funcionario Municipio
Nombre: LORENA Y MARTINEZ
Cargo: ALCALDE

Harry Manrique Delgado
Líder de Supervisión
Ministerio del Interior.

Funcionario Municipio
Nombre:
Cargo:

Elaboro: Camila Puentes.
Reviso: Harry Manrique D.

Escaneado con CamScanner


Sacúdete
AL PARQUE


El futuro es de todos
Mininterior
NOMBRE DEL PROYECTO:
SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1
CONVENIO N° 1967 2021
LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSECON) - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO
OBJETO : AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO CÓRDOBA
VALOR : $1.250.000.000,00 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
PLAZO DE EJECUCION : CINCO (5) MESES
OBRA FINANCIADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON
Sacúdete
AL PARQUE
onsecon

Gmail **camila puentes <camilapuentesdiazmininterior@gmail.com>**

REUNION PARA DEBIDO SEGUIMIENTO AL CONVENIO 1967-2021 SAN ANTERO-CORDOBA

camila puentes <camilapuentesdiazmininterior@gmail.com> 16 de febrero de 2022, 13:11
Para: "Secretaria Planeacion sanantero-cordoba.gov.co" <splaneacion@sanantero-cordoba.gov.co>
Cc: Harry Fernhey Manrique Delgado <harry.manrique@mininterior.gov.co>

Buenos días
En atención al convenio No. 1967-2021 del Municipio de San Antero- Córdoba que tiene por Objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO - CÓRDOBA, y dando cumplimiento a la *CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen,* la supervisión por parte del Ministerio del Interior informa que se realizará reunión el día miércoles 19 de febrero de 2022 que tendrá como fin hacer seguimiento al debido proceso del convenio en mención.

Fecha: 19 DE FEBRERO 2022
Hora: 2:45:00 PM
Lugar: Cra 6 con calle 29 esquina en la Biblioteca Departamental (montería)
Contacto: Ángela Viviana Gómez Cel:3162255945

Atentamente
Arq. Camila Puentes
Apoyo a la supervisión

Cordoba-Monteria-12.pdf
128K