INGENISS	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**VERSIÓN: 001**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**003**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	IP 048-2023	**FECHA**	20	Nov	2023	**VALOR INICIAL**	$ 894.757.207,07

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

MEJORAMIENTO URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	SERGIO AMAURY DURANGO ZORA	**CÉDULA**	95.505.041
CARGO	DIRECTOR		
CONTRATISTA	INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	**CÉDULA O NIT**	900.386.501-1

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	28	Sep	2024	**PERÍODO DE COBRO**	19	Abr	2024	**A**	28	Sep	2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	**3823**	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	20	Nov	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	20	Nov	2023	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO CON PRORROGA Y SUSPENSIÓN**	25	Jun	2024

DURACIÓN DEL CONTRATO CON PRORROGA Y SUSPENSIÓN	7 meses	**No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	104	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	SI

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1	CONTRATO IP 048-2023	45 DÍAS
2		
3		
4		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	**5 meses y 15 días**	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**	28	Sep	2024

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1	OTROSI N° 003	3523	$ 101.496.370,00
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 101.496.370,00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ 996.253.577,07**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	SI

	ACTA DE SUSPENSIÓN N°	**TIEMPO** (N°de días de suspensión)
1	ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	60 DÍAS
2		
3		
4		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**894.757.207**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**894.757.207**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	101.496.370
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**996.253.577**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica)**	$	268.427.162
VALOR DEL ACTA N°1	$	440.503.772
VALOR A COBRADO EN EL ACTA N°1	$	172.076.609,79
VALOR DEL ACTA N°2	$	309.778.434,96
VALOR DEL ACTA N°3	$	225.265.075,32
VALOR ACUMULADO ACTA N°1 + ACTA N°2 + ACTA N°3	$	975.547.282,13
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**975.547.282**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**-**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA		**NO.**		**ENTIDAD BANCARIA**	

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS						NO			
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**				**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	**$** -	**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**				**ANEXA RECIBO**	NO		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de INGENISS SAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI
4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA	
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI
4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago anticipado	28	Nov	2023	18	Sep	2024	$	268.427.162,10
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	28	Nov	2023	18	Sep	2024	$	89.475.720,70
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	20	Nov	2023	20	Mar	2027	$	178.951.441,40
Estabilidad y calidad de la obra	19	Mar	2024	20	Mar	2029	$	268.427.162,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados								
Calidad del servicio								
Provisión de repuestos y accesorios								
Póliza Responsabilidad Extracontractual								
Otros								

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	97,92%

Se adjuntan actividades ejecutadas en el acta N°1 y acta N°2
Se adjuntan actividades ejecutadas en el acta N°3

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Cerramiento provisional en tela verde H=2m y tacos de madera cada 2 m	Cerramiento provisional en tela verde H=2m y tacos de madera cada 2 m
2	Replanteo con equipo topografico, incluye localizacion de terreno, niveles y cotas.	Replanteo con equipo topografico, incluye localizacion de terreno, niveles y cotas.
3	Excavación manual material común de 0 a 2 m para zapatas de cimentacion. Incluye acarreo interno hasta el punto de acopio para extraccion.	Excavación manual material común de 0 a 2 m para zapatas de cimentacion. Incluye acarreo interno hasta el punto de acopio para extraccion.
4	Excavación manual para vigas de fundación de 0.40, x 0.40 y 0,30 x 0,30. Incluye evacuacion hasta el punto de acopio y extraccion.	Excavación manual para vigas de fundación de 0.40, x 0.40 y 0,30 x 0,30. Incluye evacuacion hasta el punto de acopio y extraccion.
5	Concreto de 21Mpa para para Pilas Ø 1.2 mts, zapatas, pedestales y recintes	Concreto de 21Mpa para para Pilas Ø 1.2 mts, zapatas, pedestales y recintes
6	Concreto de 21Mpa vigas de fundación 0.40 x 0.40 y 0,30 x 0,30, incluye formaletiada, transporte de concreto, vibrada y acabado final.	Concreto de 21Mpa vigas de fundación 0.40 x 0.40 y 0,30 x 0,30, incluye formaletiada, transporte de concreto, vibrada y acabado final.
7	Concreto placa de contrapiso (e=0,12 m). Incluye, nivelación del terreno, evacuación de material proveniente de nivelación, formaleteada, instalacion de juntas (icopor),pasada de niveles, transporte e instalación de concretos y allanado con medios mecánicos.	
8	Concreto para losetas y bancas. Incluye: enconfrada, nivelada, vaclada, desencofrado, limpieza de equipo y trasnporte.	
9	Concreto 21Mpa para cordones.	Concreto 21Mpa para cordones.
10	Acero de refuerzo Elementos verticales y horizontales, Fy=42000 psi (incluye, alambre rec. Cal 18, figuracion, transportes internos y colocación)	Acero de refuerzo Elementos verticales y horizontales, Fy=42000 psi (incluye, alambre rec. Cal 18, figuracion, transportes internos y colocación)
11	MALLA ELECTROSOLDADA D 221 (15 * 15 DIAMETRO 4.5 MM)	MALLA ELECTROSOLDADA D 221 (15 * 15 DIAMETRO 4.5 MM)
12	Estructura metálica con columnas PTS redondas Ø 318 mm y calibre de 6.35 mm, vigas principales en PTS rectangular de 250 x 100 mm, calibre de 5 mm y de 150 x 100, calibre de 6 mm, elementos horizontales secundarios en PTS rectangular de 120 x 60 mm y calibre de 2 mm. Uniones soldadas con soldadura 7018. Protección y acabado en anticorrosivo negro. Uniones entre estructura metálica y concreto con platinas de anclaje de 480 mm de diámetro y espesor de 19 mm y pernos pre instalados de ¾" x 350 mm.	Estructura metálica con columnas PTS redondas Ø 318 mm y calibre de 6.35 mm, vigas principales en PTS rectangular de 250 x 100 mm, calibre de 5 mm y de 150 x 100, calibre de 6 mm, elementos horizontales secundarios en PTS rectangular de 120 x 60 mm y calibre de 2 mm. Uniones soldadas con soldadura 7018. Protección y acabado en anticorrosivo negro. Uniones entre estructura metálica y concreto con platinas de anclaje de 480 mm de diámetro y espesor de 19 mm y pernos pre instalados de ¾" x 350 mm.
13	Reinstalación de adoquines en zonas de columnas. Incluye 15% de reposisción de piezas dañadas	Reinstalación de adoquines en zonas de columnas. Incluye 15% de reposisción de piezas dañadas
14	Piso de caucho SBR o EPDM granulado aglomerado con resina resistente a la intemperie y rayos UV, Espesor 10 mm capa de color + 20 mm capa amortiguante.	**Piso de caucho SBR o EPDM granulado aglomerado con resina resistente a la intemperie y rayos UV, Espesor 10 mm capa de color + 20 mm capa amortiguante.**
15	Desagüe De Ducha Rectangular De Acero Inoxidable De 20 X 10 para zonas de juegos infantiles	
16	Suministro, transporte e instalación de cielo en paneles perforados en lámina galvanizada calibre 8, con arte punzonado en círculos combinados radios de 0.025 y 0.038 cm, fijados con autoperforantes inox directamente a estructura de pérgolas construida previamente en obra según planos enviados. Arte punzonado estándar a elección. Color gris humo por definir según carta de colores en pintura electrostática.	**Suministro, transporte e instalación de cielo en paneles perforados en lámina galvanizada calibre 8, con arte punzonado en círculos combinados radios de 0.025 y 0.038 cm, fijados con autoperforantes inox directamente a estructura de pérgolas construida previamente en obra según planos enviados. Arte punzonado estándar a elección. Color gris humo por definir según carta de colores en pintura electrostática.**
17	Suministro e instalación de juego infantil Ref M A005 Mataculin de pie de Estructuras Infantiles o similar	
18	Suministro e instalación de juego infantil Ref M A017 Mataculin triple de Estructuras Infantiles o similar	
19	Suministro e instalación de juego infantil Ref M B015 Trompo sencillo de Estructuras Infantiles o similar	
20	Suministro e instalación de juego infantil Ref M 50160 E Ballena de Estructuras Infantiles o similar	
21	Suministro e instalación de juego infantil Ref M 50149 C Barra de equilibrio de Estructuras Infantiles o similar	
22	Suministro e instalación de juego infantil Ref M 50149 C Barra de equilibrio de Estructuras Infantiles o similar	
23	Suministro e instalación de juego infantil Ref M Columpio 001 doble	

24	Base para banca en graviones de varilla lisa Ø 1/4" soldada, rellena con piedra acomodada de Ø 3" a 6" DE 0.40X0.40X4 MTS	
25	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-DB diámetro 2". Incluye curva, Cinta de peligro EPM roja y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-DB diámetro 2". Incluye curva, Cinta de peligro EPM roja y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.
26	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para luminaria LINEAL Y TRIANGULAR. Incluye TUBO PCV, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-SINTOX - FR LS C, cajas metálicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).	**Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para luminaria LINEAL Y TRIANGULAR. Incluye TUBO PCV, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-SINTOX - FR LS C, cajas metálicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).**
27	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable tipo EZC100N, ICC=25 KA a 240Voltios, no reparable, sellado y contramarcado de 70A. Incluye accesorios de conexión. Se debe solicitar al proveedor las curvas de disparo para verificar la coordinación de protecciones.	
28	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LUXYCON Riel TC longitud de 1145mm fabricada en aluminio extruido, acabado en anodizado natural, difusor en acrílico extruido, distribución de la luz volumétrica, apta para uso interior industrial IP65, flujo lumínico de 3676 lúmenes, potencia 29.1 W 124.6 Lm/W, temperatura de color de 4000K e IRC 80%, vida útil de la fuente de 50.000 horas, 3 en el Step MacAdam. Driver multivoltaje, programable, protección térmica interna, dimerización de 0-10V. SOBREPONER 3.80m. Marca luxycon o similar -ON - OFF U OTRA SIMILAR	
29	Suministro transporte e instalción de acometida trifasica 3#4 AWG THHN-THWN-2 Cu+ 1#6 THHN-THWN-2 Cu	**Suministro transporte e instalción de acometida trifasica 3#4 AWG THHN-THWN-2 Cu+ 1#6 THHN-THWN-2 Cu**
30	Suministro, transporte e instalación de caja metálica IP65 30x30x15 cm para exterior IP44, en lámina cold rold, pintura epóxica con tapa lisa para caja de paso, con lámina calibre 20 USG con fondo metálico. Incluye accesorios para su correcta instalación.	
31	TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO INTEMPERIE, CONFORMADO POR: GABINETE METALICO TIPO CELDA, CON DIVISION EN LA PARTE SUPERIOR Y ESPACIO PARA MEDIDOR EPM, 1 BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 80AMP, 1 BARRAJE TRIFASICO DE 150AMP, + NEUTRO + TIERRA, 8 BREAKER TIPO RIEL DE 2X20AMP, 1 BREAKER TIPO RIEL DE 1X20AMP, 1 BREAKER TIPO RIEL DE 2X32AMP, 1 DPS CLASE I+II, 6 CONTACTOR DE 18AMP, 1 TEMPORIZADOR SEMANARIO, 6 CONTROLES DE MADNO, CERTIFICACION RETIE, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, MARCACIONES, ARMADO Y LISTO PARA INSTALAR. MARCA SCHNEIDER u otra similar.	
32	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra conformada por 3 varillas copperweld 5/8" de 2.4 metros en configuración de triángulo interconectadas con cable de cobre desnudo No.2 AWG. 3 varillas, 3 conectores varilla-cable, 4 m de cable de cobre desnudo No.2 AWG, caja inpecciòn tierra 30x30cm, conector de compresión y demás elementos para su correcta instalación	**Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra conformada por 3 varillas copperweld 5/8" de 2.4 metros en configuración de triángulo interconectadas con cable de cobre desnudo No.2 AWG. 3 varillas, 3 conectores varilla-cable, 4 m de cable de cobre desnudo No.2 AWG, caja inpecciòn tierra 30x30cm, conector de compresión y demás elementos para su correcta instalación**
33	Suministro e instalación de caja de distribución 60X80X50 cm, según normas TEL NIN-114 de une.	
34	Suministro, transporte e instalacion de tuberia tipo IMC de 1 1/2" para bajante de acometida principal, incluye conectores, capacete, union, curva y todo lo necesario para su correcta instalación	**Suministro, transporte e instalacion de tuberia tipo IMC de 1 1/2" para bajante de acometida principal, incluye conectores, capacete, union, curva y todo lo necesario para su correcta instalación**
35	Brecha lineal para instalación de tubería, profundiddad de 70cm	
36	Suministro, transporte e instalaciòn de caja RS3-003 EPM, incluye la tapa	
37	Suministro, transporte e instalación de caja piso en concreto según norma EPM RS3-001.. Incluye conectores de cobre, terminal tipo campana de 2" pvc, cintas y todos los insumos necesarios para su correcta instalacion.	Suministro, transporte e instalación de caja piso en concreto según norma EPM RS3-001.. Incluye conectores de cobre, terminal tipo campana de 2" pvc, cintas y todos los insumos necesarios para su correcta instalacion.
38	Certificación plena RETIE, de la instalación	
39	Tramites de legalización de la instalación eléctrica ante el operador de red EPM	

40	Certificación Retilap	
41	Desmonte y retiro de adoquin, incluye acarreo para acopio	Desmonte y retiro de adoquin, incluye acarreo para acopio
42	Desenergizacion del area del parque, incluye retiro de figuras navideñas	Desenergizacion del area del parque, incluye retiro de figuras navideñas
43	Llenos manuales con material de prestamo	Llenos manuales con material de prestamo
44	Traslado de red de acueducto de 4", incluye accesorios	Traslado de red de acueducto de 4", incluye accesorios
45	Bancas según diseño definido	**Bancas según diseño definido**
46	Pernos 3/4 de 60 cm de largo 10 centímetros de rosca doble tuerca y arandela la.varilla con un gancho de cinco centímetros	Pernos 3/4 de 60 cm de largo 10 centímetros de rosca doble tuerca y arandela la.varilla con un gancho de cinco centímetros
47	Platina de 50 x 50 con espesor de 1/2	Platina de 50 x 50 con espesor de 1/2
48	Suministro de lampara de 100w industrial para suspender empotradas 100UFOLED65MVN o similar	**Suministro de lampara de 100w industrial para suspender empotradas 100UFOLED65MVN o similar**
49	Tuberia EMT 3/4, incluye accesorios de conexión y curva	**Tuberia EMT 3/4, incluye accesorios de conexión y curva**
50	Tuberia EMT 1/2, incluye accesorios de conexión y curva	**Tuberia EMT 1/2, incluye accesorios de conexión y curva**
51	Suministro e instalacion de triturado 3/4 para paisajismo parque infantil	**Suministro e instalacion de triturado 3/4 para paisajismo parque infantil**
52	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo PUENTE MOVIL COLGANTE	**Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo PUENTE MOVIL COLGANTE**
53	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo MESA TEQBALL DOBLE	**Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo MESA TEQBALL DOBLE**
54	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo BALANCIN DE PIE	**Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo BALANCIN DE PIE**
55	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo CARRUSEL TRIPLE	**Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo CARRUSEL TRIPLE**
56	Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo COLUMPIO NIDO	**Suministro, transporte e instalación de juego infantil tipo COLUMPIO NIDO**

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	SI
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:	
1	**Valor inicial del Contrato:**	
	Valor Adiciones (si las hubiere):	**$ -**
	Valor Definitivo del Contrato:	
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	

5.4. OBSERVACIONES

1	

	6. ANEXOS		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA/ CONTRATISTA		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
SERGIO AMAURY DURANGO ZORA		CARLOS FABIO CADAVID CHAVERRA	
Firma:			
Cédula No.	95.505.041	Cédula No.	71.174.213

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Firma:	
Cédula No.	XXXXXXXXXX