Bitácora de obra
Sede Porificación Tolima.

Contrato Nº. 73007542024

Objeto: Realizar las obras de los mantenimientos especializados y/o reparaciones locativas requeridas en las diferentes sedes administrativas de ICBF Regional Tolima

Contratista: GM Ingenieria y Concreto SAS
Ing. Cristian David Ochoa.
Cristian Ochoa.

Interventoria: Constru Consultoria SAS.
Ing. Oscar Robayo A
Oscar R.

2

10 - OCT - 2024
Jueves

En la ciudade de IBague en las instalaciones del ICBF se reunen representante por parte de Contratista GM Ingenieria y Concreto SAS, representante por parte de Interventoria Constru Consultoria SAS y representante del ICBF regional Tolima y se suscribe Acta de inicio del contrato de obra No. 730075 42024.

Oscar P.
Dir. Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra.

11 - OCT - 2024
Viernes

Se realiza visita de reconocimiento de espacios en la sede del ICBF por parte de direccion de obra en Purificación. Se comienza a coordinar para inicio de actividades.

Oscar P.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

12-OCT-2024
Sábado.

Se continua con la planificación y coordinación para el inicio de actividades en el ICBF de Purificación.

Oscar P.
Dir. Int.

Cristian Odoa
Ing. residente obra.

14-OCT-2024
Lunes.

Dia festivo, personal de obra organizandose y recopilando información documental (Afiliaciones) para empezar actividades de obra.

Oscar P
Dir. Int.

Cristian Odoa
Ing. residente obra.

15-OCT-2024
Martes

Personal:
Residente de obra.
Clima: Soleado.
Actividades: Llega a la sede del ICBF de purificación el residente de obra y realiza recorrido en las

instalaciones con la coordinadora de la sede. Se inician actividades de toma de medidas en sitio.

Oscar P.
Dir. Int.

Cristian Ochoa
Ing residente obra

16-OCT-2024
Miércoles

Personal:
Ing. Residente de obra.
Clima: Soleado.
Actividades: Se continua con el reconocimiento y toma de medidas para levantamiento arquitectonico y determinar cantidades para balance.
Nota: Se tiene habilitada zona de auditorio para inicio de actividades, aunque cuenta con escritorios en el sitio y sillas.

Oscar P.
Dir. Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra.

17-OCT-2024 Jueves	Personal: Ing. residente de obra Clima: Soleado Actividades: Se continua con el levantamiento y toma de medidas en sitio para determinacion de cantidades para el Balance. Oscar L. Dir Int. — Cristian Odoa Ing. residente obra
18-OCT-2024 Viernes.	Personal Ing. residente de obra, Maestro obra Clima: Soleado. Actividades: Se continua con la toma de medidas en la sede para el Balance. Personal de obra en camino para la sede a iniciar actividades. Oscar L. Dir. Int. — Cristian Odoa Ing. residente

19-OCT-2024
Sàbado

Personal:
Ing. residente de obra., 1 maestro de obra, 1 oficial de obra
Clima soleado.
Actividades: Se proteje escritorios y sillas con papel vinipel en zona de auditorio. Se inicia con el desmonte de cielo raso en zona habilitada.

Oscar R.
Dir. Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra.

21-OCT-2024
lunes

Personal:
Ing. residente obra, 1 maestro obra
2 oficiales.
Clima. Seco
Actividades: Se continua con el desmonte de cielo raso en zona y oficinas de auditorio. Se realiza el desmonte de luminarias

existentes a medida que se desmonta cielo raso.

Oscar R. Dir Int.

Cristian Ochoa Ing residente obra.

22-OCT-2024 Martes

Personal.

Ing. residente obra, 1 maestro obra 2 oficiales.

Clima: Soleado.

Actividades: Se continua con el desmonte de cielo raso y luminarias existentes en zona de auditorio. Se acopia material de desmontes en patio existente interno.

Oscar R. Dir Int

Cristian Ochoa Ing. residente obra

Solicitud Interventor:

Entregar certificados de cursos de trabajo seguro en alturas.

23-oct-24 Miercoles	Personal: Ing. residente de obra, 1 maestro obra 2 oficiales obra Actividades: Se terminan actividades de desmonte de cielo raso en oficinas y zonas de auditorio. Se inician actividades de retiro de pintora deteriorada en muros internos. Oscar R. Dir Int. Cristian Ochoa Ing. residente obra
24-oct-24 Jueves	Personal Ing. residente obra., 3 oficiales de obra Clima: Soleado. Actividades: Se continua con el retiro de pintura deteriorada en muros internos, - zonas de auditorio. Oscar R. Dir Int. Cristian Ochoa Ing. residente obra

25-OCT-24
Viernes.

Personal:
Ing. residente de obra, 3 oficiales de obra.
Clima: Soleado
Actividades: Se comienzan a resanar muros internos y a aplicar estuco en muros existentes en areas de auditorio y se comienza a retirar pintura deteriorada en muros externos (Patio de zonas verdes).

Oscar R.
Dir. Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra.

26-OCT-24
Sabado

Personal.
Ing. residente de obra, 3 oficiales.
Clima: Soleado.
Actividades: Se continua con el resane y masillado de muros internos. Se comienzan a resanar muros externos de patio de zonas verdes.

Oscar R.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

28-OCT-24
Lunes

Personal:
Ing. residente obra, 3 oficiales de obra.
Clima: Soleado.
Actividades: Se continuan actividades de aplicación de masilla en muros internos en zonas de auditorio. (zona habilitada).
Se continua con el mantenimiento de muros externos y se comienza a aplicar primera mano de pintura Karasa color blanco en patio (zanas verdes).

Oscar R.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

29-OCT-24
Martes

Personal:
Ing. residente obra, 3 oficiales de obra
Clima: Soleado
Actividades: Se continua con la aplicación de la primera mano de pintura en muros de patio

interno (zonas verdes). Se comienza a demoler enchape de moros de baños en zona de auditorio. Se realiza el desmonte de 2 sanitarios y 2 lavamanos.

Oscar R. Dir Int. Cristian Ochoa Ing. residente obra

30-OCT-24 Miércoles

Personal.
Ing. residente obra, 3 oficiales de obra
Clima: Soleado.
Actividades: Se terminan de demoler enchape de moros de baños de auditorio y se comienza a demoler en chape de piso. Se continua aplicando pintura koraza en moros exteriores de patio de zonas verdes.

Oscar R. Dir. Into Cristian Ochoa Ing. residente obra

31-OCT-24
Jueves

Personal
Ing. residente de obra, 3 oficiales de obra.
Clima: Soleado.
Actividades: Se termina de demoler enchape de piso en baños auditorio y se continua con el piso de auditorio. Se continua pintando muros exteriores de patio (zona verde). Se continua resanando muros internos de auditorio.

Oscar
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

01-NOV-24
Viernes

Personal
Ing. residente de obra, 3 oficiales de obra.
Clima: Soleado.
Actividades: Se comienza a tijar muros internos de auditorio

y se comienza a aplicar pintura vinilo en muros internos de auditorio y oficinas de auditorio. Se termina de pintar muros exteriores de patio de zona verde

Oscar R.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

02-Nov-24
Sábado

Personal.
Ing. residente de obra, 3 oficiales de obra
Clima: Soleado
Actividades: Se continua con la aplicación de pintura vinilo en muros internos y se continua con la demolición de enchape de piso en auditorio.

Oscar R.
Dir. Int

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

04-Nov-24
Lunes.

Personal:
Ing. residente de obra, 2 oficiales de obra.
Clima: Seco.
Actividades. Se continua pintando muros internos, Se comienza a instalar estructura para cielo raso. en zona de auditorio.

Oscar
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

05-Nov-24
Martes

Personal:
Ing. residente de obra 2 oficiales
Clima: Seco
Actividades: Se comienzan a desmontar tuberia electrica existente en auditorio. Se continua de moliendo piso de auditorio.

Oscar
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

06-Nov-24
Miercoles

Personal:
Ing. residente obra, 2 oficiales.
Clima: Seco
Actividades: Se continua demoliendo piso ceramico de auditorio. Se termina de pintar moros exteriores con pintura coraza de patio de zonas verdes.

Oscar P.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra.

07-Nov-2024
Jueves

Personal
Ing. residente obra, 2 oficiales de obra.
Clima: Soleado.
Actividades: Se habilitan oficinas de grupo dos frente a coordinacion y se comienza a desmontar luminarias y cielo raso existente. Se realiza aseo general.

Oscar P.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente

16

08-Nov-24 Viernes	Personal. Ing. residente obra, 2 oficiales obra. Clima: Soleado 2 Ayudantes obra Actividades: Se realiza el desmonte de luminarias y cielo raso de oficina de coordinación. Se comienzan a resanar muros internos de oficinas habilitadas. Se realiza traciego de mobiliarios. Oscar P. Dir Int. Cristian Ochoa Ing. residente O.
09-Nov-24 Sábado	Personal Ing. residente obra, 2 Oficiales obra 2 Ayudantes. Clima: Soleado Actividades. Se continuan resanando muros internos de oficinas y areas habilitadas. Se realiza aseo general. Oscar P. Dir. Int. Cristian Ochoa Ing. residente

10-Nov-24
(Lunes)
Domingo.

Personal
Ing. residente obra, 3 oficiales
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza la desinstalación de luminarias existentes y desmonte de cielo raso de pasillos y zona de apoyo a coordinación. Se enlona material desmontado y se realiza aseo general.

Oscar
Dir Int.

Cristian Odreu
Ing. residente O.

11-Nov-24
Lunes

Personal:
Ing. residente obra, 4 oficiales obra 2 Ayudantes obra, 1 Tecnico electrico.
Clima: Soleado.
Actividades: Se comienza a instalar estructura para cielo raso en auditorio. Se comienza a instalar tuberia electrica para salidas de iluminación en

auditorio. Se instala estructura para cielo raso en PVC en las 3 oficinas de auditorio.

Oscar R. Dir Int.

Cristian Ochoa Ing. residente O.

12-Nov-24 Personal.

Martes Ing. residente obra. 4 oficiales obra. 2 Ayudantes obra. 1 Tecnico electrico.

Clima: Soleado.

Actividades: Se comienzan actividades de hidrolavado de cubierta para realizar mantenimiento. Se continua realizando resanes generales en muros internos de oficinas y pasillos. Se comienza a aplicar pintura en muros internos de pasillo. Se continua instalando estructura para cielo raso en auditorio. Se continua instalando salidas para iluminación en auditorio.

Oscar R. Dir Int.

Cristian Ochoa Ing. residente.

13-Nov-24
Miércoles

Personal.
Ing. residente obra, 4 oficiales obra 2 Ayudantes obra, 1 Tecnico electrico
Clima: Soleado.
Actividades: Se continua realizando el hidrolavado de cubierta. Se instala cielo raso PVC en las tres oficinas de auditorio. Se continua instalando estructura para cielo raso en auditorio. Se instala estructura para cielo raso en pasillos, zona de celaduria y apoyo a coordinación. Se continua aplicando pintura en muros internos y se continua resanando muros. Se continua instalando tuberia electrica para salidas de iluminación.

Oscar L.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

20

14-Nov-24
Jueves.

Personal:
Ing. residente obra, 4 oficiales obra 2 Ayudantes obra, 1 tecnico electrico.
Actividades: Se continuan las actividades de resanes de muros internos y aplicacion de pintura. Se continua realizando el hidro-lavado de cubierta. Se realiza traciego de mobiliario a oficina de coordinación para seguir resanando moros internos. Se comienza a instalar cielo raso en PVC en auditorio. Se impermeabiliza con Paraguas viga canas posterior. Se retoman actividades de demolición de ~~cielo~~ ~~rasos~~ chape de piso de auditorio. Se desmontan cielo rasos de cuarto de aseo y baños.

Oscar L.
Dir Int.

Cristian Obra
Ing. residente obra.

15-Nov-24
Viernes

Personal.
Ing. residente obra, 4 oficiales obra
2 Ayudantes obra, 1 tecnico electrico.
Clima: Soleado
Actividades: Se realiza la demolición de enchape de muro en zona de baños. Se continuan actividades de resanes de muros internos y aplicación de pintura. Se termina de instalar cielo raso de auditorio se continuan actividades de hidrolavado de cubierta. Se continua demoliendo enchape de piso de auditorio. Se continua instalando tubería electrica para salidas de iluminación en oficinas de grupo dos.

Oscar P.
Dir Int.

Cristian Polanco
Ing-residente O.

2203

16-Nov-24 Personal.
Sábado Ing. residente obra, 4 Oficiales obra
2 Ayudantes, 1 Tecnico electrico.
Clima: Soleado.
Actividades: Se instala estructura para cielo raso en oficina de coordinación. Se continuan actividades de hidrolavado de cubierta para impermeabilización. Se instala cielo raso en PVC en 2 oficinas de zona de grupo 2.

Oscar R. Dir Int. Cristian Odra Ing. residente obra

17-Nov-24 Personal:
Domingo. Ing. residente obra, 2 Oficiales obra
Clima: Soleado.
Actividades. Se instala cielo raso en PVC en oficina (Psicología 2). y se comienza a instalar cielo raso en pasillo de ingreso.

Oscar R. Dir Int. Cristian Odra Ing. residente O.

18-Nov-24 Personal
Lunes. Ing. residente obra, 4 Oficiales obra
2 Ayudantes obra, 2 Tecnicos obra
Clima: Lluvias hasta las 9:00 am - 9:00 am
Actividades: Se instala cielo raso en archivo en auditorio. Se continua con el lijado, resane y aplicación de pintura en muros internos en zona de Trabajo Social, Psicologia, Defensoria (Grupo 2). Se continua instalando tuberia y cableado para salidas de iluminación en pasillos y zona de celaduria.

Oscar R.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente O.

19-Nov-24 Personal:
Martes Ing. residente obra, 4 Oficiales obra
2 Ayudantes obra, 2 Tecnicos electricos.
Clima: Lluvias hasta las 8:30 am
Actividades: Se continua con la instalación de cielo raso en

PVC en Pasillo de ingreso al ICBF y rampa. Se continua con la instalación de salidas de iluminación en zonas de pasillos y cocina. Se continua con la aplicación de masilla y resane de muros en baño de auditorio y oficina de coordinación. Se trasladan muebles de zona de coordinación a oficinas grupo 2 con personal de obra. Se continuan actividades de hidro-lavado de cubierta. Se retira pintura deteriorada en muros exteriores de patio de auditorio.

Oscar Cristian Ochoa
Dir Int. Ing. residente a.

20-Nov-24 Personal
Miércoles Ing. residente obra, 4 oficiales obra
2 Ayudantes obra, 2 Tecnicos electricos
Clima: Lluvioso hasta las 12 pm.

Actividades: Se termina de demoles enchape de piso de auditorio. Se intala cielo raso en PVC en zona de cocina y oficina de coordinación, Se instala salidas de iluminación en oficina de coordinacion, cocina y se continua instalando salidas de iluminación en zona de Pasillo y oficina de Nutrición.

Dir Int. Ing. residente obra

21 Nov-24
Jueves.

Personal.
Ing. residente obra, 4 Oficiales obra 2 Ayudantes obra, 2 tecnicos electricos
Clima: Lluvioso hasta las 9 am
Actividades: Se terminan actividades de hidrolavado en la cubierta. Se continua con la instalación de cielo raso PVC en zona de pasillos y se

instala cielo raso en oficina de coordinación. Se continua instalando tuberia electrica para salidas de iluminación. Se continua con el resane y masillado de muros internos de baño de auditorio y oficina de coordinación

Oscar P.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente O.

22-Nov-24
Viernes

Personal.
Ing. residente obra, 4 Oficiales obra 2 Ayudantes obra, 2 Tecnicos electricos
Clima: Lluvias hasta las 12 pm
Actividades: Se continua instalando cielo raso de PVC en zona de cocina y baños. Se continua instalando salidas de iluminación y se comienzan a instalar marcos para las luminarias de 60x60. Se

continua con los resanes y aplicación de masilla en muros internos. Se termina de aplicar pintura korasa den muros exteriores de patio de auditorio. Se comienza a enchapar muros de baño de auditorio.

Oscar R. Dir Int. Cristian Ochoa Ing. residente obra

23-Nov-24 Sábado

Personal.
Ing. residente obra. 5 oficiales 2 Ayudantes obra, 2 Tecnicos obra
Clima: Lluvioso.
Actividades: Se realiza alistado de piso en mortero en auditorio. Se continua instalando marcos de 60 x 60 y luminarias. Se continuar resanes en muros internos.

Oscar R. Dir Int. Cristian Ochoa Ing. residente O.

24-Nov-24
Domingo.

Personal.
Ing. residente de obra, 3 Oficiales
0 Ayudantes, 0 Tecnicos electricos.
Clima: Lluvioso
Actividades: Se comienza a instalar enchape de piso en auditorio. Se comienza a aplicar Sika fill 12 años para impermeabilizar en teja de cubierta existente.

Oscar L.
Dir Int.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

25-Nov-24
Lunes.

Personal:
Ing. residente obra., 5 oficiales de obra
2 Ayudantes obra, 2 Tecnico electrico.
Clima: Lluvioso hasta las 9 am
Actividades: Se continua instalando enchape de piso en auditorio
Se continua aplicando impermeabilizante Sika fill 12 años en cubierta. Se instala cielo raso

en PVC en oficina de nutricion.
Se continua instalando marcos
de 60 x 60 en oficinas.

Oscar R. Cristian Obra
Dir Int. Ing. residente Obra.

26-Nov-24 Personal:
Martes Ing. residente obra, 5 oficiales de obra
3 Ayudantes obra, 2 Tecnico electrico.
Clima: Lluvias en la mañana.
Actividades: Se continuan las
actividades de aplicacion de sikafill
12 años en teja de cubierta. Se
termina de enchapar piso en
auditorio. Se continua instalando
cielo raso en PVC en baño. Se
reorganiza tablero electrico de
aires acondicionados. Se continua
aplicando pintura en muros internos.
Se resana y se comienza a pintar
muros de patio interno con korasa.

Oscar R. Cristian Obra
Dir Int. Ing. Residente

30

27-Nov-24
Miercoles

Personal.
Ing residente obra, -5 oficiales obra
3 Ayudantes obra, -2 Tecnico electrico
Clima: Soleado.
Actividades: Se ternina de aplicar sika Pill 12 años en teja de cobierta: Se instalan luminarias de 60 x 60 en oficinas en el auditorio y coordinación.
Se comienza a aplicar boguilla en enchape de piso instalado en auditorio. Se continua instalando enchape de piso y muros en baño y bodega de auditorio.
Se comienza a sacar escombros y darle su respectiva disposición final.

Oscar
Dir Int.

Cristian Obra
Ing. residente obra

28-Nov-24
Jueves.

Personal:
Ing. residente de obra, 5 oficiales 2 Ayudantes obra, 2 Tecnicos electricos.
Clima: Soleado.
Actividades: Se realiza entrega de 3 oficinas de auditorio y oficinas de grupo 2. a la coordinadora para habilitar las oficinas del ingreso para intervensión. Se realiza el traslado de mobiliario con 3 trabajadores desde las 7:00 am hasta las 10:am. Se realiza el desmonte de cielo raso de tres oficinas del costado frontal las cuales fueron habilitadas (Grupo 1). Se realiza el desmonte de luminarias Se comienza a retirar pintura deteriorada en muros internos. Se comienza a instalar estructura para cielo raso en una de las oficinas y se instala PVC. Se continua

2293

resanando y pintando muros en zona de baños y aseo.

Oscar L. Cristian Obra
Dir Int. Ing. residente obra.

27-Nov-24 Viernes

Personal:
Ing. residente obra, 4 oficiales obra 2 Ayudantes obra, 2 Techicos electricos
Clima: Soleado.
Actividades: Se realiza el traslado de mobiliario de 8:ama 12 pm para habilitar espacios. Se habilita para intervensión Bodega, Prevencion y oficina elite y oficina Defensor. Se continua instalando estructura para cielo raso, en oficinas de grupo 1. Se continua enchapando piso y muros de baño auditorio. Se aplica pintura vinilo en pasillos.

Oscar L. Cristian Obra
Dir Int. Ing. residente O.

30-Nov-24 Personal.
Sábado. Ing. residente obra. 3 oficiales obra. 3 Ayudantes obra, 2 Electricos
Clima: Soleado.
Actividades: Se continua instalando estructura para cielo raso en oficinas y pasillos en zona de celaduria. Se realiza desmonte de luminarias y cielo raso de oficina de prevensión y oficina Elite. Se termina de enchapar baño de auditorio. Se continua resanando y pintando muros internos de pasillos y zonas de baños.

Oscar R. Dir Int.
Cristian Odar Ing. residente Obra

01-12-24 Personal:
Domingo. Ing. residente obra, 1 Oficial obra 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

Actividades: Se realiza alistado impermeabilizado en placa de cubierta. Se realiza aseo general en obra.

Oscar R. Dir Int.

Cristian Ochoa Ing. residente O.

02-Dic-24 Lones.

Personal:
Ing. residente obra, 2 Oficiales obra 3 Ayudantes obra, 2 Electricos
Clima: Soleado.
Actividades: Se continua instalando estructura para cielo raso en prevension y se comienza a instalar cielo raso. se continua instalando salidas de iluminación en oficinas de acceso principal. Se continua resanando muros interno de oficinas de zona de acceso (Grupo 1). Se desmontan cielo rasos faltantes de Bodega, y oficina de defensoria. se

aplica impermeabilizante en placa de la cubierta.

Oscar R. Dir. Int. Cristian Ochoa. Ing. residente obra

03-Dic-24 Martes

Personal: Ing. residente obra, 2 oficiales obra 2 Ayudantes obra, 2 Electricos

Clima: Soleado

Actividades: Se instala cielo raso en oficina de prevension. Se continua instalando estructura para cielo raso en oficinas de Grupo 1. Se realiza pañete en muros en zona de baños. Se realiza el desmonte de cielo raso de fachada principal. Se continua canela resane y aplicación de pintura en muros internos en oficinas de grupo 1. Se continua instalando salidas de iluminación y se instalan marcos

2797

de 60 x 60 en cielo raso. Y se instalan luminarias en el pasillo de celadoria.

Oscar P. Dir Int.

Cristian Olea Ing. residente Obra

04-Dic-24 Miércoles

Personal.
Ing. residente obra, 2 oficiales obra 3 ayudantes obra, 2 Electricos.
Clima: Soleado
Actividades: Se continua realizando resanes de muros en oficinas de grupo 1. Se continua instalando estructura y laminas de PVC en oficinas de grupo 1. Se realiza traciego de documentacion de oficina coordinacion a oficina de grupo 2. Se continuan instalando salidas de iluminacion.

Cristian Olea
Ing. residente obra

05-Dic.-24
Jueves

Personal.
Ing. residente obra, 2 oficiales obra
3 Ayudantes obra, 2 Electricos.
Clima: Soleado
Actividades: Se continua resanando muros internos de grupo 1. (oficinas) y se comienza a aplicar primera mano de pintura. Se continua instalando cielo raso en PVC y se comienzan a instalar marcos y luminarios de 60 x 60. Se aplica masilla en muro de pasillo en frente de baños.

Cristian Odea
Ing. residente obra

06-Dic-24
Viernes.

Personal.
Ing. residente obra, 2 oficiales obra.
3 Ayudantes obra, 2 Electricos.
Clima: Soleado
Actividades: Se continuan las actividades de resanes y aplicacion

de pintura en muros interiores en zona en grupo 3. Se comienzan a realizar el retiro de escombros provenientes de la sede. Se continuar instalando cielo raso en PVC e instalando luminarias y marcos de 60x60.

Cristian Obando
Ing. residente obra

07-Dic-24 Sábado

Personal.
Ing. residente obra, 2 oficiales 3 Ayudantes, 2 electricos
Clima: Soleado.
Actividades: Se continuan realizando actividades de resanes y aplicación de pintura en muros internos. Se comienza a trasladar moviliario de bodega de patio hacia baño funcionarios para realizar el cambio de abierta y de muros de esta bodega. Se

realiza aseo general de la obra.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

9-Dic-2024.
Lunes

Personal.
Ing. residente obra, 2 oficiales 3 Ayudantes, 2 Electricos, 2 Soldadores
Clima: Soleado.
Actividades: Se continua resanando y aplicando pintura en muros internos. Se continua resanando muro de fachada principal. Se comienza a cortar y armar estructura para marquisinas de fachada. Se termina de instalar cielo raso en PVC. Se instala ventana corrediza de aluminio en oficina central.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

2301

10-Dic-24 Personal.
Martes. Ing. residente obra, 2oficiales obra
2 Ayudantes, 2 Electricos, 2 Soldadores.
Clima: Soleado.
Actividades: Se comienza a instalar estructura metalica para marquesinas. Se continua resanando muros de fachada. Se instalan aparatos electricos (Interruptores). y se instalan extractores en baños. Se continua pintando muros internos y realizando retoques de pintura. Se pintan marcos metalicos de puertas existentes.

Cristian Ochoa
Ing. residente obra

11-Dic-24 Personal.
Miércoles Ing. residente obra, 2 oficiales obra
2 Ayudantes 2 Electricos, 2 Soldadores
Clima: Soleado.
Actividades: Se termina de

pintar muros internos del ICBF. Se continua pesanando moros externos de fachada, se continua instalando estructura para marquesina. Se comienza a demoler y desintalar cubierta de bodega de patio. Se pintan canaletas metalicas de oficina y se pintan ventanas (marcos) en parte interna de fachada. Se instalan salidas de iluminación para luminarias externas.

Cristian Oden
Ing. residente obra.

12-Dic-24 Jueves

Personal:
Ing. residente de obra. 2 oficiales 2 Ayudantes 2 electricos, 2 Soldadores
Clima: Seco.
Actividades: Se continua resanando moros de fachada.