Interior	CORPORACION NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
		Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduria		VERSIÓN 2
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 15

LUGAR:	Vereda San Miguel - Resg Aviranca
FECHA:	13 Marzo 2025
CONTRATO No.:	070 - 2024
OBJETO:	Construccion Sistema alcantarillado Sanitario y PTAR San Miguel - Resg Aviranca
CONTRATISTA:	Jair Lopez Rojas
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Cadavez Uribe	Resi de Obra	
Diego Ernesto Bravo Lasso	Apoyo Supervision CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita a sitio de obra encontrando Ing residente de obra, maestro y ocho obreros, quienes utilizan los elementos basicos de seguridad y proteccion personal. Estos trabajadores se encuentran conformando un solo frente de trabajo para la realizacion de excavaciones manuales entre camara 10-11, haciendo la nivelacion, el tendido de lecho de arena, instalacion de tuberia, instalacion de silla yee para domiciliaria y rellenos. y continuando en los tramos faltantes en el recorrido efectuado por toda la red del alcantarillado se evidencia la falta de tapas para los brocales ya construidos por lo que se hace el llamado de atencion a Ing residente para que de las tapas que tiene ya fundidas y guardadas hasta la respectiva instalacion y asi mismo atienda la fundicion de las tapas necesarias faltantes para que lo antes posible cubra los brocales y tenerlas listas las tapas para instalar a los brocales que vaya fundiendo. Se tiene señalizado y acordonado el sitio de los brocales que no tienen tapa. A la fecha se Ha avanzado con la colocacion y armado de acero de refuerzo para losa de piso y muros del filtro anaerobico, para el cual se verificar diametros, longitudes, ganchos

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

traslapes, separaciones y se encuentran acorde al diseño por lo que se aprueba continuar la actividad para completar toda la colocacion antes de fundir.
Se reitera la solicitud al contratista se adelante las respectivas pruebas de estanqueidad en colectores y en tanques ya terminados de la PTAR.
Se hace necesario que se mejore la disposicion y proteccion del acero

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

de refuerzo en obra, adecuandolo en un solo sitio y con la proteccion debidas, asi mismo disponer y acopiar sobrantes. Se recomienda coordinar el suministro de materiales petreos para que en los dias que se cuente con buen clima puedan ingresar las volquetas.