SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de Enero al 31 del mes de Enero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4684 de 05/12/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	998 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTEBELLO	NIT:	901.961.585-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	V & M INGENIERIA S.A.S. con numero de NIT. 900.062.688-7 con participación de (50%), EXPLANAN SAS con numero de NIT. 890.910.591-5 con participación de (40%), CIVCOL S.A.S. con numero de NIT. 900.817.409-0 con participación de (10%).		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO DEL SUR EN LAS VÍAS 20HL02 – OBANDO – ISNOS Y 20HL03 ISNOS – BORDONES – LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	17/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	17/10/2023
VALOR INICIAL:	$51.041.037.891,7566 M/CTE, INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	$51.041.037.891,76		

ANTICIPO OTORGADO:	$ 15.312.311.367,53
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 5.728.579.584,61
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 9.583.737.782,92
PLAZO INICIAL:	26 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2795	2022	10	2022004410055	$8.200.000.000	$0.00	$0.00
2795	2023	10	2022004410055	$27.999.999.939	$544.811.438	$15.026.946.751
2795	2024	10	2022004410055	$9.530.000.000	$0.00	$9.530.000.000
	2024	10		$12.270.000.000	$0.00	$5.518.999.982

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$778.302.053,89	$0.000	$233.490.616	$544.811.438

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 31 de enero de 2025, para el periodo de Enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$50.025.830.992,76	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$27.672.495.171,41	55.32

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$19.489.323.917,43	38.96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$19.489.323.917,43	38.96

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 15.312.311.367,53
Amortizado	$ 5.728.579.584,61
Saldo	$ 9.583.737.782,92

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 61.79%
Meta física ejecutada %: 61.12%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$10.208.207.538,4	NV-1000016356 Anexo No. 3	17/10/2023	19/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$15.312.311.367,5	NV-1000016356 Anexo No. 3	17/10/2023	19/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5.104.103.789,18	NV-1000016356 Anexo No. 3	17/10/2023	17/12/2028
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$10.208.208.088,8	NV-1000016356 Anexo No. 3	17/10/2023	17/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$2.552.051.895	NV-100016356 Anexo No. 3	14/03/2023	17/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1584 DE 2022		
CONTRATISTA:	EXPLANAN S.A.S	NIT:	890.910.591-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA (REPRESENTANTE LEGAL)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANDELARIA — LABERINTO RUTA 2402 SECTOR CANDELARIA — LA PLATA DEL PR28+000 AL PR38+500, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	10/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	10/02/2023
VALOR INICIAL:	$ 38.139.811.851,00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 38.139.811.851,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 11.441.943.555,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 3.754.940.152,20		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 7.687.003.402,80		
PLAZO INICIAL:	24 MESES		
FECHA SUSPENSIÓN:	06/09/2024		
FECHA REANUDACIÓN:	15/10/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA N:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/03/2025		

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N						
TOTAL						

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha 31 de enero de 2025 para el periodo Enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$36.948.001.024	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$19.673.161.503,78	53.25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$18.284.071.298,00	49.49
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$104.265.662,00	2.52

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 11.441.943.555
Amortizado	$ 3.754.940.152,20
Saldo	$ 7.687.003.402,80

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 53.49%
Meta física ejecutada %: 49.65%

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: Nacional de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.627.962.370,20	400045657 Anexo No. 4	21/12/2022	21/09/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.441.943.555,3	400045657 Anexo No. 4	21/12/2022	21/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$3.813.981.185,10	400045657 Anexo No. 4	21/12/2022	21/03/2028
Estabilidad y/ calidad de la Obra	$7.627.962.370,20	400045657 Anexo No. 4	21/12/2024	21/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.906.990.593,00	400045656 Anexo No. 4	21/12/2022	21/03/2025

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1051-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SRN	NIT:	901577911-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO VIAL SRN CON NIT. 901.577.911-1 (INTEGRADO POR INTERPRO S.A.S. CON NIT 804.001.735-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95% Y PROCONSULTING S.A.S. CON NIT 900.986.020-3 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5%).		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	10/02/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR-GGVCP 6869
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($4.499.641.403) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE M/CTE ($ 2.121.155.114)		
ADICIÓN 1:	DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y		

	CINCO MIL CIENTO CATORCE M/CTE ($ 2.121.155.114)
VALOR ACTUAL:	SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($6.620.796.517), incluido IVA.
ANTICIPO OTORGADO:	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($800.000.000)
ANTICIPO AMORTIZADO:	$772.719.435,81
SALDO POR AMORTIZAR:	$27.280.564,19
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	12 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
806922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$800.000.000	$800.000.000	$0.00
807222	2022	11	C-2401-0600-134-0-2401008-02	$500.000.000	$500.000.000	$0.00
642423	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$999.983.340	$999.983.340	$0.00
933323	2023	11	C-2401-0600-134-0-2401008-02	$1.000.000.000	$1.000.000.000	$0.00
192624	2024	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$1.199.658.063	$175.266.722,78	$353.357.271,35
1245724	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$2.121.155.114	$0.00	$2.121.155.114

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 24	$196.928.902	$37.416.491,38	$59.078.670,60	$234.345.393,38

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 24 De fecha 05 de febrero de 2025 para el período Enero de 2025 el contrato reporta un avance de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $4.345.928.035,82 65.64%
Total inversión ejecutada: $4.294.270.290,24 64.86%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/01/2025	4

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$662.079.652	Póliza No. 3016092 Anexo No. 4	10/02/2023	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$1.600.000.000	Póliza No. 3016092 Anexo No. 4	02/08/2023	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.324.159.303	Póliza No. 3016092 Anexo No. 4	10/02/2023	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.986.238.955	Póliza No. 3016092 Anexo No. 4	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-001691	08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL No. 64 ANILLO TURISTICO SUR HUILA CTO 998.

2025E-VUVRAZ-001607	08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL N 94 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022.
2025E-VUVRAZ-001612	08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL N 75 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022.
2025E-VUVRAZ-001656	08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME TRIMESTRAL SOCIAL NO.7.
2025E-VUVRAZ-001880	09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA INFORME MENSUAL No 23 DICIEMBRE 2024 LA PLATA HUILA CONT 1051 2022 CON. VIAL SRN.
2025E-VUVRAZ-001905	09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ENTREGA ANEXOS TECNICOS INFORME MENSUAL No 23 DICIEMBRE 2024 LA PLATA HUILA CONT 1051 2022 CON. VIAL.
2025E-VUVRAZ-002747	13/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL.
2025E-VUVRAZ-002779	13/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISIÓN INF MENSUAL No. 15 OCT ANILLO TURISTICO.
2025E-VUVRAZ-003470	14/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RESPUESTA PRESENTACIÓN PLAN DE CARGAS AD PRORROGA.
2025E-VUVRAZ-003692	14/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL N 95 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022.
2025E-VUVRAZ-003695	14/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL N 76 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022.
2025E-VUVRAZ-006281	21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL N 77 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022.
2025E-VUVRAZ-006198	21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL No. 65 ANILLO TURISTICO SUR HUILA CTO 998.
2025E-VUVRAZ-006284	21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE	INFORME SEMANAL N 96 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022

		VIAS	
2025E-VUVRAZ-006796	22/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE AMBIENTAL ANILLO TURISTICO.
2025E-VUVRAZ-007326	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RESPUESTA RADICADO 2025S-VHUI-003167.
2025E-VUVRAZ-008844	28/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL No. 67 ANILLO TURISTICO SUR HUILA CTO 998.
2025E-VUVRAZ-008960	28/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL N 97 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022.
2025E-VUVRAZ-008963	28/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INFORME SEMANAL N 78 CON.VIAL SRN CONTRATO 1584 DE 2022.
2025E-VUVRAZ-008970	28/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SOLICITUD RESPUESTA AL COMUNICADO C.VIAL INV 1051 CGE 742 2023 SOLICITUD.
2025E-VUVRAZ-009550	29/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PRE ACTA SOCIAL NO.10.
2025E-VUVRAZ-010545	31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE AMBIENTAL ANILLO TURISTICO.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VHUI-000204	02/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-125785.
2025S-VHUI-000091	02/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-119885.
2025S-VHUI-000102	02/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-122645.
2025S-VHUI-000201	02/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-122858.

2025S-VHUI-000202	02/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-122877.
2025S-VHUI-000203	02/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-123087.
2025S-VHUI-000225	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-126296.
2025S-VHUI-000243	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-129605.
2025S-VHUI-000237	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-129592.
2025S-VHUI-000226	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-126311.
2025S-VHUI-000253	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-132818.
2025S-VHUI-000248	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-129871.
2025S-VHUI-000251	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-132807.
2025S-VHUI-000258	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-132819.
2025S-VHUI-000266	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-134264.
2025S-VHUI-000264	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-133496.
2025S-VHUI-000329	03/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-127203.
2025S-VHUI-003167	22/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-006796
2025S-VHUI-003814	24/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-001691.
2025S-VHUI-003810	24/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-001607.
2025S-VHUI-003811	24/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-001612.
2025S-VHUI-003817	24/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-001880.
2025S-VHUI-005419	31/01/2025	CONSORCIO VIAL SRN	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-010545.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentaron.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA

C.C. 83241165 de la Argentina (Huila)

SUPERVISOR