LICITACIÓN PÚBLICA ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☑ CONCURSO DE MERITOS ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

SAMC-015-2022

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO:

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE CAÑO BUQUE EN EL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CALLE 7 CON CARRERA 31 BARRIO ROSA LINDA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: TRES (03) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTE (Día) 20 DE DICIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: DIECINUEVE (Día) 19 DE MARZO (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 407.877.586,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSION 01 28/12/2022	20 DIAS
REINICIO 18/01/2023	N.A
ACTA DE SUSPENSION 02 28/02/2022	30 DIAS
AMPLIACION 1 DE SUSPENSION 02 28/03/2023	30 DIAS
AMPLIACION 2 DE SUSPENSION 02 28/04/2022	49 DIAS
REINICIO 16/06/2023	N.A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 28 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)
N.A	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 407.877.586,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MTE

CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS R.L. CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL C.C. 40.442.830 DE VILLAVICENCIO

(Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y R/L)

INTERVENTOR: N.A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: JAVIER RICARDO ZORNOSA HERNÁNDEZ

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

JEFE DE CONTRATACION SECTOR SOLICITANTE: MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

En la Ciudad de Villavicencio Meta a los DOCE (12) días del mes JULIO del 2023 se reunieron CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL representante legal del contratista, JAVIER RICARDO ZORNOSA HERNÁNDEZ supervisor del contrato con el fin de terminar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con el objeto contractual.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El contratista ejecutó las actividades 1.1, 3.7, 4.2, 5.2 y 5.4 de la cláusula tercera del contrato no. 3153-2022, según las especificaciones técnicas y análiis de precios unitarios; los soportes de la ejecución están en el informe del contratista para la terminación.

El contratista solicita en su informe que para la liquidación del contrato se contemple el reconocimiento económico de las actividades ejecutadas, soportadas y detalladas en el mismo, por un valor total de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO UNO DOS PESOS M/CTE ($ 57'533.396,12)

B. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona las correcciones por realizar:

CLASE DE DOCUMENTO O ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
COMISION TOPOGRA PERMANENT. inc equipo,plano trans	0,50	REPLANTEO TOPOGRÁFICO CANTIDAD POR EJECUTAR 0.00 MES	
EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGl. Inc retiro 5km	63,98	EXTRACCIÓN DE TIERRA PARA CIMENTACIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 63.98 M3	
RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)	100,01	RELLENO DE MATERIAL EN CIMENTACIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 100.01 M3	
CONCRETO 12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	0,40	CONCRETO PARA SOLADO CANTIDAD POR EJECUTAR 0.40 M3	
CONCRETO ZAPATA 20.7MPa, (3000psi) No inc. Hierro	1,40	CONCRETO PARA LAS ZAPATAS DE LAS CIMENTACIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 1.40 M3	
CONTRAPESOS CONCR. SIMPLE 20.7 MPa (3000 p.s.i)	2,65	CONCRETO PARA LOS CONTRAPESOS DE LAS CIMENTACIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 2.65 M3	
CONCRETO VIGA CIMENTA 20,7MPa (3000psi)	0,68	CONCRETO PARA LAS VIGAS DE LAS CIMENTACIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 0.68 M3	
PEDEST C. 20,7MPa,(3000 psi) 50*50 6D5/8+F 3/8c/20	10,60	CONCRETO REFORZADO PARA PEDESTALES DE CIMENTACIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 10.60 M3	
CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	59,26	CONCRETO PARA MUROS DE LAS CIMENTACIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 59.26 M3	
ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	4.886,34	EL ACERO YA SE ENCUENTRA COMPRADO Y FIGURADO CANTIDAD POR EJECUTAR 0.00 KG	CARTILLA DE ACEROS FIGURADO 412MPA A ENTREGAR
CONCRETO 20.7 MPa, (3000 psi) PLACAS DE ACCESO	5,25	CONCRETO PARA ACCESOS AL PUENTE CANTIDAD POR EJECUTAR 5.25 M3	
MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa	157,02	MALLA PARA REFORZAMIENTO CANTIDAD POR EJECUTAR 0.00 KG	
ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint	8.162,83	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE METÁLICO CANTIDAD POR EJECUTAR 8,162.83 KG	
ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin	609,92	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE METÁLICO CANTIDAD POR EJECUTAR 609.92 KG	
SUMIN E INS PERNO D=5/8" L=290 MM A325N	32,00	PERNOS PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CANTIDAD POR EJECUTAR 32 UND	

		CANTIDAD POR EJECUTAR 17 DÍAS	
CANALIZACION RIO BUILD DSK,RETROEX apr20T inc tran	17,00	ACTIVIDADES DE DESCOLMATACIÓN CANTIDAD POR EJECUTAR 0.00 HORAS	
SUM EINST GEOTEXTIL NT 3000	124,58	MATERIAL PARA OBRAS PROTECCIÓN CANTIDAD POR EJECUTAR 124.58 M2	
GAVION 2x1x1/8x10/3mm,C11.8ecub,Zn(260gi7m 2)Invias	70,00	MALLAS METÁLICASPARA GAVIONES CANTIDAD POR EJECUTAR 0.00 M3	ENTREGAR RELACION CON ESPECIFICACION TECNICA DE LAS MALLAS A ENTREGAR
CONCRETO (20.7 MPa, 3000psi) ANDENES puentes	2,51	CONCRETO PARA ANDENES CANTIDAD POR EJECUTAR 2.51 M3	

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DOCE (12) días del mes de JULIO de 2023

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de Suscripción)

Firma

Nombre CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL
R/L ANGEVAL SAS
Contratista

Firma

Nombre N.A
Interventor

Firma

Nombre JAVIER RICARDO ZORNOSA HERNÁNDEZ
Supervisor