Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE RECIBO FINAL**	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 5

CONTRATO No.	266 del 11 de octubre de 2021				
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SAMC-002-2021 – GRUPO 2				
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA				
OBJETO:	ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02.				
N° DE RP Y FECHA	INCIAL: 6335	ADICIONAL No. 1: 3839	ADICIONAL No. 2: 6120	RESERVA 2022 No. 1: 773	RESERVA 2022 No. 2: 875
	22/01/2021	06/04/22	19/07/22	22/01/2023	22/01/2023
	RESERVA 2021: N° 1479				
	22-01-2022				
VALOR DE RP	$ 982.239.854	$ 110.512.602	$ 142.339.153	$ 110.512.602	$ 142.339.153
	$ 491.119.927				
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	N° 773 del 22/01/2023	N° 875 del 22/01/2023	El RP para el pago, será el que se expida de pasivo exigible 2025.		
FUNTES DE FINANCIACION	Recursos propios				
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 110.106.769,60				
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	Persona Natural			
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	**NIT:** 98.552.707			
VALOR INICIAL:	$ 982.239.854				
VALOR ADICIONAL:	N° 1 $ 110.512.602	N° 2 $ 142.339.153	*Valor Total:* $ 1.235.091.609		
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS				
PLAZO ADICIONAL:	N° 1 2 MESES Y 15 DIAS	N° 2 4 DÍAS	N° 3 30 DÍAS	N° 4 60 DIAS	**PLAZO TOTAL:** 8 MESES Y 4 DÍAS
ANTICIPO (50%)	$ 491.119.927,00				
ANTICIPO AMORTIZADO	Presente acta: $ 27.391.503.50	Acumulado: $ 491.119.927,00			
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	SOLIDOS S.A.S. - Contrato No. 167 Periodo del 04 de agosto de 2021 hasta el 22 de septiembre de 2022./				
SUPERVISOR	EDGAR BAYONA FLOREZ – Supervisor de obra recibo final				
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2021				
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 1	06/05/2022			
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A				
ACTA DE REINICIACIÓN	N° 1	25/07/2022			
FECHA DE TERMINACIÓN:	INICIAL: 26 ENERO DE /2022	FINAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
AVANCE FINANCIERO	$ 1.188.464.280,00	96,22%			
AVANCE FÍSICO	100 %	Meta alcanzada del plan de desarrollo: 330 m2 de equipamiento urbano de la ciudad.			
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	Calle 36 N° 24 – 74, CASA GALAN, Barrio Bolívar, Comuna 13 (Oriental)				
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				

En Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de marzo del año 2025, entre el Ing. **EDGAR BAYONA FLOREZ**, en calidad de Supervisor de obra de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, y el Ing. **CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR** quien comparece en NOMBRE PROPIO, como Contratista, se suscribe la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 266 del 11 octubre de 2021, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el plazo contractual de ejecución del contrato culminó el día veintidós (22) del mes de septiembre de 2022, fecha esta hasta la cual la interventoría Solidos S.A.S. termina las actividades propias de supervisión a las obras, quedando con la obligación de realizar acompañamiento hasta la liquidación del contrato de obra N° 266 de 2021.

2. Que el día 23 de septiembre de 2022, es encargado como supervisor de obra del contrato N° 266 de 2021 el ingeniero EDGAR BAYONA FLOREZ, profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura, mediante designación del 23/09/2022 para realizar el seguimiento a la terminación y entrega de obras faltantes.

3. El día 22/02/2023 se realiza Acta de Comité de Obra entre representante del contratista de obra (Ing. Carlos A. Restrepo Salazar, Ing. Juan C. Villada e Ing. Lany Gutiérrez B.), interventoría SOLIDOS SAS (Ing. Julio Cesar Pinto B.), y el supervisor de obra de la Secretaria de infraestructura para el recibo final (Ing. Edgar Bayona Florez), donde se consigna los compromisos de entrega por parte de la interventoría y lo faltante por ejecutar y pendientes de obra.

4. Que el día 06/03/2023 se celebra Acta de entrega de llaves y elementos del predio denominado Casa Galán, entre representante del contratista de obra (Ing. Lany Gutiérrez Bautista) y el supervisor de obra (Ing. Edgar Bayona Flórez).

5. El día 07/03/2023 el supervisor de obra mediante consecutivo 2-SdlB2-202303-00017247 hace entrega al Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público "DADEP" de las instalaciones de la Casa Galán, para que el DADEP tome posesión del inmueble, donde también se deja constancia de algunos pendientes de reparaciones a las obras ejecutadas y de entrega de paz y salvos de recibos de servicios públicos.

6. A la fecha ya el contratista ha realizado las reparaciones y los pendientes de las obras, quedando terminadas a satisfacción de la supervisión.

7. Que, para lograr realizar la presente acta de recibo final, fue necesario que la interventoría SOLIDOS SAS y el contratista de obra, celebrarán y entregarán firmada por las partes el Acta de Recibo parcial N° 6, correspondiente al periodo de ejecución de obras del 25/07/2022 al 22/09/2022, lo cual se dio el día 04/03/2025 mediante entrega por parte del contratista de obra con comunicado DT-CT266-2025-001 de esta misma fecha, dejando constancia que el acta parcial N° 6 tiene fecha del día 26/12/2024.

8. Que una vez revisada el Acta Parcial de obra N° 6 aprobada por la interventoría SOLIDOS SAS, se detectan inconsistencias en cantidades de obra y valores de diferentes ítems de obra (2.3.1 – 2.3.3 – 2.4.1 – 2.4.2 – 3.1.1 – 3.1.2 – 7.1.1 – 13.1.3 – 14.2.1 – NP7 y NP9), lo cual es necesario ajustar en la presente acta, dejando la observación de los ajustes en las respectivas memorias de cantidades anexas a la presente.

9. Que el contratista entrego el certificado RETIE N° 6148 expedido por ODIR Certificaciones SAS del 19/11/2022, correspondiente al dictamen N° UF1122-5438, junto con los planos eléctricos asbuild (dos) de mayo 2022 y acta de legalización del medidor eléctrico N° 83179847 del 14/004/2023.

10. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
N° de la póliza Cumplimiento: 55-44-101068088-9

Responsabilidad Civil: 55-40-101029539

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	03-11-2021	24-01-2023	$ 247.018.321,80
Salarios	03-11-2021	24-09-2025	$ 123.509.160,90
Calidad			
Estabilidad	5 años		$ 247.018.321,80
Responsabilidad civil	03-11-2021	24-01-2023	$ 491.119.927,00

11. Que el valor ejecutado del contrato es de **$ 1.235.091.609,00** según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.188.464.280,00
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 46.627.329,00
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 1.235.091.609,00**

12. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato	11-10-2021	$ 982.239.854,00	
Valor Adicional No. 1	14-01-2022	$ 110.512.602,00	
Valor Adicional No. 2	01-04-2022	$ 142.339.153,00	
Valor Acta de pago parcial No 1	10-12-2021		$ 17.295.800,00
Valor Acta de pago parcial No 2	14-03-2022		$ 20.472.763,00
Valor Acta de pago parcial No 3	18-04-2022		$ 22.213.132,00
Valor Acta de pago parcial No 4	02-09-2022		$ 96.398.927,00
Valor Acta de pago parcial No 5	14-12-2022		$ 771.076.225,00
Valor Acta de pago parcial No 6	19-11-2024		$ 175.946.199,00
Valor Acta de pago Final			$ 85.061.235,00
Saldo a favor del Municipio			$ 46.627.329,00
Sumas iguales		**$ 1.235.091.609,00**	**$ 1.235.091.609,00**

13. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor
Valor Anticipo inicial		$ 491.119.927,00	
Valor anticipo adicional No.1(Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)		N/A	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	10-12-2021		$ 8.647.900,00
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	14-03-2022		$ 10.236.381,50
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	18-04-2022		$ 11.106.566,00
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 4	02-09-2022		$ 48.199.463,50
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 5	14-12-2022		$ 385.538.112,50
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 6 anexa a la presente.	19-11-2024		$ 27.391.503,50
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			$ 0,00
Sumas iguales		**$ 491.119.927,00**	**$ 491.119.927,00**

14. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en los anexos a la presente acta (Anexo N° 1 al acta de recibo final y Acta Recibo Parcial N° 6 con su anexo).

2. El valor a pagar en la presente Acta de Recibo Final que incluye el Acta Parcial N° 6, es el siguiente:

VALOR EJECUTADO EN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 6	$ 175.946.199,00
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO EN ACTA PARCIAL N° 6	$ 27.391.503.50
VALOR NETO ACTA PARCIAL N° 6	$ 148.554.695,50
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL	$ 85.061.235,00
VALOR NETO EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 6 Y ACTA FINAL	**$ 233.615.930,50**
MENOS RETENCIÓN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA LIQUIDACIÓN	$ 123.509.160,90
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 110.106.769,60**

SON: CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100.

NOTA: Para el trámite de pago de la presente acta de recibo final ante la tesorería mediante la plataforma del secop, el contratista debe dar cumplimiento a lo siguiente:

2.1 El trámite de pago de la presente acta de recibo final, se dará cuando sea expido el respectivo certificado de registro presupuestal de pasivo exigible, una vez surtidos los trámites administrativos para la constitución de los saldos de pasivos exigibles.
2.2 Acreditar el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales de todo el personal que haya vinculado para la ejecución del contrato.
2.3 Presentar y aprobar la actualización de las vigencias de las pólizas que amparan los riesgos del contrato, conforme a la fecha de la presente acta de recibo final.
2.4 Presenta el informe final de ejecución del contrato (Acta Parcial N° 6 y Acta Final)
2.5 Liquidación Fiducia constituida para el manejo del anticipo.

3. El valor a pagar con la liquidación, corresponde al 10% del valor total del contrato, siendo este valor de $ 123.509.160,90, según lo señalado en la cláusula 9 de FORMA DE PAGO del contrato, una vez sea expido el respectivo certificado de registro presupuestal de pasivo exigible y se cumpla con la entrega de los siguientes documentos faltantes:

3.1 Paz y salvos de todo el personal que laboró en la ejecución del contrato.
3.2 Paz y salvos de los subcontratistas y proveedores que suministraron servicios, materiales, equipos, transporte, y demás durante la ejecución del contrato.
3.3 Planos record de las obras ejecutadas, incluido redes de servicios públicos.
3.4 Manual de mantenimiento.
3.5 Certificados de calidad de los materiales
3.6 Constancia de pago ante la tesorería, de los rendimientos financieros que se hayan generado en el manejo del anticipo.
3.7 Informe consolidado de todo el contrato por actividades.
3.8 Constancia del pago del FIC SENA
3.9 Dossier de construcción que incluye toda la documentación, protocolos, procedimientos, hojas de datos técnicos, manuales, catálogos, certificados, planos y otros documentos inherentes al proyecto que respalden las inspecciones y pruebas a las instalaciones, equipos, subsistemas y sistemas, individualmente y en conjunto, en cumplimiento con las especificaciones técnicas, el diseño y planos del proyecto.
3.10 Pantallazo de inventarios de los elementos instalados que están clasificados de carácter devolutivo, para lo cual debe gestionarse la entrega de los elementos devolutivos mediante certificados de calidad, facturas de compra, manuales de funcionamiento, manuales de mantenimiento a la entidad que debe recibir la obra, como es el Instituto Municipal de

Cultura y Turismo del Municipio de Bucaramanga, y una vez recibidos los deben cargar al inventario para expedir el respectivo certificarlo, el cual se entrega al almacén de la Alcaldía de Bucaramanga, quienes finalmente entregan el pantallazo de inventarios sin novedades.

4. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que intervienen y visan:

CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
Contratista

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra Recibo Final
Secretaria de Infraestructura

VoBo. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura

Salvedades:

- De acuerdo al correo electrónico de fecha 24/03/2023 enviada a Interventoría y Supervisión, se demostró ejecución de obra por un valor total de $1'244.514.145^{00}$ ($9'422.536 por encima del valor contractual).
- El Municipio de Bucaramanga deja de pagar los Items no previstos NP36, NP37, NP38, NP39 y NP40 que ascienden a un total de $38'800.258^{00}$ los cuales fueron cancelados por la Interventoría pero no fueron debidamente legalizados por la entidad contratante mediante otro SI adicionando de este contrato

- Se procederá al cobro por vía judicial del dinero que se me quede adeudando de este contrato

C.C $93.352.707
CONTRATISTA.

	ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 8 de 8

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL: $ 252.851.755,00	VALOR TOTAL: $ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				$ 23.033.605,96		$ 26.670.904,70		$ 26.670.904,70		$ -		$ 26.670.904,70
1,1	MEDICIONES												
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, areas menores a 5.000 m2	m2	272,91	$ 4.145,00	$ 1.131.211,95	271,65	$ 1.125.989,25	271,65	$ 1.125.989,25			271,65	$ 1.125.989,25
1,2	DESMONTES												
1.2.1	Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro	m2	47,18	$ 10.623,00	$ 501.193,14	54,58	$ 579.803,34	54,58	$ 579.803,34			54,58	$ 579.803,34
1.2.2	Desmonte de tejas de barro, incluye cargue y retiro	m2	194,39	$ 13.898,00	$ 2.701.632,22	200,21	$ 2.782.518,58	200,21	$ 2.782.518,58			200,21	$ 2.782.518,58
1.2.3	Desmonte estructura de cubierta, incluye cargue y retiro	m2	241,14	$ 15.722,00	$ 3.791.203,08	254,79	$ 4.005.808,38	254,79	$ 4.005.808,38			254,79	$ 4.005.808,38
1.2.4	Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro	m	30,33	$ 17.186,00	$ 521.251,38	17,46	$ 300.067,56	17,46	$ 300.067,56			17,46	$ 300.067,56
1.2.5	Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro	m2	14,08	$ 27.251,00	$ 383.694,08	36,9	$ 1.005.561,90	36,90	$ 1.005.561,90			36,90	$ 1.005.561,90
1,3	DEMOLICIONES												
1.3.1	Demolición de muros en tapia pisada e=40 cm, altura hasta 5 mts, con acabado, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	m2	168,64	$ 65.518,00	$ 11.048.955,52	200,71	$ 13.150.117,78	200,71	$ 13.150.117,78			200,71	$ 13.150.117,78
1,4	EXCAVACIONES												
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	34,51	$ 70.473,00	$ 2.432.023,23	47,87	$ 3.373.542,51	47,87	$ 3.373.542,51			47,87	$ 3.373.542,51
1,5	RELLENOS												
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	m3	4,36	$ 119.826,00	$ 522.441,36	2,9	$ 347.495,40	2,90	$ 347.495,40			2,90	$ 347.495,40
2	CONCRETOS				$ 101.481.505,47		$ 79.053.472,75		$ 78.933.697,40		$ 8.455.433,57		$ 87.389.130,97
2,1	CIMENTACION												
2.1.1	Viga de cimentación en concreto 3500 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	10,10	$ 968.572,00	$ 9.782.577,20	7,06	$ 6.838.118,32	7,06	$ 6.838.118,32			7,06	$ 6.838.118,32
2,2	PLACAS DE PISO												
2.2.1	Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm	m3	1,17	$ 2.395.507,00	$ 2.802.743,19	1,37	$ 3.281.844,59	1,32	$ 3.162.069,24			1,32	$ 3.162.069,24
2.2.2	Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm e impermeabilización	m3	0,90	$ 1.357.431,00	$ 1.221.687,90	1,17	$ 1.588.194,27	1,17	$ 1.588.194,27			1,17	$ 1.588.194,27
2.2.3	Piso en concreto 3500 psi premezclado. Coloreado con pigmentos líquidos sintéticos Acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos	m3	20,85	$ 1.708.245,00	$ 35.616.908,25	16,8	$ 28.698.516,00	16,80	$ 28.698.516,00			16,80	$ 28.698.516,00
2.2.4	Placa en concreto 3000 psi pulido, incluye malla y endurecedor superficial	m3	0,12	$ 1.163.687,00	$ 139.642,44	7,25	$ 8.436.730,75	7,25	$ 8.436.730,75			7,25	$ 8.436.730,75
2,3	COLUMNAS Y MUROS												
2.3.1	Columna en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2	m3	1,37	$ 1.371.819,00	$ 1.879.392,03	2,1	$ 2.880.819,90	2,10	$ 2.880.819,90	0,75	$ 1.028.864,25	2,85	$ 3.909.684,15
2.3.2	Muros en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m	m3	17,97	$ 1.227.645,00	$ 22.060.780,65	1,78	$ 2.185.208,10	1,78	$ 2.185.208,10			1,78	$ 2.185.208,10
2.3.3	Construcción de cajuela escafilando dentro de muro en Tapia existente para construcción de pantallas en concreto	m3	17,97	$ 345.623,00	$ 6.210.845,31	1,78	$ 615.208,94	1,78	$ 615.208,94	16,02	$ 5.536.880,46	17,80	$ 6.152.089,40
2,4	VIGAS Y PLACAS AÉREAS												
2.4.1	Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2	m3	0,95	$ 1.748.844,00	$ 1.661.401,80	1,64	$ 2.868.104,16	1,64	$ 2.868.104,16	-0,69	-$ 1.206.702,36	0,95	$ 1.661.401,80
2.4.2	Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2	m3	14,35	$ 1.401.082,00	$ 20.105.526,70	15,46	$ 21.660.727,72	15,46	$ 21.660.727,72	2,21	$ 3.096.391,22	17,67	$ 24.757.118,94
3	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				$ 83.363.185,81		$ 90.813.919,85		$ 89.511.312,67		-$ 3.968.219,68		$ 85.543.092,99
3,1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS												
3.1.1	Acero de refuerzo figurado	kg	5.591,45	$ 8.766,00	$ 49.014.650,70	6234,12	$ 54.648.295,92	6234,12	$ 54.648.295,92			6.234,12	$ 54.648.295,92
3.1.2	Malla electro soldada	kg	319,94	$ 9.506,00	$ 3.041.349,64	454,6	$ 4.321.427,60	317,57	$ 3.018.820,42	1040,06	$ 9.886.810,36	1.357,63	$ 12.905.630,78
3.1.3	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior	Kg	1.210,91	$ 24.217,00	$ 29.324.607,47	1220,49	$ 29.556.606,33	1220,49	$ 29.556.606,33	-572,12	-$ 13.855.030,04	648,37	$ 15.701.576,29
3,2	ANCLAJES												
3.2.1	Anclaje de piso a techo con guaya de 3/8" galvanizada L=5.20 m. Incluye tensor, perro y carcamo de 3/8" embebida en concreto	und	26,00	$ 76.253,00	$ 1.982.578,00	30	$ 2.287.590,00	30,00	$ 2.287.590,00			30,00	$ 2.287.590,00
4	CUBIERTAS Y CANALES				$ 214.070.002,32		$ 124.302.405,66		$ 124.302.405,66		$ -		$ 124.302.405,66
4,1	CUBIERTAS												
4.1.1	Cubierta en teja plana de barro de 30x20 cm. Incluye impermeabilizacion manto alfastico de 2,5 mm, listones madera 4x4 y panel osb de 15mm	m2	145,37	$ 242.830,00	$ 35.300.197,10	194,1	$ 47.133.303,00	194,10	$ 47.133.303,00			194,10	$ 47.133.303,00
4.1.2	Suministro e instalación de Estructura en Madera Laminada para Cubierta, conformada por cerchas, correas y apoyos a columnas según diseño, incluye perfiles metálico de conexión y pernos.	m2	145,37	$ 797.640,00	$ 115.952.926,80		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4.1.3	Pergola Sunkeen Lite /Entre Muros /Motorizada/Lona Viniilicas para exposicion permanente en exteriores, Ondas suaves formadas por tela que se extiende o recogen para disfrutar de la luz natural/Estructura liviana y flexible/ Resistente al viento de hasta 30km/h./ sistema con una ligera inclinacion lateral para permitir el correcto deslizamineto del agua hacia un costado de la pergola/ Hunter Douglas	m2	23,56	$ 2.535.539,00	$ 59.737.298,84	29,24	$ 74.139.160,36	29,24	$ 74.139.160,36			29,24	$ 74.139.160,36
4,2	CANALES Y BAJANTES												
4.2.1	Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte.	m	14,89	$ 206.822,00	$ 3.079.579,58	14,65	$ 3.029.942,30	14,65	$ 3.029.942,30			14,65	$ 3.029.942,30
5	MUROS DIVISORIOS				$ 7.877.035,79		$ -		$ -		$ -		$ -
5,1	MAMPOSTERÍA												
5.1.1	Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm)	m2	50,17	$ 47.612,00	$ 2.388.694,04		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
5.1.2	Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) por metro lineal	m	18,03	$ 27.938,00	$ 503.722,14		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
5.1.3	Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm), para alturas mayores a 3 m	m2	76,41	$ 59.178,00	$ 4.521.790,98		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL X

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL: $ 252.851.755,00	VALOR TOTAL: $ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
5,2	DIVISIONES SISTEMA LIVIANO											0,00	
5.2.1	Muro liviano una cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm, por metro lineal	m	7,37	$ 62.799,00	$ 462.828,63		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
6	RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA				$ 1.566.092,87		$ 1.528.162,83		$ 1.528.162,83		$ -		$ 1.528.162,83
6,1	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA												
6.1.1	Empalme a red hidraulica existente en PVC RDE 9 Diámetro1/2", incluye accesorios de conexión	und	1,00	$ 36.504,00	$ 36.504,00	1	$ 36.504,00	1,00	$ 36.504,00			1,00	$ 36.504,00
6.1.2	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	m	54,03	$ 13.126,00	$ 709.197,78	45,95	$ 603.139,70	45,95	$ 603.139,70			45,95	$ 603.139,70
6.1.3	Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión	m	11,53	$ 15.317,00	$ 176.605,01	11,65	$ 178.443,05	11,65	$ 178.443,05			11,65	$ 178.443,05
6.1.4	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4", incluye accesorios de conexión	m	18,76	$ 25.483,00	$ 478.061,08	18,76	$ 478.061,08	18,76	$ 478.061,08			18,76	$ 478.061,08
6,2	PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA												
6.2.1	Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión	und	5,00	$ 33.145,00	$ 165.725,00	7	$ 232.015,00	7,00	$ 232.015,00			7,00	$ 232.015,00
7	RED SANITARIA Y VENTILACIÓN				$ 1.367.368,24		$ 2.220.195,90		$ 2.220.195,90		$ 235.557,00		$ 2.455.752,90
7,1	TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN												
7.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	m	8,95	$ 33.651,00	$ 301.176,45	0,2	$ 6.730,20	0,20	$ 6.730,20	7,00	$ 235.557,00	7,20	$ 242.287,20
7.1.2	Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión	m	4,89	$ 65.747,00	$ 321.502,83	24,1	$ 1.584.502,70	24,10	$ 1.584.502,70			24,10	$ 1.584.502,70
7.1.3	Red ventilación PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	m	9,36	$ 29.436,00	$ 275.520,96	10,5	$ 309.078,00	10,50	$ 309.078,00			10,50	$ 309.078,00
7,2	PUNTOS SANITARIOS PVC												
7.2.1	Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión	und	6,00	$ 49.761,00	$ 298.566,00	3	$ 149.283,00	3,00	$ 149.283,00			3,00	$ 149.283,00
7.2.2	Punto sanitario PVC de 4", incluye accesorios de conexión	und	2,00	$ 85.301,00	$ 170.602,00	2	$ 170.602,00	2,00	$ 170.602,00			2,00	$ 170.602,00
8	RED AGUA LLUVIA				$ 1.982.529,50		$ 3.094.275,50		$ 3.094.275,50		$ -		$ 3.094.275,50
8,1	TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA												
8.1.1	Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	26,46	$ 49.425,00	$ 1.307.785,50	8,3	$ 410.227,50	8,30	$ 410.227,50			8,30	$ 410.227,50
8.1.2	Red agua lluvia PVC de 4", incluye accesorio de conexión	m	8,50	$ 68.112,00	$ 578.952,00	38	$ 2.588.256,00	38,00	$ 2.588.256,00			38,00	$ 2.588.256,00
8,2	PUNTOS AGUA LLUVIA PVC												
8.2.1	Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión	und	2,00	$ 47.896,00	$ 95.792,00	2	$ 95.792,00	2,00	$ 95.792,00			2,00	$ 95.792,00
9	RED ALCANTARILLADO				$ 17.274.932,20		$ 12.384.817,00		$ 12.384.817,00		$ -		$ 12.384.817,00
9,1	TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL												
9.1.1	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión	m	45,50	$ 83.554,00	$ 3.801.707,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
9.1.2	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión	m	11,00	$ 107.400,00	$ 1.181.400,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
9,2	SUMIDEROS PREFABRICADOS												
9.2.1	Canal 1 Monoblock MultiDrain ACO RD 150V TIPO 0,0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión	m	14,54	$ 845.380,00	$ 12.291.825,20	14,65	$ 12.384.817,00	14,65	$ 12.384.817,00			14,65	$ 12.384.817,00
10	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN				$ 3.046.716,00		$ 2.617.958,00		$ 2.617.958,00		$ -		$ 2.617.958,00
10,1	CAJAS DE INSPECCIÓN												
10.1.1	Caja de inspección 0.40x0.40 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	und	7,00	$ 373.994,00	$ 2.617.958,00	7	$ 2.617.958,00	7,00	$ 2.617.958,00			7,00	$ 2.617.958,00
10.1.2	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	und	1,00	$ 428.758,00	$ 428.758,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
11	APARATOS HIDROSANITARIOS				$ 34.238.528,00		$ 17.753.793,00		$ 13.935.411,00		$ 2.278.336,00		$ 16.213.747,00
11,1	APARATOS BAÑOS Y ASEO												
11.1.1	Sanitario Suspend LK o similar con tapa taza mate	und	2,00	$ 7.688.659,00	$ 15.377.318,00	0	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
11.1.2	Lavamanos Vessel Mink o similar, incluye Grifería Lavamanos Ins Alta Sensor Smart e touch	und	2,00	$ 4.598.120,00	$ 9.196.240,00	2	$ 9.196.240,00	2,00	$ 9.196.240,00			2,00	$ 9.196.240,00
11.1.3	Dispensador de jabón en acero inoxidable	und	2,00	$ 770.634,00	$ 1.541.268,00	2	$ 1.541.268,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.541.268,00	2,00	$ 1.541.268,00
11.1.4	Portarrollo Quadratta Negro o similar	und	2,00	$ 166.863,00	$ 333.726,00	2	$ 333.726,00	0,00	$ -	2,00	$ 333.726,00	2,00	$ 333.726,00
11.1.5	Toallero Aro Loft NR o similar	und	2,00	$ 201.671,00	$ 403.342,00	2	$ 403.342,00	0,00	$ -	2,00	$ 403.342,00	2,00	$ 403.342,00
11.1.6	Lavaplatos VAULT SENCILLO 1 HUECO o similar. Incluye Grifería lavaplatos MC LOFT NR	und	1,00	$ 4.236.661,00	$ 4.236.661,00	1	$ 4.236.661,00	1,00	$ 4.236.661,00			1,00	$ 4.236.661,00
11,2	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA												
11.2.1	Válvula de corte tipo pesado Red White 3/4"	und	2,00	$ 172.968,00	$ 345.936,00	2	$ 345.936,00	2,00	$ 345.936,00			2,00	$ 345.936,00
11.2.2	Tapa plastica registro 20 x 20 cm para valvulas de corte	und	2,00	$ 36.208,00	$ 72.416,00	2	$ 72.416,00	2,00	$ 72.416,00			2,00	$ 72.416,00
11.2.3	Tanque plástico de almacenamiento de 1000 Lts, incluye accesorios.	und	2,00	$ 770.023,00	$ 1.540.046,00	2	$ 1.540.046,00	0,00	$ -			0,00	$ -
11.2.4	Medidor hidráulico de 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa.	und	1,00	$ 1.107.417,00	$ 1.107.417,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
11.2.5	Tragante cupula 4" x 3" agua lluvia	und	2,00	$ 42.079,00	$ 84.158,00	2	$ 84.158,00	2,00	$ 84.158,00			2,00	$ 84.158,00
12	MESONES				$ 17.387.014,67		$ 15.665.686,52		$ 12.545.090,24		$ 3.120.596,28		$ 15.665.686,52
12.1.1	Suministro e instalacion de meson de baño en MARMOLTECH CAVA ANTRACITE cortada de placa 320X160 espesor de 12 mm ancho estandar frentes 4 cm salpicadero 7 cm	m	3,36	$ 1.405.674,00	$ 4.723.064,64	2,22	$ 3.120.596,28	0,00	$ -	2,22	$ 3.120.596,28	2,22	$ 3.120.596,28
12.1.2	Barra de cocina conformada por Meson en Placa de concreto pulido Dim: 0.73 x 3.65 m, incluye acabado en madera de pino y columna rectangular en acero PTE 100x100x2.0 mm Acabado negro mate, Según diseño.	und	1,00	$ 10.416.934,00	$ 10.416.934,00	1	$ 10.416.934,00	1,00	$ 10.416.934,00			1,00	$ 10.416.934,00
12.1.3	Meson en concreto de 3500 psi hidrofugo	m	3,97	$ 565.999,00	$ 2.247.016,03	3,76	$ 2.128.156,24	3,76	$ 2.128.156,24			3,76	$ 2.128.156,24
13	ACABADOS DE PARED				$ 68.739.967,44		$ 6.979.962,65		$ 6.979.962,65		$ 337.606,50		$ 7.317.569,15
13,1	FRISOS Y ESTUCOS PARED												
13.1.1	Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena	m2	722,17	$ 54.210,00	$ 39.148.835,70	12,08	$ 654.856,80	12,08	$ 654.856,80			12,08	$ 654.856,80
13.1.2	Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones y malla con vena por metro lineal	m	65,63	$ 29.391,00	$ 1.928.931,33	57,17	$ 1.680.283,47	57,17	$ 1.680.283,47			57,17	$ 1.680.283,47

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL _X_

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL: $ 252.851.755,00	VALOR TOTAL: $ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
13.1.3	Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=5 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena	m2	32,17	$ 64.306,00	$ 2.068.724,02	72,23	$ 4.644.822,38	72,23	$ 4.644.822,38	5,25	$ 337.606,50	77,48	$ 4.982.428,88
13.1.4	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	722,17	$ 15.853,00	$ 11.448.561,01		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
13.1.5	Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal	m	65,63	$ 13.169,00	$ 864.281,47		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
13,2	PINTURA PARED												
13.2.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	m2	722,17	$ 17.268,00	$ 12.470.431,56		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
13.2.2	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos por metro lineal	m	65,63	$ 12.345,00	$ 810.202,35		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
14	ACABADOS DE PISOS				$ 31.495.614,49		$ 33.689.075,68		$ 9.523.969,87		$ 24.103.000,00		$ 33.626.969,87
14,1	ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR												
14.1.1	Enchape de piso cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm	m2	8,12	$ 95.252,00	$ 773.446,24	7,31	$ 696.292,12	7,31	$ 696.292,12			7,31	$ 696.292,12
14.1.2	Pulida de Mortero con helicóptero y endurecedor superficial de pisos	m2	23,42	$ 14.887,00	$ 348.653,54		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
14.1.3	Piso en laminas de madera de pino de 1.20 x 2.40 mts, incluye aislante acustico yumbolon de 1 mm y plastico C-6 como barrera de humedad, durmientes de madera de 8 y 4 x 2 cms en pino, terminacion con dos manos de laca semimate para alto trafico.	m2	53,13	$ 438.702,00	$ 23.308.237,26	54,95	$ 24.106.674,90	0,00	$ -	54,95	$ 24.106.674,90	54,95	$ 24.106.674,90
14,2	GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA												
14.2.1	Guarda escoba en mortero 1:4 con malla impermeabilizado 10 cm de alto con endurecedor	m	25,83	$ 36.749,00	$ 949.226,67	108,36	$ 3.982.121,64	106,77	$ 3.923.690,73	-0,10	-$ 3.674,90	106,67	$ 3.920.015,83
14.2.2	Guarda escobas en madera pino ancho de 10 cms x 1.8 cm	m	76,34	$ 39.882,00	$ 3.044.591,88	23,82	$ 949.989,24	23,82	$ 949.989,24			23,82	$ 949.989,24
14,3	ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL												
14.3.1	Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero	m2	12,30	$ 115.469,00	$ 1.420.268,70	23,12	$ 2.669.643,28	23,12	$ 2.669.643,28			23,12	$ 2.669.643,28
14.3.2	Piso adoquin táctil guía líneas y puntos cuadrado 40 x 40 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero	m	38,44	$ 42.955,00	$ 1.651.190,20	29,9	$ 1.284.354,50	29,90	$ 1.284.354,50			29,90	$ 1.284.354,50
15	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS				$ 66.850.305,20		$ 65.932.767,00		$ 26.573.925,00		$ 39.358.862,00		$ 65.932.767,00
15,1	PUERTAS												
15.1.1	Puerta corredera 1.00x3.00 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color blanco mate. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - Ideace o similar.	und	3,00	$ 4.016.210,00	$ 12.048.630,00	3	$ 12.048.630,00	0,00	$ -	3,00	$ 12.048.630,00	3,00	$ 12.048.630,00
15.1.2	Puerta batiente pivotante 1.20x2.10 mts sin marco con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF - RH. E 9 mm. Acabada en pintura de poliuretano - color blanco mate. Cerradura de incrustar 830 y manija 836 - Ideace o similar.	und	1,00	$ 3.882.337,00	$ 3.882.337,00	1	$ 3.882.337,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.882.337,00	1,00	$ 3.882.337,00
15.1.3	Puerta corredera 1.20x2.10 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca Ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color negro mate 1 cara. Color blanco mate 2 cara. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - Ideace o similar.	und	2,00	$ 4.016.210,00	$ 8.032.420,00	2	$ 8.032.420,00	0,00	$ -	2,00	$ 8.032.420,00	2,00	$ 8.032.420,00
15.1.4	Puerta metálica batiente 1.20x2.10 mts plancha acero galvanizado calibre 18, con cierra puerta resistente y barra antipanico acabado en aluminio	und	1,00	$ 5.221.074,00	$ 5.221.074,00	1	$ 5.221.074,00	1,00	$ 5.221.074,00			1,00	$ 5.221.074,00
15.1.5	Puerta 1.17x3.23 mts en madera de cedro entablerada marcos y sobre marcos en cedro, chapa de incrustar sencilla, pintura poliuretano	und	3,00	$ 7.363.052,00	$ 22.089.156,00	3	$ 22.089.156,00	2,00	$ 14.726.104,00	1,00	$ 7.363.052,00	3,00	$ 22.089.156,00
15,2	VENTANAS												
15.2.1	Ventana fija de 2.8m x 2.2m en tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio laminado de 3 +pvb+3 (6mm) con película PVB transparente de dimensión. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66.	und	2,00	$ 2.008.105,00	$ 4.016.210,00	2	$ 4.016.210,00	2,00	$ 4.016.210,00			2,00	$ 4.016.210,00
15.2.2	Ventana fija de 10.35mx 0.73men tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio templado de 6mm con película de seguridad de 4 micras transparente de dimension. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66.	und	1,00	$ 2.610.537,00	$ 2.610.537,00	1	$ 2.610.537,00	1,00	$ 2.610.537,00			1,00	$ 2.610.537,00
15.2.3	Mantenimiento ventana en madera y pintura en poliuretano (las ventanas para restauracion no deben tener gorgojo ni deterioro del mas del 30%)	und	7,00	$ 1.147.489,00	$ 8.032.423,00	7	$ 8.032.423,00	0,00	$ -	7,00	$ 8.032.423,00	7,00	$ 8.032.423,00
15,3	ESPEJOS Y VIDRIOS												
15.3.1	Espejo biselado 4 mm	m2	5,37	$ 170.860,00	$ 917.518,20		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
16	BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS				$ 2.884.733,52		$ 2.884.733,52		$ -		$ -		$ -
16,1	BARRAS DE APOYO												
16.1.1	Barra abatible vertical 800 mm para discapacitados	und	1	$ 435.963,00	$ 435.963,00	1	$ 435.963,00	0,00	$ -			0,00	$ -
16.1.2	Barra recta 500 mm para discapacitados	und	1	$ 159.538,00	$ 159.538,00	1	$ 159.538,00	0,00	$ -			0,00	$ -
16,2	BARANDAS Y PASAMANOS								$ -			0,00	$ -
16.2.1	Pasamanos tubo circular en acero inoxidable diametro: 8 cm	m	1,2	$ 223.123,00	$ 267.747,60	1,2	$ 267.747,60	0,00	$ -			0,00	$ -
16.2.2	Pasamanos en acero inoxidable con tubo de 2 1/2" con apoyos en acero inoxidable de 1/2" anclados a muro cada metro	m	11,62	$ 173.966,00	$ 2.021.484,92	11,62	$ 2.021.484,92	0,00	$ -			0,00	$ -
17	BANCAS				$ 15.069.848,00		$ 15.069.848,00		$ 15.069.848,00		$ -		$ 15.069.848,00
17.1.1	Banca de 1.00 x 0.50 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño	und	5,00	$ 803.242,00	$ 4.016.210,00	5	$ 4.016.210,00	5,00	$ 4.016.210,00			5,00	$ 4.016.210,00
17.1.2	Banca de 2.00 x 0.45 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño	und	2,00	$ 1.740.358,00	$ 3.480.716,00	2	$ 3.480.716,00	2,00	$ 3.480.716,00			2,00	$ 3.480.716,00
17.1.3	Banca fundida en sitio en concreto armado de 3500 psi a la vista, apoyada en viga metalica perfil IPE-360, según diseño	und	1,00	$ 7.572.922,00	$ 7.572.922,00	1	$ 7.572.922,00	1,00	$ 7.572.922,00			1,00	$ 7.572.922,00
18	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 265.605.679,00		$ 282.989.928,00		$ 248.644.633,00		$ 1.599.986,00		$ 250.244.619,00
18,1	PRELIMINARES												
18.1.1	Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	UND	1,00	$ 521.469,00	$ 521.469,00	1	$ 521.469,00	1,00	$ 521.469,00			1,00	$ 521.469,00

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 4 de 8

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL _X_

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL:	$ 252.851.755,00	VALOR TOTAL:	$ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
18.1.2	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre.	ML	45,00	$ 555,00	$ 24.975,00	40	$ 22.200,00	40,00	$ 22.200,00			40,00	$ 22.200,00
18.1.3	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público.	UND	1,00	$ 42.367,00	$ 42.367,00	1	$ 42.367,00	1,00	$ 42.367,00			1,00	$ 42.367,00
18.1.4	Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros.	UND	1,00	$ 261.627,00	$ 261.627,00	1	$ 261.627,00	1,00	$ 261.627,00			1,00	$ 261.627,00
18,2	CANALIZACION DE BAJA TENSION												
18.2.1	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 2" x 6 m con capacete galvanizado de 2", conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios.	UND	1,00	$ 477.241,00	$ 477.241,00	1	$ 477.241,00	1,00	$ 477.241,00			1,00	$ 477.241,00
18.2.2	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 1" x 6 m con capacete galvanizado de 1", conectores de perforación, amarres en cinta bandit y base en concreto y demás accesorios.	UND	1,00	$ 352.296,00	$ 352.296,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
18.2.3	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	10,00	$ 35.660,00	$ 356.600,00	42,5	$ 1.515.550,00	42,50	$ 1.515.550,00			42,50	$ 1.515.550,00
18.2.4	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	60,00	$ 23.360,00	$ 1.401.600,00	24,5	$ 572.320,00	24,50	$ 572.320,00			24,50	$ 572.320,00
18.2.5	Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	65,00	$ 19.170,00	$ 1.246.050,00	65	$ 1.246.050,00	65,00	$ 1.246.050,00			65,00	$ 1.246.050,00
18,3	REDES DE BAJA TENSION												
18.3.1	Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2+4 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	50,00	$ 132.439,00	$ 6.621.950,00	42	$ 5.562.438,00	42,00	$ 5.562.438,00			42,00	$ 5.562.438,00
18.3.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x14 + 1x14N + 1x14T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	55,00	$ 9.570,00	$ 526.350,00	35	$ 334.950,00	35,00	$ 334.950,00			35,00	$ 334.950,00
18.3.3	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x12 + 1x12N + 1x12T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	12,00	$ 11.621,00	$ 139.452,00	65	$ 755.365,00	65,00	$ 755.365,00			65,00	$ 755.365,00
18,4	ESTRUCTURAS DE BAJAS TENSION												
18.4.1	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND	1,00	$ 320.615,00	$ 320.615,00	1	$ 320.615,00	1,00	$ 320.615,00			1,00	$ 320.615,00
18.4.2	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra.	UND	1,00	$ 150.236,00	$ 150.236,00	1	$ 150.236,00	1,00	$ 150.236,00			1,00	$ 150.236,00
18.4.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	2,00	$ 551.305,00	$ 1.102.610,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
18.4.4	Suministro, transporte e instalación de RIEL para proyector museografico Incluye: cables de suspensión, cableado interno y demas accesorios de instalacion.	ML	16,00	$ 513.604,00	$ 8.217.664,00	18	$ 9.244.872,00	18,00	$ 9.244.872,00			18,00	$ 9.244.872,00
18,5	EQUIPOS DE BAJA TENSION												
18.5.1	Suministro, transporte e instalación de caja de medida: Incluye caja para medidor 28x52x17 cm3 construida en lamina cold rolled C20, acabado en pintura electrostática IP44 con ventanilla y tornillo para manipulación de Automático por el OR, 1 medidor electrónico trifásico 5 (100)A 208V activa Cl 1, reactiva CL2, 1 protección termomagnética 3X50A 240/440V 20KA y demás accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	$ 3.366.939,00	$ 3.366.939,00	1	$ 3.366.939,00	1,00	$ 3.366.939,00			1,00	$ 3.366.939,00
18.5.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable de 36 Módulos con espacio de totalizador - demás accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	$ 782.799,00	$ 782.799,00	1	$ 782.799,00	1,00	$ 782.799,00			1,00	$ 782.799,00
18.5.3	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x80A c-C 240-440V, 25-12,5 KA. Incluye marcación RETIE.	UND	1,00	$ 403.422,00	$ 403.422,00	1	$ 403.422,00	1,00	$ 403.422,00			1,00	$ 403.422,00
18.5.4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	4,00	$ 55.381,00	$ 221.524,00	2	$ 110.762,00	1,00	$ 55.381,00			1,00	$ 55.381,00
18.5.5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	7,00	$ 23.283,00	$ 162.981,00	7	$ 162.981,00	10,00	$ 232.830,00			10,00	$ 232.830,00
18.5.6	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	9,00	$ 23.283,00	$ 209.547,00	9	$ 209.547,00	9,00	$ 209.547,00			9,00	$ 209.547,00
18.5.7	Suministro, transporte e instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones DPS . Incluye cofre metálico 300X200X160mm , 1 protección 3X50A 10KA, DPS tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 220V 3P+N, cableado y demás accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	$ 1.666.973,00	$ 1.666.973,00	1	$ 1.666.973,00	1,00	$ 1.666.973,00			1,00	$ 1.666.973,00

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL: $ 252.851.755,00	VALOR TOTAL: $ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
18.5.8	Suministro, transporte e instalación de caja de distribución de comunicaciones. Incluye, adaptador terminal PVC 3/4" y 1", gabinete metálico en calibre 18 y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	1,00	$ 615.228,00	$ 615.228,00	1	$ 615.228,00	1,00	$ 615.228,00			1,00	$ 615.228,00
18.5.9	Suministro, transporte e instalación de Fuente para cinta led 12V - 50A o similar,incluye conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	4,00	$ 732.487,00	$ 2.929.948,00	4	$ 2.929.948,00	4,00	$ 2.929.948,00			4,00	$ 2.929.948,00
18.5.10	Suministro, transporte e instalación de Controlador cinta led RGB inteligente 6144 pixel, t500k o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	1,00	$ 3.608.867,00	$ 3.608.867,00	4	$ 14.435.468,00	0,00	$ -			0,00	$ -
18.5.11	Suministro, transporte e instalación de Controlador KNX DALI o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	1,00	$ 14.153.029,00	$ 14.153.029,00	1	$ 14.153.029,00	0,00	$ -			0,00	$ -
18,6	SALIDAS DE BAJA TENSION												
18.6.1	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	35,00	$ 93.281,00	$ 3.264.835,00	42	$ 3.917.802,00	42,00	$ 3.917.802,00			42,00	$ 3.917.802,00
18.6.2	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA GFCI (#12 LSHF - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	5,00	$ 142.014,00	$ 710.070,00	5	$ 710.070,00	5,00	$ 710.070,00			5,00	$ 710.070,00
18.6.3	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#14 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 14 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	58,00	$ 82.218,00	$ 4.768.644,00	8	$ 657.744,00	8,00	$ 657.744,00			8,00	$ 657.744,00
18.6.4	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	6,00	$ 243.640,00	$ 1.461.840,00	54	$ 13.156.560,00	55,00	$ 13.400.200,00			55,00	$ 13.400.200,00
18.6.5	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	4,00	$ 162.118,00	$ 648.472,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
18.6.6	Suministro, transporte e instalación de BALA DE PISO, BW03, 1134lm, 11w, DALI o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	16,00	$ 3.561.613,00	$ 56.985.808,00	16	$ 56.985.808,00	16,00	$ 56.985.808,00			16,00	$ 56.985.808,00
18.6.7	Suministro, transporte e instalación de cinta led RGB inteligente (pixel) 5050 60led por metro , incluye perfil de aluminio, Difusor, Tapas , Clips, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	35,00	$ 157.163,00	$ 5.500.705,00	35	$ 5.500.705,00	35,00	$ 5.500.705,00			35,00	$ 5.500.705,00
18.6.8	Suministro, transporte e instalación de PROYECTOR MUSEOGRAFICO N291 D=90 14W 3000K 1700LM DALI, o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	35,00	$ 2.356.077,00	$ 82.462.695,00	35	$ 82.462.695,00	35,00	$ 82.462.695,00			35,00	$ 82.462.695,00
18.6.9	Suministro, transporte de Juego de reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD para proyector museografico N291	UND	6,00	$ 563.322,00	$ 3.379.932,00	6	$ 3.379.932,00	6,00	$ 3.379.932,00	-4,00	-$ 2.253.288,00	2,00	$ 1.126.644,00
18.6.10	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA DE SUSPENDER Y SOBREPONER/ ø96x155 /12,9W / 1488lm , o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	11,00	$ 2.347.713,00	$ 25.824.843,00	11	$ 25.824.843,00	11,00	$ 25.824.843,00			11,00	$ 25.824.843,00
18.6.11	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 91CM, 4000K, 100.000 horas, 80w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	10,00	$ 1.700.663,00	$ 17.006.630,00	10	$ 17.006.630,00	10,00	$ 17.006.630,00			10,00	$ 17.006.630,00
18.6.12	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo Linear 62.5cm 13w, dimeizable o similar. Incluye perfil personalizado, difusor, pc board, driver, cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	21,00	$ 277.124,00	$ 5.819.604,00	21	$ 5.819.604,00	21,00	$ 5.819.604,00			21,00	$ 5.819.604,00
18,7	COMUNICACIONES												
18.7.1	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto PVC 3/4", incluye caja cuadrada, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	10,00	$ 160.377,00	$ 1.603.770,00	9	$ 1.443.393,00	9,00	$ 1.443.393,00			9,00	$ 1.443.393,00
18.7.2	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones de pared en PVC. TV, TEL o D, ducto PVC 3/4", caja PVC cuadrada, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	4,00	$ 61.210,00	$ 244.840,00	4	$ 244.840,00	4,00	$ 244.840,00			4,00	$ 244.840,00
18.7.3	Certificacion de puntos de datos.	UND	10,00	$ 23.926,00	$ 239.260,00	9	$ 215.334,00	0,00	$ -	9,00	$ 215.334,00	9,00	$ 215.334,00
18,8	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.												

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL _X_

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL: $ 252.851.755,00	VALOR TOTAL: $ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
18.8.1	Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobacion del proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión	UND	1,00	$ 569.528,00	$ 569.528,00	1	$ 569.528,00	0,00	$ -	1,00	$ 569.528,00	1,00	$ 569.528,00
18.8.2	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (A)	UND	1,00	$ 2.047.791,00	$ 2.047.791,00	1	$ 2.047.791,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.047.791,00	1,00	$ 2.047.791,00
18.8.3	Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As Build.	UND	1,00	$ 1.020.621,00	$ 1.020.621,00	1	$ 1.020.621,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.020.621,00	1,00	$ 1.020.621,00
18.8.4	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (A)	UND	1,00	$ 2.161.632,00	$ 2.161.632,00	1	$ 2.161.632,00	0,00	$ -			0,00	$ -
19	AIRE ACONDICIONADO				$ 23.690.604,00		$ -		$ -				$ -
19.1.1	Suministro e Instalación Aire Acondicionado Samsung 18000BTU AR18MVFHCWK Wall-Mount AC	und	5,00	$ 3.185.474,00	$ 15.927.370,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
19.1.2	Suministro e Instalación Aire Acondicionado Samsung 24000BTU AR24MVFHCWK Wall-Mount AC	und	2,00	$ 3.881.617,00	$ 7.763.234,00		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
20	ASEO Y LIMPIEZA				$ 1.214.385,48		$ 1.129.138,32		$ -		$ 1.129.138,32		$ 1.129.138,32
20.1.1	Aseo y limpieza.	m2	353,43	$ 3.436,00	$ 1.214.385,48	328,62	$ 1.129.138,32	0,00	$ -	328,62	$ 1.129.138,32	328,62	$ 1.129.138,32
NP	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 450.310.544,12		$ 428.866.476,76		$ 8.410.938,52		$ 437.277.415,28
NP 1	Cargue, retiro y disposicion final de basura y escombro existente	m3	0,00	$ 67.274,00	$ -	48	$ 3.229.152,00	48,00	$ 3.229.152,00			48,00	$ 3.229.152,00
NP 2	Demolición de placa piso e=0,10m, incluye cargue, retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 18.004,00	$ -	255,88	$ 4.606.863,52	255,88	$ 4.606.863,52			255,88	$ 4.606.863,52
NP 3	Demolicion de mesones en concreto con martillo electrónico, incluye cargue, retiro y disposicion final	M	0,00	$ 24.013,00	$ -	2,95	$ 70.838,35	2,95	$ 70.838,35			2,95	$ 70.838,35
NP 4	Demolicion de techo en madera y caña, incluye cargue, retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 26.859,00	$ -	161,21	$ 4.329.939,39	161,21	$ 4.329.939,39			161,21	$ 4.329.939,39
NP 5	Escarificada de friso existente sobre muros de tapia pisada, incluye cargue retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 12.202,00	$ -	336,67	$ 4.108.047,34	336,67	$ 4.108.047,34			336,67	$ 4.108.047,34
NP 6	Demolicion de placa entrepiso piso de madera, incluye cargue retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 9.701,00	$ -	22,03	$ 213.713,03	22,03	$ 213.713,03			22,03	$ 213.713,03
NP 7	Demolicion de bordillo en concreto incluye cargue, retiro y disposicion final	M	0,00	$ 8.078,00	$ -	9,32	$ 75.286,96	9,32	$ 75.286,96	4,76	$ 38.451,28	14,08	$ 113.738,24
NP 8	demarcacion, corte con pulidora y rotura de regata en muro de tapia pisada existente de dimensiones de 0,07CM de profundidad y de 0,07 CM de ancho en sentido horizontal y vertical para reforzamiento estructural del muro	M	0,00	$ 25.571,00	$ -	1476,23	$ 37.748.677,33	1306,63	$ 33.411.835,73			1.306,63	$ 33.411.835,73
NP 9	Desmonte de Cerramiento Perimetral, incluye andamios	M2	0,00	$ 13.922,00	$ -	233,05	$ 3.244.522,10	233,05	$ 3.244.522,10	0,92	$ 12.808,24	233,97	$ 3.257.330,34
NP 10	Desmonte de Ventanas en madera, incluye andamios	M2	0,00	$ 26.773,00	$ -	14,9	$ 398.917,70	14,90	$ 398.917,70			14,90	$ 398.917,70
NP 11	Alistado de piso en mortero 1:3 e= 4 cm	M2	0,00	$ 37.864,00	$ -	7,31	$ 276.785,84	7,31	$ 276.785,84			7,31	$ 276.785,84
NP 12	Lleno de regatas con mortero 1:1 para dimensiones de 0,07 de profundidad y de 0,07 CM de ancho en sentido horizontal y vertical, para el reforzamiento estructural del muro de tapia pisada existente	M	0,00	$ 11.794,00	$ -	1476,23	$ 17.410.656,62	1306,63	$ 15.410.394,22			1.306,63	$ 15.410.394,22
NP 13	Perforacion en muro existente de tapia pisada de diametro de 3" para el reforzamiento estructural del muro de tapia pisada existente	UND	0,00	$ 27.985,00	$ -	530	$ 14.832.050,00	530,00	$ 14.832.050,00			530,00	$ 14.832.050,00
NP 14	Pañete con material organico para muros mezclado en sitio	M2	0,00	$ 71.332,00	$ -	770,61	$ 54.969.152,52	770,61	$ 54.969.152,52			770,61	$ 54.969.152,52
NP 15	Pañete con material organico para muros mezclado en sitio	M	0,00	$ 37.857,00	$ -	191,37	$ 7.244.694,09	191,37	$ 7.244.694,09			191,37	$ 7.244.694,09
NP 16	Resane de dilataciones y grietas existentes en los muros de tapia pisada	M	0,00	$ 31.443,00	$ -		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP 17	Resane de desprendimiento en muros de tapia pisada existente	M2	0,00	$ 69.579,00	$ -		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP 18	FUMIGACION DE PLAGAS- CONTROL DE COMEJEN Y TERMITAS PARA MUROS DE TAPIA PISADA EXISTENTES Y EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	GLB		$ 5.977.000,00		1	$ 5.977.000,00	1,00	$ 5.977.000,00			1,00	$ 5.977.000,00
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "MAQUI" PARA CUBIERTA, CONFORMADA POR CERCHAS, CORREAS Y APOYOS A COLUMNAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PERFILES METALICOS DE CONEXIÓN Y PERNOS	M2		$ 797.640,00		194,1	$ 154.821.924,00	194,10	$ 154.821.924,00			194,10	$ 154.821.924,00
NP 20	SALIDA ¾" PVC CUBIERTO POR RUBATEX Y VINIPEL INCLUYE CONEXIÓN A SALIDAS DE RED AGUAS LLUVIAS	ML		$ 34.163,00		22,5	$ 768.667,50	22,50	$ 768.667,50			22,50	$ 768.667,50
NP 21	Concreto ciclopeo 60% concreto 3000 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajon	M3		$ 458.971,00	$ -	17,78	$ 8.160.504,38	17,78	$ 8.160.504,38			17,78	$ 8.160.504,38
NP 22	Anclaje con epoxico adhesivo para varillas y pernos de 3/8"	UND		$ 14.784,00	$ -	308	$ 4.553.472,00	412,00	$ 6.091.008,00			412,00	$ 6.091.008,00
NP 23	Columneta en concreto 3500 PSI mezclado en sitio area transversal de 225 CM2 hasta 600 CM2	M3		$ 1.106.649,00		5,45	$ 6.031.237,05	8,35	$ 9.240.519,15			8,35	$ 9.240.519,15
NP 24	Muro en mamposteria tipo H-15 Ladrillo Cocido (15x30x20CM)	M2		$ 81.147,00		244,28	$ 19.822.589,16	244,28	$ 19.822.589,16			244,28	$ 19.822.589,16
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO GRANADA 3" PARA PLACA DE CUBIERTA O DONDE EL PROYECTO AMERITE	UND		$ 69.542,00			$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP 26	LLAVES TERMINALES TIPO JARDIN CON ROSCA	UND		$ 61.808,00		2	$ 123.616,00	0,00	$ -	1,00	$ 61.808,00	1,00	$ 61.808,00
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PASOS DE ESCALERA	ML		$ 18.807,00		11,2	$ 210.638,40	0,00	$ -			0,00	$ -
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER VULCANO O SIMILAR	UND		$ 2.701.075,00		2	$ 5.402.150,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.402.150,00	2,00	$ 5.402.150,00
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA TIPO CEDRO O SIMILAR PARA EL CAMBIO/REEMPLAZO DE PIEZAS EN LAS MONTANTES, JUNQUILLOS, Y DEMAS PARTES , SEGÚN REQUERIMIENTO PARA LA ADECUACION DE LA VENTANERIA EXISTENTE	UND		$ 2.988.500,00		7	$ 20.919.500,00	7,00	$ 20.919.500,00			7,00	$ 20.919.500,00
NP 30	APLICACIÓN DE PINTURA PVA, HIDROFUGO O SIMILAR SOBRE LA CAPA DE ACABADO DEL PAÑETE ORGANICO PARA SU PROTECCIÓN	M2		$ 19.052,00		220,02	$ 4.191.821,04	220,02	$ 4.191.821,04			220,02	$ 4.191.821,04

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL: $ 252.851.755,00	VALOR TOTAL: $ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NP 31	ALISTADO DE SUPERFICIE DE MUROS EN TAPIA PISADA EXISTENTE PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DEL PAÑETE ORGANICO	M2		$ 42.179,00		447,82	$ 18.888.599,78	447,82	$ 18.888.599,78			447,82	$ 18.888.599,78
NP 32	RECONSTRUCCIÓN DE FILOS DE VENTANERIA, PUERTAS Y ZONAS DE ACCESO EN LOS MUROS DE TAPIA PISADA EXISTENTE ASI COMO LA INSTALACIÓN DE TAQUETES DE MADERA PARA LA POSTERIOR INSTALACION DE LOS RESPECTIVOS MARCOS.	ML		$ 58.851,00		83,36	$ 4.905.819,36	83,36	$ 4.905.819,36			83,36	$ 4.905.819,36
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO DE PLACA DEL SEGUNDO PISO ZONA DE ARCHIVO.	UND		$ 1.600.613,00		1	$ 1.600.613,00	1,00	$ 1.600.613,00			1,00	$ 1.600.613,00
NP 34	TRATAMIENTO PREVIO Y ALISTADO DE ELEMENTOS DE MADERA DE CUBIERTA POR AFECTACIONES CLIMATICAS	GLB		$ 2.085.000,00		1	$ 2.085.000,00	1,00	$ 2.085.000,00			1,00	$ 2.085.000,00
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 (80X20X50)	ML		$ 89.998,00		9,1	$ 818.981,80	9,10	$ 818.981,80			9,10	$ 818.981,80
NPE 01	Suministro transporte e inspeccion de banco de ductos de 2x2" PVC conduit tipo pesado para el cruce de la via carrera 25 para la cometida electrica. Incluye servicio de Topo misil, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposicion final	M	0,00	$ 303.860,00		8	$ 2.430.880,00	8,00	$ 2.430.880,00			8,00	$ 2.430.880,00
NPE 02	Suministro transporte e instalacion de red canalizada para aire acondicionado en tubo conduit PVC tipo pesado de 3/4" cable cobre en 3x#10 LSHF 75°/600V, tendido por piso o pared, curvas, uniones, terminales y demas accesorios para su instalacion	M	0,00	$ 42.677,00		41,1	$ 1.754.024,70	35,60	$ 1.519.301,20			35,60	$ 1.519.301,20
NPE 03	Suministro transporte e instalacion de sistema de iluminacion de emergencia. Incluye luminaria de emergencia R3. 2x1W, 90 Min de autonomia, 2x100 LM(garantia 1año) avisos de salida, conectores tipo resorte, tuberia PVC 3/4" cableado en 3x#14 LSHF tendidos por piso o pared y demas accesorios para su instalacion	GLB	0,00	$ 2.623.837,00			$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NPE 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X#14 AWG , INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	ML		$ 19.574,00		80	$ 1.565.920,00	230,00	$ 4.502.020,00			230,00	$ 4.502.020,00
NPE 05	SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO VEHICULAR SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS3-004, Y TAPA SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS4-002 DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS INTERNAS LIBRES DE 0.68 M X 0.46 M EN PLANTA Y ALTURA LIBRE DE 1.0 M, MUROS DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 M X 0.20 M X 0.40 M RELLENOS CON MORTERO 1:4, CON SUS COLUMNAS Y DOVELAS SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS.	UND		$ 1.613.676,00		1	$ 1.613.676,00	1,00	$ 1.613.676,00			1,00	$ 1.613.676,00
NPE 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDEN SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS3-003 Y TAPA SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS4-001 DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS INTERNAS LIBRES DE 0.68 M X 0.46 M EN PLANTA Y ALTURA LIBRE DE 1,0 M, MUROS DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 M X 0.20 M X 0.40 M RELLENOS CON MORTERO 1:4, CON SUS COLUMNAS Y DOVELAS SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS.	UND		$ 1.187.211,00		2	$ 2.374.422,00	2,00	$ 2.374.422,00			2,00	$ 2.374.422,00
NPE 07	ELABORACIÓN, DE MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO ELÉCTRICO DEL MUSEO CASA GALÁN DE ACUERDO A LO REQUERIDO SEGÚN RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 Y ACTUALIZACIONES REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. ARTICULO 10,1.	UND		$ 1.528.417,00		1	$ 1.528.417,00	1,00	$ 1.528.417,00			1,00	$ 1.528.417,00
NPE 08	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED CANALIZADA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1"; CABLE COBRE EN 3X#8 LSHF 75°/600V; TENDIDO POR PISO O PARED; CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 59.150,00		16,5	$ 975.975,00	0,00	$ -			0,00	$ -
NPE 09	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED CANALIZADA PARA AIRE ACONDICIONADO EN MANGUERA CORAZA METALICA LIQUIT TIGHT DE 1"; CABLE COBRE EN 3X#8 LSHF 75°/600V; TENDIDO SOBRE PLACA TIPO INTEMPERIE, UNIONES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 52.710,00		18	$ 948.780,00	0,00	$ -			0,00	$ -
NPE 10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED CANALIZADA PARA AIRE ACONDICIONADO EN MANGUERA CORAZA METALICA LIQUIT TIGHT DE 3/4"; CABLE COBRE EN 3X#10 LSHF 75°/600V; TENDIDO SOBRE PLACA TIPO INTEMPERIE, UNIONES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 37.535,00		10	$ 375.350,00	0,00	$ -			0,00	$ -
NPE 11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREIKER CHUFABLE 2X40 A, 220-440V, 20-6 KA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN RETIE.	ML		$ 84.596,00		3	$ 253.788,00	0,00	$ -			0,00	$ -
NPE 12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT. INCLUYE TRES (3) UNIDADES MULTISPLIT DE 48000 BTU CADA UNA Y UNA (1) UNIDAD MINISPLIT DE 24000 BTU, TUBERÍA DE COBRE, REFRIGERANTE, CABLEADO DE CONTROL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	GLB		$ 89.340.560,00		0,03	$ 2.702.535,76	0,00	$ -			0,00	$ -

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238.37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 8 de 8

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL:	$ 252.851.755,00	VALOR TOTAL:	$ 1.235.091.609,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	96,22%

Fecha presente Acta: 20 DE MARZO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS (INICIAL+MODIFICACIONES)		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES PERIODO 03/11/2021 AL 22/09/2022		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NPE 13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 100X60MM; TENDIDO SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. UNIONES. CURVAS. TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 160.532,00		9,2	$ 1.476.894,40	7,80	$ 1.252.149,60			7,80	$ 1.252.149,60
NPE 14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 200X60MM; TENDIDO SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIONES, CURVAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 191.378,00		16,5	$ 3.157.737,00	18,00	$ 3.444.804,00			18,00	$ 3.444.804,00
NPE 15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 300X60MM; TENDIDO SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIONES, CURVAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 288.406,00		10	$ 2.884.060,00	9,00	$ 2.595.654,00			9,00	$ 2.595.654,00
NPE 16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. INCLUYE LUMINARIA DE EMERGENCIA R3 2X1W, SYLVANIA, 90 MIN DE AUTONOMÍA, CONECTORES TIPO RESORTE, TUBERIA PVC 3/4" CABLEADO EN 3X# 14 LSHF TENDIDOS POR PISO O PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	GLB		$ 2.895.721,00		1	$ 2.895.721,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.895.721,00	1,00	$ 2.895.721,00
NPE 17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE DOBLE SOPORTE EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 3MM, ÁREA DE LA BASE 50X50MM, LARGO 3M, COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑO PARA SOPORTE DE RIEL Y REFLECTORES MUSEOGRÁFICOS. INCLUYE PLATINA METÁLICA 3MM DE ESPESOR Y ÁREA DE 100X100 MM PARA SOPORTE, TORNILLOS DE ANCLAJE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	GLB		$ 422.026,00		20	$ 8.440.520,00	0,00	$ -			0,00	$ -
NPE 18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TENDIDO DE SISTEMA DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO EN 100X60MM, 200X60MM Y 300X60MM SEGÚN DISEÑO EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	GLB		$ 2.890.413,00		1	$ 2.890.413,00	1,00	$ 2.890.413,00			1,00	$ 2.890.413,00
VALOR TOTAL					$ 982.239.853,96		$ 1.235.091.609,00		$ 1.103.403.046,18		$ 85.061.234,51		$ 1.188.464.280,69
VALOR AJUSTADO					$ 982.239.854,00		$ 1.235.091.609,00		$ 1.103.403.046,00		$ 85.061.235,00		$ 1.188.464.280,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 706.647.376,98		$ 888.555.114,39		$ 793.815.141,01		$ 61.195.133,09		$ 855.010.273,38
ADMINISTRACION 34%					$ 240.260.108,17		$ 302.108.738,89		$ 269.897.147,94		$ 20.806.345,25		$ 290.703.492,95
UTILIDAD 5%					$ 35.332.368,85		$ 44.427.755,72		$ 39.690.757,05		$ 3.059.756,65		$ 42.750.513,67
IMPREVISTOS 0%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
COSTOS INDIRECTOS (AIU 39%)					$ 275.592.477,02		$ 346.536.494,61		$ 309.587.904,99		$ 23.866.101,91		$ 333.454.006,62
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 982.239.854,00		$ 1.235.091.609,00		$ 1.103.403.046,00		$ 85.061.235,00		$ 1.188.464.280,00
VALOR DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (50%)							$ 491.119.927,00						
VALOR A PAGAR EN EL ACTA PARCIAL									$ 1.103.403.046,00				
PORCENTAJE EQUIVALENTE DEL CONTRATO							100%		89,34%		6,89%		96,22%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO													$ 46.627.329,00
PORCENTAJE EQUIVALENTE SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO													3,78%

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: _____
Nombre: CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
Contratista

Firma: _____
Nombre: EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra

VER SALVEDADES AL RESPALDO DEL ANEXO. ME RESEVO EL DERECHO A RECLAMAR ITEM NO PAGADOS.

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
CONTRATO DE OBRA No 266-2021				HOJA:	1 de 1

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	SUPERVISION DE CONTRATO	
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
			DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CAPITULO:	CONCRETOS	ITEM CAPITULO:	2
DESCRIPCION:	Columna en concreto 3500 psi mezclado en sitio, Area Transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2	ITEM: 2.3.1	UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	COLUMAN CONCRETO 3500						
	CANTICADA RECONOCER POR ERROR EN ACTAS ANTERIORES					0,75	0,75
	SUBTOTAL						0,75
	TOTAL PRESENTE ACTA						0,75

EN LA REVISION REALIZADA A LAS ACTAS ANTERIORES SE EVIDENCIO QUE EN EL ACTA PARCIAL No.4 EN ESTE ITEM SE CONTEMPLO UNA CANTIDAD DE 1,03 m3, CUANDO LO REAL PAGADO FUE 0,28 m3; CON BASE EN ESTA INFORMACION Y QUE EN EL ACTA No. 6 LA CANTIDAD APROBADA PARA PAGO FUE -0,75 m3, SE PROCEDE A RECONOCER EN ESTA ACTA DE RECIBO LA CANTIDAD 0,75 m3 TENIENDO EN CUENTA QUE EL TOTAL EJECUTADO FUE 2,10 m3.

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN C. VILLADA DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
CONTRATO DE OBRA No 268-2021				HOJA:	1 de 1

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	CONCRETOS			ITEM CAPITULO: 2
DESCRIPCION:	Construcción de cajuela escalfando dentro de muro en Tapia existente para construcción de pantalles en concreto		ITEM: 2.3.3	UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	CAJUELA						
	CANTIDADA RECONOCER POR ERROR EN ACTAS ANTERIORES					16,02	16,02
	SUBTOTAL						16,02
	TOTAL PRESENTE ACTA						16,02

EN LA REVISION REALIZADA A LAS ACTAS ANTERIORES SE EVIDENCIO QUE EN EL ACTA PARCIAL No.4 EN ESTE ITEM SE CONTEMPLO UNA CANTIDAD DE 15,93 m3, CUANDO LO REAL PAGADO FUE 0,15 m3; CON BASE EN ESTA INFORMACION Y QUE EN EL ACTA No. 6 LA CANTIDAD APROBADA PARA PAGO FUE -15,78 m3, SE PROCEDE A RECONOCER EN ESTA ACTA DE RECIBO LA CANTIDAD DE 16,02 m3 TENIENDO EN CUENTA QUE EL TOTAL EJECUTADO FUE 2,02 m3.

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021 — SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CAPITULO:	CONCRETOS			ITEM CAPITULO:	2
DESCRIPCION:	Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2	ITEM:	2.4.1	UNIDAD:	M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	VIGA AEREA						
	CANTICADA RECONOCER POR ERROR EN ACTAS ANTERIORES					-0,69	-0,69
	SUBTOTAL						-0,69
	TOTAL PRESENTE ACTA						-0,69

EN LA REVISION REALIZADA A LAS ACTAS ANTERIORES SE EVIDENCIO QUE EN EL ACTA PARCIAL No.4 EN ESTE ITEM SE CONTEMPLO UNA CANTIDAD DE 0,00 m3, CUANDO LO REAL PAGADO FUE 0,69 m3; CON BASE EN ESTA INFORMACION Y QUE EN EL ACTA No. 6 LA CANTIDAD APROBADA PARA PAGO FUE 0,69 m3, SE PROCEDE A DESCONTAR EN ESTA ACTA DE RECIBO LA CANTIDAD DE -0,69 m3 TENIENDO EN CUENTA QUE EL TOTAL EJECUTADO FUE 1,64 m3.

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	**PERIODO:**		**FECHA:**	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 265-2021 — **SUPERVISION DE CONTRATO**

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**ENTIDAD:**	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**FUCIONARIO:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		**DEPENDENCIA:**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	**CONCRETOS**			**ITEM CAPTULO:** 2
DESCRIPCION:	Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio, Área transversal de 625 a 1600 cm2		**ITEM:** 2.4.2	**UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	VIGA AEREA						
	CANTIDADA RECONOCER POR ERROR EN ACTAS ANTERIORES					2,21	2,21
	SUBTOTAL						2,21
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,21

EN LA REVISION REALIZADA A LAS ACTAS ANTERIORES SE EVIDENCIO QUE EN EL ACTA PARCIAL No.4 EN ESTE ITEM SE CONTEMPLO UNA CANTIDAD DE 9,11 m3, CUANDO LO REAL PAGADO FUE 6,90 m3; CON BASE EN ESTA INFORMACION Y QUE EN EL ACTA No. 6 LA CANTIDAD APROBADA PARA PAGO FUE -2,21 m3, SE PROCEDE A RECONOCER EN ESTA ACTA DE RECIBO LA CANTIDAD DE 2,21 m3 TENIENDO EN CUENTA QUE EL TOTAL EJECUTADO FUE 2,02 m3.

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			**FECHA:**	18 de marzo de 2025
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	**PERIODO:**	**HOJA:**	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 265-2021			**SUPERVISION DE CONTRATO**		
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**ENTIDAD:**	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**FUCIONARIO:**	EDGAR BAYONA FLOREZ	
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		**DEPENDENCIA:**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CAPITULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			**ITEM CAPITULO:**	3
DESCRIPCIÓN:	Malla electro soldada		**ITEM:** 3.1.1	**UNIDAD:**	M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**					
		ANCHO	**ALTO**	**LARGO**	**AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
	MALLA ELECTROSOLDAD						
	CANTIDADA RECONOCER POR ERROR EN ACTAS ANTERIORES					1040,06	1040,06
	SUBTOTAL						1040,06
	TOTAL PRESENTE ACTA						1040,06

TENIENDO EN CUENTA LA REVISION REALIZADA A LAS ACTAS ANTERIORES DONDE SE EVIDENCION QUE LA CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ES 1537,64 m3, SE PROCEDE A RECONOCER EN ESTA ACTA LA CANTIDAD DE 1040,06 Kg

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	**POR LA ALCALDÍA**
Juan Carlos Villada C.	
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA:	18 de marzo de 2025	
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL		PERIODO:			HOJA:	1 de 1	
CONTRATO DE OBRA No 268-2021				SUPERVISION DE CONTRATO					
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2			ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada				FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ			
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu				DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
CAPITULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS						ITEM CAPITULO:	3	
DESCRIPCION:	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior				ITEM:	3.1.3	UNIDAD:	M3	

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EN LA REVISION REALIZADA A LAS ACTAS ANTERIORES SE EVIDENCIO QUE EN EL ACTA PARCIAL No.4 EN ESTE ITEM SE CONTEMPLO UNA CANTIDAD DE 200,00 Kg, CUANDO LO REAL PAGADO FUE 806,87 Kg; CON BASE EN ESTA INFORMACION Y QUE EN EL ACTA No. 6 LA CANTIDAD APROBADA PARA PAGO FUE 0,00 Kg, SE PROCEDE A DESCONTAR EN ESTA ACTA DE RECIBO LA CANTIDAD DE -572,12 Kg TENIENDO EN CUENTA QUE EL TOTAL EJECUTADO FUE 1255,24	MALLA ELECTROSOLDAD						
	CANTIDADA RECONOCER POR ERROR EN ACTAS ANTERIORES					34,75	34,75
	SUBTOTAL						34,75
	TOTAL PRESENTE ACTA						34,75

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 265-2021 — SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CAPITULO:	RED SANITARIA Y VENTILACION	ITEM CAPITULO:	2
DESCRIPCION:	Red sanitaria PVC Diámetro 2", Incluye accesorios de conexión	UNIDAD:	M3


LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	ITEM: m	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	1. BAÑOS				2.90		2.90	2.90
	2. ACOMEDITA SANITARIA				3.30		3.30	3.30
	PUNTOS SANITARIOS				1.00		1.00	1.00
	SUBTOTAL							7.20
	PAGADO ACTAS ANTERIORES							0.2
	TOTAL PRESENTE ACTA							7.00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	18 de marzo de 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:			HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 265-2021			SUPERVISION DE CONTRATO	
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	APARATOS HIDROSANITARIOS			ITEM CAPITULO: 11
DESCRIPCION:	Dispensador de jabón en acero inoxidable		ITEM: 11.1.3	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	DISPENSADOR DE JABON					2,00	2,00
	SUBTOTAL						2,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,00

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
CONTRATO DE OBRA No 266-2021				HOJA:	1 de 1

SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	APARATOS HIDROSANITARIOS			ITEM CAPITULO: 11
DESCRIPCION:	Portarrollo Quadratta Negro o similar		ITEM: 11.1.4	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	PORTARROLLO					2,00	2,00
	SUBTOTAL						2,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,00

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021 — SUPERVISIÓN DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	APARATOS HIDROSANITARIOS			ITEM CAPITULO: 11
DESCRIPCION:	Toallero Aro Loft NR o similar		ITEM: 11.1.5	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	TOALLERO					2.00	2,00
	SUBTOTAL						2,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,00


OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDÍA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA:	18 de marzo de 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			SUPERVISION DE CONTRATO	
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO BALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CAPITULO:	MESONES			ITEM CAPITULO:	12
DESCRIPCION:	Suministro e instalacion de meson de baño en MARMOLTECH CAVA ANTRACITE cortada de placa 320X160 espesor de 12 mm ancho estandar frentes 4 cm salpicadero 7 cm	ITEM:	12.1.1	UNIDAD:	ml

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	MESON DE BAÑO			2,22		2,22	2,22
	SUBTOTAL						2,22
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,22

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021 — SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ACABADOS DE PARED			ITEM CAPITULO: 13
DESCRIPCIÓN:	Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=5 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena		ITEM: 13.1.3	UNIDAD: M2


LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



CRA 25



CL 36



PARQUEADERO

DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
CRA 25	25,83	1,12	0,70		1,00	23,51
DESCUENTO PUERTA CRA 25	1,00	1,11			-1,00	-1,11
CL 39	9,56	0,78			1,00	8,69
DESCUENTO PUERTAS CL 36	1,17	0,70			-3,00	-2,46
MURO PARQUEADERO	9,12	5,58			1,00	50,85
SUBTOTAL						77,48
COBRADO ACTAS ANTERIORES						72,23
TOTAL PRESENTE ACTA						5,25

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA ALCALDIA

ING. EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 286-2021 — **SUPERVISIÓN DE CONTRATO**


CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CAPITULO: MESONES — **ITEM CAPITULO:** 12

DESCRIPCIÓN: Piso en laminas de madera de pino de 1.20 x 2.40 mts, incluye aislante acustico yumbolon de 1 mm y plastico C-6 como barrera de humedad, durmientes de madera de 8 y 4 x 2 cms en pino, terminacion con dos manos de laca semimate para alto trafico. — **ITEM:** 14.1.3 — **UNIDAD:** ml

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA






DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
PISO EN MADERA						
SALA 2	5.28		10.41	54.95		54.95
SUBTOTAL						54.95
TOTAL PRESENTE ACTA						54.95

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA:	18 de marzo de 2025
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:	HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			SUPERVISION DE CONTRATO	
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	UAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ACABADOS DE PISOS			ITEM CAPITULO: 14
DESCRIPCION:	Guarda escoba en mortero 1:4 con malla impermeabilizado 10 cm de alto con endurecedor		ITEM: 14.2.1	UNIDAD: ML


LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	SALA DE EXPOSICION 2						106,67
	SUBTOTAL						106,67
	COBRADO ACTAS ANTERIORES						106,77
	TOTAL PRESENTE ACTA						-0,10

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA:	18 de marzo de 2025
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:	HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021			SUPERVISION DE CONTRATO	
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS			ITEM CAPTULO:	15
DESCRIPCIÓN:	Puerta corredera 1.00x3.00 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color blanco mate. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - ideace o similar.		ITEM:	15.1.1	UNIDAD: UND


LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
 	PUERTA CORREDERA					3.00	3.00
	SUBTOTAL						3.00
	TOTAL PRESENTE ACTA						3.00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA:	18 de marzo de 2025
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:	HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021			SUPERVISION DE CONTRATO	
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS			ITEM CAPITULO:	15
DESCRIPCIÓN:	Puerta batiente pivotante 1.20x2.10 mts sin marco con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF - RH. E 9 mm. Acabada en pintura de poliuretano - color blanco mate. Cerradura de incrustar 830 y manija 836 - Idesce o similar	ITEM:	15.1.2	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	PUERTA BATIENTE					1.00	1.00
	SUBTOTAL						1.00
	TOTAL PRESENTE ACTA						1.00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDÍA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDÍA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021 — SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÒN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS			ITEM CAPITULO: 15
DESCRIPCIÓN:	Puerta corredera 1.20x2.10 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca Ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color negro mate 1 cara. Color blanco mate 2 cara. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - ideace o similar.	ITEM: 15.1.3		UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA CORREDERA 1,2 X 2,10						
BAÑOS					2,00	2,00
SUBTOTAL						2,00
TOTAL PRESENTE ACTA						2,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
Juan Carlos Villada	
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA:	18 de marzo de 2025
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:	HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 265-2021			SUPERVISION DE CONTRATO	
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	UAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS			ITEM CAPITULO:	15
DESCRIPCIÓN:	Puerta 1,17x3,23 mts en madera de cedro entablerada marcos y sobre marcos en cedro, chapa de incruster sencilla, pintura poliuretano		ITEM: 15.1.5	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
 PLANTA PRIMER PISO	PUERTA EN MADERA ACCESO CARRERA 36					1.00	1,00
	SUBTOTAL						1,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						1,00

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
Juan Carlos Villada	
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 265-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÒN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	SUPERVISION DE CONTRATO	
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
CAPITULO:	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN:	Mantenimiento ventana en madera y pintura en poliuretano (las ventanas para restauracion no deben tener gorgojo ni deterioro del mas del 30%)	ITEM: 15.2.3	ITEM CAPITULO:	15
			UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
 	MTO. VENTANA EN MADERA					7.00	7.00
	SUBTOTAL						7.00
	TOTAL PRESENTE ACTA						7.00


OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDÍA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDÍA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			SUPERVISION DE CONTRATO	
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM CAPITULO: 18
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte de Juego de reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD para proyector museografico N291	ITEM:	16.6.9	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	Reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD					2,00	2,00
	Se revisaron las unidades recibidas y se evidenciaron 2 juegos de tres reflectores, MXV2, MXV3 y MXV4						
	SUBTOTAL						2,00
	PAGADO ACTAS ANTERIORES						6,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						-4,00

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021 — SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÒN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ASEO Y LIMPIEZA			ITEM CAPITULO:	20
DESCRIPCIÓN:	Aseo y limpieza.		ITEM:	20.1.1	UNIDAD: m2

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
PISO 1  PISO 2 	ASEO					328,62	328,62
	SUBTOTAL						328,62
	TOTAL PRESENTE ACTA						328,62

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 260-2021 — **SUPERVISION DE CONTRATO**

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		ITEM CAPITULO:	NP
DESCRIPCIÓN:	Demolicion de bordillo en concreto incluye cargue, retiro y disposicion final	ITEM:	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	ANDEN 1	9,32					9,32
	SUBTOTAL						9,32
	COBRADO ACTAS ANTERIORES						4,56
	TOTAL PRESENTE ACTA						4,76

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021 — **SUPERVISIÓN DE CONTRATO**

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASÍ COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM CAPITULO: NP
DESCRIPCIÓN:	Desmonte de Cerramiento Perimetral, Incluye andamios		ITEM: NP 9	UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL	9,56	6,60			63,10	63,10
		25,75	6,60			169,95	169,95
	SUBTOTAL						233,05
	COBRADO ACTAS ANTERIORES						232,13
	TOTAL PRESENTE ACTA						0,92


OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA:	18 de marzo de 2025
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:	HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021 — SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM CAPITULO:	NP
DESCRIPCIÓN:	LLAVES TERMINALES TIPO JARDIN CON ROSCA		ITEM:	NP 26	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
 	LLAVE TERMINAL					2.00	2.00
	SUBTOTAL						2.00
	TOTAL PRESENTE ACTA						2.00


OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDIA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA:	18 de marzo de 2025
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:	HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 268-2021 — SUPERVISION DE CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM CAPITULO: NP
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER VULCANO O SIMILAR		ITEM: NP 26	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
 	SANITARIO						
	BAÑO HOMBRES					1,00	1,00
	BAÑO MUJERES					1,00	1,00
	SUBTOTAL						2,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDÍA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDÍA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	RECIBO FINAL	PERIODO:		FECHA:	18 de marzo de 2025
				HOJA:	1 de 1


CONTRATO DE OBRA No 266-2021 — **SUPERVISION DE CONTRATO**

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	ENTIDAD:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		FUCIONARIO:	EDGAR BAYONA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA:	JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO Estu		DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM CAPITULO:	NP
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, INCLUYE LUMINARIA DE EMERGENCIA R3 2X1W, SYLVANIA, 90 MIN DE AUTONOMÍA, CONECTORES TIPO RESORTE, TUBERIA PVC 3/4" CABLEADO EN 3X# 14 LSHF TENDIDOS POR PISO O PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION		ITEM:	NPE 16	UNIDAD: GLB

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA







DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
ILUMINACION SISTEMA EMERGENCIA					1.00	1,00
SUBTOTAL						1,00
TOTAL PRESENTE ACTA						1,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA ALCALDÍA
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ SUPERVISOR ALCALDÍA

DATOS DEL CONTRATO 266 DEL 2021				
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*			
ACTA No.	*SEIS (6)*			
FECHA DEL ACTA	*26 DE DICIEMBRE DEL 2024*			
No. DE CONTRATO Y FECHA	266 DEL 2021 (11 DE OCTUBRE DEL 2021)			
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA			
CONTRANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2			
CONTRATISTA	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR		
	C.C/ NIT	98.552.707		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR		
	C.C	98.552.707		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS		
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	63.337.510		
INTERVENTOR	NOMBRE	SOLIDOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		
	C.C/ NIT	830.111.297		
VALOR DEL CONTRATO	$ 982.239.854,00	APORTE MUNICIPIO	$ 982.239.854,00	
		APORTE CONVENIDO	*N/A*	
VALOR ADICIONADO N° 1	$ 110.512.602,00	APORTE MUNICIPIO	$ 110.512.602,00	
		APORTE CONVENIDO	*N/A*	
VALOR ADICIONADO N° 2	$ 142.339.153,00	APORTE MUNICIPIO	$ 142.339.153,00	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$1.235.091.609	APORTE MUNICIPIO	$1.235.091.609	

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (50%)	$ 491.119.927,00	
CDP	NÚMERO: 2029	
	FECHA: 22/01/2022	
CDP ADICIONAL N° 1	NÚMERO: 3141	
	FECHA: 06/04/22	
CDP ADICIONAL N°2	NÚMERO: 3986	
	FECHA: 08/07/22	
CDP RESERVA N°1	NÚMERO: 1165	
	FECHA: 22/01/23	
CDP RESERVA N°2	NÚMERO: 1267	
	FECHA: 22/01/23	
RP	NÚMERO: 1479	
	FECHA: 22/01/2021	
RP ADICIONAL N° 1	NÚMERO: 3839	
	FECHA: 06/04/22	
RP ADICIONAL N°2	NÚMERO: 6120	
	FECHA: 19/07/22	
RP RESERVA N° 1	NÚMERO: 773	
	FECHA: 22/01/2023	
RP RESERVA N° 2	NÚMERO: 875	
	FECHA: 22/01/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	03 DE NOVIEMBRE DEL 2021
	Fecha de Finalización:	6 DE MAYO DEL 2022
	Nueva fecha de terminación:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	Duración:	OCHO (8) MESES Y CUATRO (4) DÍAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	OCHENTA Y DOS (82) DÍAS	6 DE MAYO DEL 2022	25 DE JULIO DEL 2022
Prórrogas	1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	16 DE ENERO DEL 2021	1 DE ABRIL DEL 2022

Prórrogas	2	CUATRO (4) DÍAS	1 DE ABRIL DEL 2022	6 DE ABRIL DEL 2022	
Prórrogas	3	TREINTA (30) DÍAS	6 DE ABRIL DEL 2022	6 DE MAYO DEL 2022	
Prórrogas	4	SESENTA (60) DIAS	6 DE MAYO DEL 2022	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**	
Adiciones	1	06/04/2022	$110.512.602	$1.092.752.456	
Adiciones	2	18/07/2022	$142.339.153	$1.235.091.609	
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**		
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A	31/05/2022	$ 15.923.699		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
GARANTIAS MODFICADAS POR ACTA DE ADICION EN PLAZO					
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	**Cumplimiento de las obligaciones del contrato**	**55-44-101068088-12**	**03/11/2021**	**24/01/2023**	**247.018.321,80**
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	**Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales**	**55-44-101068088-12**	**03/11/2021**	**24/09/2025**	**123.509.160,90**
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	**Estabilidad y calidad de la obra**	**55-44-101068088-12**	**SI AMPARO 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS**		**247.018.321,80**
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	**Buen manejo y correcta inversión del anticipo**	**55-44-101068088-12**	**03/11/2021**	**24/01/2023**	**491.119.927,00**

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
GARANTIAS MODFICADAS POR ACTA DE ADICION EN PLAZO					
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	**Responsabilidad civil extracontractual**	**55-40-101029539-9**	**03/11/2021**	**24/09/2022**	**200.000.000,00**

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**23 DE AGOSTO DEL 2022**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 25 DE JULIO DEL 2022
	HASTA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALOR A COBRAR (Contrato)	**$ 175.946.198,95**
SALDO DEL ANTICIPO AMORTIZADO	**$ 27.391.503.50**
VALOR NETO A PAGAR	**$ 148.554.695,50**

PERIODO DE COTIZACIÓN		FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
2022-08	pensión	02/10/2022	9476857965	$7.605.300,00
2022- 09	salud			

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA (ANTES SUSALUD) $90.000	COLFONDOS $204.800	ARL SURA $1.730.600
FAMISANAR $16.200	COLPENSIONES $890.800	
NUEVA EPS $498.600	PORVENIR $1.808.700	
COOSALUD EPS $40.000	PROTECCION $981.400	
SALUD TOTAL $116.100		
SANITAS: $104.100 SALUD MIA EPS:$24.000		
COOSALUD MOVILIDAD $105.500		

PERIODO DE COTIZACIÓN		FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
2022-09	pensión	02/11/2022	9674823546	$10.919.000,00
2022- 10	salud			

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA (ANTES SUSALUD) $100.600	COLFONDOS $204.800	ARL SURA $2.498.300
ASMET SALUD $25.400	COLPENSIONES $864.000	
NUEVA EPS $734.800	PORVENIR $2.778.900	
NUEVA EPSMOVILIDAD $44.100	PROTECCION $1.701.600	
SALUD TOTAL $68.000 SALUD MIA EPS $48.000		
SANITAS: $160.000		
COOSALUD MOVILIDAD $214.800 COOSALUD EPS $40.000		

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ADRIANA NIETO ESPEJO quien actúa en nombre y representación de SOLIDOS SAS en calidad de interventor, y por la otra CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR quien actúa en representación legal del CARLOS AGUSTO RESTREPO SALAZAR, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 175.946.198,95**
Valor IVA:	**$ 0,0**
Menos amortización del Saldo del Anticipo	**$ 27.391.503,50**
Valor bruto ejecutado para pagar	**$ 148.554.695,50**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502400516293	$4.300
ORDENANZA 012	2502400516293	$430

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 26 de diciembre de 2024.

Interventor

ADRIANA NIETO ESPEJO
Rep Legal SOLIDOS S.A S
Interventor

Contratista

CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
Contratista

Elaboró: Juan Carlos Villada Castillo

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO Nº 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.812.802,00	VALOR ADICIONAL Nº 2:	$ 142.339.183,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION	22/09/2022	CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	89,34%
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL Nº 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS	8 MESES Y 4 DÍAS	INTERVENTOR	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 28 DE DICIEMBRE DE 2024	

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				$ 23.033.605,96		$ 26.670.904,70		$ 14.066.647,79		$ 8.256.074,55		$ -		$ 6.621.207,48		-$ 2.273.025,12		$ -		$ 26.670.904,70
1,1	**MEDICIONES**																				
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, areas menores a 5.000 m2	m2	272,91	$ 4.145,00	$ 1.131.211,95	271,65	$ 1.125.989,25		$ -	271,65	$ 1.125.989,25		$ -		$ -		$ -		$ -	271,65	$ 1.125.989,25
1,2	**DESMONTES**																				
1.2.1	Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro	m2	47,18	$ 10.623,00	$ 501.193,14	54,58	$ 579.803,34	54,58	$ 579.803,34		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	54,58	$ 579.803,34
1.2.2	Desmonte de tejas de barro, incluye cargue y retiro	m2	194,39	$ 13.898,00	$ 2.701.632,22	200,21	$ 2.782.518,58	174,08	$ 2.419.363,84	26,13	$ 363.154,74		$ -		$ -		$ -		$ -	200,21	$ 2.782.518,58
1.2.3	Desmonte estructura de cubierta, incluye cargue y retiro	m2	241,14	$ 15.722,00	$ 3.791.203,08	254,79	$ 4.005.808,38	228,66	$ 3.594.992,52	26,13	$ 410.815,86		$ -		$ -		$ -		$ -	254,79	$ 4.005.808,38
1.2.4	Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro	m	30,33	$ 17.186,00	$ 521.251,38	17,46	$ 300.067,56	17,46	$ 300.067,56		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	17,46	$ 300.067,56
1.2.5	Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro	m2	14,08	$ 27.251,00	$ 383.694,08	36,9	$ 1.005.561,90	18,11	$ 493.515,61	7,28	$ 198.387,28		$ -	11,51	$ 313.659,01		$ -		$ -	36,90	$ 1.005.561,90
1,3	**DEMOLICIONES**																				
1.3.1	Demolición de muros en tapia pisada e=40 cm, altura hasta 5 mts, con acabado, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	m2	168,64	$ 65.518,00	$ 11.048.955,52	200,71	$ 13.150.117,78	101,94	$ 6.678.904,92	57,56	$ 3.771.216,08		$ -	44,66	$ 2.926.033,88	-3,45	-$ 226.037,10		$ -	200,71	$ 13.150.117,78
1,4	**EXCAVACIONES**																				
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	34,51	$ 70.473,00	$ 2.432.023,23	47,87	$ 3.373.542,51		$ -	21,96	$ 1.540.539,78		$ -	36,37	$ 2.563.103,01	-10,36	-$ 730.100,28		$ -	47,87	$ 3.373.542,51
1,5	**RELLENOS**																				
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	m3	4,36	$ 119.626,00	$ 522.441,36	2,9	$ 347.495,40		$ -	7,06	$ 845.971,56		$ -	6,83	$ 818.411,58	-10,99	-$ 1.316.887,74		$ -	2,90	$ 347.495,40
2	**CONCRETOS**				$ 101.481.505,47		$ 79.063.472,75		$ -		$ 1.201.029,28		$ 10.100.460,78		$ 27.599.757,05		$ 48.404.934,34		-$ 8.372.484,05		$ 78.933.697,40
2,1	**CIMENTACION**																				
2.1.1	Viga de cimentación en concreto 3500 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	10,10	$ 968.572,00	$ 9.782.577,20	7,06	$ 6.838.118,32		$ -	1,24	$ 1.201.029,28	2,32	$ 2.247.087,04	3,16	$ 3.060.687,52	0,34	$ 329.314,48		$ -	7,06	$ 6.838.118,32
2,2	**PLACAS DE PISO**																				
2.2.1	Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm	m3	1,17	$ 2.395.507,00	$ 2.802.743,19	1,37	$ 3.281.844,59		$ -		$ -		$ -	1,37	$ 3.281.844,59	-0,05	-$ 119.775,35		$ -	1,32	$ 3.162.069,24
2.2.2	Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm e impermeabilización	m3	0,90	$ 1.357.431,00	$ 1.221.687,90	1,17	$ 1.588.194,27		$ -		$ -		$ -	1,16	$ 1.574.619,96	0,01	$ 13.574,31		$ -	1,17	$ 1.588.194,27
2.2.3	Piso en concreto 3500 psi premezclado. Coloreado con pigmentos líquidos sintéticos Acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos	m3	20,85	$ 1.708.245,00	$ 35.616.908,25	16,8	$ 28.698.516,00		$ -		$ -		$ -		$ -	16,8	$ 28.698.516,00		$ -	16,80	$ 28.698.516,00
2.2.4	Placa en concreto 3000 psi pulido, incluye malla y enducedor superficial	m3	0,12	$ 1.163.687,00	$ 139.642,44	7,25	$ 8.436.730,75		$ -		$ -		$ -		$ -	7,25	$ 8.436.730,75		$ -	7,25	$ 8.436.730,75
2,3	**COLUMNAS Y MUROS**																				
2.3.1	Columna en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2	m3	1,37	$ 1.371.819,00	$ 1.879.392,03	2,1	$ 2.880.819,90		$ -		$ -	1,82	$ 2.496.710,58	1,03	$ 1.412.973,57		$ -	0,75	-$ 1.028.884,25	2,10	$ 2.880.819,90
2.3.2	Muros en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m	m3	17,97	$ 1.227.645,00	$ 22.060.780,65	1,78	$ 2.185.208,10		$ -		$ -		$ -		$ -	1,78	$ 2.185.208,10		$ -	1,78	$ 2.185.208,10
2.3.3	Construcción de cajuela escafilando dentro de muro en Tapia existente para construcción de pantallas en concreto	m3	17,97	$ 345.623,00	$ 6.210.845,31	1,78	$ 615.208,94		$ -		$ -	2,04	$ 705.070,92	15,93	$ 5.505.774,39	-0,41	-$ 141.705,43	-15,78	-$ 5.453.930,94	1,78	$ 615.208,94
2,4	**VIGAS Y PLACAS AÉREAS**																				
2.4.1	Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2	m3	0,95	$ 1.748.844,00	$ 1.661.401,80	1,64	$ 2.868.104,16		$ -		$ -		$ -	0,69	$ -	0,95	$ 1.661.401,80	-0,69	-$ 1.206.702,36	1,64	$ 2.868.104,16
2.4.2	Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2	m3	14,35	$ 1.401.082,00	$ 20.105.526,70	15,46	$ 21.660.727,72		$ -		$ -	3,32	$ 4.651.592,24	9,11	$ 12.765.857,02	5,24	$ 7.341.669,68	-2,21	-$ 3.096.391,22	15,46	$ 21.660.727,72
3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				$ 83.363.185,81		$ 90.813.919,85		$ -		$ 576.276,84		$ 7.713.237,53		$ 10.979.600,00		$ 54.099.949,62		$ 16.142.248,68		$ 89.511.312,67
3,1	**ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**																	1.080,06		1.357,68	
3.1.1	Acero de refuerzo figurado	kg	5.591,45	$ 8.766,00	$ 49.014.650,70	6234,12	$ 54.648.295,92		$ -	65,74	$ 576.276,84	879,90	$ 7.713.237,53	700	$ 6.136.200,00	4588,48	$ 40.222.615,68	-0,004	-$ 34,13	6.234,12	$ 54.648.295,92
3.1.2	Malla electro soldada	kg	319,94	$ 9.506,00	$ 3.041.349,64	454,6	$ 4.321.427,60		$ -		$ -		$ -		$ -	317,58	$ 3.018.915,48	-0,01	-$ 95,06	317,67	$ 3.018.820,42
3.1.3	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior	Kg	1.210,91	$ 24.217,00	$ 29.324.607,47	1220,49	$ 29.556.606,33		$ -		$ -		$ -	806,87 200	$ 4.843.400,00	446,38	$ 10.858.418,46	806,87 672,11	$ 13.854.787,87	1.220,49	$ 29.556.606,33
3,2	**ANCLAJES**																				
3.2.1	Anclaje de piso a techo con guaya de 3/8" galvanizada L=5.20 m. incluye tensor, perro y carcamo de 3/8" embebida en concreto	und	26,00	$ 76.253,00	$ 1.982.578,00	30	$ 2.287.590,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	30	$ 2.287.590,00	30,00	$ 2.287.590,00
4	**CUBIERTAS Y CANALES**				$ 214.070.002,32		$ 124.302.405,66		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 50.163.245,30		$ 74.139.160,36		$ 124.302.405,66

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO Nº 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.512.602,00	VALOR ADICIONAL Nº 2:	$ 142.339.183,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION					22/09/2022	CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	89,34%				
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL Nº 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS					8 MESES Y 4 DÍAS	NTERVENTOF	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 28 DE DICIEMBRE DE 2024					
CONDICIONES ORIGINALES						ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
4,1	**CUBIERTAS**																				
4.1.1	Cubierta en teja plana de barro de 30x20 cm. Incluye impermeabilizacion manto alfastico de 2,5 mm, listones madera 4x4 y panel osb de 15mm	m2	145,37	$ 242.830,00	$ 35.300.197,10	194,1	$ 47.133.303,00		$ -		$ -		$ -		$ -	194,1	$ 47.133.303,00		$ -	194,10	$ 47.133.303,00
4.1.2	Suministro e instalación de Estructura en Madera Laminada para Cubierta, conformada por cerches, correas y apoyos a columnas según diseño, incluye perfiles metálico de conexión y pernos.	m2	145,37	$ 797.640,00	$ 115.952.926,80		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.1.3	Pergola Sunkeen Lite /Entre Muros /Motorizada/Lona Vinilicas para exposicion permanente en exteriores, Ondas suaves formadas por tela que se extiende o recogen para disfrutar de la luz natural/Estructura liviana y flexible/ Resistente al viento de hasta 30km/h./ sistema con una ligera inclinacion lateral para permitir el correcto deslizamineto del agua hacia un costado de la pergola/ Hunter Douglas	m2	23,56	$ 2.535.539,00	$ 59.737.298,84	29,24	$ 74.139.160,36		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	29,24	$ 74.139.160,36	29,24	$ 74.139.160,36
4,2	**CANALES Y BAJANTES**																				
4.2.1	Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte.	m	14,89	$ 206.822,00	$ 3.079.579,58	14,65	$ 3.029.942,30		$ -		$ -		$ -		$ -	14,65	$ 3.029.942,30	0	$ -	14,65	$ 3.029.942,30
5	**MUROS DIVISORIOS**				$ 7.877.035,79		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,1	**MAMPOSTERÍA**																				
5.1.1	Muro en mamposteria H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm)	m2	50,17	$ 47.612,00	$ 2.388.694,04		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.2	Muro en mamposteria H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) por metro lineal	m	18,03	$ 27.938,00	$ 503.722,14		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.1.3	Muro en mamposteria H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm), para alturas mayores a 3 m	m2	76,41	$ 59.178,00	$ 4.521.790,98		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5,2	**DIVISIONES SISTEMA LIVIANO**																			0,00	
5.2.1	Muro liviano una cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm, por metro lineal	m	7,37	$ 62.799,00	$ 462.828,63		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6	**RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA**				$ 1.566.092,57		$ 1.528.162,83		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.528.162,83		$ -		$ 1.528.162,83
6,1	**TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA**																				
6.1.1	Empalme a red hidraulica existente en PVC RDE 9 Diámetro1/2", incluye accesorios de conexión	und	1,00	$ 36.504,00	$ 36.504,00	1	$ 36.504,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 36.504,00		$ -	1,00	$ 36.504,00
6.1.2	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	m	54,03	$ 13.126,00	$ 709.197,78	45,95	$ 603.139,70		$ -		$ -		$ -		$ -	45,95	$ 603.139,70		$ -	45,95	$ 603.139,70
6.1.3	Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión	m	11,53	$ 15.317,00	$ 176.605,01	11,65	$ 178.443,05		$ -		$ -		$ -		$ -	11,65	$ 178.443,05		$ -	11,65	$ 178.443,05
6.1.4	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4", incluye accesorios de conexión	m	18,76	$ 25.483,00	$ 478.061,08	18,76	$ 478.061,08		$ -		$ -		$ -		$ -	18,76	$ 478.061,08		$ -	18,76	$ 478.061,08
6,2	**PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA**																				
6.2.1	Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión	und	5,00	$ 33.145,00	$ 165.725,00	7	$ 232.015,00		$ -		$ -		$ -		$ -	7	$ 232.015,00		$ -	7,00	$ 232.015,00
7	**RED SANITARIA Y VENTILACIÓN**				$ 1.367.368,24		$ 2.220.195,90		$ -		$ 338.215,11		$ -		$ -		$ 1.449.542,88		$ 432.437,91		$ 2.220.195,90
7,1	**TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN**																				
7.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	m	8,95	$ 33.651,00	$ 301.176,45	0,2	$ 6.730,20		$ -	1,20	$ 40.381,20		$ -		$ -	-5	-$ 168.255,00	10,00 4	$ 134.604,00	7,20 0,20	$ 6.730,20
7.1.2	Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión	m	4,89	$ 65.747,00	$ 321.502,83	24,1	$ 1.584.502,70		$ -	4,53	$ 297.833,91		$ -		$ -	15,04	$ 988.834,88	4,53	$ 297.833,91	24,10	$ 1.584.502,70
7.1.3	Red ventilación PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	m	9,36	$ 29.436,00	$ 275.520,96	10,5	$ 309.078,00		$ -		$ -		$ -		$ -	10,5	$ 309.078,00		$ -	10,50	$ 309.078,00
7,2	**PUNTOS SANITARIOS PVC**																				
7.2.1	Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión	und	6,00	$ 49.761,00	$ 298.566,00	3	$ 149.283,00		$ -		$ -		$ -		$ -	3	$ 149.283,00		$ -	3,00	$ 149.283,00
7.2.2	Punto sanitario PVC de 4", incluye accesorios de conexión	und	2,00	$ 85.301,00	$ 170.602,00	2	$ 170.602,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 170.602,00		$ -	2,00	$ 170.602,00
8	**RED AGUA LLUVIA**				$ 1.982.529,50		$ 3.094.275,50		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.094.275,50		$ -		$ 3.094.275,50
8,1	**TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA**																				
8.1.1	Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	26,46	$ 49.425,00	$ 1.307.785,50	8,3	$ 410.227,50		$ -		$ -		$ -		$ -	8,3	$ 410.227,50		$ -	8,30	$ 410.227,50
8.1.2	Red agua lluvia PVC de 4", incluye accesorio de conexión	m	8,50	$ 68.112,00	$ 578.952,00	38	$ 2.588.256,00		$ -		$ -		$ -		$ -	38	$ 2.588.256,00		$ -	38,00	$ 2.588.256,00
8,2	**PUNTOS AGUA LLUVIA PVC**																				

00

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 268 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO Nº 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.812.602,00	VALOR ADICIONAL Nº 2:	$ 142.339.153,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION	22/09/2022	CONTRATIST	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJ E DE EJECUCION	89,34%
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 4:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 5:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS	8 MESES Y 4 DÍAS	NTERVENTOR	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
8.2.1	Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión	und	2,00	$ 47.896,00	$ 95.792,00	2	$ 95.792,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 95.792,00		$ -	2,00	$ 95.792,00
9	**RED ALCANTARILLADO**				$ 17.274.932,20		$ 12.384.817,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 12.384.817,00		$ -		$ 12.384.817,00
9,1	**TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL**																				
9.1.1	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión	m	45,50	$ 83.554,00	$ 3.801.707,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.1.2	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión	m	11,00	$ 107.400,00	$ 1.181.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9,2	**SUMIDEROS PREFABRICADOS**																				
9.2.1	Canal 1 Monoblock MultiDrain ACO RD 150V TIPO 0,0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión	m	14,54	$ 845.380,00	$ 12.291.825,20	14,65	$ 12.384.817,00		$ -		$ -		$ -		$ -	14,65	$ 12.384.817,00	0	$ -	14,65	$ 12.384.817,00
10	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN**				$ 3.046.716,00		$ 2.617.958,00		$ -		$ 2.243.964,00		$ -		$ -		$ 373.994,00		$ -		$ 2.617.958,00
10,1	**CAJAS DE INSPECCIÓN**																				
10.1.1	Caja de inspección 0.40x0.40 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	und	7,00	$ 373.994,00	$ 2.617.958,00	7	$ 2.617.958,00		$ -	6,00	$ 2.243.964,00		$ -		$ -	1	$ 373.994,00		$ -	7,00	$ 2.617.958,00
10.1.2	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	und	1,00	$ 428.758,00	$ 428.758,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11	**APARATOS HIDROSANITARIOS**				$ 34.238.528,00		$ 17.753.793,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.666.755,00		$ 9.268.656,00		$ 13.936.411,00
11,1	**APARATOS BAÑOS Y ASEO**																				
11.1.1	Sanitario Suspend LK o similar con tapa taza mate	und	2,00	$ 7.688.659,00	$ 15.377.318,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.2	Lavamanos Vessel Mink o similar, incluye Grifería Lavamanos Ins Alta Sensor Smart e touch	und	2,00	$ 4.598.120,00	$ 9.196.240,00	2	$ 9.196.240,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 9.196.240,00	2,00	$ 9.196.240,00
11.1.3	Dispensador de jabón en acero inoxidable	und	2,00	$ 770.634,00	$ 1.541.268,00	2	$ 1.541.268,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.4	Portarrollo Quadratta Negro o similar	und	2,00	$ 166.863,00	$ 333.726,00	2	$ 333.726,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.5	Toallero Aro Loft NR o similar	und	2,00	$ 201.671,00	$ 403.342,00	2	$ 403.342,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.1.6	Lavaplatos VAULT SENCILLO 1 HUECO o similar. Incluye Grifería lavaplatos MC LOFT NR	und	1,00	$ 4.236.661,00	$ 4.236.661,00	1	$ 4.236.661,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 4.236.661,00		$ -	1,00	$ 4.236.661,00
11,2	**APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA**																				
11.2.1	Válvula de corte tipo pesado Red White 3/4"	und	2,00	$ 172.968,00	$ 345.936,00	2	$ 345.936,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 345.936,00		$ -	2,00	$ 345.936,00
11.2.2	Tapa plastica registro 20 x 20 cm para valvulas de corte	und	2,00	$ 36.208,00	$ 72.416,00	2	$ 72.416,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 72.416,00	2,00	$ 72.416,00
11.2.3	Tanque plástico de almacenamiento de 1000 Lts, incluye accesorios.	und	2,00	$ 770.023,00	$ 1.540.046,00	2	$ 1.540.046,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.2.4	Medidor hidráulico de 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa.	und	1,00	$ 1.107.417,00	$ 1.107.417,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.2.5	Tragante cupula 4" x 3" agua lluvia	und	2,00	$ 42.079,00	$ 84.158,00	2	$ 84.158,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 84.158,00		$ -	2,00	$ 84.158,00
12	**MESONES**				$ 17.387.014,67		$ 15.665.686,52		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 12.545.090,24		$ -		$ 12.545.090,24
12.1.1	Suministro e instalacion de meson de baño en MARMOLTECH CAVA ANTRACITE cortada de placa 320X160 espesor de 12 mm ancho estandar frentes 4 cm salpicadero 7 cm	m	3,36	$ 1.405.674,00	$ 4.723.064,64	2,22	$ 3.120.596,28		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
12.1.2	Barra de cocina conformada por Meson en Placa de concreto pulido Dim: 0.73 x 3.65 m, incluye acabado en madera de pino y columna rectangular en acero PTE 100x100x2.0 mm Acabado negro mate, Según diseño.	und	1,00	$ 10.416.934,00	$ 10.416.934,00	1	$ 10.416.934,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 10.416.934,00		$ -	1,00	$ 10.416.934,00
12.1.3	Meson en concreto de 3500 psi hidrofugo	m	3,97	$ 565.999,00	$ 2.247.016,03	3,76	$ 2.128.156,24		$ -		$ -		$ -		$ -	3,76	$ 2.128.156,24		$ -	3,76	$ 2.128.156,24
13	**ACABADOS DE PARED**				$ 68.739.967,44		$ 6.979.962,65		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.971.686,27		$ 2.008.276,38		$ 6.979.962,65
13,1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**																				
13.1.1	Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena	m2	722,17	$ 54.210,00	$ 39.148.835,70	12,08	$ 654.856,80		$ -		$ -		$ -		$ -	12,08	$ 654.856,80		$ -	12,08	$ 654.856,80
13.1.2	Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones y malla con vena por metro lineal	m	65,63	$ 29.391,00	$ 1.928.931,33	57,17	$ 1.680.283,47		$ -		$ -		$ -		$ -	57,17	$ 1.680.283,47		$ -	57,17	$ 1.680.283,47
13.1.3	Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=5 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena	m2	32,17	$ 64.306,00	$ 2.068.724,02	72,23	$ 4.644.822,38		$ -		$ -		$ -		$ -	41,0	$ 2.636.546,00	36,34 -31,23	$ 2.008.276,38	77,34 72,23	$ ~~4.644.822,38~~

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO Nº 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.812.602,00	VALOR ADICIONAL No 2:	$ 142.339.153,00	VALOR TOTAL	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION		22/09/2022	CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	89,34%
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL No 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL No 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS		8 MESES Y 4 DÍAS	INTERVENTOR	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024	

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA DE MODIFICACION No 8 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
13.1.4	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	722,17	$ 15.853,00	$ 11.448.561,01		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13.1.5	Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal	m	65,63	$ 13.169,00	$ 864.281,47		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13,2	PINTURA PARED																				
13.2.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	m2	722,17	$ 17.268,00	$ 12.470.431,56		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13.2.2	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos por metro lineal	m	65,63	$ 12.345,00	$ 810.202,35		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14	ACABADOS DE PISOS				$ 31.495.614,49		$ 33.689.075,68		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 8.570.305,73		$ 963.884,14		$ 9.523.989,87
14,1	ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR																				
14.1.1	Enchape de piso cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm	m2	8,12	$ 95.252,00	$ 773.446,24	7,31	$ 696.292,12		$ -		$ -		$ -		$ -	7,31	$ 696.292,12		$ -	7,31	$ 696.292,12
14.1.2	Pulida de Mortero con helicóptero y endurecedor superficial de pisos	m2	23,42	$ 14.887,00	$ 348.653,54		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.3	Piso en laminas de madera de pino de 1.20 x 2.40 mts, incluye aislante acustico yumbolon de 1 mm y plastico C-6 como barrera de humedad, durmientes de madera de 8 y 4 x 2 cms en pino, terminacion con dos manos de laca semimate para alto trafico.	m2	53,13	$ 438.702,00	$ 23.308.237,26	54,95	$ 24.106.674,90		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14,2	GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA																				
14.2.1	Guarda escoba en mortero 1:4 con malla impermeabilizado 10 cm de alto con endurecedor	m	25,83	$ 36.749,00	$ 949.226,67	108,36	$ 3.982.121,64		$ -		$ -		$ -		$ -	106,67	$ 3.920.015,83	0,1	~~$ 3.674,80~~	106,77	$ 3.923.690,73
14.2.2	Guarda escobas en madera pino ancho de 10 cms x 1.8 cm	m	76,34	$ 39.882,00	$ 3.044.591,88	23,82	$ 949.989,24		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23,82	$ 949.989,24	23,82	$ 949.989,24
14,3	ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL																				
14.3.1	Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero	m2	12,30	$ 115.469,00	$ 1.420.268,70	23,12	$ 2.669.643,28		$ -		$ -		$ -		$ -	23,12	$ 2.669.643,28		$ -	23,12	$ 2.669.643,28
14.3.2	Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 40 x 40 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero	m	38,44	$ 42.955,00	$ 1.651.190,20	29,9	$ 1.284.364,50		$ -		$ -		$ -		$ -	29,9	$ 1.284.354,50		$ -	29,90	$ 1.284.354,50
15	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS				$ 66.850.305,20		$ 66.932.787,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 26.573.925,00		$ -		$ 26.573.926,00
15,1	PUERTAS																				
15.1.1	Puerta corredera 1.00x3.00 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color blanco mate. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - ideace o similar.	und	3,00	$ 4.016.210,00	$ 12.048.630,00	3	$ 12.048.630,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15.1.2	Puerta batiente pivotante 1.20x2.10 mts sin marco con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF - RH. E 9 mm. Acabada en pintura de poliuretano - color blanco mate. Cerradura de incrustar 830 y manija 836 - ideace o similar.	und	1,00	$ 3.882.337,00	$ 3.882.337,00	1	$ 3.882.337,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15.1.3	Puerta corredera 1.20x2.10 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca Ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color negro mate 1 cara. Color blanco mate 2 cara. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - ideace o similar.	und	2,00	$ 4.016.210,00	$ 8.032.420,00	2	$ 8.032.420,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15.1.4	Puerta metálica batiente 1.20x2.10 mts plancha acero galvanizado calibre 18, con cierra puerta resistente y barra antipanico acabado en aluminio	und	1,00	$ 5.221.074,00	$ 5.221.074,00	1	$ 5.221.074,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 5.221.074,00		$ -	1,00	$ 5.221.074,00
15.1.5	Puerta 1.17x3.23 mts en madera de cedro entablerada marcos y sobre marcos en cedro, chapa de incrustar sencilla, pintura poliuretano	und	3,00	$ 7.363.052,00	$ 22.089.156,00	3	$ 22.089.156,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 14.726.104,00		$ -	2,00	$ 14.726.104,00
15,2	VENTANAS																				
15.2.1	Ventana fija de 2.8m x 2.2m en tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio laminado de 3 +pvb+3 (6mm) con película PVB transparente de dimensión. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66.	und	2,00	$ 2.008.105,00	$ 4.016.210,00	2	$ 4.016.210,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 4.016.210,00		$ -	2,00	$ 4.016.210,00
15.2.2	Ventana fija de 10.35mx 0.73men tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio templado de 6mm con película de seguridad de 4 micras transparente de dimension. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66.	und	1,00	$ 2.610.537,00	$ 2.610.537,00	1	$ 2.610.537,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 2.610.537,00		$ -	1,00	$ 2.610.537,00

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2016
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO N° 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.612.602,00	VALOR ADICIONAL Nº 2:	$ 142.339.153,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION		22/09/2022	CONTRATIST	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJ E DE EJECUCION	89,34%			
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL Nº 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS		8 MESES Y 4 DÍAS	NTERVENTOF	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 28 DE DICIEMBRE DE 2024				

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
15.2.3	Mantenimiento ventana en madera y pintura en poliuretano (las ventenas para restauracion no deben tener gorgojo ni deterioro del mas del 30%)	und	7,00	$ 1.147.489,00	$ 8.032.423,00	7	$ 8.032.423,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15,3	ESPEJOS Y VIDRIOS																				
15.3.1	Espejo biselado 4 mm	m2	5,37	$ 170.860,00	$ 917.518,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16	BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS				$ 2.884.733,52		$ 2.884.733,52		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16,1	BARRAS DE APOYO																				
16.1.1	Barra abatible vertical 800 mm para discapacitados	und	1	$ 435.963,00	$ 435.963,00	1	$ 435.963,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16.1.2	Barra recta 500 mm para discapacitados	und	1	$ 159.538,00	$ 159.538,00	1	$ 159.538,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16,2	BARANDAS Y PASAMANOS																		$ -	0,00	$ -
16.2.1	Pasamanos tubo circular en acero inoxidable diametro: 8 cm	m	1,2	$ 223.123,00	$ 267.747,60	1,2	$ 267.747,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16.2.2	Pasamanos en acero inoxidable con tubo de 2 1/2" con apoyos en acero inoxidable de 1/2" anclados a muro cada metro	m	11,62	$ 173.966,00	$ 2.021.484,92	11,62	$ 2.021.484,92		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
17	BANCAS				$ 15.069.848,00		$ 15.069.848,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 15.069.848,00		$ -		$ 15.069.848,00
17.1.1	Banca de 1.00 x 0.50 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño	und	5,00	$ 803.242,00	$ 4.016.210,00	5	$ 4.016.210,00		$ -		$ -		$ -		$ -	5	$ 4.016.210,00		$ -	5,00	$ 4.016.210,00
17.1.2	Banca de 2.00 x 0.45 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño	und	2,00	$ 1.740.358,00	$ 3.480.716,00	2	$ 3.480.716,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 3.480.716,00		$ -	2,00	$ 3.480.716,00
17.1.3	Banca fundida en sitio en concreto armado de 3500 psi a la vista, apoyada en viga metalica perfil IPE-360, según diseño	und	1,00	$ 7.572.922,00	$ 7.572.922,00	1	$ 7.572.922,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 7.572.922,00		$ -	1,00	$ 7.572.922,00
18	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 265.605.879,00		$ 282.989.928,00		$ -		$ -		$ 4.399.434,00		$ 12.320.195,50		$ 176.848.613,50		$ 55.076.390,00		$ 248.644.633,00
18,1	PRELIMINARES																				
18.1.1	Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	UND	1,00	$ 521.469,00	$ 521.469,00	1	$ 521.469,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 521.469,00	1,00	$ 521.469,00
18.1.2	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre.	ML	45,00	$ 555,00	$ 24.975,00	40	$ 22.200,00		$ -		$ -		$ -	40	$ 22.200,00		$ -		$ -	40,00	$ 22.200,00
18.1.3	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público.	UND	1,00	$ 42.367,00	$ 42.367,00	1	$ 42.367,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 42.367,00		$ -		$ -	1,00	$ 42.367,00
18.1.4	Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros.	UND	1,00	$ 261.627,00	$ 261.627,00	1	$ 261.627,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 261.627,00		$ -		$ -	1,00	$ 261.627,00
18,2	CANALIZACION DE BAJA TENSION																				
18.2.1	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 2" x 6 m con capacete galvanizado de 2", conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios.	UND	1,00	$ 477.241,00	$ 477.241,00	1	$ 477.241,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 477.241,00		$ -		$ -	1,00	$ 477.241,00
18.2.2	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 1" x 6 m con capacete galvanizado de 1", conectores de perforación, amarres en cinta bandit y base en concreto y demás accesorios.	UND	1,00	$ 352.296,00	$ 352.296,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18.2.3	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	10,00	$ 35.660,00	$ 356.600,00	42,5	$ 1.515.550,00		$ -		$ -	26,50	$ 944.990,00	16	$ 570.560,00		$ -		$ -	42,50	$ 1.515.550,00
18.2.4	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	60,00	$ 23.360,00	$ 1.401.600,00	24,5	$ 572.320,00		$ -		$ -	24,50	$ 572.320,00		$ -		$ -		$ -	24,50	$ 572.320,00

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 265 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO N° 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.512.602,00	VALOR ADICIONAL N° 2:	$ 142.339.153,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION		22/09/2022	CONTRATIST	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJ E DE EJECUCION	89,34%			
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL N° 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL N° 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL N° 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS		8 MESES Y 4 DÍAS	NTERVENTOF	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024				

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
18.2.5	Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo pesado. incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	65,00	$ 19.170,00	$ 1.246.050,00	65	$ 1.246.050,00		$ -		$ -	35,90	$ 688.203,00	29,1	$ 557.847,00		$ -		$ -	65,00	$ 1.246.050,00
18,3	REDES DE BAJA TENSION																				
18.3.1	Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2+4 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	50,00	$ 132.439,00	$ 6.621.950,00	42	$ 5.562.438,00		$ -		$ -		$ -	42	$ 5.562.438,00		$ -		$ -	42,00	$ 5.562.438,00
18.3.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x14 + 1x14N + 1x14T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	55,00	$ 9.570,00	$ 526.350,00	35	$ 334.950,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	35	$ 334.950,00	35,00	$ 334.950,00
18.3.3	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x12 + 1x12N + 1x12T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	12,00	$ 11.621,00	$ 139.452,00	65	$ 755.365,00		$ -		$ -		$ -		$ -	65	$ 755.365,00		$ -	65,00	$ 755.365,00
18,4	ESTRUCTURAS DE BAJAS TENSION																				
18.4.1	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND	1,00	$ 320.615,00	$ 320.615,00	1	$ 320.615,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 320.615,00		$ -		$ -	1,00	$ 320.615,00
18.4.2	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra.	UND	1,00	$ 150.236,00	$ 150.236,00	1	$ 150.236,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 150.236,00		$ -		$ -	1,00	$ 150.236,00
18.4.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	2,00	$ 551.305,00	$ 1.102.610,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18.4.4	Suministro, transporte e instalación de RIEL para proyector museografico incluye: cables de suspensión, cableado interno y demas accesorios de instalacion.	ML	18,00	$ 513.604,00	$ 8.217.664,00	18	$ 9.244.872,00		$ -		$ -		$ -		$ -	18	$ 9.244.872,00		$ -	18,00	$ 9.244.872,00
18,5	EQUIPOS DE BAJA TENSION																				
18.5.1	Suministro, transporte e instalación de caja de medida: Incluye caja para medidor 28x52x17 cm3 construida en lamina cold rolled C20, acabado en pintura electrostática IP44 con ventanilla y tornillo para manipulación de Automático por el OR, 1 medidor electrónico trifásico 5 (100)A 208V activa Ct 1, reactiva CL2, 1 protección termomagnética 3X50A 240/440V 20KA y demás accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	$ 3.366.939,00	$ 3.366.939,00	1	$ 3.366.939,00		$ -		$ -		$ -	0,5	$ 1.683.469,50	0,5	$ 1.683.469,50		$ -	1,00	$ 3.366.939,00
18.5.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable de 36 Módulos con espacio de totalizador - demás accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	$ 782.799,00	$ 782.799,00	1	$ 782.799,00		$ -		$ -	1,00	$ 782.799,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 782.799,00
18.5.3	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x80A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, incluye marcación RETIE.	UND	1,00	$ 403.422,00	$ 403.422,00	1	$ 403.422,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 403.422,00		$ -	1,00	$ 403.422,00
18.5.4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	4,00	$ 55.381,00	$ 221.524,00	2	$ 110.762,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 55.381,00		$ -	1,00	$ 55.381,00
18.5.5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	7,00	$ 23.283,00	$ 162.981,00	7	$ 162.981,00		$ -		$ -		$ -		$ -	10	$ 232.830,00		$ -	10,00	$ 232.830,00
18.5.6	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	9,00	$ 23.283,00	$ 209.547,00	9	$ 209.547,00		$ -		$ -		$ -		$ -	9	$ 209.547,00		$ -	9,00	$ 209.547,00
18.5.7	Suministro, transporte e instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones DPS . Incluye cofre metálico 300X200X160mm , 1 protección 3X50A 10KA, DPS tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 220V 3P+N, cableado y demás accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	$ 1.666.973,00	$ 1.666.973,00	1	$ 1.666.973,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 1.666.973,00		$ -	1,00	$ 1.666.973,00

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO Nº 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.884,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.812.602,00	VALOR ADICIONAL Nº 2:	$ 142.339.183,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION		22/09/2022	CONTRATIST	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJ E DE EJECUCION 89,34%
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONA L Nº 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONA L Nº 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS		8 MESES Y 4 DÍAS	NTERVENTOF	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
18.5.8	Suministro, transporte e instalación de caja de distribución de comunicaciones. Incluye, adaptador terminal PVC 3/4" y 1", gabinete metálico en calibre 18. y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	1,00	$ 615.228,00	$ 615.228,00	1	$ 615.228,00		$ -		$ -		$ -	1	$ 615.228,00		$ -		$ -	1,00	$ 615.228,00
18.5.9	Suministro, transporte e instalación de Fuente para cinta led 12V - 50A o similar,incluye conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	4,00	$ 732.487,00	$ 2.929.948,00	4	$ 2.929.948,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 2.929.948,00	4,00	$ 2.929.948,00
18.5.10	Suministro, transporte e instalación de Controlador cinta led RGB inteligente 6144 pixel, t500k o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	1,00	$ 3.608.867,00	$ 3.608.867,00	4	$ 14.435.468,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18.5.11	Suministro, transporte e instalación de Controlador KNX DALI o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	1,00	$ 14.153.029,00	$ 14.153.029,00	1	$ 14.153.029,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18,6	**SALIDAS DE BAJA TENSION**																				
18.6.1	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	35,00	$ 93.281,00	$ 3.264.835,00	42	$ 3.917.802,00		$ -		$ -	6,00	$ 559.686,00	19	$ 1.772.339,00	17	$ 1.585.777,00	0	$ -	42,00	$ 3.917.802,00
18.6.2	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA GFCI (#12 LSHF - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	5,00	$ 142.014,00	$ 710.070,00	5	$ 710.070,00		$ -		$ -	2,00	$ 284.028,00	2	$ 284.028,00	1	$ 142.014,00		$ -	5,00	$ 710.070,00
18.6.3	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#14 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 14 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	58,00	$ 82.218,00	$ 4.768.644,00	8	$ 657.744,00		$ -		$ -	3,00	$ 246.654,00		$ -	5	$ 411.090,00		$ -	8,00	$ 657.744,00
18.6.4	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	6,00	$ 243.640,00	$ 1.461.840,00	54	$ 13.156.560,00		$ -		$ -		$ -		$ -	55	$ 13.400.200,00		$ -	55,00	$ 13.400.200,00
18.6.5	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	4,00	$ 162.118,00	$ 648.472,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18.6.6	Suministro, transporte e instalación de BALA DE PISO, BW03, 1134lm, 11w, DALI o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	16,00	$ 3.561.613,00	$ 56.985.808,00	16	$ 56.985.808,00		$ -		$ -		$ -		$ -	16	$ 56.985.808,00		$ -	16,00	$ 56.985.808,00
18.6.7	Suministro, transporte e instalación de cinta led RGB inteligente (pixel) 5050 60led por metro , incluye perfil de aluminio, Difusor, Tapas , Clips, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	UND	35,00	$ 157.163,00	$ 5.500.705,00	35	$ 5.500.705,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	35	$ 5.500.705,00	35,00	$ 5.500.705,00
18.6.8	Suministro, transporte e instalación de PROYECTOR MUSEOGRAFICO N291 D=90 14W 3000K 1700LM DALI, o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	35,00	$ 2.356.077,00	$ 82.462.695,00	35	$ 82.462.695,00		$ -		$ -		$ -		$ -	17	$ 40.053.309,00	18	$ 42.409.386,00	35,00	$ 82.462.695,00
18.6.9	Suministro, transporte de Juego de reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD para proyector museografico N291	UND	6,00	$ 563.322,00	$ 3.379.932,00	6	$ 3.379.932,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3 6	$ 3.379.932,00	3 6,00	$ 3.379.932,00

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO Nº 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.612.602,00	VALOR ADICIONAL Nº 2:	$ 142.339.153,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION				22/09/2022	CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJ E DE EJECUCION	89,34%		
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL Nº 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS				8 MESES Y 4 DÍAS	NTERVENTOF	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024				
CONDICIONES ORIGINALES						ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
18.6.10	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA DE SUSPENDER Y SOBREPONER/ ø96x155 /12,9W / 1488lm , o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	11,00	$ 2.347.713,00	$ 25.824.843,00	11	$ 25.824.843,00		$ -		$ -		$ -		$ -	11	$ 25.824.843,00		$ -	11,00	$ 25.824.843,00
18.6.11	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 91CM, 4000K, 100.000 horas, 80w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	10,00	$ 1.700.663,00	$ 17.006.630,00	10	$ 17.006.630,00		$ -		$ -		$ -		$ -	10	$ 17.006.630,00		$ -	10,00	$ 17.006.630,00
18.6.12	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo Linear 62.5cm 13w, dimeizable o similar. Incluye perfil personalizado, difusor, pc board, driver, cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	21,00	$ 277.124,00	$ 5.819.604,00	21	$ 5.819.604,00		$ -		$ -		$ -		$ -	21	$ 5.819.604,00		$ -	21,00	$ 5.819.604,00
18,7	COMUNICACIONES																				
18.7.1	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto PVC 3/4", incluye caja cuadrada, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	10,00	$ 160.377,00	$ 1.603.770,00	9	$ 1.443.393,00		$ -		$ -	2,00	$ 320.754,00		$ -	7	$ 1.122.639,00		$ -	9,00	$ 1.443.393,00
18.7.2	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones de pared en PVC. TV, TEL o D, ducto PVC 3/4", caja PVC cuadrada, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	4,00	$ 61.210,00	$ 244.840,00	4	$ 244.840,00		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 244.840,00		$ -	4,00	$ 244.840,00
18.7.3	Certificacion de puntos de datos.	UND	10,00	$ 23.926,00	$ 239.260,00	9	$ 215.334,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18,8	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.																				
18.8.1	Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobacion del proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión.	UND	1,00	$ 569.528,00	$ 569.528,00	1	$ 569.528,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18.8.2	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (A)	UND	1,00	$ 2.047.791,00	$ 2.047.791,00	1	$ 2.047.791,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18.8.3	Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As Build.	UND	1,00	$ 1.020.621,00	$ 1.020.621,00	1	$ 1.020.621,00		$ -				$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18.8.4	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (A)	UND	1,00	$ 2.161.632,00	$ 2.161.632,00	1	$ 2.161.632,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
19	AIRE ACONDICIONADO				$ 23.690.604,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
19.1.1	Suministro e instalación Aire Acondicionado Samsung 18000BTU AR18MVFHCWK Wall-Mount AC	und	5,00	$ 3.165.474,00	$ 15.927.370,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
19.1.2	Suministro e instalación Aire Acondicionado Samsung 24000BTU AR24MVFHCWK Wall-Mount AC	und	2,00	$ 3.881.617,00	$ 7.763.234,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
20	ASEO Y LIMPIEZA				$ 1.214.385,48		$ 1.129.138,32		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
20.1.1	Aseo y limpieza	m2	353,43	$ 3.436,00	$ 1.214.385,48	328,62	$ 1.129.138,32		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 450.310.544,12		$ 3.229.152,00		$ 7.867.203,01		$ -		$ 38.878.166,90		$ 352.604.105,32		$ 26.297.849,53		$ 428.866.476,76
NP 1	Cargue, retiro y disposicion final de basura y escombro existente	m3	0,00	$ 67.274,00	$ -	48	$ 3.229.152,00	48,00	$ 3.229.152,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	48,00	$ 3.229.152,00
NP 2	Demolición de placa piso e=0,10m, incluye cargue, retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 18.004,00	$ -	255,88	$ 4.606.863,52				$ -		$ -	266,88	$ 4.804.907,52	-11	-$ 198.044,00		$ -	255,88	$ 4.606.863,52
NP 3	Demolicion de mesones en concreto con martillo electrónico, incluye cargue, retiro y disposicion final	M	0,00	$ 24.013,00	$ -	2,95	$ 70.838,35			2,95	$ 70.838,35		$ -		$ -		$ -		$ -	2,95	$ 70.838,35
NP 4	Demolicion de techo en madera y caña, incluye cargue, retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 26.859,00	$ -	161,21	$ 4.329.939,39			161,21	$ 4.329.939,39		$ -	14,36	$ 385.695,24	-14,36	-$ 385.695,24		$ -	161,21	$ 4.329.939,39
NP 5	Escarificada de friso existente sobre muros de tapia pisada, incluye cargue retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 12.202,00	$ -	336,67	$ 4.108.047,34				$ -		$ -	364,32	$ 4.445.432,64	-27,65	-$ 337.385,30		$ -	336,67	$ 4.108.047,34

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO N° 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.612.602,00	VALOR ADICIONAL N° 2:	$ 142.339.153,00	VALOR TOTAL	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION				22/09/2022	CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	89,34%	
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL N° 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL N° 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL N° 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS				8 MESES Y 4 DÍAS	INTERVENTOR	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024		

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACION No 8 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NP 6	Demolicion de placa entrepiso piso de madera, incluye cargue retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 9.701,00	$ -	22,03	$ 213.713,03			22,03	$ 213.713,03		$ -	1,72	$ 16.685,72	-1,72	-$ 16.685,72		$ -	22,03	$ 213.713,03
NP 7	Demolicion de bordillo en concreto incluye cargue, retiro y disposicion final	M	0,00	$ 8.078,00	$ -	9,32	$ 75.286,96				$ -		$ -	14,08	$ 113.738,24		$ -	4,76	-$ 38.451,28	9,32	$ 75.286,96
NP 8	demarcacion, corte con pulidora y rotura de regata en muro de tapia pisada existente de dimensiones de 0,07CM de profundidad y de 0,07 CM de ancho en sentido horizontal y vertical para reforzamiento estructural del muro	M	0,00	$ 25.571,00	$ -	1476,23	$ 37.748.677,33				$ -		$ -		$ -	1306,63	$ 33.411.835,73		$ -	1.306,63	$ 33.411.835,73
NP 9	Desmonte de Cerramiento Perimetral, incluye andamios	M2	0,00	$ 13.922,00	$ -	233,05	$ 3.244.522,10			232,92	$ 3.242.712,24		$ -	0,92	$ 12.809,24	0,13	$ 1.809,86	0,00 -0,92	-$ 12.809,24	233,05	$ 3.244.522,10
NP 10	Desmonte de Ventanas en madera, incluye andamios	M2	0,00	$ 26.773,00	$ -	14,9	$ 398.917,70				$ -		$ -	14,9	$ 398.917,70		$ -		$ -	14,90	$ 398.917,70
NP 11	Alistado de piso en mortero 1:3 e= 4 cm	M2	0,00	$ 37.864,00	$ -	7,31	$ 276.785,84				$ -		$ -		$ -	7,31	$ 276.785,84		$ -	7,31	$ 276.785,84
NP 12	Lleno de regatas con mortero 1:1 para dimensiones de 0,07 de profundidad y de 0,07 CM de ancho en sentido horizontal y vertical, para el reforzamiento estructural del muro de tapia pisada existente	M	0,00	$ 11.794,00	$ -	1476,23	$ 17.410.656,62				$ -		$ -	291,11	$ 3.433.351,34	1015,52	$ 11.977.042,88		$ -	1.306,63	$ 15.410.394,22
NP 13	Perforacion en muro existente de tapia pisada de diametro de 3" para el reforzamiento estructural del muro de tapia pisada existente	UND	0,00	$ 27.985,00	$ -	530	$ 14.832.050,00				$ -		$ -	147	$ 4.113.795,00	338	$ 9.458.930,00	45	$ 1.259.325,00	530,00	$ 14.832.050,00
NP 14	Pañete con material organico para muros mezclado en sitio	M2	0,00	$ 71.332,00	$ -	770,61	$ 54.969.152,52				$ -		$ -		$ -	770,61	$ 54.969.152,52		$ -	770,61	$ 54.969.152,52
NP 15	Pañete con material organico para muros mezclado en sitio	M	0,00	$ 37.857,00	$ -	191,37	$ 7.244.694,09				$ -		$ -		$ -	191,37	$ 7.244.694,09		$ -	191,37	$ 7.244.694,09
NP 16	Resane de dilataciones y grietas existentes en los muros de tapia pisada	M	0,00	$ 31.443,00	$ -		$ -				$ -		$ -	33,45	$ 1.051.768,35		$ -	-33,45	-$ 1.051.768,35	0,00	$ -
NP 17	Resane de desprendimiento en muros de tapia pisada existente	M2	0,00	$ 69.579,00	$ -		$ -				$ -		$ -	7,16	$ 498.185,64		$ -	-7,16	-$ 498.185,64	0,00	$ -
NP 18	FUMIGACION DE PLAGAS- CONTROL DE COMEJEN Y TERMITAS PARA MUROS DE TAPIA PISADA EXISTENTES Y EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	GLB		$ 5.977.000,00		1	$ 5.977.000,00									1	$ 5.977.000,00		$ -	1,00	$ 5.977.000,00
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA "MAQUI" PARA CUBIERTA, CONFORMADA POR CERCHAS, CORREAS Y APOYOS A COLUMNAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PERFILES METALICOS DE CONEXIÓN Y PERNOS	M2		$ 797.640,00		194,1	$ 154.821.924,00									194,1	$ 154.821.924,00		$ -	194,10	$ 154.821.924,00
NP 20	SALIDA 14" PVC CUBIERTO POR RUBATEX Y VINIPEL INCLUYE CONEXIÓN A SALIDAS DE RED AGUAS LLUVIAS	ML		$ 34.163,00		22,5	$ 768.667,50									22,5	$ 768.667,50		$ -	22,50	$ 768.667,50
NP 21	Concreto ciclopeo 60% concreto 3000 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajon	M3		$ 458.971,00	$ -	17,78	$ 8.160.504,38				$ -		$ -	7,27	$ 3.336.719,17	10,51	$ 4.823.785,21		$ -	17,78	$ 8.160.504,38
NP 22	Anclaje con epoxico adhesivo para varillas y pernos de 3/8"	UND		$ 14.784,00	$ -	308	$ 4.553.472,00				$ -		$ -	104	$ 1.537.536,00	308	$ 4.553.472,00		$ -	412,00	$ 6.091.008,00
NP 23	Columneta en concreto 3500 PSI mezclado en sitio area transversal de 225 CM2 hasta 600 CM2	M3		$ 1.106.649,00		5,45	$ 6.031.237,05				$ -		$ -	2,9	$ 3.209.282,10	5,45	$ 6.031.237,05		$ -	8,35	$ 9.240.519,15
NP 24	Muro en mamposteria tipo H-15 Ladrillo Cocido (15x30x20CM)	M2		$ 81.147,00		244,28	$ 19.822.589,16				$ -		$ -	112	$ 9.088.464,00	132,28	$ 10.734.125,16		$ -	244,28	$ 19.822.589,16
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO GRANADA 3" PARA PLACA DE CUBIERTA O DONDE EL PROYECTO AMERITE	UND		$ 69.542,00			$ -										$ -		$ -	0,00	$ -
NP 26	LLAVES TERMINALES TIPO JARDIN CON ROSCA	UND		$ 61.808,00		2	$ 123.616,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PASOS DE ESCALERA	ML		$ 18.807,00		11,2	$ 210.638,40										$ -		$ -	0,00	$ -
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER VULCANO O SIMILAR	UND		$ 2.701.075,00		2	$ 5.402.150,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA TIPO CEDRO O SIMILAR PARA EL CAMBIO/REEMPLAZO DE PIEZAS EN LAS MONTANTES, JUNQUILLOS, Y DEMAS PARTES , SEGÚN REQUERIMIENTO PARA LA ADECUACION DE LA VENTANERIA EXISTENTE	UND		$ 2.988.500,00		7	$ 20.919.500,00										$ -	7	$ 20.919.500,00	7,00	$ 20.919.500,00
NP 30	APLICACIÓN DE PINTURA PVA, HIDROFUGO O SIMILAR SOBRE LA CAPA DE ACABADO DEL PAÑETE ORGANICO PARA SU PROTECCIÓN	M2		$ 19.052,00		220,02	$ 4.191.821,04										$ -	220,02	$ 4.191.821,04	220,02	$ 4.191.821,04
NP 31	ALISTADO DE SUPERFICIE DE MUROS EN TAPIA PISADA EXISTENTE PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DEL PAÑETE ORGANICO	M2		$ 42.179,00		447,82	$ 18.888.599,78									447,82	$ 18.888.599,78		$ -	447,82	$ 18.888.599,78
NP 32	RECONSTRUCCIÓN DE FILOS DE VENTANERIA, PUERTAS Y ZONAS DE ACCESO EN LOS MUROS DE TAPIA PISADA EXISTENTE ASI COMO LA INSTALACIÓN DE TAQUETES DE MADERA PARA LA POSTERIOR INSTALACION DE LOS RESPECTIVOS MARCOS.	ML		$ 58.851,00		83,36	$ 4.905.819,36									83,36	$ 4.905.819,36		$ -	83,36	$ 4.905.819,36
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO DE PLACA DEL SEGUNDO PISO ZONA DE ARCHIVO.	UND		$ 1.600.613,00		1	$ 1.600.613,00									1	$ 1.600.613,00		$ -	1,00	$ 1.600.613,00
NP 34	TRATAMIENTO PREVIO Y ALISTADO DE ELEMENTOS DE MADERA DE CUBIERTA POR AFECTACIONES CLIMATICAS	GLB		$ 2.085.000,00		1	$ 2.085.000,00									1	$ 2.085.000,00		$ -	1,00	$ 2.085.000,00
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 (60X20X50)	ML		$ 89.998,00		9,1	$ 818.981,80									9,1	$ 818.981,80		$ -	9,10	$ 818.981,80

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO N° 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.812.602,00	VALOR ADICIONAL N° 2:	$ 142.339.153,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION		22/09/2022	CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	89,34%			
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONAL N° 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL N° 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONAL N° 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS		8 MESES Y 4 DÍAS	INTERVENTOR	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024				

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NPE 01	Suministro transporte e inspeccion de banco de ductos de 2x2" PVC conduit tipo pesado para el cruce de la via carrera 25 para la cometida electrica. Incluye servicio de Topo misil, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposicion final	M	0,00	$ 303.860,00		8	$ 2.430.880,00				$ -		$ -	8	$ 2.430.880,00		$ -		$ -	8,00	$ 2.430.880,00
NPE 02	Suministro transporte e instalacion de red canalizada para aire acondicionado en tubo conduit PVC tipo pesado de 3/4" cable cobre en 3x#10 LSHF 75ºC600V, tendido por piso o pared, curvas, uniones, terminales y demas accesorios para su instalacion	M	0,00	$ 42.677,00		41,1	$ 1.754.024,70				$ -		$ -		$ -	35,6	$ 1.519.301,20		$ -	35,60	$ 1.519.301,20
NPE 03	Suminstro transporte e instalacion de sistema de iluminacion de emergencia. Incluye luminaria de emergencia R3. 2x1W, 90 Min de autonomia, 2x100 LM(garantia 1año) avisos de salida, conectores tipo resorte, tuberia PVC 3/4" cableado en 3x#14 LSHF tendidos por piso o pared y demas accesorios para su instalacion	GLB	0,00	$ 2.623.837,00			$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X#14 AWG , INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	ML		$ 19.574,00		80	$ 1.565.920,00									230	$ 4.502.020,00	0	$ -	230,00	$ 4.502.020,00
NPE 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TIPO VEHICULAR SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS3-004, Y TAPA SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS4-002 DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS INTERNAS LIBRES DE 0.68 M X 0.46 M EN PLANTA Y ALTURA LIBRE DE 1.0 M, MUROS DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 M X 0.20 M X 0.40 M RELLENOS CON MORTERO 1:4, CON SUS COLUMNAS Y DOVELAS SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS.	UND		$ 1.613.676,00		1	$ 1.613.676,00									1	$ 1.613.676,00		$ -	1,00	$ 1.613.676,00
NPE 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN ANDEN SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS3-003 Y TAPA SEGÚN NORMA ESSA EPM # RS4-001 DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS INTERNAS LIBRES DE 0.68 M X 0.46 M EN PLANTA Y ALTURA LIBRE DE 1,0 M, MUROS DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 M X 0.20 M X 0.40 M RELLENOS CON MORTERO 1:4, CON SUS COLUMNAS Y DOVELAS SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS.	UND		$ 1.187.211,00		2	$ 2.374.422,00									2	$ 2.374.422,00		$ -	2,00	$ 2.374.422,00
NPE 07	ELABORACIÓN, DE MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO ELÉCTRICO DEL MUSEO CASA GALÁN DE ACUERDO A LO REQUERIDO SEGÚN RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 Y ACTUALIZACIONES REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. ARTICULO 10,1.	UND		$ 1.528.417,00		1	$ 1.528.417,00										$ -	1	$ 1.528.417,00	1,00	$ 1.528.417,00
NPE 08	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED CANALIZADA PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1"; CABLE COBRE EN 3X#8 LSHF 75ºC600V; TENDIDO POR PISO O PARED; CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 59.150,00		16,5	$ 975.975,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 09	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED CANALIZADA PARA AIRE ACONDICIONADO EN MANGUERA CORAZA METALICA LIQUIT TIGHT DE 1"; CABLE COBRE EN 3X#8 LSHF 75ºC600V; TENDIDO SOBRE PLACA TIPO INTEMPERIE, UNIONES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 52.710,00		18	$ 948.780,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED CANALIZADA PARA AIRE ACONDICIONADO EN MANGUERA CORAZA METALICA LIQUIT TIGHT DE 3/4"; CABLE COBRE EN 3X#10 LSHF 75ºC600V; TENDIDO SOBRE PLACA TIPO INTEMPERIE, UNIONES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 37.535,00		10	$ 375.350,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREIKER CHUFABLE 2X40 A, 220-440V, 20-8 KA. INCLUYE SEÑALIZACIÓN RETIE.	ML		$ 84.596,00		3	$ 253.788,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT. INCLUYE TRES (3) UNIDADES MULTISPLIT DE 48000 BTU CADA UNA Y UNA (1) UNIDAD MINISPLIT DE 24000 BTU, TUBERÍA DE COBRE, REFRIGERANTE, CABLEADO DE CONTROL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	GLB		$ 89.340.560,00		0,03	$ 2.702.535,76										$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 100X60MM; TENDIDO SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIONES, CURVAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 160.532,00		9,2	$ 1.476.894,40									7,8	$ 1.252.149,60		$ -	7,80	$ 1.252.149,60
NPE 14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 200X60MM; TENDIDO SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIONES, CURVAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 191.378,00		16,5	$ 3.157.737,00									18	$ 3.444.804,00		$ -	18,00	$ 3.444.804,00

ANEXO No. 1 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página de

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 06 DEL CONTRATO DE OBRA No 266 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL 06

OBJETO DEL CONTRATO: " ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCION AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCION INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO Nº 2.

VALOR INCIAL:	$ 982.239.854,00	VALOR ADICIONAL No 1	$ 110.512.602,00	VALOR ADICIONAL Nº 2:	$ 142.339.153,00	ALOR TOTA	$ 1.235.091.609,00	FECHA INICIO:	3/11/2021	FECHA DE TERMINACION	22/09/2022
CONTRATIST	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	PORCENTAJ E DE EJECUCION	89,34%								
PLAZO TOTAL EJECUCION	8 MESES 4 DIAS	VALOR TOTAL	1.235.091.609,00	PLAZO ADICIONA L Nº 2:	4 DIAS	PLAZO ADICIONAL Nº 3:	30 DIAS	PLAZO ADICIONA L Nº 4:	60 DIAS	PLAZO TOTAL: 8 MESES 4 DIAS	8 MESES Y 4 DÍAS
NTERVENTOF	SOLIDOS SAS	FECHA DE PRESENTE ACTA: 26 DE DICIEMBRE DE 2024									

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA DE MODIFICACION No 5 VIGENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
NPE 15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 300X60MM; TENDIDO SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIONES, CURVAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML		$ 288.406,00		10	$ 2.884.060,00									9	$ 2.595.654,00		$ -	9,00	$ 2.595.654,00
NPE 16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, INCLUYE LUMINARIA DE EMERGENCIA R3 2X1W, SYLVANIA, 90 MIN DE AUTONOMÍA, CONECTORES TIPO RESORTE, TUBERIA PVC 3/4" CABLEADO EN 3X8 14 LSHF TENDIDOS POR PISO O PARED Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	GLB		$ 2.895.721,00		1	$ 2.895.721,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE DOBLE SOPORTE EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 3MM, ÁREA DE LA BASE 50X50MM, LARGO 3M, COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑO PARA SOPORTE DE RIEL Y REFLECTORES MUSEOGRÁFICOS, INCLUYE PLATINA METÁLICA 3MM DE ESPESOR Y ÁREA DE 100X100 MM PARA SOPORTE, TORNILLOS DE ANCLAJE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	GLB		$ 422.026,00		20	$ 8.440.520,00										$ -		$ -	0,00	$ -
NPE 18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TENDIDO DE SISTEMA DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO CERRADO EN 100X60MM, 200X60MM Y 300X60MM SEGÚN DISEÑO EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	GLB		$ 2.890.413,00		1	$ 2.890.413,00									1	$ 2.890.413,00		$ -	1,00	$ 2.890.413,00
VALOR TOTAL					$ 982.239.853,96		$ 1.235.091.609,00		$ 17.295.799,79		$ 20.472.762,79		$ 22.213.132,31		$ 96.396.926,93		$ 771.076.225,41		$ 175.946.199,95		$ 1.103.403.046,18
VALOR AJUSTADO					$ 982.239.854,00		$ 1.235.091.609,00		$ 17.295.800,00		$ 20.472.763,00		$ 22.213.132,00		$ 96.396.927,00		$ 771.076.226,00		$ 175.946.199,00		$ 1.103.403.045,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 706.647.376,98		$ 888.555.114,39		$ 12.443.021,58		$ 14.728.606,47		$ 15.980.670,50		$ 69.351.746,04		$ 554.731.097,12		$ 126.579.999,28		$ 793.815.140,29
ADMINISTRACIÓN 34%					$ 240.260.108,17		$ 302.108.738,89		$ 4.230.627,34		$ 5.007.726,20		$ 5.433.427,97		$ 23.579.593,65		$ 188.608.573,02		$ 43.037.199,76		$ 269.897.147,70
UTILIDAD 5%					$ 35.332.368,85		$ 44.427.755,72		$ 622.151,08		$ 736.430,32		$ 799.033,53		$ 3.467.587,30		$ 27.736.554,86		$ 6.328.999,96		$ 39.690.757,01
IMPREVISTOS 0%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
COSTOS INDIRECTOS (AIU 39%)					$ 275.592.477,02		$ 346.536.494,61		$ 4.852.778,42		$ 5.744.156,53		$ 6.232.461,50		$ 27.047.180,96		$ 216.345.127,88		$ 49.366.199,72		$ 309.587.904,71
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 982.239.854,00		$ 1.235.091.609,00		$ 17.295.800,00		$ 20.472.763,00		$ 22.213.132,00		$ 96.396.927,00		$ 771.076.226,00		$ 175.946.199,00		$ 1.103.403.045,00
VALOR DE AMORTIZACION DE ANTICIPO (50%)									$ 8.647.900,00		$ 10.236.381,50		$ 11.106.566,00		$ 48.199.463,50		$ 385.538.112,50		$ 27.391.503,50		$ 491.119.927,00
VALOR A PAGAR EN EL ACTA PARCIAL									$ 8.647.900,00		$ 10.236.381,50		$ 11.106.566,00		$ 48.199.463,50		$ 385.538.112,50		$ 148.554.695,50		$ 612.283.118,00
PORCENTAJE EQUIVALENTE DEL CONTRATO							100%		1,40%		1,66%		1,80%		7,81%		62,43%		14,25%		89,34%

VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 17.295.800,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 8.647.900,00
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.1 (DESPUES DE AMORTIZAR EL ANTICIPO)	$ 8.647.900,00
VALOR ACTA PARCIAL No.2	$ 20.472.763,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 10.236.381,50
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 2 (DESPUES DE AMORTIZAR EL ANTICIPO)	$ 10.236.381,50
VALOR ACTA PARCIAL No.3	$ 22.213.132,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 11.106.566,00
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 3 (DESPUES DE AMORTIZAR EL ANTICIPO)	$ 11.106.566,00
VALOR ACTA PARCIAL No.4	$ 96.396.927,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 48.199.463,50
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 4 (DESPUES DE AMORTIZAR EL ANTICIPO)	$ 48.199.463,50
VALOR ACTA PARCIAL No.5	$ 771.076.225,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 385.538.112,50
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 5 (DESPUES DE AMORTIZAR EL ANTICIPO)	$ 385.538.112,50
VALOR ACTA PARCIAL No.6	$ 175.946.199,00
SALDO POR AMORTIZAR DEL VALOR DEL ANTICIPO	$ 27.391.503,50
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 6 (DESPUES DE AMORTIZAR EL ANTICIPO)	$ 148.554.695,50
SALDO POR AMORTIZAR	$ -

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

FIRM
Nom ING. JUAN CARLOS VILLADA C.
Director de obra
Contratista

FIRMA:
Nombre :
ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Directora de interventoría
Interventoría

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1


CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO:	CONCRETOS					ITEM CAPITULO:	2
DESCRIPCIÓN:	Columna en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2			ITEM:	2,3,1	UNIDAD:	M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





DESCRIPCION	DIMENSIONES L1	L2	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD (M3)				TOTAL
PEDESTAL 1	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 2	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 4	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 5	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 6	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 7	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 9	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 10	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 10	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 11	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 12	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 13	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 14	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
PEDESTAL 15	0,36	0,26	2,00	0,19	0,19				0,15
AREA DEL TRIANGULO	0,36			0,10	-0,04				
SUBTOTAL									2,10
COBRADO EN ACTA No 4 Y 5									~~2,85~~ 2,10
TOTAL PRESENTE ACTA									~~0,75~~ 0,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO:	CONCRETOS	ITEM CAPITULO:	2
DESCRIPCIÓN:	Construcción de cajuela escafilando dentro de muro en Tapia existente para construcción de pantallas en concreto	ITEM: 2,3,3	UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	PROBUNDIDAD	VOLUMEN	CANTIDAD (M3)				TOTAL
CAJUELA DE PEDESTAL 1 SOBRE MURO TAPIA PISADA EXISTENTE	0,36	5,55	0,1045	0,08	0,21				0,21
CAJUELA DE PEDESTAL 1 SOBRE MURO TAPIA PISADA	0,36	5,55	0,1045	0,08	0,21				0,21
CAJUELA DE PEDESTAL 1 SOBRE MURO TAPIA PISADA	0,36	5,55	0,1045	0,08	0,21				0,21
CAJUELA DE PEDESTAL 1 SOBRE MURO TAPIA PISADA	0,36	5,55	0,1045	0,08	0,21				0,21
CAJUELA DE PEDESTAL 1 SOBRE MURO TAPIA PISADA	0,36	5,55	0,1045	0,08	0,21				0,21
CAJUELA DE PEDESTAL 6 SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA	0,36	3,45	0,1045	0,08	0,13				0,13
CAJUELA DE PEDESTAL 6 SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA	0,36	3,45	0,1045	0,08	0,13				0,13
CAJUELA DE PEDESTAL 8 SOBRE MURO DE TAPIA PISADA EXISTENTE	0,36	4,60	0,1045	0,08	0,17				0,17
CAJUELA DE PEDESTAL 9 SOBRE MURO DE TAPIA PISADA EXISTENTE	0,36	4,60	0,1045	0,08	0,17				0,17
CAJUELA DE PEDESTAL 10 SOBRE MURO DE TAPIA PISADA EXISTENTE	0,36	4,60	0,1045	0,08	0,17				0,17
CAJUELA DE PEDESTAL 16 SOBRE MURO DE TAPIA PISADA EXISTENTE	0,36	5,20	0,1045	0,08	0,20				0,20
SUBTOTAL									~~1,81~~ 2,02
COBRADO EN ACTA ~~No 4 Y 5~~									~~-17,59~~ 17,78
TOTAL PRESENTE ACTA									-15,78 0,24

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

1,05
0,26
0,51
0,20
2,02

2

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO:	CONCRETOS	ITEM CAPITULO:	2
DESCRIPCIÓN:	Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2	UNIDAD:	M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ITEM: 2.4.1

DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	DIMENSIONES LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)	TOTAL (M3)
1. viga superior	1	11,83	0,15	0,25	0,44	0,44
2. viga inferior	1	11,83	0,15	0,25	0,44	0,44
3. viga archivos	2	8,72	0,15	0,25	0,65	0,65
4. Viga recepcion	1,00	1,20	0,15	0,25	0,05	0,05
5. Viga recepcion	1,00	1,52	0,15	0,25	0,06	0,06
SUBTOTAL						1,64
COBRADA ACTAS ANTERIORES (04, 05)						~~0,05~~ 1,64
TOTAL PRESENTE ACTA						~~0,59~~ 0,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ABG. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1


CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO: CONCRETOS — ITEM CAPITULO: 2

DESCRIPCIÓN: Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2 — ITEM: 2.4.2 — UNIDAD: M3





VIGA 1	2	10,36	0,25	0,40		2,07
VIGA 1 TAPIA EJE 5	1	1,65	0,25	0,40		0,17
VIGA EN MURO TAPIA 2	1	25,90	0,25	0,40		2,59
VIGA 3 INFERIOR	1	6,10	0,25	0,40		0,61
VIGA 3 SUPERIOR	1	10,01	0,25	0,40		1,00
VIGA 4	2	10,72	0,25	0,40		2,14
VIGA 5	1,00	35,00	0,17			5,95
VIGA 6	1,00	9,28	0,25	0,40		0,93
SUBTOTAL						15,46
PAGADO ACTAS ANTERIORES (03, 04, 05)						~~17,62~~ 15,46
TOTAL PRESENTE ACTA						~~-2,21~~ 0,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA


POR LA INTERVENTORIA:


ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

4


MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	28 de noviembre
ACTA PARCIAL DE OBRA No:		No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	HOJA:	1 de 1
CONTRATO DE OBRA No 266-2021						
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:			
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			
CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS					ITEM CAPITULO: 3
DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO			ITEM:	3,1,1	UNIDAD: KG

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES					TOTAL
		L desarrollo	Cantidad/unid	# Varilla	Peso de varilla	Cantidad de elemento	
ZAPATAS Y PEDESTALES	ZAPATAS						
	1						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	2						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	3						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	4						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	5						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	6						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	7						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	8						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	9						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	10						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	11						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	12						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	13						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	14						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	15						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	16						
	Varillas Horizontales	1,10	10,00	1/2"	0,9960	1,00	10,960
	Varillas Verticales	0,90	12,00	1/2"	0,9960	1,00	10,760
	PEDESTALES						






VIGAS DE CIMENTACION




VOLADIZO EN FACHADA




MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	28 de noviembre
ACTA PARCIAL DE OBRA No:		No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	HOJA:	1 de 1
CONTRATO DE OBRA No 266-2021						
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:			
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			
CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS					ITEM CAPITULO: 3
DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO				ITEM: 3,1,1	UNIDAD: KG

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA		DIMENSIONES				
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	L desarrollo	Cantidad/unid	# Varilla	Peso de varill	Cantidad de element	TOTAL
	Estribo 1	1,22	1,00	1/4"	0,25	15,00	4,580
	Estribo 2	1,18	1,00	1/4"	0,25	15,00	4,430
	Estribo 3	1,14	1,00	1/4"	0,25	15,00	4,280
	Estribo 4	1,10	1,00	1/4"	0,25	15,00	4,130
	Estribo 5	1,06	1,00	1/4"	0,25	15,00	3,980
	Estribo 6	1,02	1,00	1/4"	0,25	15,00	3,830
	Estribo 7	0,98	1,00	1/4"	0,25	15,00	3,680
	Estribo 8	0,94	1,00	1/4"	0,25	15,00	3,530
	Estribo 9	0,90	1,00	1/4"	0,25	15,00	3,380
	Estribo 10	0,86	1,00	1/4"	0,25	15,00	3,230
	Estribo 11	0,82	1,00	1/4"	0,25	15,00	3,080
	Estribo 12	0,78	1,00	1/4"	0,25	15,00	2,930
	Estribo 13	0,74	1,00	1/4"	0,25	15,00	2,780
	Estribo 14	0,70	1,00	1/4"	0,25	15,00	2,630
	Estribo 15	0,66	1,00	1/4"	0,25	15,00	2,480
	Estribo 16	0,62	1,00	1/4"	0,25	15,00	2,330
	Varilla vertical	2,70	4,00	1/2"	1,00	15,00	161,350
	Varilla Interna Pedestal						
	1	5,75	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,910
	1. Estribos	0,93	27,00	3/8"	0,56	1,00	14,060
	2	5,75	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,910
	2. Estribos	0,93	27,00	3/8"	0,56	1,00	14,060
	4	5,75	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,910
	4. Estribos	0,93	27,00	3/8"	0,56	1,00	14,060
	5	5,75	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,910
	5. Estribos	0,93	27,00	3/8"	0,56	1,00	14,060
	6	5,25	4,00	1/2"	1,00	1,00	20,920
	6. Estribos	0,93	24,00	3/8"	0,56	1,00	12,500
	7	5,25	4,00	1/2"	1,00	1,00	20,920
	7. Estribos	0,93	24,00	3/8"	0,56	1,00	12,500
	8	5,35	4,00	1/2"	1,00	1,00	21,310
	8. Estribos	0,93	25,00	1/4"	0,25	1,00	5,810
	9	5,35	4,00	1/2"	1,00	1,00	21,310
	9. Estribos	0,93	25,00	1/4"	0,25	1,00	5,810
	10	5,35	4,00	1/2"	1,00	1,00	21,310
	10. Estribos	0,93	25,00	1/4"	0,25	1,00	5,810
	11	5,35	4,00	1/2"	1,00	1,00	21,310
	11. Estribos	0,93	25,00	1/4"	0,25	1,00	5,810
	12	5,72	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,790
	12. Estribos	0,93	27,00	1/4"	0,25	1,00	6,280
	13	5,72	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,790
	13. Estribos	0,93	27,00	1/4"	0,25	1,00	6,280
	14	5,72	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,790
	14. Estribos	0,93	27,00	1/4"	0,25	1,00	6,280
	15	5,72	4,00	1/2"	1,00	1,00	22,790
	15. Estribos	0,93	27,00	1/4"	0,25	1,00	6,280
	VIGAS DE CIMENTACION						
	1						
	Varilla	9,85	6,00	5/8"	1,56	1,00	92,200


VIGAS



VIGAS ZONA INFERIOR



VIGA ZONA DE



MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021


CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		ITEM CAPITULO: 3
DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	ITEM: 3,1,1	UNIDAD: KG

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA







LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES L desarrollo	DIMENSIONES Cantidad/unid.	DIMENSIONES # Varilla	DIMENSIONES Peso de varill	DIMENSIONES Cantidad de element	TOTAL
	Estribo	1,18	60,00	1/4"	0,25	1,00	17,700
	2						
	Varilla	2,70	6,00	5/8"	1,56	1,00	25,270
	Estribo	1,18	17,00	1/4"	0,25	1,00	5,020
	3						
	Varilla	11,06	6,00	5/8"	1,56	1,00	103,520
	Estribo	1,18	69,00	1/4"	0,25	1,00	20,360
	4						
	Varilla	1,90	6,00	5/8"	1,56	1,00	17,780
	Estribo	1,18	12,00	1/4"	0,25	1,00	3,540
	5						
	Varilla	1,15	6,00	5/8"	1,56	1,00	10,760
	Estribo	1,18	7,00	1/4"	0,25	1,00	2,070
	6						
	Varilla	13,70	6,00	5/8"	1,56	1,00	128,230
	Estribo	1,18	90,00	1/4"	0,25	1,00	26,550
	7						
	Varilla	1,62	6,00	5/8"	1,56	1,00	15,160
	Estribo	1,18	11,00	1/4"	0,25	1,00	3,250
	8						
	Varilla	1,30	6,00	5/8"	1,56	1,00	12,170
	Estribo	1,18	9,00	1/4"	0,25	1,00	2,660
	9						
	Varilla	13,70	6,00	5/8"	1,56	1,00	128,230
	Estribo	1,18	89,00	1/4"	0,25	1,00	26,260
	10						
	Varilla	4,60	6,00	5/8"	1,56	1,00	43,060
	Estribo	1,18	30,00	1/4"	0,25	1,00	8,850
	VOLADIZO EN FACHADA						
	1						
	Estribo	1,22	235,00	3/8"	0,56	1,00	160,550
	Estribo	0,97	235,00	1/4"	0,25	1,00	56,990
	Varilla	40,94	7,00	1/2"	1,00	1,00	285,430
	Varilla	40,94	8,00	3/8"	0,56	1,00	183,410
	Estribo	1,28	235,00	3/8"	0,56	1,00	168,450
	VIGAS						
	1						
	Varilla	9,79	4,00	5/8"	1,56	1,00	61,090
	Estribo	0,68	90,00	3/8"	0,56	1,00	34,270
	2						
	Varilla	1,65	6,00	5/8"	1,56	1,00	15,440
	Estribo	1,26	15,00	3/8"	0,56	1,00	10,580
	3						
	Varilla	11,04	6,00	5/8"	1,56	1,00	103,330
	Estribo	1,26	102,00	3/8"	0,56	1,00	71,970
	4						
	Varilla	10,71	6,00	5/8"	1,56	1,00	100,250
	Estribo	1,26	99,00	3/8"	0,56	1,00	69,850
	5						
	Varilla	13,64	6,00	5/8"	1,56	1,00	127,670

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	28 de noviembre
ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022		HOJA:	1 de 1
CONTRATO DE OBRA No 266-2021						

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		ITEM CAPITULO: 3
DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	ITEM: 3,1,1	UNIDAD: KG

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES					TOTAL
		L desarrollo	Cantidad/unid.	# Varilla	Peso de varilla	Cantidad de element	
 MUROS EJE B	Estribo	1,26	123,00	3/8"	0,56	1,00	86,790
	6						
	Varilla	13,64	4,00	5/8"	1,56	1,00	85,110
	Estribo	0,68	123,00	3/8"	0,56	1,00	46,840
	7						
	Varilla	9,76	6,00	5/8"	1,56	1,00	91,350
	Estribo	1,26	90,00	3/8"	0,56	1,00	63,500
	8						
	Varilla	26,03	6,00	5/8"	1,56	1,00	243,640
	Estribo	1,26	259,00	3/8"	0,56	1,00	182,750
	9						
	Varilla	9,79	4,00	5/8"	1,56	1,00	61,090
	Estribo	0,68	90,00	3/8"	0,56	1,00	34,270
	10						
	Varilla	1,80	4,00	5/8"	1,56	1,00	11,230
	Estribo	0,62	13,00	3/8"	0,56	1,00	4,510
	11						
 REGATAS HORIZONTALES MUROS EJE B	Varilla	11,04	6,00	5/8"	1,56	1,00	103,330
	Estribo	1,26	102,00	3/8"	0,56	1,00	71,970
	12						
	Varilla	7,03	6,00	5/8"	1,56	1,00	65,800
	Estribo	1,26	62,00	3/8"	0,56	1,00	43,750
	13						
	Varilla	13,64	6,00	5/8"	1,56	1,00	127,670
	Estribo	1,26	123,00	3/8"	0,56	1,00	86,790
	14						
	Varilla	13,64	4,00	5/8"	1,56	1,00	85,110
	Estribo	0,68	123,00	3/8"	0,56	1,00	46,840
 REGATAS HORIZONTALES MUROS EJE B	VIGA ZONA DE CUBIERTA						
	9						
	Varilla	9,79	4,00	5/8"	1,56	1,00	61,090
	Estribo	0,68	90,00	3/8"	0,56	1,00	34,270
	COLUMNETAS						
	CTA 1						
	Varilla	5,20	4,00	3/8"	0,56	7,00	81,540
	Estribo	0,54	56,00	1/4"	0,25	7,00	52,920
	CTA 2						
	Varilla	5,20	4,00	3/8"	0,56	18,00	209,660
	Estribo	0,54	52,00	1/4"	0,25	18,00	126,360
	CTA 3						
	Varilla	4,20	4,00	3/8"	0,56	8,00	75,260
	Estribo	0,54	41,00	1/4"	0,25	8,00	44,280
	CTA 4						
	Varilla	4,20	4,00	3/8"	0,56	20,00	188,160
	Estribo	0,54	41,00	1/4"	0,25	20,00	110,700
	ACERO EN REGATAS PARED DE TAPIA						
	MURO EJE C VERTICAL						
	Varilla Vertical	5,00	1,00	3/8"	0,56	26,00	72,800

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		ITEM CAPITULO: 3
DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	ITEM: 3,1,1	UNIDAD: KG

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DESCRIPCION	L desarrollo	DIMENSIONES				TOTAL
		Cantidad/unid	# Varilla	Peso de varilla	Cantidad de elemento	
Refuerzo horizontal	0,35	5,00	3/8"	0,56	26,00	25,480
Varilla Horizontal	7,09	1,00	3/8"	0,56	6,00	23,820
MURO EJE B VERTICAL						
Varilla Vertical	6,09	1,00	3/8"	0,56	3,00	10,230
Refuerzo horizontal	0,55	5,00	3/8"	0,56	3,00	4,620
Varilla Horizontal 1, 2, 3	1,60	1,00	3/8"	0,56	6,00	5,380
MURO EJE A VERTICAL						
Varilla Vertical	5,00	1,00	3/8"	0,56	52,00	145,600
Refuerzo horizontal	0,55	7,00	3/8"	0,56	26,00	56,060
Varilla Horizontal 1, 2, 3, 4	7,09	1,00	3/8"	0,56	8,00	31,760
Varilla Horizontal 5, 6	5,10	1,00	3/8"	0,56	4,00	11,420
Varilla Horizontal 7	6,97	1,00	3/8"	0,56	2,00	7,810
MURO EJE 1 VERTICAL						
Varilla Vertical	5,50	1,00	3/8"	0,56	10,00	30,800
Refuerzo horizontal	0,55	7,00	3/8"	0,56	10,00	21,560
Varilla Horizontal 1, 2, 3	9,67	1,00	3/8"	0,56	3,00	16,250
Varilla Horizontal 4, 5, 6, 7	5,36	1,00	3/8"	0,56	4,00	12,010
MURO EJE 2 VERTICAL						
Varilla Vertical 1, 2, 3, 5, 7, 8	5,20	1,00	3/8"	0,56	6,00	17,470
Varilla Vertical 4, 6	1,50	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,680
Refuerzo horizontal	0,55	5,00	3/8"	0,56	8,00	12,320
Varilla Horizontal 1, 2	9,66	1,00	3/8"	0,56	2,00	10,820
Varilla Horizontal 3, 4, 5	6,66	1,00	3/8"	0,56	3,00	11,190
MURO EJE 4 VERTICAL						
Varilla Vertical	4,00	1,00	3/8"	0,56	5,00	11,200
Refuerzo horizontal	0,55	6,00	3/8"	0,56	5,00	9,240
Varilla Horizontal 1, 2, 3	3,71	1,00	3/8"	0,56	6,00	12,470

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		

CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		ITEM CAPITULO: 3
DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	ITEM: 3,1,1	UNIDAD: KG

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES					TOTAL
		L desarrollo	Cantidad/unid.	# Varilla	Peso de varill	Cantidad de element	
							
	SUBTOTAL						6.234,120
	PAGADO ACTAS ANTERIORES						6.234,124
	TOTAL PRESENTE ACTA						-0,004

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO: ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS — ITEM CAPITULO: 3

DESCRIPCIÓN: Malla electro soldada — ITEM: 3.1.2 — UNIDAD: KG



LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO 1 (M)	ANCHO 2 (M)	LARGO 1 (M)	LARGO 2 (M)	PESO	CANTIDAD	TOTAL
PISO 1 A 2								
1. perfil	2,88	10,00	100x50x3	6,86		197,57		197,57
2. perfil	1,33	5,00	100x50x3	6,86		45,62		45,62
3. perfil	0,48	5,00	100x50x3	6,86		16,46		16,46
4. perfil	3,08	1,00	100x50x3	6,86		21,13		21,13
5. perfil	2,880	1,00	250x100x3	21,60		62,21		62,21
6. perfil	3,980	1,00	250x100x3	21,60		85,97		85,97
7. perfil	2,630	1,00	250x100x3	21,60		56,81		56,81
Platinas piso 1 a 2		25,00	165x180	2,35		58,75		58,75
		4,00	165x180	3,02		12,08		12,08
PISO 2 A 3								
	2,800	14,00	100x50x3	6,86		268,91		268,91
	2,580	3,00	100x50x3	6,86		53,10		53,10
Platinas piso 2 a 3		34,00	165x180	2,35		79,90		79,90
ESCALERAS								
perfil	5,770	1,00	100x200X6	27,41		158,16		158,16
platinas		14,00	240x400	7,24		101,36		101,36
angulo contrahuella	34,640	1,00		2,46		2,46		2,46
PERGOLA								
Horizontal	7	1,00	100x50x3	4,50		32,63		32,63
Vertical	16	1,00	100x50x3	4,50		71,91		71,91
Horizontal	7	1,00	100x50x3	4,50		32,61		32,61
SUBTOTAL								1357,64
Menos proyecto actas 0.5								317,58
TOTAL PRESENTE ACTA								1.040,06

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	LONGITUDO	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	DIMENSION	PESO	UNIDAD:	
MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	No. 6	
ACTA PARCIAL DE OBRA No: No 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022			HOJA:	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021


CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	

CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	ITEM CAPITULO:	3
DESCRIPCIÓN:	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	LONGITUDO	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	DIMENSION	PESO	CANTIDAD	
	ITEM:	3,1,3					
	PISO 1 A 2						
	1. perfil	2,88	10,00	100x50x3	6,86		197,57
	2. perfil	1,33	5,00	100x50x3	6,86		45,62
	3. perfil	0,48	5,00	100x50x3	6,86		16,46
	4. perfil	3,08	1,00	100x50x3	6,86		21,13
	5. perfil	2,880	1,00	250x100x3	21,60		62,21
	6. perfil	3,980	1,00	250x100x3	21,60		85,97
	7. perfil	2,630	1,00	250x100x3	21,60		56,81
	Platinas piso 1 a 2		25,00	165x180	2,35		58,75
			4,00	165x180	3,02		12,08
	PISO 2 A 3						
		2,800	14,00	100x50x3	6,86		268,91
		2,580	3,00	100x50x3	6,86		53,10
	Platinas piso 2 a 3		34,00	165x180	2,35		79,90
	ESCALERAS						
	perfil	7,038	1,00	100x200X6	27,41		192,91
	platinas		14,00	240x400	7,24		101,36
	angulo contrahuella	34,640	1,00		2,46		2,46
	SUBTOTAL						1255,24
	Pagado Actas 9 y 5						~~648,38~~ 1.255,24
	TOTAL PRESENTE ACTA						~~672,11~~ 0,00



PISO 2 A 3



OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

POR LA INTERVENTORÍA:

MEMORIA DE REVISION DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre	
				HOJA:	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		

CAPÍTULO:	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			ITEM CAPITULO:	3
DESCRIPCIÓN:	Anclaje de piso a techo con guaya de 3/8" galvanizada L=5.20 m. Incluye tensor, perro y carcamo de 3/8" embebida en concreto	ITEM:	3.2.1	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA







DESCRIPCION	LONGITUDO	DIMENSIONES CANTIDAD	DIMENSION	PESO	CANTIDAD	TOTAL
ANCLAJES PISO A TECHO					30,00	30,00
SUBTOTAL						30,00
TOTAL PRESENTE ACTA						30,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ABG. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	28 de noviembre del 2022					
ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**HOJA:**	1 de 1	de

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**		

CAPITULO:	CUBIERTAS Y CANALES			**ITEM CAPITULO:**	4
DESCRIPCIÓN:	Pergola Sunkeen Lite /Entre Muros /Motorizada/Lona Vinilicas para exposicion permanente en exteriores, Ondas suaves formadas por tela que se extiende o recogen para disfrutar de la luz natural/Estructura liviana y flexible/ Resistente al viento de hasta 30km/h./ sistema con una ligera inclinacion lateral para permitir el correcto deslizamineto del agua hacia un costado de la pergola/ Hunter Douglas	**ITEM:**	4.1.3	**UNIDAD:**	m2

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	DESCUENTO ANCHO PROMEDIO	DESCUENTO LARGO PROMEDIO	DESCUENTO ALTO 2	AREA TOTAL
	PERGOLA SUNKEEN							
	1	3,40			3,66	7,98		29,24
	2			7,60				
	3	3,95						
	4			8,32				
								
								
	SUBTOTAL							29,24
	TOTAL PRESENTE ACTA							29,24

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1 de

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		

CAPITULO:	RED SANITARIA Y VENTILACIÓN	ITEM CAPITULO:	7
DESCRIPCIÓN:	Red sanitaria PVC Diámetro 2", Incluye accesorios de conexión	ITEM: 7,1,1	UNIDAD: ml

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	DESCUENTO ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	TOTAL
	1. BAÑOS			2,90				2,90
	2. ACOMEDITA SANITARIA			3,30				3,30
	PUNTOS SANITARIOS			1,00				1,00
	SUBTOTAL							7,20
	PAGADO ACTAS ANTERIORES							~~3,2~~ = 3,80
	TOTAL PRESENTE ACTA							4,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**FECHA:**	28 de noviembre del 2022		
				HOJA:	1 de 1	de	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÒN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**		

CAPITULO:	RED SANITARIA Y VENTILACIÓN			**ITEM CAPITULO:**	7
DESCRIPCIÓN:	Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión	**ITEM:**	7.1.2	**UNIDAD:**	ml

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES						TOTAL
		ANCHO	ALTO	LARGO	DESCUENTO ANCHO	DESCUENTO ALTO 1	DESCUENTO ALTO 2	
	1. BAÑOS			5,10				5,10
	2. ACOMEDITA SANITARIA			21,40				21,40
	PUNTOS SANITARIOS			2,40		-1,00		-2,40
	SUBTOTAL							24,10
	PAGADO ACTAS ANTERIORES							19,57
	TOTAL PRESENTE ACTA							4,53

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**FECHA:**	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

TRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. SANTANDER.
OR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**		

CAPITULO:	APARATOS HIDROSANITARIOS	**ITEM CAPITULO:**	11
DESCRIPCIÓN:	Lavamanos Vessel Mink o similar, Incluye Griferia Lavamanos Ins Alta Sensor Smart e touch	**ITEM:** 11.1.2	**UNIDAD:** UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
 	LAVAMANOS					2,00	2,00
	SUBTOTAL						2,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**FECHA:**	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**		

CAPITULO:	APARATOS HIDROSANITARIOS			**ITEM CAPITULO:**	11
DESCRIPCIÓN:	Tapa plastica registro 20 x 20 cm para valvulas de corte	**ITEM:**	11.2.2	**UNIDAD:**	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
 	Tapa plastica					2,00	2,00
	SUBTOTAL						2,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						2,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021		
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	SOLIDOS S.A.S	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO. ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Arq. Julio Cesar Pinto B.	
CAPITULO:	ACABADOS DE PARED			ITEM CAPITULO:	13
DESCRIPCIÓN:	Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=5 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena		ITEM:	13.1.3	UNIDAD: M2


LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



CRA 25



CL 36



PARQUEADERO

DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	ALTO 2	AREA	CANTIDAD	TOTAL
CRA 25	25,83	1,12	0,70		1,00	23,51
DESCUENTO PUERTA CRA 25	1,00	1,11			-1,00	-1,11
CL 36	9,56	0,70			1,00	6,69
DESCUENTO PUERTAS CL 36	1,17	0,70			-3,00	-2,46
MURO PARQUEADERO	9,12	5,58			1,00	50,85
SUBTOTAL						77,48 77,34
COBRADO ACTAS ANTERIORES						41,00
TOTAL PRESENTE ACTA						34,25 36,34

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	
CAPITULO:	ACABADOS DE PISOS			ITEM CAPITULO: 14
DESCRIPCIÓN:	Guarda escoba en mortero 1:4 con malla impermeabilizado 10 cm de alto con endurecedor		ITEM: 14.2.1	UNDAD: ML

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO 1	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO 1	CANTIDAD	TOTAL
TOTAL COBRADO ACTAS ANT							106,87
TOTAL PRESENTE ACTA							0,10

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**FECHA:**	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:**		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**		

CAPÍTULO:	ACABADOS DE PISOS	**ITEM CAPITULO:**	14
DESCRIPCIÓN:	Guarda escobas en madera pino ancho de 10 cms x 1.8 cm	**ITEM:** 14.2.2	**UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA







DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO 1	LARGO	ANCHO	ALTO 1	CANTIDAD	TOTAL
SALA EXPO 2							
LONGITUD 1			9.19				9.19
LONGITUD 2			7.81				47.00
ANCHO 1			5.49				22.49
ANCHO 2			5.34				27.83
PEDESTALES			(0.50)			(8.00)	23.82
SUBTOTAL							23.82
TOTAL PRESENTE ACTA							23.82

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA


POR LA INTERVENTORÍA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**				**FECHA:**	**28 de septiembre del 2022**	
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**HOJA:**	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021		
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**	SOLIDOS S.A.S	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA INTERVENTORIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Lany Gutierrez Bautista		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**	Ing. Ivan Eduardo Torres Chinchilla	

CAPÍTULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**ITEM CAPITULO:**	18
DESCRIPCIÓN:	Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar. Incluye accesorios de instalación y señalización.	**ITEM:**	18.1.1	**UNIDAD:**	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	**DESCRIPCION**	**LONGUTD TOTAL (ML)**	**DIMENSIONES**				**TOTAL (ML)**
			LONGITUD 1 (M)	**LONGITUD 2 (ML)**			
	**Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio**						1,00
	SUBTOTAL						1,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						1,00


OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	**POR LA INTERVENTORIA:**
Juan Carlos Villada	
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	**ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA**
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**				**FECHA:**	**28 de septiembre del 2022**	
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**HOJA:**	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			**CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021**		
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**	SOLIDOS S.A.S	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA INTERVENTORIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Lany Gutierrez Bautista		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**	Ing. Ivan Eduardo Torres Chinchilla	

CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**ITEM CAPITULO:**	18
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2+4 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	**ITEM:**	18.3.2	**UNIDAD:**	ML

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	**DESCRIPCION**	**LONGUTD TOTAL (ML)**	**DIMENSIONES**				**TOTAL (ML)**
			LONGITUD 1 (M)	**LONGITUD 2 (ML)**			
	**Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2+4 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntricoSuministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2+4 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico**						35,00
	SUBTOTAL						35,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						35,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Bucaramanga

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA


			FECHA:	28 de septiembre del 2022	
ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA INTERVENTORIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Lany Gutierrez Bautista		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		

CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM CAPITULO:	18
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de Fuente para cinta led 12V - 50A o similar,incluye conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	ITEM: 18.5.9	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DESCRIPCION	UNIDAD	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	AREA		TOTAL
Fuente para cinta led	4,00					4,00
SUBTOTAL						4,00
TOTAL PRESENTE ACTA						4,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Bucaramanga


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA:	28 de septiembre del 2022	
ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	HOJA:	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA INTERVENTORIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Lany Gutierrez Bautista		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		

CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM CAPITULO:	18
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de cinta led RGB inteligente (pixel) 5050 60led por metro , incluye perfil de aluminio, Difusor, Tapas , Clips, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion.	ITEM:	18.6.7	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DESCRIPCION	UNIDAD	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	AREA	TOTAL
cinta led RGB inteligente (pixel) 5050 60led por metro	35,00				35,00
SUBTOTAL					35,00
TOTAL PRESENTE ACTA					35,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	28 de septiembre del 2022	
ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6		PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	HOJA:	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021		
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	SOLIDOS S.A.S	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA INTERVENTORIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Lany Gutierrez Bautista		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Ing. Ivan Eduardo Torres Chinchilla	

CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM CAPITULO:	18
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de PROYECTOR MUSEOGRAFICO N291 D=90 14W 3000K 1700LM DALI, o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	ITEM:	18.6.8	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES AREA		TOTAL
	PROYECTOR MUSEOGRAFICO	35,00					35,00
	SUBTOTAL						35,00
	COBRADA EN ACTA 5						17
	TOTAL PRESENTE ACTA						18,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA				**FECHA:**	**28 de septiembre del 2022**	
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**HOJA:**	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA INTERVENTORIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Lany Gutierrez Bautista		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**		

CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**ITEM CAPITULO:**	18
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte de Juego de reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD para proyector museografico N291	**ITEM:**	18.6.9	**UNIDAD:**	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
			ALTO	**ANCHO**	**AREA**		
	**reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD**	**6,00**					0,00 ~~6,00~~
							
							
	**SUBTOTAL**						~~6,00~~ 0,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						~~6,00~~ 0,00

No los entregaron

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	**POR LA INTERVENTORÍA:**
Juan Carlos Villada C.	
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	**ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA**
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan	
CAPITULO:		


CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021

CONTRATISTA:	SOLIDOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Arq. Julio Cesar Pinto B.

OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN:	Demolicion de bordillo en concreto incluye cargue, retiro y disposicion final	ITEM:	NP 7	ITEM CAPITULO:	NP
				UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES					TOTAL
		LARGO	ALTO	ALTO 2	AREA	CANTIDAD	
	ANDEN 1	9,32					9,32
	SUBTOTAL						9,32
	COBRADO ACTAS ANTERIORES	(Acta 4)					9,32
	TOTAL PRESENTE ACTA						0,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**FECHA:**	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan	


CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021

CONTRATISTA:	SOLIDOS S.A.S	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Arq. Julio Cesar Pinto B.	

CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS — **ITEM CAPITULO:** NP

DESCRIPCIÓN: Desmonte de Cerramiento Perimetral, incluye andamios — **ITEM:** NP 9 — **UNIDAD:** M2

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	ALTO 2	AREA	CANTIDAD	TOTAL
CERRAMIENTO PERIMETRAL	9,56	6,60			63,10	63,10
	25,75	6,60			169,95	169,95
SUBTOTAL						233,05
COBRADO ACTAS ANTERIORES (Actas 2 y 5)						233,05
TOTAL PRESENTE ACTA						~~233,05~~ 0,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA


POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA:	28 de noviembre del 2022	
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	HOJA:	1 de 1	

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021		
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	SOLIDOS S.A.S	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Arq. Julio Cesar Pinto B.	

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM CAPITULO:	NP
DESCRIPCIÓN:	Perforacion en muro existente de tapia pisada de diametro de 3" para el reforzamiento estructural del muro de tapia pisada existente	ITEM:	NP 13	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES					TOTAL
		LONGITUD	CANTIDAD	ALTO 2	AREA	CANTIDAD	
	EJE 1 INT		81,00				81,00
	EJE 2		61,00				61,00
	EJE 4		40,00				40,00
	EJE 5		8,00				8,00
	EJE A		192,00				192,00
	EJE B		48,00				48,00
	EJE C		100,00				100,00
	SUBTOTAL						530,00
	COBRADO ACTAS ANTERIORES						485
	TOTAL PRESENTE ACTA						45,00

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS			ITEM CAPITULO:	NP
DESCRIPCIÓN:	Resane de dilataciones y grietas exid¿stentes en los muros de tapia pisada		ITEM:	UNIDAD:	M

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES					TOTAL
		ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	
	NE DE DILATACIONES Y GRIETAS PAGADA						33,45
	SUBTOTAL						33,45
	TOTAL PRESENTE ACTA						-33,45

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
Juan Carlos Villada	
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**FECHA:**	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

TRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
OR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**		
ITE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**		

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM CAPITULO:**	NP
DESCRIPCIÓN:	Resane de desprendimientos en muros de tapia pisada existente	**ITEM:** NP-17	**UNIDAD:** M2

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
		ANCHO	ALTO	LARGO	AREA		
	DESPRENDIMIENTOS MUROS EXISTENTES (PAGADO)					7,16	7,16
	SUBTOTAL						7,16
	TOTAL PRESENTE ACTA						-7,16


OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORÍA:
ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO DIRECTOR DE OBRA	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA			**FECHA:**	28 de noviembre del 2022
	ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	**PERIODO:**	14/09/2022 - 22/09/2022	**HOJA:** 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021		
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	**CONTRATISTA:**	SOLIDOS S.A.S	OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA:**	Arq. Julio Cesar Pinto B.	
CAPITULO:	NO PREVISTOS				**ITEM CAPITULO:** NP
DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalacion de madera tipo cedro o similar para el cambio/reemplazo de piezas en las montantes, marcos, junquillos y demas partes, según requerimiento para la adecuacion de la ventaneria existente		**ITEM:**	NP-29	**UNIDAD:** UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO 1	LARGO	DESCUENTO ANCHO	DESCUENTO ALTO 1	CANTIDAD	TOTAL
MADERA TIPO CEDRO						7,00	7,00
SUBTOTAL							7,00
TOTAL PRESENTE ACTA							7,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA


MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:	SOLIDOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No167-2021 OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	Arq. Adriana Carolina Sanabria Nieto	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Arq. Julio Cesar Pinto B.	
CAPITULO:	NO PREVISTOS				ITEM CAPITULO: NP
DESCRIPCIÓN:	Aplicación de pintura PVA hidrofugo o similar sobre la capa de acabado del pañete organico para su proteccion			ITEM: NP30	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO 1	LARGO	DESCUENTO ANCHO	DESCUENTO ALTO 1	CANTIDAD	TOTAL
CAFETERIA MURO SIN PINTAR	11,88	5,00				1,00	59,40
							0,00
fachada Cra 25							0,00
1	25,83	4,61				1,00	118,95
3.1. Ventana	1,23	2,44				-1,00	-3,00
13.3. Ventana	1,22	2,44				-1,00	-2,98
13.4. Ventana	1,22	2,39				-1,00	-2,92
13.5. Ventana	1,22	2,40				-1,00	-2,93
14.1. Ventana	0,77	1,56				-1,00	-1,19
14.2. Ventana	0,77	1,55				-1,00	-1,19
17.1. Ventana	1,01	1,54				-1,00	-1,56
fachada Cl 36	9,56	4,69				1,00	44,79
1.3	1,17	3,00				-1,00	-3,51
1.4	1,17	3,00				-1,00	-3,51
1.5	1,17	3,00				-1,00	-3,51
SUBTOTAL							220,02
TOTAL PRESENTE ACTA							220,02

OBSERVACIONES:


POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO	ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No:	No. 6	PERIODO:	14/09/2022 - 22/09/2022	FECHA:	28 de noviembre del 2022
				HOJA:	1 de 1

CONTRATO DE OBRA No 266-2021

CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2	CONTRATISTA:		OBJETO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
DIRECTOR DE OBRA:	Ing. Juan Carlos Villada		DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Alexander Cortes Estupiñan		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS				
DESCRIPCIÓN:	ELABORACION DE MEMORIAS DE CALCULO DEL DISEÑO ELECTRICO				

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	DESCRIPCION	ITEM:	NPE-07	ITEM CAPITULO:	NPE
				UNIDAD:	UND
		DIMENSIONES			
		ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
							
							1,00
	SUBTOTAL						1,00
	TOTAL PRESENTE ACTA						1,00

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

	DESIGNACIÓN SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Código: F-GJ-1140-238,37-003
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: MARZO-23-2017
		Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Bucaramanga, 23 de Septiembre de 2022

Señor
EDGAR BAYONA FLOREZ
Profesional Universitario
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Bucaramanga

REF: DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 del 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia y el contrato relacionado, me permito comunicarle que ha sido designado Supervisor del contrato que a continuación se relaciona, dado que la interventoría que venía ejerciendo la vigilancia a las obras (Contrato de consultoría N° 167 de 2021), culminó su plazo de ejecución, junto con el plazo de ejecución del contrato de obra, el día 22 de septiembre de 2022, y el contratista de obra aún no ha terminado esta, haciéndose necesario designar un nuevo supervisor para que realice el seguimiento a la terminación de las obras.

Contrato N° y Fecha:	266 del 11/10/2021
Contratista:	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
Objeto Contractual:	ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2
Valor Total:	1.235.091.609,00
Plazo contractual:	OCHO (8) MESES Y CUATRO (4) DÍAS

Las obligaciones serán entre otras, las siguientes:

1. Seguimiento a la terminación y entrega de obras faltantes, una vez venció el plazo de ejecución contractual, acontecido el día 22 de septiembre de 2022, previo informe de la interventoría que venía desarrollando la vigilancia de las obras, donde conste las obras que quedaron pendientes.

2. Presentar los informes que correspondan, una vez el contratista entregue la totalidad de las obras faltantes, y estas sean recibidas a satisfacción.

3. Verificación de los pagos de seguridad social sobre la debida base salarial "IBC", según corresponda.

4. Elaboración y trámite de las actas que hayan al lugar del contrato, enviando originales oportunamente a la Secretaría Administrativa con los soportes respectivos con el fin de actualizar la información en la base de datos de la contratación estatal, ya que esta es la base para la elaboración de los informes internos y para los órganos de control, documentos que deberán ser remitidos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de los mismos.

ORDENADOR	NOTIFICACION SUPERVISOR:
IVAN JOSE VARGAS CARDENAS Secretario de Infraestructura Decreto 0220 del 9 de junio del 2020	**EDGAR BAYONA FLOREZ** Profesional Universitario

Proyecto: Nubia Valencia Pinzón / Ing. Edgar Bayona
Reviso: ABG. Gerson Vega Vargas

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034 Versión: 0.0 Página 1 de 3

ACTA No. Visita preliminar entrega obras e inmueble.

OBRA: CASA GALAN - C.O.P. N° 266 de 2021.

Lugar: CASA GALAN	**Fecha:** FEBRERO 22 DE 2023
Hora Inicio: 9:10 AM	**Hora Fin:**

TEMAS TRATAR:

REVISION OBSERVACIONES
ACTA 06 ALCANCE
LIQUIDACION

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se Solicita por parte de la Supervision el alcance del Acta 06, ante lo Cual Se le aclara por parte de la INTERVENTORIA, que su alcance Maximo seria el 90%, de acorde a lo hablado en la Aprobacion anterior del ACTA 05, Local Se debe revisar los soportes del Balance y memorias de las Actividades pendientes y ejecutadas al 22 de Septiembre donde se incluye los faltantes (Pintura, Enchape, Regatas, Aceros de todas las actividades) Ante lo Cual la Interventoria sigue pendiente de la Reunion y revision Conjunta para determinar si el Alcance es el manifestado para que la supervisión continue con el Acta final y de entrega donde alcance a las actividades pendientes que reporto la interventoria en su informe final.

- Se realiza una prerevision de los pendientes enviados por correo:
  - Flanche; Se Solicita ajustar la Regata y incrustar el flanche, costado norte
  - Estructura pergola; presenta ausencia de Pintura y anticorrosivo en sitios puntuales
  - Ajustar Bizcochos de Sanitarios
  - Guarda escobas, se subsano los vacios presentados.
  - Ventanas, Ajustaron los Cerrojos. y Cerraduras
  - las lamparas exteriores, mejorar el Sistema antivandalico. con producto epóxico.
  - + Ajustar Cerraduras de Baños
  - + Cambio de Tejas Rotas en Cubierta.

LIQUIDACION
- Se deben Realizar los Descargos end-Almacen, - Cultura. Mobiliario.
- Legalizacion de Servicios, Agua y Energia
- Retie-Retilab


Powered by CamScanner

- Se dará el alcance al ACTA 06 con Balance para proceder a la liquidación del Contrato y acta final.


- Juz - GUIA DE TRABAJO. a desarrollar: Para Recibos. Finales.

*. CONCILIACION:
- Actividades por interventoria
- Actividades por Contratista
- Actividades concluidas → SUPERVISION. (Fecha de Entrega).

- Continuación pendientes.
  - Se debe corregir el empozamiento que presenta la carpa de la pergola, así mismo limpiar la carpa, de tal forma que quede sin manchas, de lo contrario se debería cambiar.
  - Corregir los filtraciones que se estan presentando en la placa patenar, costado sur-oriental.
  - Entregar el paz y salvo del servicio de agua, hasta el día de la entrega del inmueble.
  - Instalar aviso de nomenclatura vial, la cual fue retirada para la intervención del predio.



Powered by CamScanner



OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

Acordar Cantidades del Acta 6. para su legalización FEB 22/2023 INICIA.
Subsane de Observaciones de Acorde a recorrido. FEB 22/2023 INICIA.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CARLOS AUGUSTO RESTREPO	Representante legal	
JUAN CARLOS VILLADA.	Director Obra	
EDGAR BAYONA FLORES	SUPERVISION	
JULIO CESAR PINTO B.	INTERVENTORIA SOLIDS	
Larry Gutierrez B.	Ing. Electricista	

Powered by CamScanner

FECHA. Marzo 6 de 2023

CARLOS RESTREPO
I.N.G.E.N.I.E.R.I.A

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA LLAVES DE LA CASA GALÁN y elementos.

REFERENCIA: Contrato De Obra No 266 de 2021 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Cordial saludo,

De manera atenta hago entrega de los siguientes ítems de la Casa Galán.

1 regilla y 1 escondar lavaplatos.

1. 35 Reflector museografico R-N291
2. 11 Lámparas cilindro Q416
3. 15 Lámpara emergencia R-Silvania
4. 10 Lámpara circular Iluminaciones técnicas.
5. 1 llave puerta emergencia salida carrera 25
6. 2 llaves puerta central patio.
7. 3 llaves puertas izquierda y derecha cada una en patio.
8. 3 llaves puertas principales cada una salida Calle 36
9. 2 llaves puerto. baño pequeño y 3 puerta llave baño grande

~~Personas quienes recibe:~~

2 portarrollos
2 jaboneras
2 lavamanos
2 Sanitarios
21 lampara lineal Stand iluminaciones

Cordialmente.

LANY GUTIERREZ BAUTISTA
Ing Electricista MT SN205-43888
CONTRATISTA
cc 63.360.605

Recibe:
CC 91243321
Ing. Edgar Bayona F.
Supervisor Obra
Secretaría de Infraestructura

Bucaramanga, 07 de Marzo de 2023

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
Atte: Dr. MANUEL JOSÉ TORRES GONZÁLEZ, Director
CAM Fase 1, piso 3
E. S. D.

Departamento Administrativo
Defensoría del Espacio Público
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
RECIBE: LAURA BOHORQUEZ
HORA: 10:19 AM
FECHA: 07-03-23

Asunto: Entrega llaves de puertas y elementos Casa Galán (calle 36 N° 24 – 82)


Rad. Ventanilla: No aplica


Atendiendo solicitud verbal del Secretario de Infraestructura, sobre la necesidad de entregar las llaves de las puertas del inmueble ubicado en la calle 36 N° 24 -82 "Casa Galán", el cual fue objeto de intervención a través del contrato de obra N° 266 de 2021, celebrado entre el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura con el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR, el cual se encuentra en proceso administrativo de recibo final y liquidación, se procede a hacer entrega de las llaves en mención, para que el DADEP tome posesión del inmueble, considerando la necesidad de implementar celaduría diurna y nocturna, toda vez que dentro de predio existen elementos susceptibles de extracción, los cuales fueron suministrados e instalados a través del contrato en comento, como son:


1. Un (1) Lavaplatos VAULT SENCILLO 1 HUECO o similar, el incluye la grifería lavaplatos MC LOFT NR, rejilla metálica escurridora y rejilla retenedora de sobrantes.




2. Treinta y cinco (35) PROYECTORES MUSEOGRAFICOs N291 D=90 14W 3000K 1700LM DALI














3. Once (11) LUMINARIAS DE SUSPENDER Y SOBREPONER/ ø96x155 /12,9W / 1488lm (ver fotos numeral 2). Se muestra tipo.




4. Quince (15) luminaria de emergencia R3 2x1W, Sylvania (ver fotos numeral 2), se muestra tipo.





5. Diez (10) luminarias circulares LED STIL ROUND 91CM, 4000K, 100.000 horas, 80w.






6. Veintiún (21) luminarias LED tipo Linear 62.5cm 13w (incrustadas en el cielo raso).



7. Dos (2) Sanitarios Suspend LK con tapa taza mate, dos (2) Lavamanos Vessel Mink, incluye Griferia Lavamanos Ins Alta Sensor Smart e touch, dos (2) Dispensadores de jabón en acero inoxidable, dos (2) Portarrollo Quadratta Negro, y dos (2)Toalleros Aro Loft NR, estos instalados en los baños (2).



Así mismo, se deja constancia que el contratista de obra, debe subsanar desperfectos y pendientes post-ejecución, a saber:

- Ajustar flanche de cubierta en costado norte, el cual presenta desprendimiento.
- Eliminar indicios de oxidación en estructura de soporte de la pérgola del patio central, mediante limpieza, aplicación de antocorrosivo y pintura, en sitios puntuales de la estructura de cubierta.
- Ajustar los aros – tapas de los dos (2) sanitarios.
- Ajustar cerrojos y cerraduras de ventanas y puertas.
- Corregir empozamientos de aguas lluvias sobre la carpa de la pérgola, e igualmente limpiarla por la cara superior.
- Eliminar filtraciones en costado sur-oriental de la placa de cubierta.
- Instalar rejilla de piso en sifón de zona cafetería.
- Ajustar puerta de corredera central que comunica el salón de exposiciones principal con el patio central, toda vez que se desprendió el soporte superior.
- Entregar paz y salvo de recibos de servicios públicos de luz y agua, de último recibo.
- Presentar certificación RETIE y RETILAP.

Se hace entrega de las siguientes llaves:

- Una (1) llave de la puerta de salida de emergencia (salida posterior), tipo seguridad de punto. El contratista no ha entregado más copias. Se entrega a la mano, adjunto a la presente.
- Dos (2) llaves de la puerta central del salón principal de exposiciones. Puestas en sitio.
- Tres (3) llaves de puerta costado norte del salón principal de exposiciones. Puestas en sitio.
- Tres (3) llaves de puerta costado sur del salón principal de exposiciones. Puestas en sitio.
- Dos (2) llaves de puerta del baño general. Puestas en sitio.
- Dos (2) llaves de puerta del baño para movilidad reducida. Puesta en sitio.

Al hacer entrega de las llaves, se entrega también las instalaciones del inmueble; motivo por el cual el contratista para realizar las reparaciones pendientes, debe solicitar autorización al DADEP para su ingreso; motivo por el cual se le notifica mediante la entrega de una copia de la presente.

Atentamente,

ING. EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra para el recibo final
Secretaria de Infraestructura

C.c - ARQ. IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS, Secretario de Infraestructura
- Caros A. Salazar Sarmiento, Contratista (Email: carlosrestrepo69@hotmail.com)
- Recibido

Proyectó/ Ing. Edgar Bayona Flórez.