Santiago de Cali, 20 de marzo de 2025.

INARCONST
ING. LUIS FERNANDO OBREGON
INTERVENTOR

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO NO. 4182.010.26.1.564-2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE.

Cordial saludo,


Por medio del presente comunicado, solicitamos la autorización y el trámite correspondiente ante la entidad para la prórroga del **CONTRATO No. 4182.010.26.1.564-2024**, cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE".

Este se encuentra en ejecución en los corregimientos de Los Andes, Pance y La Paz, ubicados en el distrito de Cali. No obstante, debido a condiciones climáticas adversas y factores hidrometeorológicos imprevistos, el desarrollo de las actividades contractuales se ha visto afectado, lo que justifica la necesidad de una prórroga en el plazo de ejecución.


De acuerdo con el **Informe de Condiciones Hidroclimatológicas - febrero 2025**, la región del Valle del Cauca ha registrado precipitaciones superiores a lo normal, con un incremento del 88% en comparación con el promedio histórico, lo que confirma un aumento en la intensidad y frecuencia de las lluvias en la zona de ejecución del contrato. Este fenómeno ha generado un incremento en los caudales de ríos y quebradas de la región, superando en algunos casos el 500% del caudal histórico, dichos fenómenos han dificultado el desarrollo normal de las actividades programadas.

A continuación, se presentan los soportes oficiales que evidencian la situación climática que ha impactado el desarrollo del contrato:

- Mapas de precipitación IDEAM (febrero y marzo de 2025)



- Informes de comportamiento de lluvias CVC



Estos eventos han causado interrupciones en las actividades programadas, lo que ha afectado directamente el cumplimiento del cronograma contractual y generado retrasos en la ejecución de diversas tareas, tales como:

- Acumulación de agua en el área de trabajo, lo que ha obligado a la suspensión de actividades al aire libre.
- Riesgo eléctrico debido a tormentas, lo que ha impactado la operatividad de los equipos y herramientas utilizadas en la obra.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente a las entidades competentes la aprobación de una prórroga para el CONTRATO No. 4182.010.26.1.564-2024, con el objetivo de extender el plazo de ejecución. Esta prórroga permitirá culminar las actividades contractuales bajo condiciones seguras y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

Dado que las lluvias en la región han sido persistentes, complicando la logística, la seguridad del personal y la continuidad de los trabajos, los retrasos en la ejecución de la obra han sido inevitables. A pesar de haber implementado diversas medidas de mitigación, la magnitud de los efectos climáticos ha superado las previsiones iniciales del contrato.

Por lo tanto, consideramos imprescindible la ampliación del plazo del contrato para garantizar su correcta ejecución sin comprometer la calidad ni la seguridad del proyecto. La prórroga solicitada permitirá reprogramar las actividades afectadas por los fenómenos climáticos y aplicar las medidas de mitigación necesarias para prevenir impactos adicionales en la infraestructura y el entorno, asegurando así la seguridad del personal y el cumplimiento de los estándares exigidos.

Por tal motivo, solicitamos la prórroga del contrato por un periodo de cincuenta (50) días calendario, con el fin de asegurar que las condiciones climáticas permitan completar las actividades con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia requeridos para la obra.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para formalizar la prórroga.

Atentamente,

Natalia Hurtado

NATALIA L. HURTADO V.
Representante legal
CONSORCIO OBRAS MEJORAMIENTO