ALIANTA MUNDIAL S.A.S.

Medellín, 25 de febrero de 2025

ENV-JUEGOS-001/2025

202510078370
Fecha: 07/03/2025 07:49:57.0 Folios:1 Anexo: 0
SUBSECRETARIA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICASECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBSECRETARIA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DE MEDELLIN.

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y PISOS BLANDOS.

Asunto: Solicitud de prórroga CONTRATO N° 4600103231 DE 2024

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, las condiciones climáticas durante el mes de febrero han sido particularmente adversas, lo que ha impedido el avance adecuado de las actividades de instalación de del piso.
En particular, la aplicación de superficies de caucho EPDM granulado o líquido requiere que estas estén completamente secas para su correcta instalación, dado que la resina de poliuretano utilizada como aglomerante no se adhiere correctamente a superficies húmedas.

La instalación en condiciones de humedad podría ocasionar desprendimientos, manchas o fallas en el acabado. Además, en el caso específico del caucho líquido, la lluvia ha generado el riesgo de que el material sea arrastrado antes de que se endurezca.

Las lluvias constantes y la humedad persistente en las primeras horas del día han reducido significativamente el tiempo disponible para llevar a cabo las instalaciones, lo que ha provocado retrasos en los plazos originalmente establecidos. Si bien hemos implementado diversas medidas para acelerar los tiempos de secado e instalación, la prolongada inclemencia del tiempo impide cumplir con las tareas de manera eficiente en el corto plazo.

Por lo anterior, solicitamos amablemente una prórroga de 2 meses en el plazo de ejecución del contrato para poder cumplir con nuestras obligaciones, garantizando así la calidad y durabilidad de las instalaciones y reparaciones pendientes.

Nos comprometemos a seguir trabajando para mitigar los impactos del clima y cumplir con el proyecto de acuerdo con los estándares establecidos.

70878834

ALIANZA MUNDIAL S.A.S.

Quedamos atentos a su confirmación sobre la solicitud de prórroga, agradeciendo su comprensión y apoyo.

Cordialmente,

JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO
Director de obra
Alianza Mundial S.A.S.

Carrera 22 # 17-325 of 761
CEL: 313.455.4321
administracion@alianzamundial.com.co
Medellín - Antioquia